

**АКТ приёмки выполненных работ № 4/10 за октябрь 2019г**  
 внутренние сети канализации (Реконструкция и модернизация универсального рынка  
 расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Советская, 29)

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

По доп. субподряду

№18.05-26 от

20.03.2019г.

3 015

№ пп	Описание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость, гривны					Общая стоимость		
					Всего	Осн. З/п	Эк.Маш.	З/п/Мех	Всего	Осн. З/п	Эк.Маш.	З/п/Мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
10	E22-119*	Трубопровод из канализационных (ПП) труб д.110мм	м	6,000	0,14	0,07	0,07		0,84	0,42	0,42	0,00
18	7-351	Установка плит днища, перекрытия diam. 1000 мм КЦО-1	м3	0,900	13,8	2,74	10,3		12,42	2,47	9,27	0,00
20	565521-0133	Стоимость плиты перекрытия КЦПТ-10-1	шт	1,000	10,3	0	0		10,30	0,00	0,00	0,00
24	E6-20-1	Бетон М-200 на лоток	м3	1,080	33,4	1,55	0,76		36,07	1,67	0,82	0,00
25	E8-27	Обмазочная гидроизоляция	100м2	0,300	90	19,5	1,5		27,00	5,85	0,45	0,00
38	E16-27м/к	Перекладка горловин у кирпичных колодцев трех рядов кладки	100шт	0,010	815,62	294,00	2,30		8,16	2,94	0,02	0,00
Итого прямые затраты по разделу 1 с учетом К=1,1									94,79	14,69	12,08	0,00
Наименование затрат									сумма			
<b>Прямые затраты:</b>												
а) Материалы									68,02			
б) Основная зарплата									14,69			
в) Эксплуатация машин									12,08			
<b>Итого прямые затраты:</b>									<b>94,79</b>			
Накладные расходы от ПЗ на сантех. раб.									0,00			
Накладные расходы от ПЗ на строй. раб.									18,96			
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.									0,00			
Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.									0,00			
Накладные расходы от ЗП на монт. обор.									0,00			
Накладные расходы от ЗП на монт. эл. обор.									0,00			
<b>Итого накладные расходы:</b>									<b>18,96</b>			
Итого:									<b>113,75</b>			
Плановые накопления									9,10			
<b>Итого:</b>									<b>122,85</b>			
Непредвиденные затраты									0,00			
										Страница 1		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	<b>Итого СМР в ц.1984г.:</b>							<b>122,85</b>			
	<b>ИТОГО СМР в ц.1991г.</b>			1,43				175,67			
	Зарплата в СМР 1984 г (оснз/п+0,3*эксп маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.)							25,89			
	Соцстрах			25,0%				6,47			
	<b>Прочие затраты:</b>										
	Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")			0,40%				0			
	Увелич-е оплач отпуска (3% от (зп84-0,22*накл.р))			3,0%				1			
	<b>Итого:</b>							<b>1</b>			
	Соцстрах			25,0%				0			
	<b>Итого по прочим затратам:</b>							<b>1</b>			
	<b>Стоимость в действующих ценах</b>										
	З/плата в тек ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог			69,106				2 236			
	Стоимость работ и услуг (свр84-мат.рес-план.нак-зп84-0,5*соц.стр)/0,791*курс.уде			16,10				338			
	Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп							69			
	Стоимость материалов (Приложение №1 к смете)										
											<b>Материал Заказчика</b>
	<b>Итого в действ. ценах</b>							<b>2 643</b>			
	Рентабельность			14,05%				371			
	<b>Итого:</b>							<b>3 015</b>			
	<b>Итого по смете</b>							<b>3 015</b>			

Работу сдал "Субподрядчик"

(Директор по производству)



Запорожан Е.В.

Работу принял "Генподрядчик"

(Директор)



Драненко В.И.

Санду И.В.

## МАТЕРИАЛЫ "Заказчика"

№№ п/п	Номенкл. Код	Наименование материала Заказчика	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР
		Песок	м3	1,08	120	129,6
		Труба ПВХ 110/3 2/6000	шт	1	252,34	252,34
		Плита перекрытия ПП 10-1	шт	1	360	360
		Цемент М400, 25кг	меш	1	37,15	37,15
		ПГС	м3	1,08	120	129,6
		Кирпич полнотелый	шт	35	2,55	89,25
		<b>Итого:</b>				<b>997,94</b>



Генподрядчик: МУП "ВОСРЭДСОВ "КоммуналДорСервис"

Субподрядчик: ООО "Энергоремстрой"

**АКТ приёмки выполненных работ № 2/6 за июль 2019г**  
 Линейный водоотвод (Реконструкция и модернизация универсального рынка  
 расположенного по адресу: г.Бендеры,ул.Советская,29)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

По доп. субподрядка

№18.05-26.01

20.03.2019г.

50 884

№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы									Общая стоимость		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.Зп	Эк.Маш.	Зп/Мех		Осн.Зп	Эк.Маш.	Зп/Мех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>Раздел 1.</b>																
1	E27-33	Разборка существующего асф/бетонного покрытия т.8см и 2см по 110м	100м3	0,1	161	82,6	78,4		14,89	7,64	7,25	0,00				
	E27-31	Разборка щебеночного основания	100м3	0,063	19,5	0,12	0,53		1,22	0,01	0,03	0,00				
3	E-1-175, прим	Погрузка строй.мусора в асмосвалы мех. способом	100м3	0,155	17,8	0,764	17,01		2,76	0,12	2,64	0,00				
	E-1-3019	Транспортировка мусора на 4км	100м3	0,155	90	0	0		13,95	0,00	0,00	0,00				
4	E1-187	Разработка грунта 2ой группы экскаватором 0,15м3	1000м3	0,155	373	30	343		57,88	4,66	53,23	0,00				
5	1-960 к=1,2	Доработка грунта вручную цена=74,5х1,2	100м3	0,004	89,4	89,4	0		0,39	0,39	0,00	0,00				
	E-1-3014	Транспортировка грунта на 4км	100м3	0,155	87,5	0	0		13,58	0,00	0,00	0,00				
2	1-1604	Работа на отвале	1000м3	0,016	14,2	1,59	12,34		0,22	0,02	0,19	0,00				
		Разработка грунта экскаватором 0,15м3 ранее разработанного с погрузкой на автотранспорт для обратной засыпки	1000м3	0,056	285	22,8	262,2		15,85	1,27	14,58	0,00				
5	E1-968	Обратная засыпка грунта вручную	100м3	0,556	46	46	0		25,58	25,58	0,00	0,00				
8	E23-1	Обратная засыпка ПГС	м3	38,680	10,8	0,89	0		417,74	34,43	0,00	0,00				
9	E1-1186	Полив водой уплотняемого грунта	100м3	0,387	9,9	0,56	8,34		3,83	0,22	3,23	0,00				
	E1-1184	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунт I - III группы	100м3	0,387	9,69	6,2	3,49		3,75	2,40	1,35	0,00				
	E11-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	0,115	39,1	3,57	0,99		4,49	0,41	0,11	0,00				
10	E23-4	Устройство основания бетонного т.6см	м3	0,638	29,3	1,32	0		18,71	0,84	0,00	0,00				
11	E11-11	Устройство днища из бетона М200 - 28,3-25,3*1,02+27,2*1,03	м3	1,302	30,51	1,62	0		39,73	2,11	0,00	0,00				
12	E7-351	Установка колодезев из плит и колец diam до 1000мм	м3	4,170	13,8	2,74	10,3		57,55	11,43	42,95	0,00				
13	440-2161	Стоимость кольца КД-10-9(т.80)	шт	7,000	19	0	0		133,00	0,00	0,00	0,00				
	440-2158	Стоимость кольца КД-7-9(т.70)	шт	3,000	12,5	0	0		37,50	0,00	0,00	0,00				
14	440-2172	Стоимость плиты днища КДД-10	шт	4,000	18,9	0	0		75,60	0,00	0,00	0,00				
15	440-2179	Стоимость плиты перекрытия КДП1-10-1	шт	4,000	10,3	0	0		41,20	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	585821-A544	Стоимость плиты ПДБ	шт	0,000	34,7	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
33	E23-157	Установка люка	шт	3,000	1,27	0,80	0,00		3,81	2,40	0,00	0,00
	C113-823	Стоимость люка "Т"	шт	3	25	0	0		75,00	0,00	0,00	0,00
24	E22-123*	Прокладка труб ПНД д.250	м	96	0,35	0,19	0,14		33,60	18,24	13,44	0,00
	C159-519	Стоимость труб ПНД д. 250мм	10м	9,6	180	0	0		1728,00	0,00	0,00	0,00
25	E7-767	Стальные крепежные элементы весом до 20 кг	кг	1,9	0,479	0,0278	0		0,91	0,05	0,00	0,00
26		Восстановление покрытия по трассе							0,00	0,00	0,00	0,00
27	E27-44	Однослойное основание из щебня М-300 т.15см	100м2	0,1189	199,7	1,74	9,76		23,74	0,21	1,16	0,00
28	E27-50-3. к=3	Добавляется на каждый 1см изменения толщины основания из щебня М-300 до 18см	100м2	0,1189	34,41	0	0		4,09	0,00	0,00	0,00
Итого прямые затраты по разделу 1 с поправкой К=1.1 га з/п и экслд мех									2875,56	123,65	154,18	0,00
Наименование затрат									%	от		сумма
<b>Прямые затраты:</b>												
а) Материалы												2 597,74
б) Основная зарплата												123,65
в) Эксплуатация машин												154,18
<b>Итого прямые затраты:</b>												<b>2 875,56</b>
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.									13,3%	0,00		0,00
Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.									20,0%	2876		575,11
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.									8,6%	0		0,00
Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.									65,0%	0,00		0,00
Накладные расходы от ЗП на монт.обор.									80,0%	0,00		0,00
Накладные расходы от ЗП на монт.эл.обор.									87,0%	0,00		0,00
<b>Итого накладные расходы:</b>												<b>575,11</b>
<b>Итого:</b>												<b>3 450,67</b>
Плановые накопления									8,0%			276,05
<b>Итого:</b>												<b>3 726,72</b>
Непредвиденные затраты												0,00
<b>Итого СМР в ц.1984г.:</b>												<b>3 726,72</b>
<b>ИТОГО СМР в ц.1991г.</b>									1,43			5 329,21
Зарплата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.)												399,95
Соцстрах										25,0%		99,99
<b>Прочие затраты:</b>												
Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")										0,40%		15
Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зн84-0.22*накл.р))										3,0%		8
<b>Итого:</b>												<b>23</b>
Соцстрах										25,0%		6
<b>Итого по прочим затратам:</b>												<b>29</b>
<b>Стоимость в действующих ценах</b>												
З/плата в тек ценах (зн84+соцстр)*Кзп*Кдог										69,106		34 549
Стоимость работ и услуг (смр84 мат рес-план нах-зн84-0,5*соц стр)/0,791*курс уде										16,10		8 202
Стоимость прочих затрат итого проч *Кзп												2 004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Стоимость материалов (Приложение №1 к смете)											
	<b>Итого в действ. ценах</b>								<b>44 755</b>			
	Рентабельность			13,70%					6 129			
	<b>Итого:</b>								<b>50 884</b>			
	Транспортные услуги, компенсация механизмов								0			
	<b>Итого</b>								<b>50 884</b>			

Работу сдал "Субподрядчик"  Запорожан Е.В.  
(Директор по производству)

Работу принял "Субподрядчик"  Драненко В.И.



  
Санду И.В.  
(Начальник ПО)

## МАТЕРИАЛЫ "Заказчика"

№.№ п/п	Номенкл. Код	Наименование материала Заказчика	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР
1		ПГС	м3	38,68	120,00	4641,60
		Щебень	тн	5,74	365,84	2099,92
		Кольцо КЦ-10-9	шт.	7,00	618,41	4328,87
		Кольцо КЦ-7-9	шт.	3,00	479,80	1439,40
		Плита КЦД-10	шт.	4,00	602,42	2409,68
		Плиты перекрытия ПП10-1	шт.	4,00	360,00	1440,00
		Плита КЦД-10-2	шт.	1,00	463,81	463,81
		Труба 250 4000мм наруж.	шт.	21,00	599,40	12587,40
		Труба 250 2000мм наруж.	шт.	4,00	310,80	1243,20
		Труба 250 1000мм наруж.	шт.	4,00	171,48	685,92
		Бетон М-250	м3	2,00	1272,00	2544,00
		Люк чугунный	шт.	3,00	2155,00	6465,00
		<b>Итого :</b>				<b>40348,80</b>

