

Antreprenor SRL „Certicus,,
 (denumirea)

Investitor IP Gimnaziul s. Echimauti
 (denumirea)

Obiect **Amenajarea teritoriului cu pavaj
 la IP Gimnaziul din s. Echimauti,
 r. Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

299 950.0 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe 08 an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Pavaj				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	285,000	27,2 27,2	7 749,3 7 749,3
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	91,200	84,97	7 749,3
2	TSE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,500	162,7 0,0	406,8 0,0
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,473	860,00	406,8
3	TrB02C2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t	40,700	45,9 45,9	1 867,5 1 867,5
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	21,978	84,97	1 867,5
4	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	40,700	72,8 0,0	2 962,8 0,0
	34105400000 06	Autobasculanta-5t	h-ut	7,407	400,00	2 962,8

1	2	3	4	5	6	7
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*15*30 cm, pe fundatie de beton 30*15 cm	m	285,000	245,4 50,1	69 930,3 14 287,7
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	42,750	84,97	3 632,5
	71290200128 00	Pavator	h-om	125,400	84,97	10 655,2
	26631021000 01	Beton	m3	12,825	1 400,00	17 955,0
	26661228002 85	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150*300 B2	m	286,425	131,49	37 662,0
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,710	15,00	25,6
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=7,5cm	m3	19,000	596,5 84,1	11 333,9 1 598,3
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	18,810	84,97	1 598,3
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	21,850	300,00	6 555,0
	41001262028 18	Apa	m3	1,900	15,00	28,5
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	3,990	90,00	359,1
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,980	350,00	2 793,0
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton 4cm prefabricat asezate pe un strat din savura, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	402,000	250,5 50,6	100 689,3 20 358,1
	71290200128 00	Pavator	h-om	233,240	84,97	19 818,4
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	6,352	84,97	539,7
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	643,200	3,00	1 929,6
	26511221004 42-1	Savura (pentru strat)	kg	5 306,400	1,32	7 004,4
	2661128006 55	Placi din beton, pentru trotuare	m2	408,030	167,00	68 141,0
	14211022005 46	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,010	320,00	643,2
	14211022005 47-1	Savura (pentru strat)	m3	15,276	100,00	1 527,6
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	8,040	135,00	1 085,4
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				194 939,9 45 860,9

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	194 941
	Asistenta Sociala si Medicala	24,00 %	11 007
	Cheltuieli directe	100,00 +	205 948
	Cheltuieli de Regie	14,50 %	29 862
	Total	100,00 +	235 810
	Beneficiu	6,00 %	14 148
	Total	100,00 +	249 958

2	3	4	5	6	7
	TVA	20,00 %			49 992
					299 950
	TOTAL:				45 861

INTOCMIT:

repreneur general. (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.



APROBAT:

Investitor

MP "Impaximul Echimauti"
Director Ljmi Ljorci O.



(denumirea)

(funcția, semnătura, nume)

(prenume)