

Antreprenor SRL Medalmir
(denumirea)

Investitor DGLCA
(denumirea)

Obiect Amenajarea scuarului din str. George
Cosbuc

Valoarea lucrarilor executate **258 726,70 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe __octombrie__ an 2019
Forme arhitecturale de proportii mici

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Montarea utilajului					
1		Montare utilaj (0.5% din pretul total)	set	1,000	1 068,38 1 068,38	1 068,38 1 068,38	
	415646456	Montarea utilajului	h-om.	1,000	1 068,38	1 068,380	
		<i>Total</i>	lei			1 068,38	
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,50 %			240,39	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			811,97	
		<i>Beneficiul de de viz</i>	4,00 %			84,84	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 205,58 1 068,38	
		2. Utilaj (conform anexei 2, 3 si 4)					
2		Banca tip 1	buc	3,000	2 000,00 0,00	6 000,00 0,00	
	1111	banca tip 1	buc	3,000	2 000,00	6 000,000	
3		Banca tip 2	buc	4,000	2 200,00 0,00	8 800,00 0,00	
	1112	banca tip 2	buc	4,000	2 200,00	8 800,000	
4		Banca tip 4	buc	5,000	2 550,00 0,00	12 750,00 0,00	
	1113	banca tip 1	buc	5,000	2 550,00	12 750,000	
5		Banca tip 5 cu rastel	buc	2,000	4 100,00 0,00	8 200,00 0,00	
	1114	banca tip 5 cu rastel	buc	2,000	4 100,00	8 200,000	
6		Banca rotunda	buc	2,000	3 750,00	7 500,00	

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
	1116	banca rotunda	buc	2,000	3 750,00	7 500,000
7		Chaiselong	buc	2,000	11 200,00	22 400,00
	1117	Chaiselong	buc	2,000	0,00	0,00
					11 200,00	22 400,000
8		Umbrela	buc	1,000	5 500,00	5 500,00
	111/8	Umbrela	buc	1,000	0,00	0,00
					5 500,00	5 500,000
9		Cos de gunoi	buc	4,000	2 200,00	8 800,00
	1118	Cos de gunoi	buc	4,000	0,00	0,00
					2 200,00	8 800,000
10		Cisnea de apa	buc	1,000	9 000,00	9 000,00
	1119	Cisnea apa	buc	1,000	0,00	0,00
					9 000,00	9 000,000
11		Stilp de iluminat Exterior Parc cu corp de iluminat LED 48 W	buc	19,000	6 550,00	124 450,00
	2000	stilp de iluminat Exterior parc	buc	19,000	0,00	0,00
					6 550,00	124 450,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				213 400,00

	Total	lei	215 605,58
	TVA	20,00 %	43 121,12
			258 726,70
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 068,38

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Medalmir SRL

(denumirea)

Nobla Veaceslav director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
DGLCA

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Coordonator
[Signature]

Antreprenor SRL Medalmir
 (denumirea)

Investitor DGLCA
 (denumirea)

Obiect Amenajarea scuarului din str. George
 Cosbuc

Valoarea lucrarilor executate **240 491,19 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2019
Lucrari de desfiintare-amenajare

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte rutiera si pietonala				
		1.1. Imbracaminte pietonala				
1	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (h=60 mm)	m2	788,740	164,87 24,50	130 036,88 19 325,36
	7129020012800	Pavator	h-om	457,627	41,11	18 813,046
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,462	41,11	512,313
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (h=60 mm)	m2	800,571	115,00	92 065,665
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 261,984	1,60	2 019,174
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 207,384	1,60	9 931,814
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,944	160,00	631,040
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	33,758	160,00	5 401,280
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	15,775	42,00	662,550
2	CL21B	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier si rama din otel lat la canale si camine (Fisie de bordura din placa de otel 20x0.6 m, GOST 19903-74)	m	355,000	71,02 53,44	25 213,17 18 972,27

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	408,250	41,11	16 783,158
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,250	41,11	2 189,108
	2811236301000	Confectii metalice pentru protectia muchiilor la canale in pardoseala si a caminelor	m	355,000	15,00	5 325,000
	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	7,100	33,00	234,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	426,000	1,60	681,600
		Total capitol: Inclusiv salariu				155 250,05 38 297,63
		Total capitol: Inclusiv salariu				155 250,05 38 297,63

	Total	lei	155 250,05
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	8 616,97
	Transportarea materialelor	7,00 %	8 186,67
	Cheltuieli de regie	12,00 %	20 646,45
	Beneficiul de deviz	4,00 %	7 708,01
	Total	100,00 +	200 409,33
	TVA	20,00 %	40 081,86
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		240 491,19 38 297,63

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Medalmir SRL

(denumirea)

Volcu Veaceslav director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




L.S.

APROBAT:

Investitor
DGLCA

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Coordonator:

Antreprenor SRL Medalmir
(denumirea)

Investitor DGLCA
(denumirea)

Obiect Amenajarea scuarului din str. George
Cosbuc

Valoarea lucrarilor executate **1 759,41 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2019
Lucrari de amenajare

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
		1.1. Umbrela				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,010	<u>1 452,00</u> 0,00	<u>14,52</u> 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,044	330,00	14,520
2	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,010	<u>231,00</u> 0,00	<u>2,31</u> 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,007	330,00	2,310
3	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - B250	m3	1,100	<u>1 037,85</u> 162,38	<u>1 141,63</u> 178,62
	7123010010200	Betonist	h-om	3,905	41,11	160,535

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,440	41,11	18,088
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	317,086	1,60	507,338
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,849	160,00	135,840
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,782	275,00	215,050
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,020	330,00	6,600
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,660	55,00	36,300
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,275	225,00	61,875
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 158,46 178,62
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 158,46 178,62

	Total	lei	1 158,46
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	40,19
	Transportarea materialelor	7,00 %	60,08
	Cheltuieli de regie	12,00 %	151,05
	Beneficiul de deviz	4,00 %	56,39
	Total	100,00 +	1 466,17
	TVA	20,00 %	293,24
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 759,41 178,62

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Medalmir SRL

(denumirea)

Solea Vasilescu director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor
DGLCA

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:



L.Ș.



Coordonator
[Signature]

Antreprenor SRL Medalmir
 (denumirea)

Investitor DGLCA
 (denumirea)

Obiect Amenajarea scuarului din str. George
 Cosbuc

Valoarea lucrarilor executate **12 910,04 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2019
Lucrari incluse

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - Capac	buc	1,000	715,00 0,00	715,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	715,00	715,000
2	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - Capac plastic	buc	6,000	650,00 0,00	3 900,00 0,00
	362875274200001	Capacul cu rama din masa plastica	buc	6,000	650,00	3 900,000
3	CL21B	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier si rama din otel lat la canale si camine (Fisie de bordura din placa de otel 20x0.6 m, GOST 19903-74)	m	51,000	71,02 53,44	3 622,17 2 725,59
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	58,650	41,11	2 411,101

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,650	41,11	314,492
	2811236301000	Confectii metalice pentru protectia muchiiilor la canale in pardoseala si a caminelor	m	51,000	15,00	765,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,020	33,00	33,660
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	61,200	1,60	97,920

	Total	lei	8 237,17
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	613,26
	Transportarea materialelor	7,00 %	385,81
	Cheltuieli de regie	12,00 %	1 108,35
	Beneficiul de deviz	4,00 %	413,78
	Total	100,00 +	10 758,37
	TVA	20,00 %	2 151,67
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		12 910,04
			2 725,59

INTOCMIT:

Medalmir SRL

(denumirea)

Volcu Veaceslav director

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
DGLCA

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Coordonator
[Signature]

Antreprenor SRL Medalmir
(denumirea)

Investitor DGLCA
(denumirea)

Obiect Amenajarea scuarului din str. George
Cosbuc

Valoarea lucrarilor executate **12 236,65 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2019

Retele apeduct

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemul A1, C2				
		1.1. Nod apometric				
1	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15.mm	buc	1,000	313,28 10,28	313,28 10,28
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	41,11	10,277
	3320634625 000	Contor de apa 15 mm	buc	1,010	300,00	303,000
2	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,(Ventil tip FI-FE 1/2")	buc	2,000	63,50 7,40	127,00 14,80
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	41,11	14,800
	1287527420 1000	ventil FI-FE 1/2"	buc	2,040	55,00	112,200
3	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" FI	buc	2,000	187,47 94,56	374,95 189,11
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	4,600	41,11	189,106
	2292412732 2065	Filtru pentru apa potabila FI 1/2"	buc	2,020	92,00	185,840
4	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,(clapeta de retinere 1/2")	buc	2,000	99,20 7,40	198,40 14,80
	7136020011	Instalator apa, canal	h-om	0,360	41,11	14,800

1	2	3	4	5	6	7
	620					
	3287527420 1000	clapeta de retinere 1/2"	buc	2,040	90,00	183,600
5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , (FI-FE cu livier de actiobnare 1/2")	buc	1,000	134,90 7,40	134,90 7,40
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	41,11	7,400
	4287527420 1000	Robinet FI-FE cu livier 1/2"	buc	1,020	125,00	127,500
6	SA35A1	Teu din alama FI 1/2"	buc	1,000	267,37 34,12	267,37 34,12
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,830	41,11	34,121
	5272120411 5010	Teu din alama FI 1/2"	buc	1,010	220,00	222,200
	1714227322 940	Cinepa fuior	kg	0,056	100,00	5,600
	2430116100 798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,121	45,00	5,445
7	SA07C	Niplu din alama FE 1/2"	buc	1,000	125,28 47,28	125,28 47,28
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	41,11	47,276
	6272210330 6000	niplu din alama FE 1/2"	buc	1,040	75,00	78,000
8	SA07C	Racord compresiune FE 20x1/2"	buc	2,000	140,92 47,27	281,84 94,55
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	41,11	94,553
	7272210330 6000	racord compresiune FE 20x1/2"	buc	2,081	90,00	187,290
9	SA07C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1"	buc	1,000	101,36 47,28	101,36 47,28
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	41,11	47,276
	9272210330 6000	dop din alama 1/2"	buc	1,040	52,00	54,080
10	SA07C	Racord compresiune FI 20x1/2"	buc	1,000	203,28 47,28	203,28 47,28
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	41,11	47,276
	1027221033 06000	racord compresiune FI 20x1/2"	buc	1,040	150,00	156,000
11	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere 110	buc	1,000	122,95	122,95

1	2	3	4	5	6	7
		mm			46,45	46,45
	7129090010 600	Drenor-canalist	h-om	1,130	41,11	46,454
	2875274203 624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,020	75,00	76,500
12	SA07C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 20x2.0mm	m	0,200	70,20 47,30	14,04 9,46
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	41,11	9,455
	1227221033 06000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 20x2.0 mm	m	0,208	22,00	4,576
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet cu tija fixa FI-FI 3/4")	buc	1,000	350,21 22,61	350,21 22,61
	7136050012 000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	41,11	22,611
	1328741173 00000	robinet FI_FI cu tija fiza si cutie stradala 3/4"	buc	1,040	315,00	327,600
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 614,86 585,42
		1.2. Conducte				
14	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	30,000	2,88 2,88	86,33 86,33
	7136050012 000	Instalator alimentari apa	h-om	2,100	41,11	86,331
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	30,000	0,30 0,17	9,14 5,06
	7136080025 000	Montator conducte	h-om	0,123	41,11	5,057
	2875277410 0000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,060	68,00	4,080
16	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40x2.0 mm (tub de protectie)	m	11,500	80,39 20,55	924,43 236,38
	7136050012 000	Instalator alimentari apa	h-om	5,750	41,11	236,382
	5252121670 1000	Teava din otel 40x2.0 mm	m	12,196	45,00	548,820
	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,087	8,00	8,696
	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,415	10,00	24,150
	2873155901	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1	kg	1,570	33,00	51,810

1	2	3	4	5	6	7
	261	dxl 5 x 450 mm				
	2320322600 282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,845	8,00	6,760
	2112307324 986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,242	4,00	0,968
	2320156200 951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,691	14,00	23,674
	3110500003 004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,690	33,00	22,770
	2952270003 306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,011	36,00	0,396
17	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x3.0 mm	buc	2,000	93,92 43,16	187,85 86,33
	7136050012 000	Instalator alimentari apa	h-om	2,100	41,11	86,331
	6287527411 0150	Piesa de legatura din otel pentru sudura 50x3.0 mm	buc	2,040	42,00	85,680
	3110320003 006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,480	33,00	15,840
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 207,75 414,10
		1.3. Lucrari suplimentare				
18	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm	piesa	1,000	121,12 92,09	121,12 92,09
	7136050012 000	Instalator alimentari apa	h-om	1,240	41,11	50,976
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	1,000	41,11	41,110
	2521216701 000	Teava din otel	m	0,416	20,00	8,320
	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,077	8,00	0,616
	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,066	10,00	0,660
	2735725900 310	Electrozi pentru sudura	kg	0,119	33,00	3,927
	2940600002 994	Aparat de sudura	h-ut	0,470	33,00	15,510
19	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) B200	m3	0,060	981,83 162,33	58,91 9,74
	7123010010 200	Betonist	h-om	0,213	41,11	8,756
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,024	41,11	0,987
	2651122100 397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	17,296	1,60	27,674
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,046	160,00	7,360
	1421102200 290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,043	275,00	11,825

1	2	3	4	5	6	7	
	2952260003 540	Buldozer	h-ut	0,001	330,00	0,330	
	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0,036	55,00	1,980	
		Total capitol: Inclusiv salariu				180,03 101,83	
		1.4. Demolarea si restabilirea stratului de asfalt (S=3.5 m2)					
20	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	10,000	119,73 6,58	1 197,33 65,78	
	7123010010 200	Betonist	h-om	1,600	41,11	65,776	
	2681116002 000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,035	330,00	11,550	
	2952270004 204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,600	700,00	1 120,000	
21	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,770	125,99 65,78	97,01 50,65	
	9310060019 930	Muncitor	h-om	1,232	41,11	50,648	
	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,015	225,00	3,375	
	2952270003 370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,597	36,00	21,492	
	1234000250 6	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,597	36,00	21,492	
22	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,010	858,00 0,00	8,58 0,00	
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,026	330,00	8,580	
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,500	236,10 37,00	118,05 18,50	
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	41,11	18,500	
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,550	160,00	88,000	
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau meccanic 150 - 200 kg	h-ut	0,210	55,00	11,550	
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,050	408,95 40,71	429,40 42,75	
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	1,040	41,11	42,754	
	1411122201 752	Piatra sparta	m3	1,208	300,00	362,400	

1	2	3	4	5	6	7	
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau meccanic 150 - 200 kg	h-ut	0,441	55,00	24,255	
25	DB16H k=1.75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3,500	199,26 3,59	697,40 12,58	
	7129040010 110	Asfaltator	h-om	0,306	41,11	12,580	
	1111000100 01311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,576	1 150,00	662,400	
	1421102200 000	Nisip bitumat	t	0,018	90,00	1,620	
	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,032	125,00	4,000	
	2952240004 003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,032	125,00	4,000	
	2952240005 100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,032	400,00	12,800	
26	DB19H k=2.1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3,500	417,80 6,05	1 462,30 21,17	
	7129040010 110	Asfaltator	h-om	0,515	41,11	21,172	
	1111000100 01310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,213	1 150,00	1 394,950	
	1421102200 000	Nisip bitumat	t	0,022	90,00	1,980	
	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,068	125,00	8,500	
	2952240004 003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,068	125,00	8,500	
	2952240005 100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,068	400,00	27,200	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 010,07 211,43	
		1.5. Incarcarea si evacuarea gunoiului					
27	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,020	858,00 0,00	17,16 0,00	
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,052	330,00	17,160	
28	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 15 km	t	3,140	17,12 0,00	53,77 0,00	
	3410540000 007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,239	225,00	53,775	
		Total capitol: Inclusiv salariu				70,93	
		Total capitol:				8 083,64	

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 312,78
		Total	lei			8 083,64
		Asigurarea medicala si sociala	22,50 %			295,38
		Transportarea materialelor	7,00 %			375,43
		Cheltuieli de regie	12,00 %			1 050,54
		Beneficiul de deviz	4,00 %			392,21
		Total	100,00 +			10 197,20
		TVA	20,00 %			2 039,45
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				12 236,65
						1 312,78

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Medalmir SRL

(denumirea)

Volcu Veaceslav director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
DGLCA

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Coordonator:
[Signature]