

Antreprenor _____
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie la sala de
 sedinte Primaria s. Cuhurestii de
 sus**

Valoarea lucrarilor executate **224 747,17 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Mai an 2026

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|----------------------------------|--------------|---|------|------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. lucrari de constructie | | | | | | |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 17,0000 | 23,21 | 394,60 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 90,0000 | 27,54 | 2 478,78 |
| 3 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 60,0000 | 579,92 | 34 795,20 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 90,0000 | 138,85 | 12 496,68 |
| 5 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in | m2 | 90,0000 (Kr=5,0000) | 137,02 | 12 331,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|---------|----------|-----------|
| | | plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | | | | |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 90,0000 | 32,80 | 2 952,36 |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 90,0000 | 31,55 | 2 839,86 |
| 8 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 90,0000 | 138,83 | 12 494,88 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 90,0000 | 67,25 | 6 052,14 |
| 10 | CG04A2 | Placarea pardoselei cu placi tip OSB de 12mm grosime | m2 | 60,0000 | 191,53 | 11 492,00 |
| 11 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 60,0000 | 277,35 | 16 641,15 |
| 12 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 33,0000 | 75,83 | 2 502,48 |
| 13 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 3,0000 | 1 023,40 | 3 070,20 |
| 14 | SA14C | Teava din material plastic | m | 40,0000 | 64,36 | 2 574,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------|--|--------|---------|--------|---------------------------------|--|
| | | imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | | | | | |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 90,0000 | 6,64 | 597,42 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 123 714,07 | |
| | | <i>Asigurare sociala</i> | 24 % | | | 16 867,71 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 140 581,78 | |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 5 282,54 | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | 145 864,32 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 21 150,33 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 167 014,65 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 10 020,88 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 177 035,53 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 177 035,53 70 282,12 | |
| | | 2. Electricitate | | | | | |
| 16 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 8,0000 | 5,68 | 45,41 | |
| 17 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub | buc | 8,0000 | 522,27 | 4 178,14 | |
| 18 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 8,0000 | 87,19 | 697,51 | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|------|---------|-------|-------------------------------|
| 19 | RpEE14A | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 1,0000 | 84,39 | 84,39 |
| 20 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, VVG 3x1.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000 | m | 50,0000 | 24,80 | 1 240,25 |
| 21 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, VVG 3x2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000 | m | 30,0000 | 30,47 | 914,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 159,80 |
| | | <i>Asigurare sociala</i> | 24 % | | | 400,95 |
| | | <i>Total</i> | | | | 7 560,75 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 715,98 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | 8 276,73 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 1 396,65 |
| | | <i>Total</i> | | | | 9 673,38 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 580,40 |
| | | <i>Total</i> | | | | 10 253,78 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 10 253,78 1 837,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 187 289,31 |
| | | <i>TVA</i> | 20 % | | | 37 457,86 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | | | 224 747,17 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

Domascas
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primăria com. Călușești de Sus
(denumirea)

Primar Club Vasile
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de reparatie la sala de
sedinte Primaria s. Cuhurestii de
sus**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Lucrari de reparatie la sala de sedinte Primaria s. Cuhurestii de sus

Valoarea de deviz 224 747,17 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 28,8000 | 94,60 | 2 724,48 |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 327,6000 | 94,60 | 30 990,96 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 51,0000 | 94,60 | 4 824,60 |
| 4. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 18,1500 | 94,60 | 1 716,99 |
| 5. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 70,8700 | 94,60 | 6 704,30 |
| 6. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 13,2000 | 94,60 | 1 248,72 |
| 7. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 | 94,60 | 141,90 |
| 8. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 17,6600 | 94,60 | 1 670,64 |
| 9. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 52,2000 | 94,60 | 4 938,12 |
| 10. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 12,6000 | 94,60 | 1 191,96 |
| 11. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 123,0000 | 94,60 | 11 635,80 |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 44,0200 | 94,60 | 4 164,29 |
| Total manopera | | | | | | 72 119,82 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---|-----|---------|----------|----------|
| 1. | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| 2. | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 63,6300 | 10,00 | 636,30 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0066 | 320,00 | 2,11 |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,5400 | 10,00 | 45,40 |
| 5. | 1714227322940 | Cinipa fuior | kg | 0,0090 | 100,00 | 0,90 |
| 6. | 20101029043304 5456 | Placi OSB 12mm | m3 | 0,8000 | 7 000,00 | 5 600,00 |
| 7. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 32,0000 | 1,00 | 32,00 |
| 8. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,8000 | 20,00 | 16,00 |
| 9. | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 4,4000 | 1,00 | 4,40 |
| 10. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 13,5000 | 25,00 | 337,50 |
| 11. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 36,0000 | 35,00 | 1 260,00 |
| 12. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0180 | 50,00 | 0,90 |
| 13. | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 37,3500 | 44,00 | 1 643,40 |
| 14. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,1980 | 35,00 | 6,93 |
| 15. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 1,6500 | 35,00 | 57,75 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|-----|------------|--------|------------------|
| 16. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 13,5000 | 4,50 | 60,75 |
| 17. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 3,9600 | 35,00 | 138,60 |
| 18. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1,8000 | 30,00 | 54,00 |
| 19. | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm | m | 33,6600 | 12,00 | 403,92 |
| 20. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 40,8000 | 20,00 | 816,00 |
| 21. | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 1,6000 | 15,00 | 24,00 |
| 22. | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 4,8000 | 10,00 | 48,00 |
| 23. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 7,6000 | 5,00 | 38,00 |
| 24. | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 1,6000 | 5,00 | 8,00 |
| 25. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 40,0000 | 8,00 | 320,00 |
| 26. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 99,0000 | 12,00 | 1 188,00 |
| 27. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1250 | 2,35 | 9,69 |
| 28. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,0850 | 2,60 | 15,81 |
| 29. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 286,1000 | 3,00 | 3 858,30 |
| 30. | 26531021008311 | Tink | kg | 207,0000 | 10,00 | 2 070,00 |
| 31. | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 63,6300 | 135,00 | 8 590,05 |
| 32. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,3300 | 20,00 | 6,60 |
| 33. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 45,0000 | 1,00 | 45,00 |
| 34. | 2722103107001112 | Cablu VVG 3x2.5mm | m | 33,9900 | 21,00 | 713,79 |
| 35. | 27221031070011120 | Cablu VVG 3x1.5mm | m | 56,6500 | 16,00 | 906,40 |
| 36. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 63,0000 | 350,00 | 22 050,00 |
| 37. | 2746167335100 | Priza | buc | 8,1600 | 40,00 | 326,40 |
| 38. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 9,0000 | 5,00 | 45,00 |
| 39. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| 40. | 2822115700000 | Radiator | buc | 3,0000 | 950,00 | 2 850,00 |
| 41. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,0000 | 30,00 | 180,00 |
| 42. | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 16,0000 | 5,00 | 80,00 |
| 43. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 16,0000 | 5,00 | 80,00 |
| 44. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 240,0000 | 1,00 | 240,00 |
| 45. | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 8,0000 | 400,00 | 3 200,00 |
| 46. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9,0000 | 5,00 | 45,00 |
| 47. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| 48. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,5335 | 30,00 | 166,01 |
| 49. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,8700 | 30,00 | 26,10 |
| 50. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,0000 | 1,00 | 9,00 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 58 863,43 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,5100 | 50,00 | 25,50 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,9000 | 50,00 | 45,00 |
| 3. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,8760 | 50,00 | 43,80 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 18,9750 | 20,00 | 379,50 |
| 5. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,7900 | 20,00 | 55,80 |
| 6. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,5400 | 50,00 | 27,00 |
| 7. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 606,60 |

| | | |
|-------|------|------------|
| Total | lei | 187 289,31 |
| TVA | 20 % | 37 457,86 |

Total deviz:

224 747,1
7

Intocmit

[Signature]
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

[Signature]
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie la sala de sedinte
Primaria s. Cuhurestii de sus

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|-----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpCK41A | Desfăcerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | | | 23,21 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 | 94,60 | 10,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 94,60 | 10,41 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 394,60 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 27,54 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 94,60 | 11,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 478,78 |
| 3 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 579,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 94,60 | 193,93 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 350,00 | 367,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34 795,20 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 138,85 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 | 115,41 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,00 | 21,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 30,00 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 496,68 |
| 5 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza | m2 | | | 137,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 94,60 | 113,52 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 3,00 | 21,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 30,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 1,60 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 12 331,80 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 32,80 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 94,60 | 18,92 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 12,00 | 13,20 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,50 | 0,68 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 30,00 | 0,01 |
| | | Total | lei | | | 2 952,36 |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 31,55 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 94,60 | 13,24 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 44,00 | 18,26 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | | Total | lei | | | 2 839,86 |
| 8 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | | | 138,83 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 | 115,41 |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 10,00 | 23,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 30,00 | 0,12 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec | h-ut | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 12 494,88 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 67,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 94,60 | 52,03 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,00 | 0,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 30,00 | 0,06 |
| | | Total | lei | | | 6 052,14 |
| 10 | CG04A2 | Placarea pardoselei cu placi tip OSB de 12mm grosime | m2 | | | 191,53 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 94,60 | 80,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
| | 201010290433045456 | Placi OSB 12mm | m3 | | 7 000,00 | 93,33 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | | Total | lei | | | 11 492,00 |
| 11 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | | | 277,35 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 94,60 | 108,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 | 135,00 | 143,17 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 10,00 | 10,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | | Total | lei | | | 16 641,15 |
| 12 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | | | 75,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|-------|----------|
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 2,60 | 0,01 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,00 | 2,00 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 5,00 | 10,00 |
| | | Total | lei | | | 697,51 |
| 19 | RpEE14A | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | | | 84,39 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,38 |
| | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 2,60 | 0,01 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| | | Total | lei | | | 84,39 |
| 20 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, VVG 3x1.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000 | m | | | 24,80 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 94,60 | 6,62 |
| | 27221031070011120 | Cablu VVG 3x1.5mm | m | 1,0300 | 16,00 | 18,13 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,06 |
| | | Total | lei | | | 1 240,25 |
| 21 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, VVG 3x2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000 | m | | | 30,47 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 94,60 | 6,62 |
| | 2722103107001112 | Cablu VVG 3x2.5mm | m | 1,0300 | 21,00 | 23,79 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,06 |
| | | Total | lei | | | 914,10 |

APROBAT:

Intocmit
 (functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
 (functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

