



### Graficul executării serviciilor

Luna / serviciul		Ian.	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Octom	Noiem	Decem
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Lot I: Lucrari de constructia Traseului de apeduct cu montarea a 2 hidranți, str. 27 August (spitalul), or. Rezina</b>												
1.1	Lucrări de construcția Traseului de apeduct cu montarea a 2 hidranți, str. 27 August (spitalul), or. Rezina									X			
1.2	Demolarea betoanelor vechi cu mijloacele mecanice, beton simplu									X			
1.3	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in deposit teren catg. II									X			
1.4	Sapatura manual de pământ in spații limitate, având sub 1,00m sau peste 1,00 m lațime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri									X			
1.5	Montarea țevii de policlorură de vinil tip greu, imbinată prin lipire, în conducte de distribuție la cladiri, având diametru de 110 mm									X			
1.6	Umpluturi in sanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat de protecție									X			
1.7	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare cu diametrul 1,5 m, în teren fara apa subterana									X			
1.8	Montarea fittingurilor prin electrofuziune									X			
1.9	Montarea hidranților de incendiu suprateran pe pozitie existent avind									X			



	diametrul de 100 mm												
1.10	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria Isau II ,executata cu bulldozer pe tractor cu senile in straturi cu grosimea de 21-30 cm									X			
1.11	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta ,pentru drumuri,cu asternere mecanica									X			
1.12	Beton(refacerea imbracamintei rutiere) Preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc 10(B-200)									X			
2	<b>Lot II:Lucrari de constructia Traseului de apeduct cu montarea a 3 hidranți în regiunea pieței din or.Rezina</b>												
2.1	Lucrări de construcția Traseului de apeduct cu montarea a 3 hidranți în regiunea pieței din or.Rezina									X			
2.2	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie										X		
2.3	Demontarea betoanelor vechi cu mijloace Mecanice											X	
2.4	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc												
2.5	Sapatura manuala de pamint in spatii limi Tate ,avind sub 1.00 m sau peste 1.00m In latime,executata fara sprijiniri											X	
2.6	Umpluturi in santuri la conductele de Alimentare cu apa sau canalizare,ca substrat,strat de protectie											X	
2.7	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu,imbinata prin lipire,in conductele de distribuire avind diametrul de 63 mm											X	
2.8	Executarea caminelor de vizitare din												



	elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana										X		
2.9	Montarea fitingurilor prin electrofuziune										X		
2.10	Montarea armaturilor antiincendiare (robi Nete, ventile) la conductele de alimentare cu apa avind diametrul de 50 mm										X		
2.11	Montarea hidrantilor de incendiu pe pozitie existent avind diametrul de 100 mm										X		
2.12	Imprastierea pamintului afinat ,executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm										X		
2.13	Beton (refacerea imbracamintei rutiere ) Preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu										X		

Semnat: **Electronic**

Nume: **Curti Veaseslav**

În calitate de: **Administrator interimar**

Ofertantul: **Întreprinderea Municipală Servicii Comunal-Locative Rezina**

Adresa: **or. Rezina, str. Dacia 37**

Data: **“” septembrie 2021**

