

**CAIET DE SARCINI
Bunuri/Servicii**

Obiectul Grup sanitar din construcție modulară, dimensiuni 6000 mm x 6000 mm x 2800mm

Autoritatea contractantă Primăria s. Costești, r-ul Ialoveni
(denumirea, adresa)

Materialele ce vor fi utilizate pentru construcția modulară:

1) Structura construcției modulare,tavan,pereti, pardosea.

- Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 16 colturi ale construcției modulare
- Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate
- Stalpii sunt profilati la rece din tabla zincată cu o grosime a materialului 3 mm.
- Protecție anti rugină a sudurilor
- Structura zincata profilata la rece prevazuta cu canal de drenare a apei si tevi de scurgere cu diametru de 50 mm situate in colturile modulelor izolate cu vata minerala pentru a preveni inghetul

2) Acoperișul

- Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 8 colturi
- Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate
- Tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm)
- Traverse cu grosime de 3 mm
- Folie hidroizolatoare 10 microni PVC
- Vata minerala 100 mm norma C1, conductivitatea termica $\lambda=0.33w/mk$
- Pal melaminat grosime 18 mm prins cu pop nituri si mascat cu capacele la culoarea tavanului

3) Pereti exteriori,conform schitei tehnice

- Panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretanică, culoare RAL 7016 gri antracit, conductivitatea termica $\lambda=0.33w/mk$
- Mășți decorative – 0,5 mm.
- Ușă PVC 1100mm x 2050mm – 1 buc
- Usa PVC 900mm x 2050mm - 2 buc
- Geam PVC 500mm x 500 mm – 3 buc
- Sisteme metalice de fixare a modulelor – 4 buc

4) Pardosea

- Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 8 colturi
- Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate
- Tabla zincata cutata H12 (0,5 mm) prinsa de cadrul inferior
- Traverse cu grosime de 3 mm
- Folie hidroizolatoare 10 microni PVC
- Vata minerala 100 mm norma C1, conductivitatea termica $\lambda=0.33w/mk$
- Pardoseala interioara din placa fibrociment 16 mm BZS Plus
- Linoleum omogen de trafic Tarkett 2 mm grosime lipit pe toata suprafata podelei

5) Pereti despărțitori interiori, conform schiței tehnice

- Perete despărțitor din panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretanică, culoare RAL 9003
- Pereți despărțitori la grupurile sanitare din PVC
- Usă PVC 700 x 2000 mm – 7 buc

6) Instalații electrice

- Prize exterioare instalate în rama superioară a containerului, confecționarea casetelor în structura metalică exterioară – 4 buc
- Tablou siguranțe automate cu sistem de împământare – 1 buc
- Priza de împământare exterioară cu surub M10 și piulite - 6 buc
- Priză interioară – 15 buc
- Întrerupător - 5 buc
- Corp de iluminat exterior – 2 buc
- Corp de iluminat interior – 10 buc
- Uscător de mâini – 3 buc
- Boiler 60 l – 1 buc
- Convecteur electric 1,5 kw dotat cu termostat – 5 buc
- Instalarea cablului electric pentru funcționarea instalațiilor electrice.

7) Instalații sanitare

- WC – 7 buc
- WC persoane cu necesități speciale – 1 buc.
- Lavuar set – 7 buc
- Pisoar – 3 buc
- Oglindă – 7 buc
- Dispenser săpun – 7 buc
- Dispenser hirtie igienică – 8 buc
- Perie wc – 8 buc
- Ventilatoare pentru aerisire – 5 buc
- Instalarea rețelelor sanitare pentru funcționarea instalațiilor sanitare
- Racordarea rețelelor de apă și sanitare

8) Transportarea și montarea construcțiilor modulare - 2 buc.

Autoritatea contractantă _____

Data „____” _____

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația.