

Antreprenor SRL TERMO-TORENT
(denumirea)

Investitor IMSP SPITALUL R-L TELENESTI
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a sistemelor
de incalzire si alimentare cu apa
din spalatoria spitalului.**

Valoarea lucrarilor executate

32560,96 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	20,00	1,89 1,89	37,84 37,84
2	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	5,00	108,79 108,79	543,95 543,95
3	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	7,00	28,38 28,38	198,66 198,66
4	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	31,00	35,95 35,95	1 114,39 1 114,39
5	RpSD09A	Demontarea unui robinet cu sertar, cu corp plat sau oval din fonta, cu mufe nefiletate pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm	buc	6,00	75,68 75,68	454,08 454,08
6	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	11,00	10,42 6,62	114,59 72,84

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1.05				
7	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1.05	buc	10.00	6.63 4.73	66.31 47.30
8	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	5.00	43.57 41.62	217.87 208.12
9	RpSA25A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4.00	99.55 31.22	398.20 124.87
10	RpSA27A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	7.00	44.15 13.24	309.05 92.71
11	RpSA27B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	16.00	63.58 16.08	1 017.26 257.31
12	RpSA22C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	21.00	74.00 19.87	1 553.93 417.19
13	RpSA10D	Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 1 1/4" Material marunt (grund miniu, fuilor cinepa, etc)=1.02	m	2.00	149.43 85.14	298.86 170.28

1	2	3	4	5	6	7
14	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,00	37,84 27,43	151,34 109,74
15	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	16,00	57,08 40,68	913,25 650,85
16	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,00	28,59 14,19	85,77 42,57
17	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	5,00	94,05 88,92	470,24 444,62
18	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	5,00	96,74 70,00	483,70 350,02
19	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	7,00	179,50 18,92	1 256,50 132,44
20	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv racord	buc	10,00	50,29 21,76	502,93 217,58
21	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	10,00	49,94 32,16	499,44 321,64
22	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	6,00	41,98 28,38	251,88 170,28

1	2	3	4	5	6	7
23	RpID02F	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1 1/4"	buc	3,00	402,04 53,92	1 206,13 161,77
24	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" racord	buc	3,00	430,12 192,04	1 290,35 576,11
25	RpID02D	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1"	buc	6,00	152,51 40,68	915,08 244,07
26	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4"	buc	10,00	179,99 38,79	1 799,85 387,86
27	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"racord demontabil	buc	15,00	102,01 80,41	1 530,15 1 206,15
28	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" racord demontabil	buc	2,00	363,81 192,04	727,61 384,08
29	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	48,00	14,19 14,19	681,12 681,12
Total proces-verbal:						
		Total	p.			19 090,33
		Asigurarea sociala si cota de	24,00 %			2 356,91

1	2	3	4	5	6	7
		pensii				
		Transport	10,00 %			909,30
		Cheltuieli de regie	14,50 %			3 241,70
		Beneficiu	6,00 %			1 535,89
		Total	100,00 +			27 134,13
		TVA	20,00 %			5 426,83
						32 560,96
		TOTAL:				9 820,44

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor


(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Lucrari de reparatie a sistemelor de incalzire si alimentare cu apa din spalatoria spitalului.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2025

Valoarea de deviz 32 560,96 p.

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	20,00	1,89 1,89	37,84 37,84
2	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	5,00	108,79 108,79	543,95 543,95
3	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	7,00	28,38 28,38	198,66 198,66
4	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	31,00	35,95 35,95	1 114,39 1 114,39
5	RpSD09A	Demontarea unui robinet cu sertar, cu corp plat sau oval din fonta, cu mufe nefilate pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm	buc	6,00	75,68 75,68	454,08 454,08
6	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	11,00	10,42 6,62	114,59 72,84
7	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	10,00	6,63 4,73	66,31 47,30
8	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	5,00	43,57 41,62	217,87 208,12
9	RpSA25A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura	m	4,00	99,55 31,22	398,20 124,87

1	2	3	4	5	6	7
		la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm				
10	RpSA27A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	7,00	44,15 13,24	309,05 92,71
11	RpSA27B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	16,00	63,58 16,08	1 017,26 257,31
12	RpSA22C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	21,00	74,00 19,87	1 553,93 417,19
13	RpSA10D	Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 1 1/4"	m	2,00	149,43 85,14	298,86 170,28
14	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,00	37,84 27,43	151,34 109,74
15	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	16,00	57,08 40,68	913,25 650,85
16	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,00	28,59 14,19	85,77 42,57
17	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	5,00	94,05 88,92	470,24 444,62
18	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	5,00	96,74 70,00	483,70 350,02
19	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	7,00	179,50 18,92	1 256,50 132,44
20	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv racord	buc	10,00	50,29 21,76	502,93 217,58
21	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	10,00	49,94 32,16	499,44 321,64

1	2	3	4	5	6	7
22	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	6,00	41,98 28,38	251,88 170,28
23	RpID02E	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1 1/4"	buc	3,00	402,04 53,92	1 206,13 161,77
24	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" racord	buc	3,00	430,12 192,04	1 290,35 576,11
25	RpID02D	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1"	buc	6,00	152,51 40,68	915,08 244,07
26	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4"	buc	10,00	179,99 38,79	1 799,85 387,86
27	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"racord demontabil	buc	15,00	102,01 80,41	1 530,15 1 206,15
28	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" racord demontabil	buc	2,00	363,81 192,04	727,61 384,08
29	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	48,00	14,19 14,19	681,12 681,12

Incluziv salariu

681,12

Total	p.	19 090,33
Asigurarea sociala si cota de pensii	24,00 %	2 356,91
Transport	10,00 %	909,30
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 241,70
Beneficiu	6,00 %	1 535,89
Total	100,00 +	27 134,13
TVA	20,00 %	5 426,83

Total deviz:

32 560,96

Incluziv salariu

9 820,44

Intocmit



[Handwritten signature]

Investitor
Obiect

IMSP Spitalul r-l Telenesti. Lucrari de reparatie a sistemelor de incalzire si alimentare cu apa din spalatoria spitalului.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-01-2025

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIF01A	Golirea instalației de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,89
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	94,60	1,89
2	RpCU05 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			108,79
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	94,60	4,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	94,60	104,06
3	RpSA03 A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			28,38
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3000	94,60	28,38
4	RpSA03 B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			35,95
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3800	94,60	35,95
5	RpSD09 A	Demontarea unui robinet cu sertar, cu corp plat sau oval din fonta, cu mufe nefiletate pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm	buc			75,68
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,8000	94,60	75,68
6	RpIC37 B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc			10,42
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,0700	94,60	6,62
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	52,00	1,09
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	72,00	1,11
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,0350	45,00	1,60
7	RpIC37	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu	buc			6,63

1	2	3	4	5	6	7
	A	flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"				
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0080	52,00	0,42
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0050	72,00	0,36
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,0250	45,00	1,13
8	RpIC29 B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			43,57
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	94,60	41,62
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	24,00	0,48
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,0700	21,00	1,47
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	0,00	0,00
9	RpSA25 A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			99,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3300	94,60	31,22
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,00	21,42
	252315671 9431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	4,40	3,08
	252315671 9451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	6,60	2,97
	252315671 9401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	3,00	1,35
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	38,25	38,25
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,00	0,00
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	0,00	0,00
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	190,00	0,47
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,0180	45,00	0,79
10	RpSA27 A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			44,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1400	94,60	13,24
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	28,00	28,56
	252315671 9431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0600	4,40	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 9451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0.1500	6,50	0,98
	252315671 9401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2400	3,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,00	0,00
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,00
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,0081	45,00	0,39
11	RpSA27 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m			63,58
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1700	94,60	16,08
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	36,00	36,72
	252315671 9431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0600	7,75	0,47
	252315671 9451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1500	12,25	1,84
	252315671 9401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2400	6,00	1,44
	252315671 9461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0500	132,25	6,61
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,00	0,00
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,00
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,0094	45,00	0,42
12	RpSA22 C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m			74,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2100	94,60	19,87
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	48,00	48,96
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,0600	12,00	0,72
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1500	18,00	2,70
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	9,00	0,45
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	8,50	0,76
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,00	0,00
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	0,00	0,00
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,0119	45,00	0,54
13	RpSA10 D	Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si	m			149,43

1	2	3	4	5	6	7
		social -culturale avind diametrul de 1 1/4"				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,9000	94,60	85,14
	272210330 6000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	1,0100	56,00	57,68
	287527412 0390	Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata	buc	0,0400	14,00	0,56
	287527411 7900	Cot fonta maleabila	buc	0,0200	0,00	0,00
	272120411 5000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,3500	0,00	0,00
	272120411 4040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata	buc	0,1100	55,00	6,05
14	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			37,84
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2900	94,60	27,43
	287527420 4040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	8,00	8,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	0,00	0,00
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00	0,00
	522700076 09	masina de gaurit	h-ut.	0,1000	24,00	2,40
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
15	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			57,08
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,4300	94,60	40,68
	287527420 4040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	14,00	14,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	0,00	0,00
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00	0,00
	522700076 09	masina de gaurit	h-ut.	0,1000	24,00	2,40
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
16	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			28,59
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	94,60	14,19
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,0000	12,00	12,00
	252315671 9287	Diblu p.v.c. marimea 4 N11-1030-75	buc	2,0000	0,00	0,00
	287411583	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt.	buc	2,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	6521	lemn M 6 x 45				
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0.1000	24,00	2,40
17	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			94,05
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	94,60	88,92
	282211571 0000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	0,00	0,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	75,00	3,75
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	57,00	1,25
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	60,00	0,12
18	RpIC31 B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc			96,74
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,7400	94,60	70,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1110	72,00	8,06
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	52,00	1,56
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0230	21,00	0,46
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,3700	45,00	16,65
19	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc			179,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	287527411 9000	Cot racord olandez	buc	1,0000	157,17	157,17
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	75,00	0,75
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	57,00	1,14
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	38,00	1,52
20	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv racord	buc			50,29
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2300	94,60	21,76
	287527411 0102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	27,50	27,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,00	0,00
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,00
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h/ut	0,0230	45,00	1,03
21	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari,	buc			49,94

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0.3400	94.60	32.16
	287527411 0102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1.0000	16,25	16,25
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	0,00	0,00
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0090	0,00	0,00
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h/ut	0,0340	45,00	1,53
22	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			41,98
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,3000	94.60	28,38
	287527411 0102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	12,25	12,25
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,00	0,00
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0080	0,00	0,00
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h/ut	0,0300	45,00	1,35
23	RpID02 E	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1 1/4"	buc			402,04
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,5700	94.60	53,92
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	340,00	340,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0400	75,00	3,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0280	57,00	1,52
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0590	60,00	3,60
24	RpIC28 B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" racord	buc			430,12
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	94.60	192,04
	252315671 3800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	223,58	223,58
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0540	57,00	3,04
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	60,00	10,20
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,0600	21,00	1,26

1	2	3	4	5	6	7
25	RpID02 D	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1"	buc			152,51
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4300	94,60	40,68
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	105,00	105,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0400	75,00	3,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	57,00	1,24
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0440	60,00	2,60
26	RpID02 C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4"	buc			179,99
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4100	94,60	38,79
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	136,00	136,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	75,00	2,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0170	57,00	0,97
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0330	60,00	1,98
27	RpIC28 A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"racord demontabil	buc			102,01
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	94,60	80,41
	252315671 3800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	18,00	18,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	57,00	1,71
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	60,00	0,84
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,0500	21,00	1,05
28	RpIC28 B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" racord demontabil	buc			363,81
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	94,60	192,04
	252315671 3800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	157,17	157,17
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0540	57,00	3,13
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	60,00	10,20
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,0600	21,00	1,26

1	2	3	4	5	6	7
29	RpSF05 A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			14,19
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1500	94,60	14,19


Intocmit

Verificat



(functia, semnatura)

(functia, semnatura)



Lucrari de reparatie a sistemelor de incalzire si alimentare cu apa din spalatoria spitalului.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2025

Valoarea de deviz 32 560,96 p.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,25	94,60	23,65
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	45,15	94,60	4 271,20
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	9,35	94,60	884,51
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	42,79	94,60	4 047,94
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,77	94,60	72,84
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,50	94,60	520,30
		Total manopera				9 820,44

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	0,00	0,00
2.	1542126108945	Ulei de în siccativat	kg	0,10	24,00	2,40
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,00	0,00
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,35	57,00	76,95
5.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,84	0,00	0,00
6.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,12	0,00	0,00
7.	2320116200573	Benzina auto	l	1,40	21,00	29,40
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,46	52,00	23,92
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,78	72,00	56,16
10.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,84	60,00	110,40
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,28	38,00	10,64
12.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,01	190,00	1,90
13.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,07	75,00	5,25
14.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,08	21,00	85,68
				7,14	28,00	199,92
				16,32	36,00	587,52
				21,42	48,00	1 028,16
15.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	15,00	18,00	270,00
				2,00	157,17	314,34
				3,00	223,58	670,74
16.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	6,00	0,00	0,00
17.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,89	8,50	16,06
18.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	3,48	3,00	10,44
				3,84	6,00	23,04
19.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,26	12,00	15,12

20.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	3,22 0,96	4,40 7,75	14,17 7,44
21.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,15	18,00	56,70
22.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	1,05 1,80 2,40	6,50 6,60 12,25	6,82 11,88 29,40
23.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,05	9,00	9,45
24.	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,80	132,25	105,80
25.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	4,00	38,25	153,00
26.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,20	0,00	0,00
27.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,91	75,00	68,25
28.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata	buc	0,22	55,00	12,10
29.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,71	0,00	0,00
30.	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	2,06	56,00	115,36
31.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,11	21,00	2,31
32.	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,00	12,00	36,00
33.	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	5,05	0,00	0,00
34.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	6,00	0,00	0,00
35.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	6,00 10,00 10,00	12,25 16,25 27,50	73,50 162,50 275,00
36.	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,04	0,00	0,00
37.	2875274119000	Cot racord olandez	buc	7,00	157,17	1 100,19
38.	2875274120390	Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata	buc	0,08	14,00	1,12
39.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,00 10,00 3,00	105,00 136,00 340,00	630,00 1 360,00 1 020,00
40.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	4,00 16,00	8,00 14,00	32,00 224,00
41.	3220137315778	Decapant	kg	0,51	0,00	0,00
42.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,02	0,00	0,00
43.	52270007609	masina de gaurit	h-ut.	2,00	24,00	48,00
Total materiale de constructii						9 093,04

Utilaje de constructii:


1.	2940600002994	Aparat de sudura	h/ut	0,53	45,00	23,85
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h/ut	0,75	45,00	33,75
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,30	24,00	7,20
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	2,49	45,00	112,05
Total utilaje de constructii						176,85

Total:

Total	p.	19 090,33
Asigurarea sociala si cota de pensii	24,00 %	2 356,91
Transport	10,00 %	909,30
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 241,70
Beneficiu	6,00 %	1 535,89
Total	100,00 +	27 134,13
TVA	20,00 %	5 426,83

Total deviz:

32 560,96



Antreprenor SRL TERMO-TORENT
(denumirea)

Investitor IMSP SPITALUL R-L TELENESTI
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie curenta la
sisteme de incalzire a cabinet. de
fizioterapie.**

Valoarea lucrarilor executate

11122,27 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RplF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	60,00	1,89 1,89	113,52 113,52
2	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,00	108,79 108,79	217,58 217,58
3	RplC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05	buc	7,00	11,19 6,62	78,32 46,35
4	RplC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	7,00	112,78 70,00	789,46 490,03
5	RplC40F	Montarea cotului de racord olandez. cu diametrul de 1 1/4"	buc	4,00	71,01 37,84	284,03 151,36
6	RplD02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"	buc	1,00	132,86 32,16	132,86 32,16

1	2	3	4	5	6	7
		filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"			41.62	166,50
8	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	12,00	79,65 42,57	955,80 510,84
9	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm filet	buc	6,00	72,62 31,22	435,71 187,31
10	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00	70,40 47,30	281,60 189,20
11	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm racord demontabil	buc	2,00	272,73 47,30	545,46 94,60
12	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm racord	buc	4,00	116,40 47,30	465,60 189,20
13	RpID18B	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1"-1 1/4"	buc	3,00	311,44 309,34	934,33 928,03
14	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din	m2	20,00	50,14 50,14	1 002,76 1 002,76

1	2	3	4	5	6	7
		otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp				
Total proces-verbal:						
		Total	lei			6 409,41
		Asigurarea sociala si medic.	24,00 %			1 036,67
		Transport	10,00 %			190,54
		Cheltuieli de rejie	14,50 %			1 107,31
		Beneficiu	6,00 %			524,63
		Total	100,00 +			9 268,56
		TVA	20,00 %			1 853,71
						11 122,27
		TOTAL:				4 319,44

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**IMSP Spitalul r-l
Telenesti.Lucrari de reparatie
curenta la sistema de incalzire a
cabinet. de fizioterapie.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2025

Valoarea de deviz 11 122,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	60.00	1.89 1.89	113.52 113.52
2	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2.00	108.79 108.79	217.58 217.58
3	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	7.00	11.19 6.62	78.32 46.35
4	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	7.00	112.78 70.00	789.46 490.03
5	RpIC40E	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1 1/4"	buc	4.00	71.01 37.84	284.03 151.36
6	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"	buc	1.00	132.86 32.16	132.86 32.16
7	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	4.00	43.09 41.62	172.38 166.50
8	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	12.00	79.65 42.57	955.80 510.84

1	2	3	4	5	6	7
9	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm filet	buc	6,00	72,62 31,22	435,71 187,31
10	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00	70,40 47,30	281,60 189,20
11	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm racord demontabil	buc	2,00	272,73 47,30	545,46 94,60
12	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm racord	buc	4,00	116,40 47,30	465,60 189,20
13	RpID18B	Revizuirea robinetilor din fonta si a lama cu mufe de 1"-1 1/4"	buc	3,00	311,44 309,34	934,33 928,03
14	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	20,00	50,14 50,14	1 002,76 1 002,76

Incluziv salariu

1 002,76

Total	lei	6 409,41
Asigurarea sociala si medic.	24,00 %	1 036,67
Transport	10,00 %	190,54
Cheltuieli de rejie	14,50 %	1 107,31
Beneficiu	6,00 %	524,63
Total	100,00 +	9 268,56
TVA	20,00 %	1 853,71

Total deviz:

11 122,27

Incluziv salariu

4 319,44


Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



Investitor
ObiectIMSP SPITALUL R-L TELENESTI. Lucrari de reparatie curenta la sistema
de incalzire a cabinet. de fizioterapie.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-01-2025**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIF01A	Golirea instalației de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,89
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	94,60	1,89
2	RpCU05 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			108,79
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	94,60	4,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	94,60	104,06
3	RpIC37 B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc			11,19
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0700	94,60	6,62
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	52,00	1,11
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	72,00	1,13
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0350	65,00	2,32
4	RpIC31 B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc			112,78
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,7400	94,60	70,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1110	72,00	8,02
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	52,00	1,56
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0230	400,00	9,14
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3700	65,00	24,05
5	RpIC40E	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1 1/4"	buc			71,01
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4000	94,60	37,84

1	2	3	4	5	6	7
	1800					
	287527411 9000	Cot racord olandez	buc	1,0000	28,00	28,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0280	57,00	1,57
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0590	60,00	3,60
	287527411 7992	Cot A1 D 1 1/4"	buc	1,0000	0,00	0,00
6	RpID02 B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1 2"	buc			132,86
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	94,60	32,16
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	98,33	98,33
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0130	57,00	0,57
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	60,00	1,80
7	RpIC29 B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			43,09
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	94,60	41,63
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	0,00	0,00
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,0700	21,00	1,47
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	0,00	0,00
8	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			79,65
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,4500	94,60	42,57
	252121671 0000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	36,00	37,08
9	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm filet	buc			72,62
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,3300	94,60	31,22
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	1,0000	40,00	40,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	7,00	1,40
10	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din	buc			70,40

**IMSP Spitalul r-l
Telenesti.Lucrari de reparatie
curenta la sistema de incalzire a
cabinet. de fizioterapie.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2025

Valoarea de deviz 11 122,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	9,46
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	22,98	94,60	2 173,91
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	20,38	94,60	1 927,95
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,20	94,60	208,12
		Total manopera				4 319,44

Materiale:

1.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,08	0,00	0,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	0,00	0,00
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,12	57,00	6,84
4.	2320116200573	Benzina auto	l	0,28	21,00	5,88
5.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,30	21,00	6,30
6.	2320186201450	Ulei pt.masini textile tip TE 16	kg	0,04	0,00	0,00
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,36	52,00	18,72
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,89	72,00	64,08
9.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,27	60,00	16,20
10.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	12,36	36,00	444,96
11.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	4,20	7,00	29,40
12.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,03	0,00	0,00
13.	2682117334450	Placi din azbest	kg	0,24	0,00	0,00
14.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,16	400,00	64,00
15.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,00	21,00	84,00
				6,00	40,00	240,00
				4,00	67,00	268,00
				2,00	223,33	446,66
16.	2875274117992	Cot Al D 1 1/4"	buc	4,00	0,00	0,00
17.	2875274119000	Cot racord olandez	buc	4,00	28,00	112,00
18.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00	98,33	98,33
19.	2881137332907	Pasta mecanica pentru slefuit	kg	0,01	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				1 905,37

Utilaje de constructii:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	2,00	0,00	0,00
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,84	65,00	184,60

		Total utilaje de construcții				184,60
Total:						
Total		lei				6 409,41
Asigurarea sociala si medic.		24,00 %				1 036,67
Transport		10,00 %				190,5
Cheltuieli de reție		14,50 %				1 107,31
Beneficiu		6,00 %				524,63
Total		100,00 +				9 268,56
TVA		20,00 %				1 853,71

Total deviz:

11 122,27

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)



(funcția, semnătura)

Antreprenor SRL TERMO -TORENT
(denumirea)

Investitor SPITALUL R-L TELENESTI.
(denumirea)

Obiect **Reparatie curenta la sistema de
incalzire a sectiei de terapie si
coridor**

Valoarea lucrarilor executate

17309,41 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RplF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	21,00	1,89 1,89	39,73 39,73
2	RplC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1.05	buc	18,00	7,15 4,73	128,67 85,14
3	RplC39A	Desurubari izolate la teava de otel pentru instalatii , cu diametrul de 1/2"-3/4"	buc	16,00	13,24 13,24	211,90 211,90
4	RplB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	15,00	11,35 11,35	170,28 170,28
5	RplB03B	Completarea corpurilor de radiator functionind cu apa calda	buc	11,00	41,75 35,95	459,20 395,43
6	RplD24B	Demontarea robinetilor cu ventil, din otel, turnat, cu flanse sau din fonta si alama cu diametrul 3/4"-1"	buc	2,00	9,46 9,46	18,92 18,92
7	RplD13A	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 1/2"-	buc	2,00	173,34 39,73	346,69 79,46

1	2	3	4	5	6	7
		3/4" Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1.05				
8	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	14,00	30,59 14,19	428,26 198,66
9	RpIC40C	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"	buc	6,00	68,54 18,92	411,22 113,52
10	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	15,00	93,97 88,92	1 409,60 1 333,86
11	RpIC02A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4" Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,01	m	8,00	257,60 165,55	2 060,77 1 324,40
12	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	18,00	82,94 57,71	1 492,99 1 038,71
13	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	15,00	50,14 50,14	752,07 752,07
14		SECTIA CONSULTATIVA	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4" Materiale marunte (scinduri,	buc	4,00	7,11 4,73	28,42 18,92

1	2	3	4	5	6	7
		cuie, etc)=1.05				
16	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	3,00	106,94 82,30	320,83 246,91
17	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,50	15,14 15,14	52,98 52,98
18	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	3,50	94,08 88,92	329,29 311,23
19	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00	17,32 15,13	34,65 30,27
20	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	30,59 14,19	122,36 56,76
21	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4,00	129,19 80,41	516,76 321,64
22	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	4,00	82,84 57,70	331,37 230,82
23	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25.0 mm	m	4,00	66,68 37,84	266,72 151,36
Total proces-verbal:						
		Total	lei			9 933,68
		Asigurarea sociala si medic.	24,00 %			1 723,91

1	2	3	4	5	6	7
		Transport	10,00 %			227,14
		Cheltuieli de regie	14,50 %			1 723,29
		Beneficiu	6,00 %			816,48
		Total	100,00 +			14 424,50
		TVA	20,00 %			2 884,91
						17 309,41
		TOTAL:				7 182,97

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denunțarea)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S. 

APROBAT:

Investitor

(denunțarea)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
() 

**Spitalul r-l Telenesti.Reparatie
curenta la sistema de incalzire a
sectiei terapie si coridor.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2025

Valoarea de deviz 17 309,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	21,00	1,89 1,89	39,73 39,73
2	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	18,00	7,15 4,73	128,67 85,14
3	RpIC39A	Desurubari izolate la teava de otel pentru instalatii, cu diametrul de 1/2"-3/4"	buc	16,00	13,24 13,24	211,90 211,90
4	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei	buc	15,00	11,35 11,35	170,28 170,28
5	RpIB03B	Completarea corpurilor de radiator functionind cu apa calda	buc	11,00	41,75 35,95	459,20 395,43
6	RpID24B	Demontarea robinetilor cu ventil, din otel, turnat, cu flanse sau din fonta si alama cu diametrul 3/4"-1"	buc	2,00	9,46 9,46	18,92 18,92
7	RpID13A	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 1/2"-3/4"	buc	2,00	173,34 39,73	346,69 79,46
8	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	14,00	30,59 14,19	428,26 198,66
9	RpIC40C	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"	buc	6,00	68,54	411,22

1	2	3	4	5	6	7
		coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda			88,92	1 333,86
11	RpIC02A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4"	m	8,00	257,60 165,55	2 060,77 1 324,40
12	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	18,00	82,94 57,71	1 492,99 1 038,71
13	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	15,00	50,14 50,14	752,07 752,07
14		SECTIA CONSULTATIVA		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	4,00	7,11 4,73	28,42 18,92
16	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	3,00	106,94 82,30	320,83 246,91
17	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,50	15,14 15,14	52,98 52,98
18	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	3,50	94,08 88,92	329,29 311,23
19	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00	17,32 15,13	34,65 30,27
20	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	30,59 14,19	122,36 56,76
21	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4,00	129,19 80,41	516,76 321,64

1	2	3	4	5	6	7
22	RpIC31A	Sudarea cu flacăra oxiacetilenică a tevilor de instalații, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	4,00	82,84 57,70	331,37 230,82
23	IC35C	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmă, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm	m	4,00	66,68 37,84	266,72 151,36

Incluziv salariu

151,36

Total	lei	9 933,68
Asigurarea socială și medic.	24,00 %	1 723,91
Transport	10,00 %	227,14
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 723,29
Beneficiu	6,00 %	816,48
Total	100,00 +	14 424,50
TVA	20,00 %	2 884,91

Total deviz:


17 309,41

Incluziv salariu

7 182,97

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



Investitor
ObiectSPITALUL r-l TELENESTI.Reparatie curenta la sistema de incalzire a
sectiua terapie si coriolor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-01-2025**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIF01A	Golirea instalației de incalzire centrala. in vederea executării reparațiilor	m2			1,89
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	94,60	1,89
2	RpIC37 A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc			7,15
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0080	52,00	0,43
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0050	72,00	0,36
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0250	65,00	1,63
3	RpIC39 A	Desurubari izolate la teava de otel pentru instalatii , cu diametrul de 1/2"-3/4"	buc			13,24
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1400	94,60	13,24
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	0,00	0,00
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,00	0,00
4	RpIB11 B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc			11,35
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	94,60	11,35
5	RpIB03 B	Completarea corpurilor de radiator functionind cu apa calda	buc			41,75
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	282211573 0000	Element de radiator din fonta, otel, aluminiu sau bimetal	buc	1,0000	0,00	0,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	75,00	3,75
	243011610	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0120	68,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	3294					
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	57,00	1,24
6	RpID24 B	Demontarea robinetilor cu ventil, din otel, turnat, cu flanse sau din fonta si alama cu diametrul 3/4"-1"	buc			9,46
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	94,60	9,46
7	RpID13 A	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 1/2"-3/4"	buc			173,34
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	291312450 3193	Robinet trecere cu scaun inclinat	buc	1,0000	127,25	133,62
8	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			30,59
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	94,60	14,19
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,0000	14,00	14,00
	252315671 9287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,00	0,00
	287411583 6521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,00	0,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	24,00	2,40
9	RpIC40 C	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"	buc			68,54
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,2000	94,60	18,92
	287527411 9000	Cot racord olandez	buc	1,0000	45,00	45,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	57,00	1,33
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0480	68,00	3,29
10	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			93,97
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	94,60	88,92
	282211571 0000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	0,00	0,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	75,00	3,75
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	57,00	1,25
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,05
11	RpIC02 A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4"	m			257,60

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,7500	94,60	165,55
	272210330 0000	Teava neagra pentru instalatii	m	1,0200	36,00	37,08
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	52,00	5,79
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2740	72,00	19,89
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0340	21,00	0,71
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	57,00	1,28
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0440	68,00	3,06
	287527412 3500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	24,00	24,24
12	RpIC31 A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc			82,94
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	94,60	57,71
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	72,00	5,48
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	52,00	1,18
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	21,00	0,37
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	65,00	18,20
13	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			50,14
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5300	94,60	50,14
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	0,1000	0,00	0,00
14		SECTIA CONSULTATIVA	buc			0,00
15	RpIC37 A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc			7,11
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0080	52,00	0,39
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0050	72,00	0,36
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0250	65,00	1,63
16	RpIC20 A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si	m			106,94

1	2	3	4	5	6	7
		social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm				
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8700	94,60	82,30
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	52,00	5,20
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	72,00	19,44
17	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			15,14
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
18	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			94,08
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	94,60	88,92
	282211571 0000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	0,00	0,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	75,00	3,86
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	57,00	1,30
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,00
19	RpIC29 A	Excutarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			17,32
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,13
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	60,00	0,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0080	24,00	0,24
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,0500	21,00	1,05
20	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			30,59
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	94,60	14,19
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,0000	14,00	14,00
	252315671 9287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,00	0,00
	287411583 6521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,00	0,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	24,00	2,40
21	RpIC28 A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc			129,19
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	94,60	80,41

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 3800	Fitinguri din fonta	buc	1.0000	45,00	45,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0.0300	57,00	1,71
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0140	68,00	1,02
	232011620 0573	Benzina auto	l	0.0500	21,00	1,05
22	RpIC31 A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc			82,84
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	94,60	57,70
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0760	72,00	5,40
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	52,00	1,17
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	21,00	0,37
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	65,00	18,20
23	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			66,68
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,4000	94,60	37,84
	252121671 0000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	28,00	28,84

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



**Spitalul r-l Telenesti.Reparatie
curenta la sistema de incalzire a
sectiei de terapie si coridoare**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2025

Valoarea de deviz 17 309,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	12,25	94,60	1 158,85
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	63,68	94,60	6 024,12
		Total manopera				7 182,97

Materiale:

1.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,03	60,00	1,80
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	24,00	0,48
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,16	0,00	0,00
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,09	57,00	62,13
5.	2320116200573	Benzina auto	l	0,30	21,00	6,30
6.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,16	0,00	0,00
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,87	52,00	97,24
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,80	72,00	345,60
9.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,85	68,00	57,80
10.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	4,12	28,00	115,36
11.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	4,00	45,00	180,00
12.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	36,00	0,00	0,00
13.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,48	75,00	111,00
14.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	8,24	36,00	296,64
15.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,66	21,00	13,86
16.	2822115708000	Element de sustinere	buc	18,00	14,00	252,00
17.	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	18,69	0,00	0,00
18.	2822115730000	Element de radiator din fonta, otel. aluminiu sau bimetal	buc	11,00	0,00	0,00
19.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	36,00	0,00	0,00
20.	2875274119000	Cot racord olandez	buc	6,00	45,00	270,00
21.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	8,08	24,00	193,92
22.	2913124503193	Robinet trecere cu scaun inclinat	buc	2,10	127,25	267,23
		Total materiale de constructii				2 271,36

Utilaje de constructii:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	1,50	0,00	0,00
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,80	24,00	43,20

3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,71	65,00	436,15
		Total utilaje de construcții				479,35

Total:

Total	lei	9 933,68
Asigurarea sociala si medic.	24,00 %	1 723,91
Transport	10,00 %	227,14
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 723,29
Beneficiu	6,00 %	816,48
Total	100,00 +	14 424,50
TVA	20,00 %	2 884,91

Total deviz:

17 309,41

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)



(funcția, semnătura)

Antreprenor SRL TERMO-TORENT
(denumirea)

Investitor IMSP SPITALUL R-L TELENESTI.
(denumirea)

Obiect **Reparatie curenta la sistema de
incalzire in sectia
internare.[calorifer defect]**

Valoarea lucrarilor executate

2723,05 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2025 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RplB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	2,00	11,35 11,35	22,70 22,70
2	RplC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc) = 1,05	buc	4,00	7,11 4,73	28,42 18,92
3	RplB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	5,00	26,63 17,03	133,14 85,14
4	RplB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	5,00	94,05 88,92	470,24 444,62
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	1,00	31,69 14,19	31,69 14,19
6	RplC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu	buc	2,00	159,07 80,41	318,14 160,82

1	2	3	4	5	6	7
7	RplC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	2,00	234,63 192,04	469,27 384,08
8	RplC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,00	83,03 57,70	166,05 115,41


Total proces-verbal:

	Total	lei	1 639,65
	Asigurarea sociala si medic.	24,00 %	299,01
	Transport	10,00 %	34,74
	Cheltuieli de regie	14,50 %	286,15
	Beneficiu	6,00 %	135,57
	Total	100,00 +	2 395,12
	TVA	20,00 %	327,93
			2 723,05
	TOTAL:		1 495,06

INTOCMIT:

Antreprenor general. (Subantreprenor)

(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

()

(functia, semnatura, numele, prenumele)



IMSP. Spitalul r-l Telenesti.Reparatie curenta la sistema de incalzire in sectia de internare.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2025

Valoarea de deviz 2 723,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	2,00	11,35 11,35	22,70 22,70
2	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	4,00	7,11 4,73	28,42 18,92
3	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	5,00	26,63 17,03	133,14 85,14
4	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	5,00	94,05 88,92	470,24 444,62
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	1,00	31,69 14,19	31,69 14,19
6	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	2,00	159,07 80,41	318,14 160,82
7	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	2,00	234,63 192,04	469,27 384,08
8	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,00	83,03 57,70	166,05 115,41


Incluziv salariu
115,41

Total	lei	1 639,65
Asigurarea sociala si medic.	24,00 %	299,01
Transport	10,00 %	34,74
Cheltuieli de regie	14,50 %	286,15
Beneficiu	6,00 %	135,57
Total	100,00 +	2 395,12
TVA	20,00 %	327,93

Total deviz:
2 723,05
Incluziv salariu
1 495,06

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)



(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectReparatia
caloriferului defect.

IMSP TELENesti.SECTIA INTERNARE.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-01-2025

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIB11 B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc			11,35
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	94,60	11,35
2	RpIC37 A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc			7,11
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0080	52,00	0,39
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0050	72,00	0,36
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0250	65,00	1,63
3	RpIB08 A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2			26,63
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	94,60	17,03
	241333734 5875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	0,00	0,00
	287527412 3604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,4000	24,00	9,60
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	0,00	0,00
4	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			94,05
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	94,60	88,92
	282211571 0000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	0,00	0,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	75,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	57,00	1,25
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	60,00	0,12
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			31,69
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	94,60	14,19
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,0000	14,00	14,00
	252315671 9287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,00	0,00
	287411583 6521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,00	0,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
6	RpIC28 A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc			159,07
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	94,60	80,41
	252315671 3800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	75,00	75,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	57,00	1,71
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	60,00	0,90
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,0500	21,00	1,05
7	RpIC28 B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc			234,63
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	94,60	192,04
	252315671 3800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	28,00	28,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0540	57,00	3,13
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	60,00	10,20
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,0600	21,00	1,26
8	RpIC31 A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc			83,03
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	94,60	57,70
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	72,00	5,40
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	52,00	1,30
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	21,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	65,00	18,20

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



IMSP Sectia internare.Reparatia caloriferului defect.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 01-01-2025

Valoarea de deviz 2 723,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,15	94,60	14,19
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,02	94,60	1 231,69
		Total manopera				1 495,06

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,28	57,00	15,96
2.	2320116200573	Benzina auto	l	0,22	21,00	4,62
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08	52,00	4,16
4.	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,40	0,00	0,00
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	72,00	12,24
6.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,38	60,00	22,80
7.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	2,00	28,00	56,00
				2,00	75,00	150,00
8.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00	0,00	0,00
9.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,25	75,00	18,75
10.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3.25	kg	0,04	21,00	0,84
11.	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,00	14,00	14,00
12.	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	5,05	0,00	0,00
13.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00	0,00	0,00
14.	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	2,00	24,00	48,00
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,00	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				416,84

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,25	0,00	0,00
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	35,00	3,50
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,66	65,00	42,90
		Total utilaje de constructii				55,68

Total:

Total	lei	1 639,65
Asigurarea sociala si medic.	24,00 %	299,01
Transport	10,00 %	34,74

Cheltuieli de regie	14,50 %	286,15
Beneficiu	6,00 %	135,57
Total	100,00 +	2 395,12
TVA	20,00 %	327,93

Total deviz:

2 723,05

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

[Handwritten signature]

(funcția, semnătura)



[Handwritten signature]