

Estacada existentă din bet
armat pentru desfiintare

Scăra existentă din beton armat
pentru desfiintare

Poz.	Denumirea	Nota
1	Rampă existentă din beton armat	Desființare Compartiment "OLD"
2	Scară existentă din beton armat	
3	Blocul existent al spitalului de urgență	
4	Bloc de tratament al spitalului de urgență	Clădiri și structuri existente
5	Clădirile existente ale spitalului de urgență	
6	Gard existent	
7	Stație de transformare existentă PT-513	Desființare Compartiment "OLD"
8	Încaperea Dirigintului de santier (Blocul-container)	
9	Încapere pentru a personalului saniterului de tip bloc modul	
10	Toaleta bio	
11	Porți existente	
12	Panou informativ - pașaportul obiectului	
13	Gard temporar pe stâlpi, înalt de 2,0 m, cu copertină	
14	Gard temporar din șelă tubulară cu străngerii, h=5.8 m	
15	Scut de protecție împotriva incendiilor pe durata lucrărilor pe santier	
16	O platformă temporară din piatră zdrobită pentru echipamente de construcții și depozitarea structurilor sparte în etapa inițială de desființare	
17	Punctul de începe mișcare pentru executarea lucrărilor a mecanismul principal - excavatorul Liebherr 934, echipat cu clocanul hidraulic (drept și stânga) și foarfece hidraulice (dreapta)	Desființare Compartiment "OLD"
18	Punctul final pentru executarea lucrărilor a mecanismul principal	
19	Axa și direcția de mișcare a mecanismului principal	
20	Platformă de curățare a roților	
21	Parcare pentru personalul spitalului de Urgență	

Schema	Denumirea
	Hotarul lotului
	Gard temporar pe stâlpi, înalt de 2,0 m, cu coșterină
	Gard temporar din șelă tubulară cu strângeri, h=5,8 m
	Direcția de sosire și plecare de pe șanțier / direcția de circulație
	Hidrant de antincendiu (vezi nota 1)
	Intrare (ieșire) la / de pe șanțier
	Pașaport obiect (Panou informativ)
	Scut de protecție împotriva incendiilor
	Platforma de curățare a roților transport
	Drum existent
	Clădiri existente
	Drum temporar / zona șanțierului
	Șanțier pentru demolarea rampei
	Zona șanțierului / trecerea transportului de construcții
	Desființare

[illegible]

În formă, semnul este o cutie în care este organizată iluminarea. Indicatorul trebuie să respecte GOST 12.4.026 - 76 și GOST 12.4.009-83.

The diagram illustrates the components of a scaffolding structure. The main structure is a grid of horizontal and vertical poles, with diagonal bracing for stability. A detailed view of a joint (A) shows the connection between a vertical pole and a horizontal pole, highlighting the use of a rotating bracket (5) and a horizontal pole (3).

1 - Stîlp de cadru;
 2 - Sabot de sprijin;
 3 - Grîndă orizontală;
 4 - Leagătură diagonală; 5 - Brătară rotativă.

Înainte de începerea lucrărilor de
dsființare a rampei, este necesară
demonstrarea rețelelor electrice existente
situate în zona de executarea lucrărilor în
prezența unui reprezentant al furnizorului
de energie electrică și a personalului
tehnic al Spitalului de Urgență.

Technical drawing of a mobile kitchen unit. The unit is rectangular with a width of 2000 and a height of 1500. It features a front panel with a central display area containing numbered components (1-6) and a control panel on the right side. The unit is supported by a base with a width of 1500 and a height of 500. The drawing includes a side view on the left showing the unit's profile and a top view on the right showing the unit's footprint. The unit is labeled with dimensions: 2000 (width), 1500 (height), 1500 (base width), and 500 (base height).

1. - canga cu carlig; 2. - lopata; 3. - ranga;
4. - pâslă de asbest; 5. - stingator de flacari;
6. - căldare; 7. - topor; 8. - lada cu nisip;
9. - vas cu apă cu un volum de minim 200 litri

Technical drawing of a temporary bridge structure, showing a side elevation and a cross-section (2-2).

Side Elevation:

- Structure height: 2000 mm.
- Top section height: 200 mm.
- Base section height: 2000 mm.
- Structure width: 2000 mm.
- Structure material: Tabla ondulata H=60-07.
- Foundation: Fundatie demontabila.
- Construction pile: Stiftul de constructie Ø 10 mm in asphalt.
- Ground level: ±0.000.

Cross-section (2-2):

- Structure width: 2000 mm.
- Structure material: Placă de lemn 30 mm grosime.
- Reinforcement bar: Bara lemn de armare.
- Construction pile: Stiftul de constructie Ø 10 mm in asphalt.
- Ground level: ±0.000.

Legend:

- 1 - Panou de îngrădire;
- 2 - Contrasfă;
- 3 - Fundație demontabilă;
- 4 - Viziera de protecție.

1. Înainte de a începe lucrările de demolare rampei, este necesar ca Diriginta Șantierului să precizeze locația hidranților de incendiu, punctele de conectare la rețeaua internă de alimentare cu energie electrică, de alimentarea cu apă și să se coordoneze cu Inginerul Șef al Institutului de Medicină Urgență și de asemenea, a trebuie instalat conector de consum.
- Semne de hidranții trebuie să instaleți potrivit cu locația reală a hidranților instalați existenți.
- Înainte de a începe lucrările de demolare, verificați hidranții de incendiu existenți și, dacă este necesar, restabiliți starea lor de lucru înainte de a începe lucrările de demolare.
- Scutul electric temporar cu întrerupătorul și contorul trebuie conectat la rețelele electrice interne existente.
3. Înainte de începerea lucrărilor de demolare, este necesar să se coordoneze intrarea/ieșirea de pe șantier cu poliția rutieră, inclusiv deplasarea încărcăturilor agabaritice (livrare/îndepărtarea utilajelor grele de construcții).
4. Proiectul poate va fi modificat datorită apariției unor noi circumstanțe în cursul lucrărilor cu coordonarea necesară cu Beneficiarului și a Proiectantului General.

Proiectul de executie este elaborat in corespundere cu normele si regulile in vigoare, si asigura cerintele fundamentale aplicabile constructiilor, reglementate de CODUL URBANISMULUI SI CONSTRUCTIILOR Nr. 434 din 28-12-2023 :

- Centrita 1 - Integritatea structurala a constructiilor;
- Centrita 2 - Protectia constructiilor impotriva incendiilor;
- Centrita 3 - Protectia lucrarilor si a utilizatorilor constructiilor impotriva efectelor negative asupra conditiilor de igiena si a sanatatii, determinate de constructii;
- Centrita 4 - Protectia utilizatorilor constructiilor impotriva vatamarilor corporale, determinate de constructii;
- Centrita 5 - Rezistenta la propagarea sunetului si proprietatile acustice ale constructiilor;
- Centrita 6 - Eficienta energetica si performanta termica a constructiilor;
- Centrita 7 - Prevenirea emisiilor periculoase in mediul ambiant, determinate de constructii;
- Centrita 8 - Utilizarea durabila a resurselor naturale ale constructiilor.

Arhitect șef de proiect

Sp. Principal Ciorap A

Format A1