

Lista cu cantitățile de lucrări №
Modernizarea depoului de pompieri -Construcție modulară 10000x7000xH
2800.mm

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de construcții Capitolul 1.1. Structura construcției modulare		
1	CL15A	Schelete metalice, stâlpi, canale de drenare pentru modul din profile de oțel zincat, montate prin imbulonare, pe șantier (Structura zincată profolată la rece cu gr.de 3 mm, sudată la cele 8 colțuri ale construcției modulare.	t	2,560
2	AcA25C aplicativ	Montarea prin sudură electrică a piștelor de legătură, din oțel, la poziție, (piesă de colț sistem twist lock conform specificației ISO, sablate și apoi grunduite, tipologia de oțel utilizată S235 JR.	buc	8,000
3	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe bază de mină de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice,	t	2,560
		Capitolul 1.2. Acoperișul		
4	CE06A1	Tabla zincată dublu falcuită (0.5mm), protejată anticoroziv, montată pe panee metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilată cu prindere cu agrafe speciale și suruburi mecanice, de talpa superioară, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	63,000
5	CE17A	Foile de hidrozolatoare 10 microni PVC	m2	63,000
6	IzF13A1	Vată minerală 100 mm normă C1, conductivitatea termică =0.33w/mk	m2	56,000
7	CG33A1	Panou din palmelaminat 16 mm	m2	55,280
		Capitolul 1.3. Pereti exteriori		
8	CD73A	Panou sandwich, 60 mm grosime cu spumă poliuretanică, culoare RAL 7016 gri antracit,	m2	72,010

1	2	3	4	5
		conductivitatea termica $\lambda=0.33\text{w/mk}$		
9		Masti decorative 0.5 mm	buc	4,000
10	CK25A	Usa PVC 1400x2050- 1 buc,	m2	2,870
11	CK23B	Ferestre PVC 1400x1200 - 5 buc.	m2	8,400
12	CK23A	Fereastră PVC 600x600 - 2 buc.	m2	0,720
13	CK23A	Fereastră PVC 1000x600 - 1 buc.	m2	0,600
		Capitolul 1.4. Pereti interiori		
14	CD73A	Pereti dispartitori din panouri de tip " Sandwich" gr.60 mm gros. cu spuma poliuretanică culoare RAL 9010	m2	43,440
15	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 900x2100 - 2 buc.	m2	3,780
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 800x2100 - 2 buc.	m2	3,360
17	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 600x2100 - 1 buc.	m2	1,260
		Capitolul 1.5. Pardosele		
18	CE06A1	Tabla zincată cutată H12 (0.5mm), protejată anticoroziv, montată pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilată cu prindere cu agrafe speciale și suruburi mecanice, de talpa superioară , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	55,280
19	CE17A	Foile de izolatoare 10 microni PVC	m2	55,280
20	IzF13A1	Vata minerală 100 mm norma C1, conductivitatea termică $\lambda=0.33\text{w/mk}$	m2	55,280
21	CG33A1	Pardoseli interioare din placă OSB 18 mm hidroizolată	m2	55,280
22	CG49A	Linoliu omogen de trafic Tarkett 2 mm grosime lipit pe toată suprafața podelei	m2	55,280

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.6. Instalatii sanitare		
23	SC07A	Vas WC, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip Turcesc	buc	1,000
24	SC02A	Sistem dus, baterie si padon cu trap	buc	1,000
25	SC04A	Lavoar	buc	1,000
26	SD03A	Robinete temporizate	buc	1,000
27	SC13A	Oglinda	buc	1,000
28	Pret de piata	Dispenser de sapun	buc	2,000
29	Pret de piata	Dispenser hirtie igienica	buc	1,000
30	Pret de piata	Perie wc	buc	1,000

APROBAT:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.