

Antreprenor

ZEPTO SRL  
 (denumirea)

Investitor

Primaria or.Glodeni  
 (denumirea)

Obiect

**Lucrari de amenajare a  
 teritoriului prin pavarea  
 trotuarelor de pe str.  
 Suveranitatii (intre str.Decebal  
 si str. 300 de ani) or.Glodeni**

Valoarea lucrarilor executate 197 948,57 Lei

### Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe decembrie an 2018 conform contractului nr. din

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	302,00	10,218	3 085,715
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,64	31,93	3 085,715
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	273,00	17,242	4 707,121
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	147,42	31,93	4 707,121
3	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul	buc	4,00	91,001	364,002
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	147,42	31,93	4 707,121



1	2	3	4	5	6	7
		cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm				
81-41260100100		Fasonator	h-om	1,12	31,93	35,762
9310060019900		Muncitor necalificat	h-om	10,28	31,93	328,24
4	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,43	44,535	19,15
2952260003554		Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0383	500,00	19,15
5	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala	m3	1,94	242,541	470,53
7129020012800		Pavator	h-om	1,6102	31,93	51,414
9310060019922		Muncitor deservire	h-om	3,3562	31,93	107,163
2653102000000		Amestec optimal din agregate	m3	1,9555	125,00	244,438
2952240004012		Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,4501	150,00	67,515
6	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	8,86	42,148	373,428
9310060019900		Muncitor necalificat	h-om	11,6952	31,93	373,428
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura vibropresata 500 x 200 x 70)	m	361,00	67,439	24 345,656
9310060019900		Muncitor necalificat	h-om	43,32	31,93	1 383,208



2	3	4	5	6	7
7129020012800	Pavator	h-om			
2663102100001	Beton	m3	64,98	31,93	2 074,811
2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	17,328	600,00	10 396,80
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	368,22	1,15	423,453
2666122800325 12	Bordura vibropresata 1000 x 200 x 70	m	1,083	83,33	90,246
DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (CARAMIDE Pavaj vibropresat gr. 40 mm)	m2	362,805	27,50	9 977,138
7129020012800	Pavator	h-om			
9310060019922	Muncitor deservire	h-om	598,3284	31,93	19 104,626
2661112800655 12	Pavaj vibropresat gr. 40 mm	m2	18,6756	31,93	596,312
2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	599,865	95,83	57 485,063
2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	945,60	1,15	1 087,44
1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9 296,43	1,15	10 690,895
1421102200547 11	Savura 0,3-0,7 mm (pentru strat)(pentru strat)	m3	2,955	83,33	246,24
288116002701	Disc pentru taiat placi	buc	50,6487	35,00	1 772,704
9	TRI1AA05 F2	t	11,82	125,00	1 477,50
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	21,50	22,351	480,547
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,05	31,93	480,547
10	Tr11AA01F 2	t			
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	4,50	14,368	64,658
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,025	31,93	64,658
11	Ts150A5	t			
	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	26,00	47,70	1 240,20
3410540000006	Autobasculanta	h-ut	2,756	450,00	1 240,20



2	3	4	5	6	7
	Total	Lei			
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			127 611,81
	Cheltueli de transport	7 %			7 288,43
	Cheltueli de regie	10 %			6 572,43
	Beneficiu de deviz	6 %			14 147,26
	Total				9 337,21
	TVA	20 %			164 957,14
					32 991,43
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>197 948,57</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
ZEPTO SRL


Investitor  
Primaria or.Glodeni

(denumirea)

(denumirea)

Administrator: Chisca Ion  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar: Onuțu Stela  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de santier: Lucasenco Victor

Responsabil tehnic: Luțic Dmitrii

