

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate

pe luna august an. 2021

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria com Stăuceni	1007601009990
Antreprenor general	
"PULTUSK INVEST" SRL	1014606001999
Subantreprenor	
Contract: Nr. 43 din 03.06.2021	
Denumirea obiectului de executat și adresa :	Lucrări de construcție a unor sectoare de drum în com. Stăuceni (str. Barbu Lăutaru), mun. Chișinău

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilagului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	525 608,64	525 608,64	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	105 121,73	105 121,73	
Total general	630 730,37	630 730,37	

ANTREPRENOR
"PULTUSK INVEST" SRL

Administrator

Fucția, numele, semnătura



Fiodor NEPOTU

BENEFICIAR
Primăria com Stăuceni

Primar

Fucția, numele, semnătura



Alexandru VORNICU

Antreprenor SRL "PULTUSK INVEST"
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Stauceni
 (denumirea)

Obiect *Constructia unor sectoare de drum din com.
 Stauceni, str. Barbu Lautaru*

Valoarea lucrarilor executate **630 730,37 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe **august** an **2021**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Barbu Lautaru				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
		1.1.1. Demolarea bordurilor existente				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	70,000	14,40 14,40	1 008,00 1 008,00
2	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,032	822,50 0,00	26,32 0,00
3	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 K=0,800	100 m3	0,060	877,83 0,00	52,67 0,00
4	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	13,200	8,13 0,00	107,33 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 194,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 194,32 1 008,00
		1.1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	315,700	17,33	5 469,83

1	2	3	4	5	6	7
					6,44	2 031,53
6	DG06B	Demolarea stratului din beton existent	m3	9,600	265,80 152,10	2 551,68 1 460,16
7	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 K=0,800	100 m3	3,253	877,65 0,00	2 854,99 0,00
8	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	553,000	8,14 0,00	4 498,90 0,00
		Total	Lei			15 375,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 375,40 3 491,69
		1.1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existent la accese si trotuare.				
9	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2	162,500	13,50 13,50	2 193,75 2 193,75
10	DG06B	Demolarea stratului din beton existent H=0,10 m	m3	5,800	265,80 152,10	1 541,64 882,18
11	PI06A	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf, K=0,8 K=0,800	buc	2,000	164,56 45,00	329,12 90,00
12	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 K=0,800	100 m3	0,128	876,88 0,00	112,24 0,00
13	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	25,500	8,14 0,00	207,50 0,00
		Total	Lei			4 384,25
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 384,25 3 165,93
		1.1.4. Taierea arborilor				
14	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	4,000	51,59 50,40	206,36 201,60
15	TsG06A	Defrisarea trunchiurilor	buc	4,000	50,40 50,40	201,60 201,60

1	2	3	4	5	6	7
16	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 K=0,800	100 m3	0,001	920,00 0,00	0,92 0,00
17	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	0,090	8,89 0,00	0,80 0,00
		Total	Lei			409,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				409,68 403,20
		Total	Lei			21 363,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 363,65 8 068,82
		1.2. Terasamente				
18	TsC02D1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 1 km, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), gr. II, Y = 1,7 t/mc.	100 m3	0,350	1 096,77 0,00	383,87 0,00
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	59,500	6,15 0,00	365,70 0,00
20	TsC02D1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 3 km, in depozit, gr. II, Y = 1,7 t/mc.	100 m3	12,760	1 097,10 0,00	13 998,95 0,00
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 168,450	8,14 0,00	17 641,31 0,00
22	DI96	Compactarea terasamentului casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)	100 m3	7,230	381,43 0,00	2 757,76 0,00
23	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,350	1 267,00 504,00	443,45 176,40
		Total	Lei			35 591,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 591,04 176,40
		1.3. Amenajarea sistemului rutier				
24	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu	m	7,000	17,17 0,00	120,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))				
25	DA06B2	Strat drenant din nisip natural cu granulatie medie conform, SM SR EN 12620+A1:2010 H=10 cm (Nisip - 318,12 m3)	m3	250,000	299,06 16,65	74 763,75 4 162,50
26	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat, H=20 cm.	m3	500,000	425,68 27,00	212 837,70 13 500,00
		Total	Lei			287 721,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				287 721,64 17 662,50
		1.4. Amenajarea strazilor laterale				
		1.4.1. Tip I (407,7 m2)				
27	DA06B2	Strat drenant din nisip natural cu granulatie medie conform, SM SR EN 12620+A1:2010 H=10 cm (Nisip - 44,85 m3)	m3	40,770	299,06 16,65	12 192,59 678,83
28	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat, H=20 cm.	m3	50,000	425,68 27,00	21 283,78 1 350,00
		Total	Lei			33 476,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 476,37 2 028,83
		1.4.2. Tip III (344 m2)				
29	DA06B2	Strat drenant din nisip natural cu granulatie medie conform, SM SR EN 12620+A1:2010 H=10 cm (Nisip - 37.84 m3)	m3	34,400	299,05 16,65	10 287,35 572,76
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din pietris de calcar, moluza, asfalt frezat, de la demolare intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,000	1 895,62 222,30	3 791,24 444,60
31	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=-5 K=5,000	100m2	-2,000	193,72 0,00	-387,45 0,00
		Total	Lei			13 691,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 691,14 1 017,36
		<i>Total</i>	Lei			47 167,51
		Total capitol: Inclusiv salariu				47 167,51 3 046,19
		<i>Total</i>	Lei			391 843,84
		Total capitol: Inclusiv salariu				391 843,84 28 953,91
		2. str. Tineretului (tronsonul str. Asachi - Barbu Lautaru)				
		2.1. Lucrari pregatitoare				
		2.1.1. Demolarea bordurilor existente				
32	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	62,000	14,40 14,40	892,80 892,80
33	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,028	830,00 0,00	23,24 0,00
34	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 K=0,800	100 m3	0,044	878,18 0,00	38,64 0,00
35	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	9,700	8,14 0,00	78,97 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 033,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 033,65 892,80
		2.1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existent la accese si trotuare.				
36	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2	17,500	13,50 13,50	236,25 236,25
37	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	2,100	17,30 6,43	36,32 13,50
38	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 K=0,800	100 m3	0,028	878,93 0,00	24,61 0,00
39	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de	t	4,800	8,11	38,95

1	2	3	4	5	6	7
		10 t la distanta de: 3 km			0,00	0,00
		Total	Lei			336,13
		Total capitol: Inclusiv salariu				336,13 249,75
		2.1.3. Taierea arborilor				
40	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	2,000	51,59 50,40	103,18 100,80
41	TsG06A	Defrisarea trunchiurilor	buc	2,000	50,40 50,40	100,80 100,80
42	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 K=0,800	100 m3	0,003	843,33 0,00	2,53 0,00
43	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	0,240	7,71 0,00	1,85 0,00
		Total	Lei			208,36
		Total capitol: Inclusiv salariu				208,36 201,60
		Total	Lei			1 578,14
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 578,14 1 344,15
		2.2. Terasamente				
44	TsC02D1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 1 km, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), gr. II, Y = 1,7 t/mc.	100 m3	2,530	1 097,09 0,00	2 775,64 0,00
45	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	430,610	8,14 0,00	3 503,30 0,00
46	DI96	Compactarea terasamentului casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)	100 m3	1,080	381,33 0,00	411,84 0,00
		Total	Lei			6 690,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 690,78
		2.3. Amenajarea sistemului rutier				
47	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m	6,000	17,17 0,00	103,02 0,00
48	DA06B2	Strat drenant din nisip natural cu granulatie medie conform, SM SR EN 12620+A1:2010 H=10 cm (Nisip - 47,52 m3)	m3	30,000	299,06 16,65	8 971,65 499,50
49	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat, H=20 cm.	m3	60,000	425,68 27,00	25 540,53 1 620,00
		<i>Total</i>	Lei			34 615,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				34 615,20 2 119,50
		<i>Total</i>	Lei			42 884,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				42 884,12 3 463,65
		3. str. B. P. Hasdeu				
		3.1. Lucrari pregatitoare				
		3.1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existent la accese si trotuare.				
50	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2	37,600	13,50 13,50	507,60 507,60
51	DG06B	Demolarea stratului din beton existent H=0,10 m	m3	0,700	265,80 152,10	186,06 106,47
52	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 K=0,800	100 m3	0,022	878,18 0,00	19,32 0,00
53	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	4,300	8,13 0,00	34,98 0,00
		<i>Total</i>	Lei			747,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				747,96 614,07
		3.1.2. Demolarea fundamentelor existente din beton				

1	2	3	4	5	6	7
54	DG06B	Demolarea fundamentelor existente din beton PC 0"+00 - PC 0"+13 (Stanga str. B. P. Hasdeu)	m3	2,500	265,80 152,10	664,50 380,25
55	DG06B	Demolarea fundamentului existent din beton PC 0"+14 - PC 0"+17 (Stanga str. B. P. Hasdeu)	m3	0,900	265,80 152,10	239,22 136,89
56	DG06B	Demolarea fundamentului existent din beton PC 0"+21 - PC 0"+39 (Stanga str. B. P. Hasdeu)	m3	3,300	265,80 152,10	877,14 501,93
57	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 K=0,800	100 m3	0,066	878,18 0,00	57,96 0,00
58	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	13,260	8,13 0,00	107,85 0,00
		Total	Lei			1 946,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 946,67 1 019,07
		3.1.3. Taierea arborilor				
59	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	4,000	51,59 50,40	206,36 201,60
60	TsG06A	Defrisarea trunchiurilor	buc	4,000	50,40 50,40	201,60 201,60
61	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 K=0,800	100 m3	0,004	862,50 0,00	3,45 0,00
62	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	0,330	8,03 0,00	2,65 0,00
		Total	Lei			414,06
		Total capitol: Inclusiv salariu				414,06 403,20
		Total	Lei			3 108,69
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 108,69 2 036,34
		3.2. Terasamente				

1	2	3	4	5	6	7
63	TsC02D1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 1 km, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), gr. II, Y = 1,7 t/mc.	100 m3	2,750	1 097,06 0,00	3 016,91 0,00
64	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	466,820	8,14 0,00	3 797,71 0,00
65	DI96	Compactarea terasamentului casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)	100 m3	1,150	381,50 0,00	438,72 0,00
		Total	Lei			7 253,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 253,34
		3.3. Amenajarea sistemului rutier				
66	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m	14,000	17,17 0,00	240,38 0,00
67	DA06B2	Strat drenant din nisip natural cu granulatie medie conform, SM SR EN 12620+A1:2010 H=10 cm (Nisip - 50.49 m3)	m3	40,000	299,06 16,65	11 962,20 666,00
68	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat, H=20 cm.	m3	80,000	425,68 27,00	34 054,03 2 160,00
		Total	Lei			46 256,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 256,61 2 826,00
		Total	Lei			56 618,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				56 618,64 4 862,34

		Total	Lei	491 346,60
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	8 947,18
		Total		500 293,78
		Cheltueli diregie	3 %	15 008,81
		Total		515 302,59

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	2 %			10 306,05
		Total				525 608,64
		TVA	20 %			105 121,73
		TOTAL proces-verbal:				630 730,37
		Inclusiv salariu				37 279,90

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "PULTUSK INVEST"

Primaria com. Stauceni

Director

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

F. NEPOTU

Primar

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

A. VORNICU



Responsabil tehnic atestat:

N. Severiu



Construcția unor sectoare de drum din com. Stauceni, str.

Barbu Lautaru

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № 08

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 630 730,37 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 08:						

Manopera:

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	1,600	45,00	72,00
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000	45,00	90,00
3.	7129020012800	Pavator	h-om	560,213	45,00	25 209,59
4.	7422090100200	Corhonitor	h-om	5,400	45,00	243,00
5.	8141260100100	Fasonator	h-om	6,700	45,00	301,50
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	193,284	45,00	8 697,78
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	59,245	45,00	2 666,03
Total manopera						37 279,90

Materiale:

1.	11202062010361-4	Pietris de calcar, moluza, asfalt frezat, de la demolare	m3	2,000	30,75	61,50
2.	1411122201645-3	Pietris de calcar, moluza, asfalt frezat, de la demolare	m3	2,000	30,75	61,50
3.	1411122201646	Piatra sparta 4-16 mm (SM SR EN 13043:2010)	m3	140,070	225,70	31 613,81
4.	1411122201661-1	Pietris de calcar, moluza, asfalt frezat, de la demolare	m3	25,200	30,75	774,90
5.	1411122201672	Piatra sparta 16-32/32-63 mm (SM SR EN 13043:2010)	m3	841,110	225,70	189 838,53
6.	14111222017521-2	Pietris de calcar, moluza, asfalt frezat, de la demolare	m3	3,000	30,75	92,25
7.	1421102200525	Nisip (conform SM SR EN 12620+A1:2010)	m3	434,687	203,85	88 610,94
8.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,162	2 450,00	396,90
9.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	201,180	15,00	3 017,70
Total materiale de construcții						314 468,03

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	13,680	170,00	2 325,60
2.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,108	150,00	16,20
3.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,918	55,00	50,49
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	55,627	320,00	17 800,64

5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	238,481	230,00	54 850,63
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5,420	200,00	1 084,00
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,240	190,00	425,60
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	11,276	320,00	3 608,32
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,177	280,00	49,56
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	101,490	230,00	23 342,70
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	4,386	25,00	109,66
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,516	260,00	134,16
13.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	13,680	19,50	266,76
14.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	3,815	70,00	267,05
15.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,212	280,00	59,36
16.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,386	210,00	921,06
17.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,190	10,00	11,90
18.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,976	245,00	239,12
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	114,671	265,00	30 387,80
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	20,267	180,00	3 648,06
Total utilaje de constructii						139 598,67

Total	Lei	491 346,60
Asigurarea sociala si medicala	24 %	8 947,18
Total		500 293,78
Cheltueli diregie	3 %	15 008,81
Total		515 302,59
Beneficiu de deviz	2 %	10 306,05
Total		525 608,64
TVA	20 %	105 121,73

Total deviz:

630 730,37

Intocmit

Verificat



**Obiect Constructia unor sectoare de drum din
com. Stauceni, str. Barbu Lautaru**

**Investitor Primaria com. Stauceni, mun.
Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Barbu Lautaru				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
		1.1.1. Demolarea bordurilor existente				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	45,00	14,40
2	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3			822,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	280,00	822,50
3	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0,8 K=0,800	100 m3			877,83
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	230,00	877,83
4	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km	t			8,13
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	265,00	8,13
		1.1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			17,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	45,00	6,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	320,00	7,65
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	25,00	0,35
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	210,00	2,90
6	DG06B	Demolarea stratului din beton existent	m3			265,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	45,00	152,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	170,00	102,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	19,50	11,70
7	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0,8 K=0,800	100 m3			877,65
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	230,00	877,65
8	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km	t			8,14
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	265,00	8,14
		1.1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existent la accese si trotuare.				

1	2	3	4	5	6	7
9	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2			13,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	45,00	13,50
10	DG06B	Demolarea stratului din beton existent H=0,10 m	m3			265,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	45,00	152,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	170,00	102,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	19,50	11,70
11	PI06A	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf, K=0,8 K=0,800	buc			164,56
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	45,00	45,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	245,00	119,56
12	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 K=0,800	100 m3			876,88
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	230,00	876,88
13	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km	t			8,14
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	265,00	8,14
		1.1.4. Taierea arborilor				
14	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			51,59
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1600	45,00	7,20
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,4200	45,00	18,90
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,5400	45,00	24,30
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1190	10,00	1,19
15	TsG06A	Defrisarea trunchiurilor	buc			50,40
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2500	45,00	11,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	45,00	39,15
16	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 K=0,800	100 m3			920,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	230,00	920,00
17	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km	t			8,89
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	265,00	8,89
		1.2. Terasamente				
18	TsC02D1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 1 km, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), gr. II, Y = 1,7 t/mc.	100 m3			1 096,77
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	230,00	1 096,77
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,15
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	265,00	6,15
20	TsC02D1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 3 km, in depozit, gr. II, Y = 1,7 t/mc.	100 m3			1 097,10
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	230,00	1 097,10
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			8,14

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 3 km				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	265,00	0,00
22	DI96	Compactarea terasamentului casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)	100 m3			381,43
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	320,00	0,00
23	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			381,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	45,00	1 267,00
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	70,00	504,00
		1.3. Amenajarea sistemului rutier				
24	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m			17,17
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	2 450,00	0,00
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	55,00	14,70
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0040	150,00	1,87
25	DA06B2	Strat drenant din nisip natural cu granulatie medie conform, SM SR EN 12620+A1:2010 H=10 cm (Nisip - 318,12 m3)	m3			0,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	45,00	299,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	16,65
	1421102200525	Nisip (conform SM SR EN 12620+A1:2010)	m3	1,1000	203,85	3,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	230,00	224,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	180,00	35,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	320,00	4,14
26	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat, H=20 cm.	m3			15,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	45,00	425,68
	1411122201646	Piatra sparta 4-16 mm (SM SR EN 13043:2010)	m3	0,2030	225,70	27,00
	1411122201672	Piatra sparta 16-32/32-63 mm (SM SR EN 13043:2010)	m3	1,2190	225,70	45,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	275,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	230,00	13,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	180,00	59,34
		1.4. Amenajarea strazilor laterale				
		1.4.1. Tip I (407,7 m2)				
27	DA06B2	Strat drenant din nisip natural cu granulatie medie conform, SM SR EN 12620+A1:2010 H=10 cm (Nisip - 44,85 m3)	m3			299,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	45,00	16,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip (conform SM SR EN 12620+A1:2010)	m3	1,1000	203,85	224,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	230,00	35,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	180,00	4,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	320,00	15,36
28	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat, H=20 cm.	m3			425,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	45,00	27,00
	1411122201646	Piatra sparta 4-16 mm (SM SR EN 13043:2010)	m3	0,2030	225,70	45,82
	1411122201672	Piatra sparta 16-32/32-63 mm (SM SR EN 13043:2010)	m3	1,2190	225,70	275,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2580	230,00	59,34

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	180,00	2,70
		1.4.2. Tip III (344 m2)				
29	DA06B2	Strat drenant din nisip natural cu granulat medie conform, SM SR EN 12620+A1:2010 H=10 cm (Nisip - 37.84 m3)	m3			299,05
						16,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	45,00	16,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip (conform SM SR EN 12620+A1:2010)	m3	1,1000	203,85	224,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	230,00	35,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	180,00	4,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	320,00	15,36
30	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din pietris de calcar, moluza, asfalt frezat, de la demolare într-un strat cu H=15 cm	100m2			1 895,62
						222,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	45,00	222,30
	1411122201661-1	Pietris de calcar, moluza, asfalt frezat, de la demolare	m3	18,9000	30,75	581,17
	14111222017521-2	Pietris de calcar, moluza, asfalt frezat, de la demolare	m3	1,5000	30,75	46,12
	1411122201645-3	Pietris de calcar, moluza, asfalt frezat, de la demolare	m3	1,0000	30,75	30,75
	11202062010361-4	Pietris de calcar, moluza, asfalt frezat, de la demolare	m3	1,0000	30,75	30,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	260,00	67,08
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	190,00	212,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	180,00	74,52
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	280,00	29,68
31	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K=-5 K=5,000	100m2			193,72
						0,00
	1411122201661-1	Pietris de calcar, moluza, asfalt frezat, de la demolare	m3	1,2600	30,75	193,72
		2. str. Tineretului (tronsonul str. Asachi - Barbu Lautaru)				
		2.1. Lucrări pregătitoare				
		2.1.1. Demolarea bordurilor existente				
32	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m			14,40
						14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	45,00	14,40
33	TsC03D1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. IV (Demolarea fundației din beton)	100 m3			830,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	280,00	830,00
34	TsC02D1	Încărcarea mecanică cu excavatorul de 0,25 mc, K=0,8 K=0,800	100 m3			878,18
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	230,00	878,18
35	TsI51A3	Transportarea cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			8,14
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	265,00	8,14
		2.1.2. Demolarea îmbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existent la accese si trotuare.				
36	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2			13,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	45,00	13,50
37	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			17,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	45,00	6,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	320,00	7,62
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	25,00	0,35
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	210,00	2,90
38	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 K=0,800	100 m3			878,93
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	230,00	878,93
39	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,11
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	265,00	8,11
		2.1.3. Taierea arborilor				
40	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			51,59
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1600	45,00	7,20
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,4200	45,00	18,90
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,5400	45,00	24,30
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1190	10,00	1,19
41	TsG06A	Defrisarea trunchiurilor	buc			50,40
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2500	45,00	11,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	45,00	39,15
42	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 K=0,800	100 m3			843,33
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	230,00	843,33
43	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,71
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	265,00	7,71
		2.2. Terasamente				
44	TsC02D1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 1 km, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), gr. II, Y = 1,7 t/mc.	100 m3			1 097,09
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	230,00	1 097,09
45	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,14
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	265,00	8,14
46	DI96	Compactarea terasamentului casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)	100 m3			381,33
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	320,00	381,33
		2.3. Amenajarea sistemului rutier				
47	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara	m			17,17
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		betonist))				
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	2 450,00	14,70
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	55,00	1,87
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0040	150,00	0,60
48	DA06B2	Strat drenant din nisip natural cu granulatatie medie conform, SM SR EN 12620+A1:2010 H=10 cm (Nisip - 47,52 m3)	m3			299,06 16,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	45,00	16,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip (conform SM SR EN 12620+A1:2010)	m3	1,1000	203,85	224,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	230,00	35,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	180,00	4,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	320,00	15,36
49	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat, H=20 cm.	m3			425,68 27,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	45,00	27,00
	1411122201646	Piatra sparta 4-16 mm (SM SR EN 13043:2010)	m3	0,2030	225,70	45,82
	1411122201672	Piatra sparta 16-32/32-63 mm (SM SR EN 13043:2010)	m3	1,2190	225,70	275,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	230,00	59,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	180,00	2,70
		3. str. B. P. Hasdeu				
		3.1. Lucrari pregatitoare				
		3.1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existent la accese si trotuare.				
50	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2			13,50 13,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	45,00	13,50
51	DG06B	Demolarea stratului din beton existent H=0,10 m	m3			265,80 152,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	45,00	152,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	170,00	102,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	19,50	11,70
52	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 K=0,800	100 m3			878,18 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	230,00	878,18
53	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	265,00	8,13
		3.1.2. Demolarea fundamentelor existente din beton				
54	DG06B	Demolarea fundamentelor existente din beton PC 0"+00 - PC 0"+13 (Stanga str. B. P. Hasdeu)	m3			265,80 152,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	45,00	152,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	170,00	102,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	19,50	11,70
55	DG06B	Demolarea fundamentului existent din beton PC 0"+14 - PC 0"+17 (Stanga str. B. P. Hasdeu)	m3			265,80 152,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	45,00	152,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	0,6000	170,00	102,00

1	2	3	4	5	6	7
		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	19,50	11,70
56	DG06B	Demolarea fundamentului existent din beton PC 0"+21 - PC 0"+39 (Stanga str. B. P. Hasdeu)	m3			265,80
						152,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	45,00	152,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	170,00	102,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	19,50	11,70
57	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 K=0,800	100 m3			878,18
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	230,00	878,18
58	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,13
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	265,00	8,13
		3.1.3. Taierea arborilor				
59	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			51,59
						50,40
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1600	45,00	7,20
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,4200	45,00	18,90
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,5400	45,00	24,30
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1190	10,00	1,19
60	TsG06A	Defrisarea trunchiurilor	buc			50,40
						50,40
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2500	45,00	11,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	45,00	39,15
61	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 K=0,800	100 m3			862,50
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	230,00	862,50
62	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,03
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	265,00	8,03
		3.2. Terasamente				
63	TsC02D1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 1 km, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), gr. II, Y = 1,7 t/mc.	100 m3			1 097,06
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	230,00	1 097,06
64	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,14
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	265,00	8,14
65	DI96	Compactarea terasamentului casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)	100 m3			381,50
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	320,00	381,50
		3.3. Amenajarea sistemului rutier				
66	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m			17,17
						0,00
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	2 450,00	14,70
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	55,00	1,87
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0040	150,00	0,60
67	DA06B2	Strat drenant din nisip natural cu granulatie medie conform, SM SR EN 12620+A1:2010	m3			299,06

1	2	3	4	5	6	7
		H=10 cm (Nisip - 50.49 m3)				16,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	45,00	16,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip (conform SM SR EN 12620+A1:2010)	m3	1,1000	203,85	224,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	230,00	35,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	180,00	4,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	320,00	15,36
68	DA12B	Amenajarea stratului de fundație din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat, H=20 cm.	m3			425,68
						27,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	45,00	27,00
	1411122201646	Piatră spartă 4-16 mm (SM SR EN 13043:2010)	m3	0,2030	225,70	45,82
	1411122201672	Piatră spartă 16-32/32-63 mm (SM SR EN 13043:2010)	m3	1,2190	225,70	275,13
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	230,00	59,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	180,00	2,70

APROBAT:

Infocmit
(funcția, semnătură, numele, prenumele)
L.S.


Investitor
(funcția, semnătură, numele, prenumele)
L.S.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA006481480



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 13.08.2021 / 13.08.2021 Дата выписки / дата поставки		8. Foia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата	
1. Furnizor: PULTUSK INVEST S.R.L., SEC.CENTRU Veronica Micle nr.1 bl.1 of.2 Cont MD31VI000002224607389MDL, Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.7 Orhei, VICBMD2X836		9. Transportator c.f./ nr.TVA / Перевозчик ф.к./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI STAUENI, S.STAUENI STAUENI,A.MATEEVICI 13 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1014606001999 / ф.к./ код НДС 7401063	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки	
7. Redirijări Переадресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев
10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor ,serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев
10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Constructia unor sectoare de drum din com.Stauceni, str. Barbu Lautaru	serv	1	525608,64
			525608,64
			20
			105121,73
			630730,37
			X
			X
			X
			0,00
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		525608,64 X 105121,73 630730,37 X X X 0,00	

13. Permis eliberarea: director Fiodor Nepotu
разрешил: _____

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика 13.08.2021

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Fiodor Nepotu
Сдан товары/активы (услуги): _____

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика 13.08.2021

L.S.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

