

Antreprenor АО "Монтаж"
(denumirea)

Investitor Примэрия мун. Чадыр-Лунга
(denumirea)

Obiect **Ремонт дороги по ул. К.Маркса
и ул. Гоголя в мун. Чадыр-
Лунга**

Valoarea lucrarilor executate **2 277 611,00lei**

Proces - verbal

Ремонт дороги по ул. К.Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга
Июль an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Асфальтобетонное покрытие по ул. К.Маркса				
1	DB01A	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (Механическая очистка подстилающего слоя для укладки покрытия из цементобетона)	m2	1 730,000	0,396 0,000	685,080 0,000
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,038	11 295,761 0,000	11 725,000 0,000
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 730,000	201,921 4,248	349 323,330 7 349,905

1	2	3	4	5	6	7
4	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3	2,000	189,333 189,333	378,666 378,666
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	40,000	245,047 43,443	9 801,896 1 737,712
6	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor in auto (Погрузка материалов сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)	t	3,400	46,734 46,734	158,894 158,894
7	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	3,400	29,594 0,000	100,620 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				372 173,486 9 625,177
		2. Устройство дорожного покрытия из плитки по ул. К.Маркса				
8	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия)	m3	21,000	208,201 103,744	4 372,224 2 178,624
9	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	19,500	338,814 190,630	6 606,877 3 717,277

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (Погрузка асфальта, щебня от разборки)	100 m3	0,210	<u>1 775,714</u> 0,000	<u>372,900</u> 0,000
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	40,000	<u>29,640</u> 0,000	<u>1 185,600</u> 0,000
12	DI96	Compactarea rampleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,900	<u>1 967,244</u> 0,000	<u>7 672,250</u> 0,000
13	DE15A	Sapatura in platforma drumului (Копание ям в дорожном полотне) под бордюры с погрузкой	m3	35,000	<u>189,333</u> 189,333	<u>6 626,648</u> 6 626,648
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	760,000	<u>245,047</u> 43,443	<u>186 236,024</u> 33 016,528
15	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток серого цвета "катушка" толщ 8 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной)	m2	1 950,000	<u>323,891</u> 67,693	<u>631 586,814</u> 132 001,272

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, насухо, толщиной слоя 7см) песок и цемен к=0,7				
16	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части,)	buc	9,000	142,648 142,648	1 283,832 1 283,832
17	RpAcF01F 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare(Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона)	buc	9,000	308,931 116,712	2 780,378 1 050,408
		Total capitol: Inclusiv salariu				848 723,547 179 874,589
		3. 3. Устройство дорожного покрытия из плитки по ул. Гоголя				
18	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	5,982	338,773 190,629	2 026,541 1 140,341
19	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,160	1 967,198 0,000	2 281,950 0,000

1	2	3	4	5	6	7
20	DE15A	Sapatura in platforma drumului (Копание ям в дорожном полотне) под бордюры с погрузкой	m3	4,590	189,336 189,336	869,051 869,051
21	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	98,000	245,047 43,443	24 014,645 4 257,394
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	15,950	29,635 0,000	472,680 0,000
23	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток серого цвета "катушка" толщ 8 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7см) песок и цемент к=0,7	m2	596,110	323,891 67,693	193 074,672 40 352,461
		Total capitol: Inclusiv salariu				222 739,539 46 619,247

	Total	lei	1 443 636,572
	Соц. и мед. страхование	24,00 %	56 668,563
	Транспортировка материалов	8,00 %	93 588,925
	Накладные расходы	14,50 %	231 114,639
	Итого	100,00 +	1 825 008,699

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль	4,00 %			73 000,349
		Итого	100,00 +			1 898 009,00
		НДС	20,00 %			379 602,00
						2 277 611,00
		TOTAL proces-verbal:				
		Inclusiv salariu				236 119,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
АО "Монтаж"

Investitor
Примэрия мун. Чадыр-Лунга

(denumirea)

(denumirea)

Директор Лазарев С.В.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Примар Топал А.А.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 84

о закупке посредством запроса ценовых ofert

« 05 » апреля 2022 г.

мун. Чадыр - Лунга

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**СТОРОНЫ ДОГОВОРА:**

Настоящий договор заключен посредством процедуры закупки № ocds-b3wdp1-MD-1647004343240 от 11.03.2022г., между **Примэрией мун. Чадыр-Лунга**, с местонахождением в мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291-2-25-09 факс: 0291-2-25-04, ф/к 1007601004434 в лице примаара Топал Анатолия Афанасьевича, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **“Montaj” S.A.**, с местонахождением в мун. Чадыр - Лунга, ул. Дзержинского, 1, телефон: 079644451, факс: 0291-2-37-29, e-mail: irinanat59@mail.ru ф/к 1003611150806, авторизованный для деятельности в строительстве: лицензия серия А ММII № 036944 от 25.03.2011 года, выданное Camera de Licentiere RM, для видов деятельности строительных работ, в лице директора Лазарева Степан Владимировича, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы: Ремонт дороги по ул. Карла Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1 Начало работ – на следующий рабочий день после подписания настоящего Договора и Акта-приема передачи зоны производства работ, но не позднее 3 дней с даты подписания настоящего Договора;
- 2.2 Окончание работ – 30 (тридцать) календарных дней с даты начала работ по настоящему Договору.
- 2.3 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору, или же согласно Приложению № 10 к Стандартной документации №69 от «07» мая 2021 г., в случае закупки посредством открытых торгов/запроса ценовых ofert.
- 2.4 При не предоставлении или не выделении Заказчиком Подрядчику зоны производства работ, срок окончания и промежуточные сроки работ (если они установлены) продлеваются на срок не предоставления или не выделения зоны производства работ соответственно.

II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО
СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
«MONTAJ» SA	Примэрия мун. Чадыр-Лунга
Почтовый адрес: мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1	Почтовый адрес: мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91
Телефон: 079644451, 0 291 2-37-29 irinanat59@mail.ru	Телефон: 0291-2-25-09
Фискальный код: 1003611150806	Фискальный код: 1007601004434
Банк: В.С. "Moldova-Agroindbank" S.A. фил. мун. Чадыр-Лунга	Банк: Министерство Финансов - Государственное Казначейство
Код: AGRNMD2X781	Код: TREZMD 2X
IBAN: MD83AG000000225123401240	IBAN: MD76TRPDAR30000001117600

15. ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

М.П.



БЕНЕФИЦИАР

М.П.



Приложение №1
к договору № 84
от « 05 » апреля 2022г.

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Код CPV	Наименование работ	Сметная стоимость без НДС (леев)	Сметная стоимость с НДС (леев)	Сроки выполнения работ
1	2	3	4	5
45233142-6	Ремонт дороги по ул. Карла Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга	1 898 009,00	2 277 611,00	30 календарных дней
	ИТОГО		2 277 611,00	

Подписи сторон:

ПОДРЯДЧИК

М.П.



БЕНЕФИЦИАР

М.П.



PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor

-Nr. 67 din 05.07.2022г.

privind lucrarea по капитальному ремонту
executată la obiectul дорожного полотна по ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга
în cadrul contractului nr. 84 din 05.04.2022г.
încheiat între Примэрией мун. Чадыр-Лунга и "MONTAJ" S.A.
pentru lucrările de по капитальному ремонту дорожного полотна по ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 8 eliberată de 29.04.2022г.
cu valabilitate pînă la _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul после завершения строительных работ по капитальному ремонту дорожного полотна ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга.

fiind formată din:

Председатель комиссии: Стамов Михаил – заместитель примара;

Члены комиссии: Кулева Ольга – бухгалтер по основным средствам Примэрии;

Капсамун Алексей – инженер по эксплуатации дорог, коммуникаций,
благоустройству и недвижимости ОБ и СО при Примэрии;

Сыртмач Михаил – старший инспектор по охране окружающей среды
и зеленых насаждений Примэрии;

"MONTAJ" S.A., в лице директора Лазарев С.;

3. Au mai participat la recepție:

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
представить объект «дорожное полотно по ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга» после завершения гарантийного срока – 96 месяцев, приемочной комиссии.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

согласно пп. 36-43 Постановление Правительства № 285 от 23.05.1996г. «Об утверждении положения о приемке строительных работ и установленного оборудования», приемочная комиссия обосновывает свои предложения в течении 15 дней после истечения гарантийного срока.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală **6100**, destinația дорожное полотно compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol **0,424 га** suprafața totală, ул. К-Маркса 3 680 м²; ул. Гоголя 561 м², nr. de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **3** anexe numerotate, cu un total de **5** fie, a fost încheiat astăzi **05.07.2022г.** la Примэрия мун. Чадыр-Лунга în **2-х** exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: **Стамов Михаил, заместитель примара** _____

Membri: : **Кулева Ольга, бухгалтер по основным средствам Примэрии** _____

Капсамун Алексей, инженер по эксплуатации дорог, коммуникаций, благоустройству и недвижимости ОБ и СО при Примэрии _____

Сыртмач Михаил, старший инспектор по охране окружающей среды и зеленых насаждений Примэрии _____

“MONTAJ” S.A., в лице директора Лазарев С. _____

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Работы по капитальному ремонту дорожного полотна по ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга выполнены в полном объеме, согласно исполнительной документации.

L.Ș. _____
(semnătura)

Петков Н.В., главный инспектор Агентства по Техническому Надзору АТО Гагаузи

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

“MONTAJ” S.A.


Примэрия мун. Чадыр-Лунга

L.Ș. _____

L.Ș. _____

(semnătura)

(semnătura)



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Уважаемый **Степан Владимирович ЛАЗАРЕВ**
и коллектив АО «Монтаж»

Поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днём строителя!

Выражаем Вам огромную благодарность за Ваш труд, который является основой жизни нашей Гагаузской Автономии!

Вы имеете самое непосредственное отношение к строительству новой Гагаузии, от вашего профессионализма зависит качество и надежность новых зданий и сооружений, а, следовательно, комфорт и безопасность наших граждан.

Спасибо за ваш добросовестный труд! Пусть все ваши планы осуществляются! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Башкан АТО Гагаузии

Ирина ВЛАХ

Председатель района

Валентин КАРА

13 августа 2017г.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Ассоциация жильцов многоквартирного дома, расположенного по ул.Ленина, №23/4 мун. Чадыр-Лунга выражает благодарность за организацию и качественное

Лазареву Степану Владимировичу
выполнение работ по строительству современного подъездного
пути и пешеходного тротуара.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и процветания!

С ув. председатель АСС №54



Шишкова О.С.