

Investitor	Curtea de Apel
	(denumirea)
Antreprenor	SECRIERU PRIM S.R.L.
	(denumirea)
Obiect	Lucrari de reparatie a birourilor 401 si 402 la Curtea de Apel, str. Teilor 4


Valoarea lucrarilor executate 124 146,53 lei

Proces - verbal

de receptie finala a lucrarilor executate
din data 13.12.2022

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Pereti tip 1				
1.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	75,6000	7,26	549,22
					1,29	97,52
1.2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,6000	92,81	7 016,06
					52,46	3 965,98
1.3	CF51A k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	75,6000	80,48	6 084,56
					16,77	1 267,81
1.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,6000	7,26	549,22
					1,29	97,52
1.5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	75,6000	34,56	2 612,60
					23,65	1 787,94
1.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,6000	7,26	549,22
					1,29	97,52
1.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	75,6000	53,47	4 042,65
					23,65	1 787,94
		TOTAL Capitolul 1. Pereti tip 1				21 403,51
		Inclusiv salariul				9 102,24
		Capitolul 2. Pereti tip 2				
1.8	CD72B	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolare, cu inaltimea pina la 4 m.	m2	9,5000	609,04	5 785,92
					115,38	1 096,09
1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,0000	7,26	138,03
					1,29	24,51
1.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	19,0000	34,56	656,60
					23,65	449,35
1.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,0000	7,26	138,03
					1,29	24,51
1.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	19,0000	53,47	1 016,01



		manual .				
					23,65	449,35
		TOTAL Capitolul 2. Pereti tip 2				7 734,59
		Inclusiv salariul				2 043,81
		Capitolul 3. Tavan				
1.13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	36,0000	432,18	15 558,40
					94,60	3 405,60
		TOTAL Capitolul 3. Tavan				15 558,40
		Inclusiv salariul				3 405,60
		Capitolul 4. Pardosea				
1.14	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . (Placi din laminat 10mm, plinta=38ml)	m2	36,0000	538,38	19 381,65
					55,90	2 012,40
		TOTAL Capitolul 4. Pardosea				19 381,65
		Inclusiv salariul				2 012,40
		Capitolul 5. Astuparea tevilor				
Total						66 955,46
Asigurari sociale				24,0000%		4 127,44
Total						71 082,90
Cheltuieli de transport				7,0000%		3 237,99
Total						74 320,89
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		925,14
Total						75 246,03
Cheltuieli de regie				14,5000%		10 910,67
Total						86 156,71
Beneficiu de deviz				6,0000%		5 169,40
Total Deviz fara TVA						91 326,11
Total General fara TVA						91 326,11
TVA (20%)						18 265,22
TOTAL GENERAL						109 591,33
Inclusiv salariul						17 197,65

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general SECRIERU PRIM S.R.L.	Investitor Curtea de Apel
(denumirea)	(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)	(funcția, numele, prenumele, semnătura)
L.S.	L.S.

sal - 16 564,05
24% - 3975,37

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (Cablu VVGng LS 3*2,5mm2)	100 m	0,6400	584,41	374,02
					582,80	372,99
1.2	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3*2,5mm2	m	64,0000	26,33	1 684,80
					0,00	0,00
1.3	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6400	2 401,96	1 537,26
					1 118,60	715,90
1.4		Teava gofrata din PVC D20 mm	m	64,0000	6,50	416,00
					0,00	0,00
1.5	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,0300	1 778,60	53,36
					1 513,40	45,40
1.6	Pret de piata	Intrerupator	buc	3,0000	58,50	175,50
					0,00	0,00
1.7	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,1400	2 264,55	317,04
					1 790,70	250,70
1.8	Pret de piata	Prize	buc	14,0000	68,50	959,00
					0,00	0,00
1.9	Pret de piata	Doze pentru intrerupatoare si prize	buc	17,0000	9,75	165,75
					0,00	0,00
1.10	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0400	16 812,16	672,49
					12 549,00	501,96
1.11		Rama cu LED LMF-595, 48W, contur 595x595mm incastrat in tavan casetat, 4000K lumina naturala	buc	4,0000	650,00	2 600,00
					0,00	0,00
Total						8 955,21
Asigurari sociale					24,0000%	452,87
Total						9 408,08
Cheltuieli de transport					7,0000%	467,17
Total						9 875,25
Cheltuieli de regie					76,0000%	1 434,09
Total						11 309,34
Cheltuieli pentru depozitare					2,0000%	133,48
Total						11 442,81
Beneficiu de deviz					6,0000%	686,57
Total Deviz fara TVA						12 129,38
Total General fara TVA						12 129,38
TVA (20%)						2 425,88
TOTAL GENERAL						14 555,26
Inclusiv salariul						1 886,96

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general SECRIERU PRIM S.R.L.	Investitor Curtea de Apel
(denumirea)	(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)	(funcția, numele, prenumele, semnătura)
L.Ș.	L.Ș.

Investitor	Curtea de Apel
	(denumirea)
Antreprenor	SECRIERU PRIM S.R.L.
	(denumirea)
Obiect	Lucrari de reparatie a birourilor 401 si 402 la Curtea de Apel, str. Teilor 4

Valoarea lucrarilor executate 124 146,53 lei

Proces - verbal

de receptie finala a lucrarilor executate

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	44,8200	43,00	1 927,26
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	121,7160	43,00	5 233,79
3	7132040012700	Parchetar	h-om	41,4000	43,00	1 780,20
4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	63,0240	43,00	2 710,03
5	7422010060100	Timplar	h-om	73,8000	43,00	3 173,40
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,7600	43,00	892,68
7	9310060019930	Muncitor	h-om	34,4254	43,00	1 480,29
Total manopera						17 197,65
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	4,9800	12,85	63,99
2	1111000100048	Strat sintetic	m2	37,8000	19,27	728,53
3	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,1520	98,94	15,04
4	2030122946766	Plinte din plastic	m	38,0000	32,12	1 220,65
5	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	7,5000	2,57	19,27
6	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	14,2500	2,57	36,62
7	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	9,83
8	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5000	0,00	23,26
9	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	171,54
10	2416586105303	Amorsa-grund	kg	41,2200	38,55	1 588,90
11	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	39,8400	67,43	2 686,57
12	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,1000	26,21	55,04
13	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,3550	10,02	13,58
14	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,1490	10,02	51,60
15	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	14,3925	10,28	147,94
16	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	3,7875	8,99	34,07
17	2521302602900	Placi termoizolante	m2	5,1500	173,46	893,32
18	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	9,7850	154,19	1 508,72
19	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	23,3400	5,78	134,95
20	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,9760	3,85	23,04
21	2653102100831	Amestec uscat	kg	864,1080	5,14	4 441,52
22	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	105,0680	10,28	1 080,01
23	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	5,2500	81,37	427,20
24	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	19,9500	81,37	1 623,38
25	2670112204051	Placi din laminat 10mm	m2	37,8000	402,25	15 205,05

26	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	49,8000	3,86	192,03
27	2710703520284	Profil de ghidaj	m	14,5525	28,27	411,37
28	2710703520285	Profil de suport	m	31,9000	32,12	1 024,70
29	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	37,8000	316,28	11 955,38
30	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	64,5500	0,64	41,47
31	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	279,5850	0,64	179,62
32	2874136313300	Diblu din metal	buc	144,0000	1,22	175,68
33	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,7284	24,41	17,78
34	4100126202818	Apă	m3	0,0996	24,41	2,43
35	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,7400	3,85	52,96
Total materiale						46 257,06
Utilaje						
1	28752774100001	Compresor	h-ut	14,2884	97,75	1 396,69
2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,8133	40,25	314,49
3	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2096	23,00	27,82
4	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	14,0616	115,00	1 617,08
5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,2680	57,50	130,41
6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,8266	17,25	14,26
Total utilaje						3 500,75
Total						66 955,46
Asigurari sociale				24,0000 %		4 127,44
Total						71 082,90
Cheltuieli de transport				7,0000 %		3 237,99
Total						74 320,89
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000 %		925,14
Total						75 246,03
Cheltuieli de regie				14,5000 %		10 910,67
Total						86 156,71
Beneficiu de deviz				6,0000 %		5 169,40
TOTAL Deviz fara TVA						91 326,11
Total						91 326,11
TVA				20%		18 265,22
TOTAL Deviz						109 591,33

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general SECRIERU PRIM S.R.L.	Investitor Curtea de Apel
(denumirea)	(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)	(funcția, numele, prenumele, semnătura)
L.S.	L.S.

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	40,1480	47,00	1 886,96
Total manopera						1 886,96
Materiale						
1		Rama cu LED LMF-595, 48W, contur 595x595mm incastat in tavan casetat, 4000K lumina naturala	buc	4,0000	650,00	2 600,00
2		Teava gofrata din PVC D20 mm	m	64,0000	6,50	416,00
3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,2100	84,50	17,75
4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,4160	84,50	35,15
5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	8,5760	7,80	66,89
6	05009031	Scoabe	10 buc	4,2880	34,50	147,94
7	050090611	Fisa de izolație	buc	28,8600	2,60	75,04
8	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0013	26 000,00	34,94
9	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6144	54,60	33,55
10	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,5760	9,10	78,04
11	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,1280	37,70	4,83
12	5009030	Flanșe	10 buc	0,6400	13,00	8,32
13	5009070	Racordari	10 buc	1,1520	19,50	22,46
14	5009089	Profil de montaj perforat	buc	4,8000	26,00	124,80
15	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0021	1 235,00	2,62
16	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0061	168,00	1,03
17	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0001	39 000,00	4,68
18	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0756	195,00	14,74
19	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3*2,5mm2	m	64,0000	26,33	1 684,80
20	Pret de piata	Doze pentru intrerupatoare si prize	buc	17,0000	9,75	165,75
21	Pret de piata	Intrerupator	buc	3,0000	58,50	175,50
22	Pret de piata	Prize	buc	14,0000	68,50	959,00
Total materiale						6 673,83
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0704	414,00	29,15
2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,1120	17,25	174,43
3	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,0976	23,00	71,24
4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0704	287,50	20,24
5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7280	57,50	99,36
Total utilaje						394,42
Total						8 955,21
Asigurari sociale				24,0000 %		452,87
Total						9 408,08
Cheltuieli de transport				7,0000 %		467,17
Total						9 875,25
Cheltuieli de regie				76,0000 %		1 434,09
Total						11 309,34



Cheltuieli pentru depozitare	2,0000 %	133,48
Total		11 442,81
Beneficiu de deviz	6,0000 %	686,57
TOTAL Deviz fara TVA		12 129,38
Total		12 129,38
TVA	20%	2 425,88
TOTAL Deviz		14 555,26

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general SECRIERU PRIM S.R.L.	Investitor Curtea de Apel
(denumirea)	(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)	(funcția, numele, prenumele, semnătura)
L.S.	L.S.

Catalog de preturi unitare

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	Incl. salariul 7
		Capitolul 1. Pereti tip 1				
1.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			7,26
						1,29
1.1.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,55	5,78
1.1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,85	0,19
1.1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
1.2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,81
						52,46
1.2.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,14	36,70
1.2.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	24,41	0,10
1.2.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,00	52,46
1.2.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,25	3,18
1.2.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	23,00	0,37
1.3	CF51A k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2			80,48
						16,77
1.3.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	4,2900	5,14	22,05
1.3.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	24,41	0,07
1.3.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3900	43,00	16,77
1.3.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	57,50	1,73
1.3.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,1860	115,00	21,39
1.3.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,1890	97,75	18,47
1.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,26
						1,29
1.4.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,55	5,78
1.4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,85	0,19
1.4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
1.5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,56
						23,65
1.5.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,28	10,84
1.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	24,41	0,02
1.5.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
1.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
1.5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,25	0,04
1.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,26
						1,29
1.6.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,55	5,78
1.6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,85	0,19
1.6.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
1.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			53,47
						23,65
1.7.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,43	26,97
1.7.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,85	0,23
1.7.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,85	1,93
1.7.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,85	0,64
1.7.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	24,41	0,05
1.7.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
		TOTAL Capitolul 1. Pereti tip 1				21 403,51
		Capitolul 2. Pereti tip 2				
1.8	CD72B	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părți cu izolație, cu înălțimea până la 4 m.	m2			609,04
						115,38
1.8.1	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	2,1000	81,37	170,88
1.8.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	28,27	32,37
1.8.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	32,12	70,67
1.8.4	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	154,19	158,81



1.8.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	1,2200	5,78	7,05
1.8.6	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	10,28	15,57
1.8.7	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	10,02	5,43
1.8.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	26,21	4,59
1.8.9	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,57	3,85
1.8.10	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	29,4300	0,64	18,91
1.8.11	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	98,94	1,58
1.8.12	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5000	0,00	2,45
1.8.13	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	43,00	115,38
1.8.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	40,25	0,38
1.8.15	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	17,25	1,12
1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,26
						1,29
1.9.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,55	5,78
1.9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,85	0,19
1.9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
1.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			34,56
						23,65
1.10.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,28	10,84
1.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	24,41	0,02
1.10.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
1.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
1.10.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,25	0,04
1.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,26
						1,29
1.11.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,55	5,78
1.11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,85	0,19
1.11.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
1.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			53,47
						23,65
1.12.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,43	26,97
1.12.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,85	0,23
1.12.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,86	1,93
1.12.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	12,85	0,64
1.12.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	24,41	0,05
1.12.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
		TOTAL Capitolul 2. Pereti tip 2				7 734,59
		Capitolul 3. Tavan				
1.13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			432,18
						94,60
1.13.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,22	4,88
1.13.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	316,28	332,09
1.13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,00	6,45
1.13.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,00	88,15
1.13.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,25	0,60
		TOTAL Capitolul 3. Tavan				15 558,40
		Capitolul 4. Pardosea				
1.14	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp . (Placi din laminat 10mm, plinta=38ml)	m2			538,38
						55,90
1.14.1	2670112204051	Placi din laminat 10mm	m2	1,0500	402,25	422,36
1.14.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	19,27	20,24
1.14.3	2030122946766	Plinte din plastic	m	1,0556	32,12	33,91
1.14.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	4,77
1.14.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	43,00	49,45
1.14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,00	6,45
1.14.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,25	1,21
		TOTAL Capitolul 4. Pardosea				19 381,65
		Capitolul 5. Astuparea tevilor				
1.15	CF59A	Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, pereţi cu izolaţie plane, cu înălţimea pînă la 4 m.	m2			472,90
						76,84
1.15.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	81,37	85,44
1.15.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	28,27	20,78
1.15.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	32,12	70,67
1.15.4	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	173,46	178,66
1.15.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	5,78	13,59
1.15.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	8,99	6,81
1.15.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,02	2,72

1.15.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,21	2,29
1.15.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,57	3,85
1.15.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,64	8,29
1.15.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	1,97
1.15.12	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	43,00	76,84
1.15.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	40,25	0,26
1.15.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0422	17,25	0,73
1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,26
						1,29
1.16.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,55	5,78
1.16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,85	0,19
1.16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
1.17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			34,56
						23,65
1.17.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,28	10,84
1.17.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	24,41	0,02
1.17.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
1.17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
1.17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,25	0,04
1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,26
						1,29
1.18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,55	5,78
1.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,85	0,19
1.18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
1.19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2			53,47
						23,65
1.19.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,43	26,97
1.19.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,85	0,23
1.19.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,86	1,93
1.19.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,85	0,64
1.19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	24,41	0,05
1.19.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
		TOTAL Capitolul 5. Astuparea tevilor				2 877,32

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general SECRIERU PRIM S.R.L.	Investitor Curtea de Apel
(denumirea)	(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)	(funcția, numele, prenumele, semnătura)
L.S.	L.S.

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (Cablu VVGng LS 3*2,5mm2)	100 m			584,41
						582,80
1.1.1	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	168,00	1,61
1.1.2	1	Muncitor	h-om	12,4000	47,00	582,80
1.2	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3*2,5mm2	m			26,33
						0,00
1.3	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 401,96
						1 118,60
1.3.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	54,60
1.3.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	54,60	52,42
1.3.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	7,80	104,52
1.3.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	9,10	121,94
1.3.5	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	37,70	7,54
1.3.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	13,00	13,00
1.3.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	34,50	231,16
1.3.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	2,60	46,80
1.3.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	19,50	35,10
1.3.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,00	1 118,60
1.3.11	21102	Macara pe sasii auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	414,00	45,54
1.3.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	17,25	272,55
1.3.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	57,50	155,25
1.3.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	23,00	111,32
1.3.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	287,50	31,63
1.4		Teava gofrata din PVC D20 mm	m			6,50
						0,00
1.5	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip îngropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 778,60
						1 513,40
1.5.1	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	2,60	265,20
1.5.2	1	Muncitor	h-om	32,2000	47,00	1 513,40
1.6	Pret de piata	Interrupator	buc			58,50
						0,00
1.7	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 264,55
						1 790,70
1.7.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,5000	84,50	126,75
1.7.2	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	2,60	265,20
1.7.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	195,00	81,90
1.7.4	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,00	1 790,70
1.8	Pret de piata	Prize	buc			68,50
						0,00
1.9	Pret de piata	Doze pentru intrerupatoare si prize	buc			9,75
						0,00
1.10	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			16 812,16
						12 549,00
1.10.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	10,4000	84,50	878,80
1.10.2	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	26,00	3 120,00
1.10.3	5009101	Butoane de montaj	1000	0,0530	1 235,00	65,46
1.10.4	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	kg	0,0030	39 000,00	117,00
1.10.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	195,00	81,90
1.10.6	1	Muncitor	h-om	267,0000	47,00	12 549,00
1.11		Rama cu LED LMF-595, 48W, contur 595x595mm incastrata in tavan casetat, 4000K lumina naturala	buc			650,00
						0,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general SECRIERU PRIM S.R.L.	Investitor Curtea de Apel
(denumirea)	(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)	(funcția, numele, prenumele, semnătura)
	

Devizul: Lucrări de reabilitare		Lucrări de reabilitare		Cantități de materiale		Cantități de manoperă	
Sl.	Simbol Bucina & Cod material	Descrierea	Unitate	Cantitate	Unitate	Cantitate	Unitate
1.1	CN53A	Grinduirea suprafeței betonului cu nisip	m ²	150	m ²	150	m ²
1.2	CF50B	Aplicarea vopselei de protecție pe suprafața betonului	m ²	150	m ²	150	m ²
1.3	CF51A	Instalarea sistemului de încălzire pe bază de apă caldă	m ²	150	m ²	150	m ²
1.4	CN52A	Grinduirea suprafeței betonului cu nisip	m ²	150	m ²	150	m ²
1.5	CF52A	Aplicarea vopselei de protecție pe suprafața betonului	m ²	150	m ²	150	m ²
1.6	CN53A	Grinduirea suprafeței betonului cu nisip	m ²	150	m ²	150	m ²
1.7	CN53A	Grinduirea suprafeței betonului cu nisip	m ²	150	m ²	150	m ²
1.8	CF52B	Aplicarea vopselei de protecție pe suprafața betonului	m ²	150	m ²	150	m ²
1.9	CN53A	Grinduirea suprafeței betonului cu nisip	m ²	150	m ²	150	m ²
1.10	CF52A	Aplicarea vopselei de protecție pe suprafața betonului	m ²	150	m ²	150	m ²
1.11	CN53A	Grinduirea suprafeței betonului cu nisip	m ²	150	m ²	150	m ²
1.12	CN53A	Grinduirea suprafeței betonului cu nisip	m ²	150	m ²	150	m ²