

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAB000557870



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 septembrie 2010
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2010

Data eliberării /data livrării 20.06.2022 / 20.06.2022
Дата выписки /дата поставки

număr:
номер

data:
дата

9. Transportator
Перевозчик

S.R.L. VOINKOFF GROUP,
OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129

c.f./ nr.TVA 1012603000632 /
ф.к./ код НДС 9100418

Furnizor:
Поставщик

S.R.L. VOINKOFF GROUP, OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129 Cont MD71AG00000022512459547,
BC'MAIB'S.A. sucursala Taraclia, AGRNMD2X774

c.f./ nr.TVA 1012603000632 /
ф.к./ код НДС 9100418

Cumpărător/beneficiar:
Покупатель/получатель

PRIMARIA TARACLIA, OR.TARACLIA Lenin nr.138

c.f./ nr.TVA 1007601006069 /
ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces-Verbal si Nota Informativa pentru luna Iunie
a. 2022

Punct încărcare or. Taraclia
Пункт погрузки

6. Punct descărcare or. Taraclia
Пункт разгрузки

7. Redirijări
Пересадесовки

10.1 enumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
mont участка дороги ул. К. Маркса (Болгарская - Пазарския), г. Тараклия	set	1	1874439.54	1874439.54	20	374887.91	2249327.45				
. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				1874439.54	X	374887.91	2249327.45	X	X	X	0.0

Permis eliberarea:
Отпуск

contabil VEACESLAV MINCEV

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 20.06.2022

zreșil:

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

contabil VEACESLAV MINCEV

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 20.06.2022

L.Ș.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile)
transportatorului/beneficiarului:

director VEACESLAV LUPOV

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 20.06.2022

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor " Voincoff Group" SRL
(denumirea)

Investitor Примэрия г.Тараклия
(denumirea)

Obiect **Ремонт участка дороги
ул.К.Маркса(Болгарская-
Н.Пазарская)**

Valoarea lucrarilor executate **2 249 327,45 Lei**

P r o c e s - v e r b a l № 1

de receptie a lucrarilor executate

pe iunie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari		Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Ул.Раевского-Болгарская L=1100 m,B=6,5m				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000
		2. Раздел Земляные работы				
1	DH02AK= 2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	25,1000 ✓	88,176 0,000	2 213,218 0,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем	100m2	25,1000 ✓	94,689 0,000	2 376,694 0,000

1	2	3	4	5	6	7	
		срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)					
		<i>Total</i>	Lei			4 589,912	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 589,912	
		3. Раздел устройство основания					
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) H=15 см Piatra spartaM400 под асфальтобетонное покрытие	m3	376,5000 ✓	730,857 40,320	275 167,662 15 180,480	
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,5000 ✓	13 483,300 0,000	20 224,950 0,000	
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 510,0000 ✓	275,117 4,032	690 542,917 10 120,320	
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив	t	0,7530 ✓	13 483,473 0,000	10 153,055 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
		битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) DA-16	m2	2 510,0000 ✓	205,347 3,360	515 420,719 8 433,600
		<i>Total</i>	Lei			1 511 509,303
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 511 509,303 33 734,400
		4. Раздел Бордюры				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,1500 ✓	924,753 0,000	138,713 0,000
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	25,0000 ✓	9,535 0,000	238,380 0,000
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из	m3	15,2000 ✓	624,598 66,528	9 493,890 1 011,226

1	2	3	4	5	6	7	
		щелня)Piatra spartaM400 н-10 см под бордюры					
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000*300*150мм	m	748,0000 ✓	293,033 39,648	219 188,684 29 656,704	
12	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc	4,0000 ✓	149,418 120,960	597,672 483,840	
		<i>Total</i>	Lei			229 657,339	
		Total capitol: Inclusiv salariu				229 657,339 31 151,770	
		5. Бетонные зубья					
		5.1. Бетонный зуб ул. Панова					
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и	100 m3	0,0100 ✓	924,800 0,000	9,248 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
		гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	1,2000	9,522 0,000	11,426 0,000
15	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3	kg	12,9000	33,724 1,949	435,037 25,140
16	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура ба1	kg	5,7000	34,665 2,890	197,589 16,471
17	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство	m3	1,0000	1 337,694 346,080	1 337,694 346,080

1	2	3	4	5	6	7
		бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m				
		<i>Total</i>	Lei			1 990,994
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 990,994 387,691
		<i>Total</i>	Lei			1 990,994
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 990,994 387,691

		Total	Lei	1 747 747,55
		Социальное и медицинское страхование	24 %	15 665,73
		Итого		1 763 413,28
		Накладные расходы	3,1 %	54 665,81
		Итого		1 818 079,09
		Прибыль	3,1 %	56 360,45
		Итого		1 874 439,54
		НДС	20 %	374 887,91
				2 249 327,45
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		65 273,86

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
" Voincoff Group" SRL
(denumirea)

" Voincoff Group" SRL
(functia numele, prenumele, semnatura)

APROBAT:

Investitor
Примэрия г.Тараклия
(denumirea)

Примэрия г.Тараклия
(functia numele, prenumele, semnatura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAB000866491



Formular tip
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.118 din 28 august 2010
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2010

Data eliberării /data livrării 07.07.2022 / 07.07.2022 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата	
Furnizor: S.R.L. VOINKOFF GROUP, OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129 Cont MD71AG00000022512459547, Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Taraclia, AGRNMD2X774		9. Transportator S.R.L. VOINKOFF GROUP, Перевозчик OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129		c.f./ nr.TVA 1012603000632 / ф.к./ код НДС 9100418	
Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA TARACLIA, OR.TARACLIA Lenin nr.138 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1007601006069 / ф.к./ код НДС	
Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces-Verbal si Nota Informativa pentru luna Iulie a. 2022

Punct încărcare or. Taraclia Пункт погрузки		6. Punct descărcare or. Taraclia Пункт разгрузки						7. Redirijări Переадресовки			
10.1 enumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, to Масса брутто, тонн
mont. участка дороги раздел ул. Раевского-ул. Мгарская г. Тараclia L=1100 m, B=6,5 m	set	1	1537584.99	1537584.99	20	307517,00	1845101,99				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1537584,99	X	307517,00	1845101,99	X	X	X	0,

i. **Permis eliberarea:** director VICTOR VOINSCHI
Отпуск
зршил: _____
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 07.07.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

i. **Predat mărfurile/activele (serviciile):** director VICTOR VOINSCHI
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș.
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 07.07.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

i. **Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):**
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

i. **Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):**
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

i. **Primit mărfurile/activele (serviciile) împărătorul/beneficiarul:** director VEACESLAV LUPOV
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 08.07.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor " Voincoff Group" SRL
 (denumirea) .

Investitor Примэрия г.Тараклия
 (denumirea)

Obiect **Ремонт участка дороги
 ул.К.Маркса(Болгарская-
 Н.Пазарская)**

Valoarea lucrarilor executate **1 845 101,99 Lei**

Proces - verbal №2
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.		Ca ntitate	Pret inclusiv sa (lei/U.M.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Ул.Раевского-Болгарская L=1100 м,В=6,5м				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000
		2. Раздел Земляные работы				
1	DH02AK= 2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	✓ 20,1200	88,175 0,000	1 774,091 0,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	✓ 20,1200	94,690 0,000	1 905,153 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
		<i>Total</i>	Lei			3 679,244
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 679,244
		3. Раздел устройство основания				
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,8000	5,525 0,000	4,420 0,000
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	1,0000	315,174 39,178	315,174 39,178
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	4,7000	2 118,908 14,112	9 958,866 66,326
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (Слой	m3	301,8000	730,857 40,320	220 572,642 12 168,576

1	2	3	4	5	6	7
		основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) Н=15 см Piatra spartaM400 под асфальтобетонное покрытие				
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	✓ 1,2000	13 483,300 0,000	16 179,960 0,000
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	✓ 2 012,0000	275,117 4,032	553 534,801 8 112,384
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	✓ 0,6200	13 483,300 0,000	8 359,646 0,000
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) DA-16	m2	✓ 2 092,0000	205,347 3,360	429 585,716 7 029,120

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			1 238 511,225
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 238 511,225 27 415,584
		4. Раздел Бордюры				
11	DI109 прим.	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) Демонтаж бордюров	m3	✓ 8,7000	218,616 107,520	1 901,957 935,424
12	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Рубка и разборка бетона на проезжей части для прокладки бордюрови т.д.)	m3	✓ 0,6900	397,184 283,584	274,057 195,673
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	✓ 0,1200	924,750 0,000	110,970 0,000
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t	✓ 25,3300	9,536 0,000	241,545 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400 n-10 см под бордюры	m3	12,4600	624,598 66,528	7 782,491 828,939
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000*300*150мм	m	615,0000	293,033 39,648	180 215,295 24 383,520
17	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc	5,0000	149,418 120,960	747,090 604,800
		<i>Total</i>	Lei			191 273,405
		Total capitol: Inclusiv salariu				191 273,405 26 948,356

	Total	Lei	1 433 463,85
	Социальное и медицинское страхование	24 %	13 047,35
	Итого		1 446 511,20
	Накладные расходы	3,1 %	44 841,85
	Итого		1 491 353,05
	Прибыль	3,1 %	46 231,94
	Итого		1 537 584,99
	НДС	20 %	307 517,00

1	2	3	4	5	6	7	
						1 845 101,99	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					54 363,94

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
" Voincoff Group" SRL
(denumirea)

Investitor
Примэрия г.Тараклия
(denumirea)

" Voincoff Group" SRL
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Примэрия г.Тараклия
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




L.Ş.





FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAC000314532



Formular 1
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.118 din 29 august 2017
Талон с Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 29 августа 2017

Data eliberării /data livrării 09.08.2022 / 09.08.2022 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
Furnizor: S.R.L. VOINKOFF GROUP, OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129 Cont MD71AG000000022512459547, Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Taraclia, AGRNMD2X774		9. Transportator S.R.L. VOINKOFF GROUP, Перевозчик OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129		c.f./ nr.TVA 1012603000632 / ф.к./ код НДС 9100418	
Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA TARACLIA, OR.TARACLIA Lenin nr.138 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1012603000632 / ф.к./ код НДС 9100418	
Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces-Verbal № 3 si Nota Informativa pentru luna August a. 2022

Punct încărcare or. Taraclia Пункт погрузки		6. Punct descărcare or. Taraclia Пункт разгрузки					7. Redirițări Переадресовки				
10.1 enumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Mas brută, Масса брутто
mont участка дороги раздел ул. К. Маркса олгарская - Н. Пазарская) г. Тараклия	set	1	2417810.69	2417810,69	20	483562,14	2901372,83				
. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				2417810,69	X	483562,14	2901372,83	X	X	X	

i. Permis eliberarea: director VICTOR VOINSCHI
Отпуск
зрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.08.2022

l. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VICTOR VOINSCHI
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș.
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.08.2022

ii. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

i. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

iii. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarul: director VEACESLAV LUPOV
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 17.08.2022

Antreprenor "Voinkoff Group" SRL
 (denumirea)

Investitor Примария г.Тараклия
 (denumirea)

Obiect **Ремонт участка дороги ул.
 К.Маркса (Болгарская -
 Н.Пазарская)**

Valoarea lucrarilor executate **2 901 372,83 Lei**

Proces - verbal №3
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.			Cantitate	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Раздел ул.Раевского-Болгарская L=1100 m, B=6.5m					
		1.1. Раздел Землянные работы					
1	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	24,8700 ✓	88,176 0,000	2 192,927 0,000	
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	24,8700 ✓	94,688 0,000	2 354,900 0,000	
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,5000 ✓	924,750	462,375	

1	2	3	4	5	6	7	
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)			0,000	0,000	
4	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	↓ 60,0000	9,535 0,000	572,112 0,000	
		<i>Total</i>	Lei			5 582,314	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 582,314	
		1.2. Раздел Устройство основания					
5	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	✓ 6,2900	5,527 0,000	34,763 0,000	
6	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	✓ 105,0000	315,174 39,178	33 093,228 4 113,648	

1	2	3	4	5	6	7
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	✓ 37,1000	2 118,913 14,112	78 611,681 523,555
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) H=15 cm piatra sparta M400 под асфальтобенонное покрытие	m3	✓ 372,7000	730,857 40,320	272 390,403 15 027,264
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	✓ 1,5000	13 483,300 0,000	20 224,950 0,000
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4	m2	✓ 2 487,0000	275,117 4,032	684 215,232 10 027,584
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat	t	✓ 0,9370	13 483,161 0,000	12 633,722 0,000

1	2	3	4	5	6	7	
		de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)					
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA-16	m2	3 116,0000	205,347 3,360	639 860,941 10 469,760	
		<i>Total</i>	Lei			1 741 064,920	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 741 064,920 40 161,811	
		1.3. Раздел Бордюры					
13	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Рубка и разборка бетона на проезжей части для прокладки бордюров и т.д.)	m3	1,6100	397,184 283,584	639,466 456,570	
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	0,2000	924,750 0,000	184,950 0,000	

1	2	3	4	5	6	7	
		автомобили, грунт естественной влажности, II категории)					
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	✓ 28,0700	9,535 0,000	267,643 0,000	
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 H=10cm под бордюры	m3	✓ 19,9400	624,598 66,528	12 454,484 1 326,568	
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000*300*150mm	m	✓ 986,0000	293,033 39,648	288 930,538 39 092,928	
		<i>Total</i>	Lei			302 477,081	
		Total capitol: Inclusiv salariu				302 477,081 40 876,066	
		<i>Total</i>	Lei			2 049 124,315	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 049 124,315 81 037,877	
		2. Раздел Устройство монолитной подпорной железобетонной стены на перекрестке улиц Горького и К.Маркса длиной 35 метров В=0,3м , Н=1,5м					
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	✓ 0,2100	924,748 0,000	194,197 0,000	

1	2	3	4	5	6	7	
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)					
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	✓ 25,2000	9,535 0,000	240,271 0,000	
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 H=5cm	m3	✓ 0,5200	624,598 66,529	324,791 34,595	
21	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) сетка 300x300мм, Ф12мм подпорная стена	t	✓ 0,4500	32 639,680 1 639,680	14 687,856 737,856	
22	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Подпорная стена из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений (1,5x0,3x35м))	m3	✓ 16,8000	2 770,773 214,368	46 548,985 3 601,382	
		<i>Total</i>	Lei			61 996,100	
		Total capitol: Inclusiv salariu				61 996,100 4 373,833	
		3. Раздел Примыкание к дороге ул. Горького из лотков длиной 24 метра					
23	TsC03F1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70	100 m3	✓ 0,1440	924,750 0,000	133,164 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
		mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажностью, II категории)				
24	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	✓ 17,3000	9,536 0,000	164,975 0,000
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 H=5cm	m3	✓ 0,9600	624,598 66,528	599,614 63,867
26	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x08x075. для ливневых каналов)	buc	✓ 12,0000	4 297,603 141,120	51 571,236 1 693,440
27	CL18A	Покрытие лотков - 24,0м (12шт x2,0) Рама из уголка 70x5мм, арматура AIII d=25mm	kg	✓ 1 590,0000	49,870 14,112	79 293,698 22 438,080
		Total	Lei			131 762,687

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				131 762,687 24 195,387
		4. Раздел Бетонные зубья				
		4.1. Раздел Бетонный зуб ул.Горького				
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0100	924,800 0,000	9,248 0,000
29	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	1,2000	9,522 0,000	11,426 0,000
30	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура d=10 А III	kg	12,9000	33,724 1,949	435,037 25,140
31	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная	kg	5,7000	34,665 2,890	197,589 16,471

1	2	3	4	5	6	7
		арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура d=6 A I				
32	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыкания между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m	m3	✓ 1,0000	1 337,694 346,080	1 337,694 346,080
		<i>Total</i>	Lei			1 990,994
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 990,994 387,691
		4.2. Раздел водоотвод родника L=15m. B=0.4m. H=1.0m.				
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и	100 m3	✓ 0,0450	924,289 0,000	41,593 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажностью, II категории)				
34	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I)	buc	1,0000	3 256,129 120,960	3 256,129 120,960
		<i>Total</i>	Lei			3 297,722
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 297,722 120,960
		<i>Total</i>	Lei			5 288,716
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 288,716 508,651

	Total	Lei	2 248 171,83
	Соц мед страх	24 %	26 427,78
	Итого		2 274 599,61
	Накладные расходы	3,1 %	70 512,59
	Итого		2 345 112,20
	прибыль	3,1 %	72 698,48
	Итого		2 417 810,68

1	2	3	4	5	6	7	
		НДС	20 %			483 562,15	
		TOTAL proces-verbal:					2 901 372,83
		Inclusiv salariu					110 115,74

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
 "Voinkoff Group" SRL
 (denumirea)

Investitor
 Примария г.Тараклия
 (denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Примария г.Тараклия
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAC000961079



Formular
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017

Data eliberării / data livrării / Дата выписки / дата поставки: 22.09.2022 / 22.09.2022		număr: / номер		data: / дата	
Furnizor: / Поставщик: S.R.L. VOINKOFF GROUP, OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129 Cont MD71AG000000022512459547, BC'MAIB'S.A. sucursala Taraclia, AGRNMD2X774		9. Transportator / Перевозчик: S.R.L. VOINKOFF GROUP, OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1012603000632 / 9100418	
Cumpărător/beneficiar: / Покупатель/получатель: PRIMARIA TARACLIA, OR.TARACLIA Lenin nr.138		4. Documente anexate / Прилагаемые документы: Proces-Verbal № 4 si Nota Informativa pentru luna Septembrie a. 2022		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1012603000632 / 9100418	
Delegație seria / Доверенность серия		număr / номер		data / дата	
delegatul / делегированный					

Punct încărcare / Пункт погрузки		6. Punct descărcare / Пункт разгрузки		7. Redirișări / Переадресовки								
10.1		10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
enumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului / Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Altă informație / Другая информация	Tip ambalaj / Тип упаковки	Număr locuri / Количество мест	Masă brută, Masa bruta / Масса брутто, тонн
mont участка дороги раздел ул. К. Маркса олгарская - Н. Пазарская) г. Тараклия REPETATA		set	1	1752702.38	1752702,38	20	350540,47	2103242,85				
. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					1752702,38	X	350540,47	2103242,85	X	X	X	

i. Permis eliberarea: / Отпуск: director VICTOR VOINSCHI
 зрешил: _____
 Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 22.09.2022
 Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

ii. Predat mărfurile/activele (serviciile): / Сдал товары/активы (услуги) director VICTOR VOINSCHI
 L.Ș. _____
 Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 22.09.2022
 Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

iii. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): / Принял товары/активы посредник (перевозчик)

 Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

iv. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: / Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

 Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

v. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: / Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель director VEACESLAV LUPOV

 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător / Применена электронная подпись Покупателя 23.09.2022
 Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor Voinkoff Group SRL
 (denumirea)

Investitor Примария г.Тараклия
 (denumirea)

Obiect **Ремонт участка дороги ул.
 К.Маркса (Болгарская -
 Н.Пазарская) РЕРЕТАТА**

Valoarea lucrarilor executate **2 103 242,85 Lei**

Proces - verbal № 4
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Septembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел ул.Ген.Инзова - Н.Пазарская L=815m, B=6.0m.				
		1.1. Раздел Землянные работы				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	19,5100	94,689 0,000	1 847,387 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 847,387
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 847,387
		1.2. Раздел Устройство основания				
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3	274,6500	730,857	200 729,823

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) H=15cm Piatra sparta M400 под асфальтобетонное покрытие			40,320	11 073,888
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	7,5100	5,526 0,000	41,504 0,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,5500	13 483,300 0,000	20 899,115 0,000
5	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD - 22.4	m2	2 582,0000	275,117 4,032	710 351,320 10 410,624
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,7700	13 483,300 0,000	10 382,141 0,000
7	DB16H	Imbracaminte de beton	m2	2 139,5100	205,347	439 341,600

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)			3,360	7 188,754
		<i>Total</i>	Lei			1 381 745,503
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 381 745,503 28 673,266
		1.3. Раздел Бордюры				
8	DI109 прим	Descaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) Демонтаж бордюров+ лотки	m3	1,4700	218,626 107,520	321,380 158,054
9	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Рубка и разборка бетона на проезжей части для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д.)	m3	3,7800	397,184 283,584	1 501,356 1 071,948
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	0,1608	924,751 0,000	148,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	19,3000	9,536 0,000	184,046 0,000
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 , H=10cm под бордюры	m3	16,0800	624,598 66,528	10 043,536 1 069,770
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000 x 300 x 150 mm	m	804,0000	293,033 39,648	235 598,532 31 876,992
		<i>Total</i>	Lei			247 797,550
		Total capitol: Inclusiv salariu				247 797,550 34 176,764
		<i>Total</i>	Lei			1 631 390,440
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 631 390,440 62 850,030
		2. Раздел Бетонные зубья				
		2.1. Раздел Бетонный зуб ул.Димитрова				
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,0120	924,750 0,000	11,097 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	1,6800	9,541 0,000	16,029 0,000
16	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура d=10 A III	kg	13,5000	33,724 1,949	455,272 26,309
17	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура d=6 A I	kg	6,2100	34,664 2,889	215,263 17,942
18	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,	m3	1,2000	1 337,657 346,080	1 605,188 415,296

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыкания между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m				
		<i>Total</i>	Lei			2 302,849
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 302,849 459,547
		<i>Total</i>	Lei			2 302,849
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 302,849 459,547

		Total	Lei	1 633 693,30
		Соц мед страх	24 %	15 194,30
		Итого		1 648 887,60
		Накладные расходы	3,1 %	51 115,51
		Итого		1 700 003,11
		прибыль	3,1 %	52 700,09
		Итого		1 752 703,20
		НДС	20 %	350 540,64
				2 103 242,85
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		63 309,57

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Voinkoff Group SRL

(denumirea)
(functia, numele, prenumele, semnatura)



Investitor
Примария г.Тараклия

(denumirea)
Примария г.Тараклия
(functia, numele, prenumele, semnatura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAD000542494



Formular
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.118 din 29 august 2017
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017

Data eliberării /data livrării 26.10.2022 / 26.10.2022 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
Furnizor: S.R.L. VOINKOFF GROUP, OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129 Cont MD71AG00000022512459547, Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Taraclia, AGRNMD2X774		9. Transportator Перевозчик S.R.L. VOINKOFF GROUP, OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129		c.f./ nr.TVA 1012603000632 / ф.к./ код НДС 9100418	
Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA TARACLIA, OR.TARACLIA Lenin nr.138 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1012603000632 / ф.к./ код НДС 9100418	
Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces-Verbal № 5 si Nota Informativa pentru luna Octombrie a. 2022

Punct încărcare or. Taraclia Пункт погрузки		6. Punct descărcare or. Taraclia Пункт разгрузки					7. Redirișări Переадресовки					
10.1 enumirarea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/актив ов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Ma brută, Мас брут то
mont участка дороги раздел ул. К. Маркса олгарская - Н. Пазарская) г. Тараклия REPETATA		set	1	2123772.58	2123772,58	20	424754,52	2548527,09				
. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)					2123772,58	X	424754,52	2548527,09	X	X	X	

i. Permis eliberarea: director VICTOR VOINSCHI
Отпуск
зршил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 26.10.2022

ii. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VICTOR VOINSCHI
Сдал товары/активы (услуги)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 26.10.2022

I.Ș.
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

iii. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

iv. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

v. Primit mărfurile/activele (serviciile) împărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
director VEACESLAV LUPOV
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 26.10.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor Voinkoff Group SRL
 (denumirea)

Investitor Примария г.Тараклия
 (denumirea)

Obiect **Ремонт участка дороги ул.
 К.Маркса (Болгарская -
 Н.Пазарская) РЕРЕТАТА**

Valoarea lucrarilor executate **2 548 527,09 Lei**

P r o c e s - v e r b a l № 5

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2022

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Устройство ж/б водоотводного канала из лотков длиной 64 метров к ул. Чапаева				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажностью, II категории)	100 m3	0,5500	924,751 0,000	508,613 0,000
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	69,0000	9,535 0,000	657,929 0,000

1	2	3	4	5	6	7
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 H=5cm	m3	2,4000	624,598 66,528	1 499,035 159,667
4	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x08x075. для ливневых каналов)	buc	32,0000	4 297,603 141,120	137 523,296 4 515,840
5	CL18A	Покрытие лотков - 64,0м (32шт x2,0) Рама из уголка 70x5мм, арматура AIII d=25mm	kg	463,8000	49,870 14,112	23 129,822 6 545,146
6	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) дюкер L=5.2m	m3	1,6300	10 303,380 537,600	16 794,509 876,288
		<i>Total</i>	Lei			180 113,204
		Total capitol: Inclusiv salariu				180 113,204 12 096,941
		2. Раздел ул.Ген.Инзова - Н.Пазарская L=815m, B=6.0m.				
		2.1. Раздел Землянные работы				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	5,8300	924,750 0,000	5 391,292 0,000

	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) (305.5m x 6.3m. x 0.3m.)				
8	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды) Нарезка корыта 110м * 6,3м * 0,4м	100 m3	0,6930	<u>2 079,186</u> 0,000	<u>1 440,876</u> 0,000
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	700,0000	<u>12,618</u> 0,000	<u>8 832,390</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 664,558
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 664,558
		2.2. Раздел Устройство основания				
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	251,1000	<u>345,000</u> 60,480	<u>86 629,500</u> 15 186,528
11	DA12B	Strat de fundatie sau	m3	385,5200	730,857	281 760,008

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) Н=15cm Piatra sparta M400 под асфальтобетонное покрытие			40,320	15 544,166
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,0900	13 483,300 0,000	14 696,797 0,000
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD - 22.4	m2	1 829,0000	275,117 4,032	503 188,444 7 374,528
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,7700	13 483,300 0,000	10 382,141 0,000
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие	m2	3 012,6100	205,347 3,360	618 629,943 10 122,370

	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
		<i>Total</i>	Lei			1 515 286,833
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 515 286,833 48 227,592
		2.3. Раздел Бордюры				
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,1673	924,686 0,000	154,700 0,000
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	20,7000	9,534 0,000	197,362 0,000
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 , H=10cm под бордюры	m3	16,7300	624,598 66,528	10 449,524 1 113,013
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному	m	836,5000	293,033 39,648	245 122,104 33 165,552

1	2	3	4	5	6	7
		основанию 30x15 см) 1000 x 300 x 150 mm				
		<i>Total</i>	Lei			255 923,690
		Total capitol: Inclusiv salariu				255 923,690 34 278,565
		2.4. Раздел Устройство монолитного железобетонного водоотводного канала L=9.0m B=1.5m H=0.7m				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0120	924,750 0,000	11,097 0,000
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	1,6800	9,541 0,000	16,029 0,000
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 h=5cm	m3	0,6700	624,597 66,528	418,480 44,574
23	DI126 прим	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) сетка 400x400мм; Ф8мм	t	0,0810	32 639,679 1 639,679	2 643,814 132,814

	2	3	4	5	6	7	
24	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыкания между грунтом и асфальтобетоном L= 9.0 x B =1.5 x H=0.7m	m3	2,1600	1 337,680 346,080	2 889,388 747,533	
		<i>Total</i>	Lei			5 978,808	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 978,808 924,921	
		<i>Total</i>	Lei			1 792 853,889	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 792 853,889 83 431,078	
		3. Раздел Бетонные зубья					
		3.1. Раздел Бетонный зуб ул.Кирова					
25	TsC03F1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	0,0100	924,800 0,000	9,248 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
		автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
26	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	1,2000	9,522 0,000	11,426 0,000
27	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура d=10 A III	kg	12,9000	33,724 1,949	435,037 25,140
28	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура d=6 A I	kg	5,7000	34,665 2,890	197,589 16,471
29	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой	m3	1,0000	1 337,694 346,080	1 337,694 346,080

2	3	4	5	6	7
	отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыкания между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m				
	<i>Total</i>	Lei			1 990,994
	Total capitol: Inclusiv salariu				1 990,994 387,691
	<i>Total</i>	Lei			1 990,994
	Total capitol: Inclusiv salariu				1 990,994 387,691

	Total	Lei	1 974 958,13
	Соц мед страх	24 %	23 019,77
	Итого		1 997 977,90
	Накладные расходы	3,1 %	61 937,31
	Итого		2 059 915,21
	прибыль	3,1 %	63 857,37
	Итого		2 123 772,58
	НДС	20 %	424 754,51
			2 548 527,09
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		95 915,71

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Voinkoff Group SRL

Investitor
Примария г.Тараклия

(denumirea)

(denumirea)

Voinkoff Group SRL
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Примария г.Тараклия
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № **EAD000776604**



Formular nr. 1
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017 privind
Титул № 1
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 года

Data eliberării /data livrării / 07.11.2022 / 07.11.2022 Дата выписки /дата поставки		număr: номер	data: дата
Furnizor: Поставщик S.R.L. VOINKOFF GROUP, OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129 Cont MD71AG00000022512459547, BC'MAIB'S.A. sucursala Taraclia, AGRNMD2X774		9. Transportator Перевозчик S.R.L. VOINKOFF GROUP, OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129	c.f./ nr.TVA 1012603000632 / ф.к./ код НДС 9100418
Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель PRIMARIA TARACLIA, OR.TARACLIA Lenin nr.138			c.f./ nr.TVA 1012603000632 / ф.к./ код НДС 9100418

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____	4. Documente anexate Прилагаемые документы	Proces-Verbal № 6 si Nota Informativa pentru luna Octombrie-Noembrie a. 2022
--	---	--

Punct încărcare or. Taraclia Пункт погрузки	6. Punct descărcare or. Taraclia Пункт разгрузки	7. Redirijări Переадресовки
--	---	--------------------------------

10.1 enumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, Măscă brută Масса брутто
mont участка дороги раздел ул. К. Маркса олгарская - Н. Пазарская) г. Тараклия REPETATA	set	1	149790.01	149790,01	20	29958,00	179748,01				
. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				149790,01	X	29958,00	179748,01	X	X	X	

i. Permis eliberarea: director VICTOR VOINSCHI
Отпуск
зрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 07.11.2022

ii. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VICTOR VOINSCHI
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 07.11.2022

iii. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
M.П. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

iv. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

v. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
director VEACESLAV LUPOV

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 07.11.2022

Antreprenor Voinkoff Group SRL
 (denumirea)

Investitor Примария г.Тараклия
 (denumirea)

Obiect **Ремонт участка дороги ул.
 К.Маркса (Болгарская -
 Н.Пазарская) РЕРЕТАТА**

Valoarea lucrarilor executate **179 748,01 Lei**

P r o c e s - v e r b a l № 6

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел ул.Ген.Инзова - Н.Пазарская L=815m, B=6.0m.				
		1.1. Раздел Устройство основания				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	332,1900	30,280 3,904	10 058,819 1 296,973
2	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из гравийной смеси)	m3	42,2400	533,656 10,080	22 541,629 425,779
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного	t	0,1993	13 484,686 0,000	2 687,498 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия)				
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD - 22.4	m2	332,1900	275,117 4,032	91 391,086 1 339,390
		<i>Total</i>	Lei			126 679,032
		Total capitol: Inclusiv salariu				126 679,032 3 062,142
		1.2. Раздел Устройство монолитной подпорной железобетонной стены К.Маркса длиной 3,7 метров В=0,3м , Н=0,7м				
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3	0,7700	44,184 44,184	34,022 34,022
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из	m3	0,0550	624,818 66,473	34,365 3,656

1	2	3	4	5	6	7	
		щепня) Piatra sparta M400 H=5cm					
7	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) сетка 300x300мм, Ф8мм подпорная стена 16мп	t	0,0063	32 639,524 1 639,524	205,629 10,329	
8	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Подпорная стена из монолитного бетона B20 искусственуных сооружений (0,7x0,3x3,7м))	m3	0,7700	2 770,825 214,368	2 133,535 165,063	
		<i>Total</i>	Lei			2 407,551	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 407,551 213,070	
		1.3. Раздел Земляные работы					
9	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды) Нарезка корыта 110м * 6,3м * 0,4м	100 m3	2,0800	2 079,150 0,000	4 324,632 0,000	
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	762,0000	12,618 0,000	9 614,687 0,000	

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	Lei			13 939,319	
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 939,319	
		Total	Lei			143 025,902	
		Total capitol: Inclusiv salariu				143 025,902 3 275,212	
		2. Раздел ул.Раевского-Болгарская L=1100 m, B=6.5m					
		2.1. Раздел Бордюры					
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	-0,0130	923,154 0,000	-12,001 0,000	
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	-1,5600	9,537 0,000	-14,878 0,000	
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 H=10cm под бордюры	m3	-1,3000	624,598 66,528	-811,977 -86,486	
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные)	m	-65,0000	293,033 39,648	-19 047,145 -2 577,120	

1	2	3	4	5	6	7
		заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000*300*150mm				
		<i>Total</i>	Lei			-19 886,001
		Total capitol: Inclusiv salariu				-19 886,001 -2 663,606
		2.2. Раздел Устройство основания				
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	23,2400	315,149 39,178	7 324,054 910,486
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,0144	13 453,958 0,000	193,737 0,000
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA-16	m2	48,0000	205,347 3,360	9 856,650 161,280
		<i>Total</i>	Lei			17 374,441
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 374,441 1 071,766
		<i>Total</i>	Lei			-2 511,560

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital: Inclusiv salariu				-2 511,560 -1 591,840

		Total	Lei	140 514,32
		Соц мед страх	24 %	404,01
		Итого		140 918,33
		Накладные расходы	3,1 %	4 368,46
		Итого		145 286,79
		прибыль	3,1 %	4 503,88
		Итого		149 790,67
		НДС	20 %	29 958,13
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		179 748,01
				1 683,37

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Voinkoff Group SRL

(denumirea)

Voinkoff Group SRL

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor

Примария г.Тараклия

(denumirea)

Примария г.Тараклия

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ş.

