

Antreprenor I.I. "Gamureac Alexandru"
(denumirea)Investitor Presedintele Raionului Glodeni
(denumirea)Obiect **Miniteren de fotbal 22x38 m in
or. Glodeni, r-nul Glodeni**Valoarea lucrarilor executate **88,596.61 lei****Proces - verbal**de receptie a lucrarilor executate
pe XII an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari si demolari				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	34.6000	588.58 467.33	20,365.04 16,169.79
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	41.8000	346.81 135.95	14,496.71 5,682.79
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcarea deseurilor de la demolari)	100 m3	0.7600	2,289.61 0.00	1,740.10 0.00
4	TsI51A2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	179.1000	11.34 0.00	2,030.99 0.00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea deseurilor in depozit, teren categoria II	100 m3	0.7600	191.25 30.59	145.35 23.25
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea	100 m3	0.2300	436.00 0.00	100.28 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		de 15-20 cm (Impingerea în gramezi a pietrisului existent)				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcarea pietrisului existent din gramezi)	100 m3	0.2300	2.289.61 0.00	526.61 0.00
8	TsI51A1	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pe teritoriul constructiei)	t	29.0000	9.74 0.00	282.58 0.00
		<i>Total</i>	lei			39,687.66
		Total capitol: Inclusiv salariu				39,687.66 21,875.83
		2. Nivvelari, si pregatirea platformei cu dimensiuni 22 x 38 m				
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. II (Decaparea si deplasarea în gramezi a stratului existent de fondatie din petris a stadionului, Grosime medie 100 mm)	100 m3	0.8360	1,768.92 0.00	1,478.82 0.00
10	TsC22K1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (K=3.0)	100 m3	0.8360	2,352.00 0.00	1,966.27 0.00
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. II (Decaparea pamintului vegetal pina la cota de proiect; Grosime medie 0.18 m)	100 m3	1.5100	1,768.90 0.00	2,671.04 0.00
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	1.5100	1,080.00	1,630.80

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului decapat)			0.00	0.00
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	249.0000	9.74 0.00	2,426.26 0.00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1.5100	191.25 30.59	288.78 46.19
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8.3600	92.61 0.00	774.20 0.00
16	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1.2500	3,215.44 430.80	4,019.30 538.50
17	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3	45.0000	144.15 129.15	6,486.95 5,811.95
		Total	lei			21,742.42
		Total capitol: Inclusiv salariu				21,742.42 6,396.64

		Total	lei	61,430.08
		Alocari in fondul social	24 %	6,785.39
		Cheltueli de transport	10 %	70.24
		Total		68,285.71
		Regie	6 %	4,097.14
		Total		72,382.85
		Beneficiu d deviz	2 %	1,447.66
		Total		73,830.51
		TVA	20 %	14,766.10
		Total		88,596.61
				88,596.61
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		28,272.47

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

I.I. "Gamureac Alexandru"

(denumirea)

I.I. "Gamureac Alexandru"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APPROBAT:

Investitor

Presedintele Raionului Glodeni

(denumirea

Presedintele Raionului Glodeni

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor I.I. "Gamureac Alexandru"
 (denumirea)

Investitor Presedintele Raionului Glodeni
 (denumirea)

Obiect **Miniteren de fotbal 22x38 m in
 or. Glodeni, r-nul Glodeni**

Valoarea lucrarilor executate **208,402.98 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe XII an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strat suport pentru gazonul artificial				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcarea pietrisului existent din gramezi)	100 m3	0.2300	2,146.52 0.00	493.70 0.00
2	TsI51A1	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pe teritoriul constructiei)	t	29.0000	8.12 0.00	235.48 0.00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fractie 40-70 mm GOST 8267-93, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Se exclude din norme pietrisul si se foloseste petrisul existent h=0.15m)	m3	23.0000	190.72 50.98	4,386.47 1,172.59
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fractie 40-70 mm GOST 8267-93, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m)	m3	102.4000	425.35 50.98	43,555.43 5,220.56


1	2	3	4	5	6	7
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fractie 20-40 mm GOST 8267-93, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10m)	m3	83.6000	425.35 50.98	35,558.94 4,262.10
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Resurs beton de primit 0.046 m3; Bordura B1 100 cm x 18 cm x 30 cm)	m	120.0000	294.89 56.93	35,386.67 6,831.59
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fractie 5-20 mm GOST 8267-93, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.05m)	m3	38.2030	425.35 50.98	16,249.49 1,947.67
		Total	lei			135,866.18
		Total capitol: Inclusiv salariu				135,866.18 19,434.51

	Total	lei	135,866.18
	Alocari in fondul social	24 %	4,664.28
	Cheltueli de transport	10 %	8,171.61
	Total		148,702.07
	Regie	14.5 %	21,561.80
	Total		170,263.87
	Beneficiu d deviz	2 %	3,405.28
	Total		173,669.15
	TVA	20 %	34,733.83
	Total		208,402.98
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		208,402.98 19,434.51

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
I.I. "Gamureac Alexandru"
(denumirea)

I.I. "Gamureac Alexandru"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Investitor
Presedintele Raionului Glodeni
(denumirea)

Presedintele Raionului Glodeni
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

