

Antreprenor **SRL San Construct Grup**
 (denumirea)

Investitor **IMSP CS Slobozia Mare**
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de repartitie interioara si
 schimbarea ferestrelor la OMF
 s. Cislita Prut**

Valoarea lucrarilor executate

230.572 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartimente				
		1.1. Timplarie				
1	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (0.65x1.85 - 1buc)	m2	1,54	1 851,20 36,50	2 850,85 56,21
		Total capitul:				
						2 850,85 56,21
		1.2.				
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	23,00	11,54 11,00	265,42 253,00
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	28,50	154,48 45,00	4 402,79 1 282,50
4	CC03A	Montare plase sudate la	kg	165,00	34,58	5 705,04

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp			2,25	371,25
5	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip H=15 cm	m3	3,80	757,80 102,00	2 879,64 387,60
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	28,50	341,76 125,00	9 740,16 3 562,50
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	24,00	324,15 110,00	7 779,60 2 640,00
8	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3	0,18	7 843,20 1 305,00	1 411,78 234,90
9	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	16,00	185,19 115,00	2 963,08 1 840,00
10	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	66,00	187,91 91,75	12 401,77 6 055,50
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	119,00	6,90 1,50	821,10 178,50
12	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00	1 994,29 92,50	7 977,16 370,00
13	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator,	buc	4,00	602,50 82,50	2 410,00 330,00

1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
14	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	79,98 15,50	799,77 155,00
		Total capitul:				
						59 557,31 17 660,75
		1.3.				
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	119,00	53,57 27,50	6 374,35 3 272,50
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	153,50	27,52 27,50	4 224,01 4 221,25
17	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (L=800x500)	buc	1,00	1 731,60 40,00	1 731,60 40,00
18	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (L=1500x500)	buc	2,00	2 890,40 32,50	5 780,80 65,00
19	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,00	145,50 11,50	873,00 69,00
20	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0	buc	6,00	47,99 12,00	287,94 72,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm (coturi, teu)				
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	18,00	43,25 17,50	778,50 315,00
22	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	10,00	69,36 9,00	693,60 90,00
23	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	70,00 19,00	280,00 76,00
24	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	8,00	225,00 225,00	1 800,00 1 800,00
25	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	26,00	62,30 20,00	1 619,90 520,00
		Total capitul:				
						24 443,71 10 540,75
		1.4. Timplarie				
26	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	22,00	1 655,16 42,95	36 413,63 944,90
		Total capitul:				
						36 413,63 944,90
		1.5. Acoperis				
27	CK29E	Stresina din profiluri din otel galvanizat sau din	m2	87,26	334,00 130,00	29 144,84 11 343,80

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu dispuse celular				
		Total capitul:				
						29 144,84
						11 343,80
		Total capitul:				
						152 410,34
						40 546,41
		2. Lucrari de reparatii, retele interioare electrice				
28	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m	80,00	39,17 12,50	3 133,60 1 000,00
29	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA (Led)	buc	3,00	495,90 67,50	1 487,70 202,50
30	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,00	59,17 13,50	236,70 54,00
31	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	13,00	86,25 15,50	1 121,25 201,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital:				
						5 979,25
						1 458,00

Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei	158 390
		CASM	24,00 %	10 081
		Transportarea materialelor	5,00 %	5 809
		Cheltuieli de regie	5,00 %	8 714
		Beneficiu de deviz	5,00 %	9 150
		TVA	20,00 %	38 429
		230 572		
		TOTAL: 42 004		

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.