

CAIET DE SARCINI

Bunuri/Servicii

- 1. Obiectul:** confecționarea și instalarea a 2 încăperi modulare: pentru oferirea serviciilor de trai temporar pentru beneficiarii asociației (1) și prestarea serviciilor medicale (mun. Bălți st. Victoriei 7A), fiecare cu dimensiunea de: 6 metri - lungimea; 3,5 metri – lățimea, 2,5 metri – înălțimea.
- 2. Autoritatea contractantă:** A.O. “Uniunea pentru Echitate și Sănătate”

Lot 1. Confecționare și instalare încăperii modulare pentru oferirea serviciilor de trai temporar.

1) Cadrul - încăperea modulară va fi realizată din profile metalice 3 mm prevăzute cu canale de scurgere a apei de ploaie ce corespund cerințelor SM EN ISO 12944:2020 - Vopsele și lacuri. Cadrul va fi protejat printr-un sistem de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Îmbinarea între părțile componente ale cadrului va fi realizată prin intermediul sudurii.

2) Acoperișul - Tavanul modulului va fi realizat din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC, Asamblat ca metalul sa fie pe exterior după tipul de container modular, fără a fi o careva punte termica, culoare interior Alb cu suprafața lisa, acoperit cu tablă profilată, grosime 0,5 mm vopsita in RAL, formând o pernă de aer. Greutatea minima admisibilă pe acoperiș - 250 kg/m2 . Vor fi prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de ploaie.

3) Podea - Podeaua modulului va fi dotată cu un sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasa metalică pe perimetru, cu grinzi de metal la podea cu grosimea de 3 mm, amplasate la o distanță de 40 cm și cu o rezistență portantă minima este de 550 kg/m2 . Pardoseala va fi executată din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC, asamblată cu metalul pe exterior fără a fi o careva punte termica acoperită cu OSB 15mm, finisaj linoleum semi industrial Tarket. Vor fi prevăzute 3 orificiu pentru canalizare (100 mm și 50 mm x 2 orificii) și 1 orificiu cu diametrul de 25 mm pentru apă.

4) Pereți exteriori - Pereții modulului vor fi realizați din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC, Asamblat ca metalul sa fie pe exterior fără a fi o careva punte termica, interior culoare alba si suprafața lisa, exterior culoare albă combinată cu culoarea antracit a cadrului, îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod.

5) Pereții interiori – vor fi realizați din panou sandwich cu grosimea de cel puțin 6 cm pentru a marca zona de duș și WC cu dimensiunile: 2 metri lungimea, 1,60 cm metri lățimea.

6) Instalația electrică - Instalația electrică va fi ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D-16 mm, cutie automat, iluminare LED 600x600mm, prize 220 – 8 buc, ventilator-2 buc. Cablu pentru prize trebuie sa fie de 2,5mm – cupru. Cablu pentru iluminare trebuie sa fie de 1,5mm – cupru

7) Tâmplăria – Container cu dimensiunea de: 6 metri - lungimea; 3,5 metri – lăţimea, 2,5 metri - înălţimea (PVC, Antracit, Clasa A, 4 camere, 2 rânduri de sticlă 4s/low-e)

- Geam PVC, 700x1195mm, cu deschidere, cu plasa antiţânţar – 2 buc.
- Geam PVC, 500x500mm, cu deschidere, cu plasa antiţânţar – 1 buc.
- Uşa PVC, 700x2050mm, cu deschidere – 1 buc.
- Uşa PVC, 900x2050mm, cu amortizor uşa – 1 buc.

Lot 2. Confecţionare şi instalare încăperii modulare pentru cabinetul de prestare a serviciilor medicale.

1) Cadrul - Pentru rigiditate sporită cadrul modulului va fi realizat din profile metalice 3 mm, prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie şi corespunde cerinţelor SM EN ISO 12944:2020 - Vopsele şi lacuri. Acesta va fi protejat printr-un sistem de vopsire a structurilor de oţel împotriva coroziunii. Îmbinarea între părţile componente ale cadrului este realizată prin intermediul sudurii.

2) Acoperişul - Tavanul modulului va fi realizat din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC , Asamblat ca metalul sa fie pe exterior după tipul de container modular, fără a fi o careva punte termica, culoare interior Alb cu suprafaţa lisa, acoperit cu tablă profilată, grosime 0,5 mm vopsita in RAL, formând o pernă de aer. Greutatea minima admisibilă pe acoperiş - 250 kg/m² . Vor fi prevazute prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiş şi 4 orificii pentru canalele de ploaie.

3) Podea - Podeaua modulului va fi dotată cu un sistem de traverse pentru susţinerea pardoselii, din carcasa metalică pe perimetru, cu grinzi de metal la podea cu grosimea de 3 mm, amplasate la o distanţă de 40 cm şi cu o rezistenţă portantă minima este de 550 kg/m² . Pardoseala va fi executată din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC, asamblată cu metalul pe exterior fără a fi o careva punte termica, acoperită cu OSB 15mm, finisaj linoleum semi industrial Tarket. Va fi prevăzut 1 orificiu cu diametru de 50 mm pentru canalizare şi 1 orificiu cu diametrul de 25 mm pentru apă.

4) Pereţi exteriori - Pereţii modulului vor fi realizaţi din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC, asamblaţi cu metalul pe exterior fără a fi o careva punte termica, interior culoare alba si suprafaţa lisa, exterior culoare albă combinată cu culoarea antracit a cadrului.

5) Instalaţia electrică - Instalaţia electrică este ascunsă în pereţi, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D-16 mm, cutie automat, iluminare LED 600x600mm, prize 220 – 8 buc, ventilator-1 buc. Cablu pentru prize trebuie sa fie de 2,5mm – cupru. Cablu pentru iluminare trebuie sa fie de 1,5mm – cupru.

6)Tâmplăria Container cu dimensiunea de: 6 metri - lungimea; 3,5 metri – lăţimea, 2,5 metri - înălţimea (PVC, Antracit, Clasa A, 4 camere, 2 rânduri de sticlă 4s/low-e) .

- Geam PVC, 700x1195mm, cu deschidere, cu plasa antiţânţar – 2 buc.
- Uşa PVC, 900x2050mm, cu amortizor uşa – 1 buc.

Autoritatea contractantă: A.O. “Uniunea pentru Echitate şi Sănătate”

„08” februarie 2024