

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, J]

Numărul procedurii de achiziție_ocds-b3wdp1-MD-1667575593246_din 04.11.2022

Obiectul achiziției: Construcții modulare

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Construcții modulare						
1.1 Construcție modulară (dimensiuni 9000mm x 3050mm x 3050) gata echipat inclusiv transportarea, montarea	Construcții modulară (dimensiuni 9000mm x 3050mm x 3050) gata echipat inclusiv transportarea, montarea	Republica Moldova	“Europroline” S.R.L.	Materiale ce intră în componența construcției containerilor sunt: 1. Partea de jos este formată de jos în sus din: - structură metalică zincată profilată la rece (2,5 mm) cu piese de colt (2-10 mm), acoperită cu grunt și vopsea epoxidică (RAL 7016 sau RAL 9002) - tablă zincată (0,5 mm) - folie protecție (100 mkr) - vată minerală (100 mm) - OSB-3 (18 mm) - linoleu PVC Tarkett 2. Acoperișul este format de sus în jos din: - structură metalică zincată profilată la rece (2,5 mm) cu piese de colt (2-10 mm), acoperită cu grunt și vopsea epoxidică (RAL 7016 sau RAL 9002) - tablă zincată dublu falțuită (0,5 mm) - vată minerală (200 mm) - folie protecție (100 mkr) - PAL laminat (18 mm) - 3. Sălișii susținere acoperiș: - structură metalică zincată profilată la rece (3,0 mm), acoperită cu grunt și vopsea epoxidică (RAL 7016) - vată minerală (100 mm) - leavă PVC pentru scurgerea apei 4. Pereții sunt formați din: - panouri sandwich cu spuma poliuretanică 60mm (ext. RAL 7016 sau RAL 9002) - mări decorative (RAL 9002-0,5 mm) - vitraliu PVC 3000 mm x 1800-1 buc - geam PVC 500 mm x 500 mm-1 buc - usă PVC 1000 mm x 2000 mm- 1 buc - usă PVC 900 mm x 2000 mm- 1 buc - ușă 800 mm x 2000 mm - 2 buc	Descrierea tehnică» Construcției modulară» propusa: 1. Partea de jos este formată de jos în sus din: - structură metalică zincată profilată la rece (2,5 mm) cu piese de colt (2-10 mm), acoperită cu grunt și vopsea epoxidică (RAL 7016 sau RAL 9002) - tablă zincată (0,5 mm) - folie protecție (100 mkr) - vată minerală (100 mm) - OSB-3 (18 mm) - linoleu PVC Tarkett 2. Acoperișul este format de sus în jos din: - structură metalică zincată profilată la rece (2,5 mm) cu piese de colt (2-10 mm), acoperită cu grunt și vopsea epoxidică (RAL 7016 sau RAL 9002) - tablă zincată dublu falțuită (0,5 mm) - vată minerală (200 mm) - folie protecție (100 mkr) - PAL laminat (18 mm) - 3. Sălișii susținere acoperiș: - structură metalică zincată profilată la rece (3,0 mm), acoperită cu grunt și vopsea epoxidică (RAL 7016) - vată minerală (100 mm) - leavă PVC pentru scurgerea apei 4. Pereții sunt formați din: - panouri sandwich cu spuma poliuretanică 60mm exterior(ext. RAL 7016 sau RAL 9002, int. RAL 9002) - mări decorative (RAL 9002-0,5 mm) - vitraliu PVC 3000 mm x 1800-1 buc - geam PVC 500 mm x 500 mm-1 buc - usă PVC 1000 mm x 2000 mm- 1 buc - usă PVC 900 mm x 2000 mm- 1 buc - ușă 800 mm x 2000 mm - 2 buc	Conform standardelor RM (Certificat de conformitate pentru materiale)



Semnăt: _____ Prenumele: Jidobin Igor În calitate de: Administrator
Ofertantul: _____ Adresa: Str. Botanica Veche, 43/1, ap. 43, mun. Chișinău, Republica Moldova

Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

				Data: _____		Alternativa nr.: _____			
Construcție modulară (9000mm x 3500mm x 3050mm), pentru necesitățile APL				Lot: 1		Pagina: __ din __			
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare și instalare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Bunuri:								
	Lotul 1: Construcție modulară (9000mm x 3500mm x 3050mm), pentru necesitățile APL								
	Construcție modulară (9000mm x 3500mm x 3050mm), pentru necesitățile APL	Buc.	1	1 99 583,33	239 500,00	1 99 583,33	239 500,00	30 zile	

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Jidobin Igor În calitate de: Administrator

Ofertantul: «Europroline» SRL Adresa: mun.Chîșinău, str. Botanica Veche 43/1, ap.43