

Antreprenor _____
 (denumirea)


Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 depozitului cantinei si unui
 segment de podea la Gimnaziul
 Temeliuti**

Valoarea lucrarilor executate **299 773 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de finisare 1.1. Lucrari de finisare 1.1.1. pardoseli				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	63,000	68,08	4 288,83
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	63,000	98,19	6 185,91
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,000	6,90	434,64
4	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	63,000	420,73	26 506,28
5	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	30,000	176,60	5 298,14




1	2	3	4	5	6	7	
		de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp					
		Total capitol: Inclusiv salariu				42 713,80 25 773,96	
		1.1.2. perteti					
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	105,000	24,10	2 530,70	
7	Tr11AH03 E2	Incarcarea (descarcarea) materialelor din grupa H - vehicule sau utilaje pe roti de cauciuc, cu deplasare de pina la 10 m - de pe (pe) rampa, in (din) auto categoria 2	t	8,000	42,48	339,88	
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	105,000	120,14	12 614,59	
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,000	6,90	724,41	
10	CI06C1	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceiasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi si grinzi cu sectiuni complexe din punct de vedere arhitectural (cu mai mult de 3-4 fete), cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu	m2	105,000	439,94	46 194,12	




1	2	3	4	5	6	7
		adeziv pentru montarea placajelor				
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 403,70 42 272,58
		1.1.3. tavan				
11	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	25,000	314,17	7 854,20
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	35,000	150,84	5 279,37
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,000	6,90	413,95
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,000	69,85	4 190,81
15	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	40,000	58,24	2 329,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 068,09 14 670,08
		1.1.4. timplarie				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,000	35,69	321,19
17	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	4,000	1 937,31	7 749,23



	2	3	4	5	6	7
18	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,500	184,60	461,50
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	1 960,86	16 471,19
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 003,11 1 237,94
		1.1.5. lucrari sanitare				
20	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	3,000	84,97	254,91
21	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 15 cm adincime, inpardoseli din beton simplu	m	3,000	110,46	331,38
22	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	12,000	79,08	948,92
23	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	1,000	108,76	108,76
24	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	20,000	97,10	1 941,99
25	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	2,000	57,68	115,36



	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
26	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	38,73	77,47
27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	46,00	138,01
28	RpSC23B1	Montarea spalatorului cu picurator (cu 3 compartimente) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	1,000	8 135,15	8 135,15
29	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala , simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000	167,65	167,65
30	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,000	78,27	469,63
31	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	82,41	82,41
32	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	736,20	2 208,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 980,24 3 708,09
		Total capitol: Inclusiv salariu				165 168,94 87 662,65



1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				165 168,94 87 662,65
		2. electricitate				
33	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	18,69	74,77
34	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	5,10	20,39
35	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, VVGng 3X1.5	m	30,000	19,45	583,42
36	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, VVGng 3X2,5	m	20,000	26,93	538,50
37	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED de tip CIO 40 W, f	buc	13,000	674,76	8 771,86
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	74,30	222,91
39	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED-simbol 0146A	buc	4,000	93,42	373,69
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 585,54 1 836,20

	Total	lei	175 754
	ASM	24,00 %	21 480

2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli de transport	10,00 %			8 592
	Cheltuieli directe	100,00 +			205 826
	Cheltuieli de regie	14,50 %			29 845
	Total	100,00 +			235 671
	Beneficiul de deviz	6,00 %			14 140
	Total	100,00 +			249 811
	TVA	20,00 %			49 962
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				299 773

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Dir. Ușor

 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

