

Antreprenor SRL,,Drumnord-Construct"
 (denumirea)

Investitor Consiliu Raional Soroca
 (denumirea)

Obiect **Reparatie drumului public local L103 Volovita-Vasilcau, km0+000-3+700, in cadrul proiectului "Drumuri bune si accesibile in com.Comarna, judetul Iasi, Romania si com. Vasilcau, r-ul Soroca, RM."**

Valoarea lucrarilor executate 2 321 661 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20_____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari pregatitoare					
		1.1. Decaparea solului vegetal					
1	TsC02A1	(H=20cm) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	5,950	1 413,60	8 410,92	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	22,134	380,00	8 410,92	
		<i>Total</i>	Lei			8 410,92	
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 410,92	
		<i>Total</i>	Lei			8 410,92	
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 410,92	
		2. Lucrari de terasament					
2	TsC03F1	(Y=1.75t/m3----santilor)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3	10,500	855,00	8 977,50	

1	2	3	4	5	6	7
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	23,625	380,00	8 977,50
3	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km (in depozit)	t	1 837,500	22,32	41 013,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	91,14	450,00	41 013,00
4	TsC03F1	(Y=1.75t/m3---- din cariera Trifauti)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,980	855,00	4 257,90
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,205	380,00	4 257,90
5	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km (pentru implutura acostamente)	t	871,500	22,32	19 451,88
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	43,2264	450,00	19 451,88
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	15,480	184,478	2 842,707
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5476	86,66	482,936
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0616	320,00	19,808
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,164	380,00	2 352,960
7	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3.0 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатрагам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	100 m3	15,480	342,240	5 297,888
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1146	320,00	356,672
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13,0032	380,00	4 941,216
8	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25	100 m3	4,980	1 736,598	8 648,306

1	2	3	4	5	6	7	
		t, 8 parcursuri pe o urma					
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,9362	650,00	3 858,53	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,9182	380,00	3 008,916	
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	5,9362	300,00	1 780,86	
9	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	49,800	60,00	2 988,00	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	49,80	20,00	996,00	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,98	400,00	1 992,00	
		<i>Total</i>	Lei			93 477,261	
		Total capitol: Inclusiv salariu				93 477,261 480,755	
		3. Total Lucrari de terasamnet					
		3.1. Lucrari de finisare si planificare					
10	TsE05B	(acostamentului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,800	113,40	2 245,32	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7422	600,00	2 245,32	
11	TsE05B	(taluzelor si santurilor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	56,600	113,40	6 418,44	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,6974	600,00	6 418,44	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 663,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 663,76
		<i>Total</i>	Lei			8 663,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 663,76
		4. Lucrari de consolidare				
		4.1. Consolidarea acostamentelor, santurilor si taluzelor cu strat vegetal si semanarea cu iarba				
12	TsC02A1	(Y=1.2t/m ³ -condolidarea) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m ³	5,950	1 413,60	8 410,92
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	22,134	380,00	8 410,92
13	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m ²	59,500	600,632	35 737,604
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	309,40	86,66	26 812,604
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	59,50	150,00	8 925,00
14	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m ²	59,500	231,596	13 779,938
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	39,27	86,66	3 403,138
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	59,50	20,00	1 190,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,967	400,00	9 186,80
		<i>Total</i>	Lei			57 928,462
		Total capitol: Inclusiv salariu				57 928,462 30 215,742
		4.2. Consolidarea santului consolidat cu beton monolit\				
15	TsC03F1	(Y=1.75t/m ³ ----gropii de fundatie) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m ³	1,560	855,00	1 333,80

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,51	380,00	1 333,80
16	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (in depozit)	t	273,000	18,90	5 159,70
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,466	450,00	5 159,70
17	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	67,000	178,52	11 960,813
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	138,02	86,66	11 960,813
18	TsC03E1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,670	741,00	496,47
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3065	380,00	496,47
19	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	0,670	18,873	12,645
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0281	450,00	12,645
20	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*12=6.0 km, teren categoria II Коэффициент к трудозаграм=12.00 Коэффициент к материалам=12.00 Коэффициент к машинам=12.00	100 m3	2,230	684,477	1 526,384
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3211	320,00	102,752
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,7464	380,00	1 423,632
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,230	184,475	411,379
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8028	86,66	69,571
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0089	320,00	2,848
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,892	380,00	338,96

1	2	3	4	5	6	7
22	TsE05B	(fund) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,350	113,413	266,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4442	600,00	266,52
23	TsE05B	(taluz) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,050	113,393	459,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7654	600,00	459,24
24	TsE01B	(fund) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,000	726,211	726,211
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	86,66	726,211
25	TsE01B	(taluz) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,750	726,211	1 270,869
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,665	86,66	1 270,869
26	TsC54B	(fund) Strat de fundatie din piatra sparta (LA30/37 fr.16-32mm;h=8cm)	m3	25,520	678,393	17 312,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,2648	86,66	2 189,448
	1411122201752	Piatra sparta	m3	29,348	320,00	9 391,36
	4100126202818	Apa	m3	2,552	20,00	51,04
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,3592	300,00	1 607,76
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,7184	380,00	4 072,992
27	TsC54B	(taluz) Strat de fundatie din piatra sparta (LA30/37 fr. 16-32mm;h=8cm)	m3	85,960	678,393	58 314,697
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	85,1004	86,66	7 374,801
	1411122201752	Piatra sparta	m3	98,854	320,00	31 633,28
	4100126202818	Apa	m3	8,596	20,00	171,92
	2912340002506	Compresor mobil motor	h-ut	18,0516	300,00	5 415,48

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	36,1032	380,00	13 719,216
28	DI119	(fund) Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD1, XF4 la edificiile artificiale Alte utilaje=1.03	m3	22,880	2 495,832	57 104,631
	9310060019930	Muncitor	h-om	72,9872	86,66	6 325,071
	2663102100000	Beton	m3	23,3376	1 800,00	42 007,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,8466	5 000,00	4 233,00
	2922140007000	Macara	h-ut	10,0864	450,00	4 538,88
29	DI119	(taluz) Fundatii monolite din beton C30/37 XF5, XC4, XD1, XF4 la edificiile artificiale Alte utilaje=1.03	m3	101,200	2 495,823	252 577,324
	9310060019930	Muncitor	h-om	322,828	86,66	27 976,274
	2663102100000	Beton	m3	103,224	1 800,00	185 803,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,7444	5 000,00	18 722,00
	2922140007000	Macara	h-ut	44,613	450,00	20 075,85
30	IzF20Dada pt	(lemn pentru rosturi =0.34m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	270,000	6,448	1 740,874
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	18,90	86,66	1 637,874
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m3	0,3399	303,03	103,00
31	IzF20Aada pt	(bituminoasa = 169kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	270,000	28,439	7 678,532
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	70,20	86,66	6 083,532
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 (bituminoasa)	kg	169,00	8,00	1 352,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,54	450,00	243,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			418 352,689
		Total capitol: Inclusiv salariu				418 352,689 65 614,464
		4.3. Consolidarea santului cu panta rapida cu beton monolit				
32	TsC03F1	(Y = 1.75t/m3 ---- gropii de fundatie) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,810	855,00	1 547,55
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,0725	380,00	1 547,55
33	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (in depozit)	t	316,750	18,90	5 986,575
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,3035	450,00	5 986,575
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	76,000	178,52	13 567,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	156,56	86,66	13 567,49
35	TsC03E1	(INCARCARE)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,760	741,00	563,16
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,482	380,00	563,16
36	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (in depozit)	t	133,000	18,90	2 513,70
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,586	450,00	2 513,70
37	TsC50C	Repararea si intretinerea	100 m3	2,570	737,765	1 896,056

1	2	3	4	5	6	7
		drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*12=6.0 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=12,00 Коэффициент к материалам=12,00 Коэффициент к машинам=12,00				
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,4318	320,00	138,176
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,626	380,00	1 757,88
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,570	184,48	474,114
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9252	86,66	80,178
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0103	320,00	3,296
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,028	380,00	390,64
39	TsE01B	(fund) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,310	726,211	951,336
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,9778	86,66	951,336
40	TsE05B	(Taluz) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,830	113,404	547,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9129	600,00	547,74
41	TsE01B	(fund) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,560	726,211	406,678
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6928	86,66	406,678
42	TsE01B	(Taluz) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,070	726,211	1 503,256
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,3466	86,66	1 503,256
43	TsC54B	(fund) Strat de fundatie din piatra sparta (LA30/37 fr. 16-32mm; h=10cm)	m3	18,000	678,393	12 211,081
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,82	86,66	1 544,281
	1411122201752	Piatra sparta	m3	20,70	320,00	6 624,00
	4100126202818	Apa	m3	1,80	20,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,78	300,00	1 134,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,56	380,00	2 872,80
44	TsC54B	(taluz) Strat de fundatie din piatra sparta (LA30 fr. 16-32mm; h=8)	m3	69,000	678,393	46 809,145
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,31	86,66	5 919,745
	1411122201752	Piatra sparta	m3	79,35	320,00	25 392,00
	4100126202818	Apa	m3	6,90	20,00	138,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,49	300,00	4 347,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28,98	380,00	11 012,40
45	DII19	(fund) Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD1, XF4 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	24,450	2 495,812	61 022,615
	9310060019930	Muncitor	h-om	77,9955	86,66	6 759,09
	2663102100000	Beton	m3	24,939	1 800,00	44 890,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,9046	5 000,00	4 523,00
	2922140007000	Macara	h-ut	10,7785	450,00	4 850,325
46	DII19	(Taluz) Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD1, XF4 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	91,500	2 495,824	228 367,859
	9310060019930	Muncitor	h-om	291,885	86,66	25 294,754
	2663102100000	Beton	m3	93,33	1 800,00	167 994,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,3855	5 000,00	16 927,50
	2922140007000	Macara	h-ut	40,3369	450,00	18 151,605
47	DII19	(Beton C16/20 XF1 - pinten nr. 2) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	55,900	2 495,824	139 516,548
	9310060019930	Muncitor	h-om	178,321	86,66	15 453,298
	2663102100000	Beton	m3	57,018	1 800,00	102 632,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,0683	5 000,00	10 341,50
	2922140007000	Macara	h-ut	24,643	450,00	11 089,35
48	DII19	(Beton C16/20 XF2 - pinten nr.3) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	4,660	2 495,801	11 630,431
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,8654	86,66	1 288,236
	2663102100000	Beton	m3	4,7532	1 800,00	8 555,76

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1724	5 000,00	862,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,0543	450,00	924,435
49	DI119	(Betron c!^/20 XF1-sprijen) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1.03	m3	2,560	2 495,793	6 389,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1664	86,66	707,70
	2663102100000	Beton	m3	2,6112	1 800,00	4 700,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0947	5 000,00	473,50
	2922140007000	Macara	h-ut	1,1286	450,00	507,87
50	IzF20Dada pt	(lemn pentru rosturi = 0.21m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime. fixate cu chit de aracet	m	210,000	19,366	4 066,902
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,70	86,66	1 273,902
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	21,00	100,00	2 100,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	21,00	3,00	63,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	12,60	50,00	630,00
51	IzF04J1	(ruberoid) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	170,000	55,958	9 512,894
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,40	86,66	294,644
	2682132601626	Carton bitumat	m2	183,60	50,00	9 180,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,085	450,00	38,25
52	IzF20Aada pt	(bituminoasa = 126kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti	m	210,000	28,232	5 928,636

1	2	3	4	5	6	7	
		de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum					
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	54,60	86,66	4 731,636	
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 (bituminoasa)	kg	126,00	8,00	1 008,00	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,42	450,00	189,00	
		<i>Total</i>	Lei			555 412,996	
		Total capitol: Inclusiv salariu				555 412,996 79 776,224	
		<i>Total</i>	Lei			1 031 694,147	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 031 694,147 175 606,43	
		5. Sistemul rutier					
		5.1. PC21+00-PC22+35					
53	IzF04J1	Strat hidroizolan. Pelicola	m2	472,500	55,958	26 440,272	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,45	86,66	818,937	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	510,30	50,00	25 515,00	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2363	450,00	106,335	
54	DC05B	(C30/37 XM2 XD3 XF4 (Rinc-4.0 Mpa)) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm	m2	472,500	678,083	320 394,004	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	9,45	86,66	818,937	
	7123010010200	Betonist	h-om	307,125	86,66	26 615,452	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,45	86,66	818,937	
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	2,835	1 800,00	5 103,00	
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	85,05	1 730,00	147 136,50	
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	2,3625	50,00	118,125	
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,945	25,00	23,625	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,175	275,30	3 902,378	
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	32,13	50,00	1 606,50	
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	47,7225	80,00	3 817,80	
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	27,8775	50,00	1 393,875	
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0095	1 000,00	9,50	
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0	kg	1,89	50,00	94,50	

1	2	3	4	5	6	7
		x 100 S2111				
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	3,3075	60,00	198,45
	2320166200676	White spirit	kg	6,1425	40,00	245,70
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	1,89	22,00	41,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	33,5475	20,00	670,95
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	8,505	300,00	2 551,50
	2320187315789	Decofrol	kg	5,1975	40,00	207,90
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	21,2625	100,00	2 126,25
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	21,2625	50,00	1 063,125
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	21,2625	200,00	4 252,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,3548	400,00	1 341,92
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	9,45	350,00	3 307,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,45	500,00	4 725,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 039,50	100,00	103 950,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	21,2625	200,00	4 252,50
55	CC01B1	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	99,450	2,86	284,409
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,2819	86,66	284,409
56	PRET	Ace metalice A500C Φ 16mm L=0.7	kg	99,450	55,00	5 469,75
	9876543210098 A500C	Ace metalice A500C Φ 16mm L=0.7	kg	99,45	55,00	5 469,75
57	CC01A	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	3,600	3,726	13,415
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1548	86,66	13,415
58	PRET	Fise montate Φ 4mm A240 L=200mm	kg	3,600	55,00	198,00
	9876543210018 A240	Fise montate Φ 4mm A240 L=200mm	kg	3,60	55,00	198,00
59	PRET	Mastica bitumioasa	t	0,108	16 000,00	1 728,00
	2320322600048 71	Mastica bitumioasa	t	0,108	16 000,00	1 728,00
60	CC01B1	(NUMAI LUCRU)	kg	107,900	2,86	308,57

1	2	3	4	5	6	7
		Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,5607	86,66	308,57
61	PRET	Ace metalice A500C Φ 18mm L=0.5	kg	107,900	55,00	5 934,50
	987654321009500C	Ace metalice A500C Φ 18mm L=0.5	kg	107,90	55,00	5 934,50
62	CC01A	(NUMAI LUCRU) Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	4,320	3,727	16,101
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1858	86,66	16,101
63	PRET	Fise montate A240 Φ 4mm L=200mm	kg	4,320	55,00	237,60
	9876543210018A240	Fise montate Φ 4mm A240 L=200mm	kg	4,32	55,00	237,60
64	PRET	Capac din cauciuc sau polietilen	buc	108,000	5,00	540,00
	987654321009126	Capac din cauciuc sau polietilen	buc	108,00	5,00	540,00
65	PRET	Bitum	t	0,005	15 000,00	75,00
	232032260004871b	Bitum	t	0,005	15 000,00	75,00
66	PRET	Mastica bituminoasa	t	0,080	16 000,00	1 280,00
	2320322600004871	Mastica bituminoasa	t	0,08	16 000,00	1 280,00
67	CC01B1	(NUMAI LUCRU) Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	24,000	2,86	68,635
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,792	86,66	68,635
68	PRET	Ace metalice A500C Φ 18mm L=0.5	kg	24,000	55,00	1 320,00
	987654321009500A	Ace metalice A500C Φ 18mm L=0.5	kg	24,00	55,00	1 320,00
69	CC01A	(NUMAI LUCRU) Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm	kg	9,000	3,726	33,537

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,387	86,66	33,537
70	PRET	Carcasa metalica:ar-ra A240 Φ 4mm L=7000mm	kg	9,000	40,00	360,00
	9876543219870 A240	Carcasa metalica:ar-ra A240 Φ 4mm	kg	9,00	40,00	360,00
71	CC01A	(NUMAI LUCRU) Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	1,920	3,728	7,158
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0826	86,66	7,158
72	PRET	Carcasa metalica:ar-ra A240 Φ 4mm L=410mm	kg	1,920	40,00	76,80
	9876543219870 A240	Carcasa metalica:ar-ra A240 Φ 4mm	kg	1,92	40,00	76,80
73	PRET	Capac din cauciuc sau polietilen	buc	24,000	70,00	1 680,00
	9876543210091 26	Capac din cauciuc sau polietilen	buc	24,00	70,00	1 680,00
74	PRET	Bitum	t	0,013	15 000,00	195,00
	2310322600004 871b	Bitum	t	0,013	15 000,00	195,00
75	PRET	Mastica bituminoasa	t	0,001	16 000,00	16,00
	2320322600048 71	Mastica bituminoasa	t	0,001	16 000,00	16,00
76	PRET	Scinduri	m3	0,060	6 000,00	360,00
	2310322600048 71s	Scinduri	m3	0,06	6 000,00	360,00
77	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	472.000	1,733	818,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,44	86,66	818,07
78	PRET	Polietilen (30%din 472m2)	m2	141,600	20,00	2 832,00
	1239876543299	Polietilen	m2	141,60	20,00	2 832,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			370 686,821
		Total capitol: Inclusiv salariu				370 686,821 30 622,158
		<i>Total</i>	Lei			370 686,821
		Total capitol: Inclusiv salariu				370 686,821 30 622,158
		6. Amenajarea drumului				
		6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere				
79	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	1,000	290,126	290,126
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,62	86,66	53,729
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,42	86,66	36,397
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,00	200,00	200,00
80	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,000	1 245,465	2 490,93
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,56	86,66	48,53
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	4,00	50,00	200,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	60,00	240,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	60,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			2 781,056
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 781,056 138,656
		6.2. Executarea marcajelor rutiere				
81	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	185,600	117,03	21 720,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,528	86,66	6 111,956
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,704	86,66	1 447,569
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	135,488	30,00	4 064,64
	2430226109418	Diluant pt.produse de	kg	64,96	50,00	3 248,00

1	2	3	4	5	6	7
		marcare D.009-3 NI 1708-61 A9				
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	21,1584	50,00	1 057,92
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	8,9088	650,00	5 790,72
		<i>Total</i>	Lei			21 720,805
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 720,805 7 559,525
		6.3. Amenajarea rumbelor kilometrice				
82	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (LA30 fr. 16-32mm; h=10cm)	m3	0,040	678,40	27,136
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0396	86,66	3,432
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,046	320,00	14,72
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,00	0,08
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0084	300,00	2,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0168	380,00	6,384
83	DE16B	(Montarea tumbelor km) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	1,000	2 563,965	2 563,965
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,19	86,66	16,465
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	1,007	2 500,00	2 517,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,06	500,00	30,00
84	PRET	Tumbelor Kilometrice	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
	1239519513210 0	Tumbelor Kilometrice	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
85	PRET	Restabilirea traseului la I categorie	1 km	1,000	0,00	0,00
86	PRET	Trasaria axelor constructiilor la I categorie	1 km	0,000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 091,101
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 091,101 19,897

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			28 592,962
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 592,962 7 718,078

		Total	Lei		1 541 531
		Asigurari sociale (II3) * 24,5 %	24,5 %		52 535
		Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %	14,5 %		231 140
		Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6 %		109 512
		TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %		386 943
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			2 321 661

INTOCMIT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Drumnord-Construct”

(denumirea)

Adm. Verhovetchii Ion

D S. Birnaz Victor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Presedintele Raionului
Soroca Rusnac Veceslav

(denumirea)

R T Birnaz Nicolae

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Coordonat:

Alla Bordinaru,
vicepresedinte al raionului Soroca

Elena Ilie, asistent
Șef Secție ȘD.

Liviu Rusu
Specialist
Șef Secție ȘD.