

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.ocds-b3wdp1-MD-1691392537616
din 10 august 2023____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1691392537616 din 07.08.2023
	Obiectul de achiziției: procurarea si instalarea casutelor din lemn 3mx3mx2.7m si a standurilor expozitionale la piata din s.Colibasi

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	1. Lucrari de montare a casutei rustice							Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului, la comanda cumpărătorului in termen de 30-60 zile din momentul semnarii contractului.		
39300000-5	Lucrari de montare a casutei rustice din lemn gata confectionate	M2	54	462,95	555,555	25000,00	30000,00	Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului, la comanda cumpărătorului in termen de 30-60 zile din momentul semnarii contractului.		
39300000-5	Instalarea standurilor expozitionale pe rotile conform schitei - stand 1,1x1,3x0,9 - 2 buc (Tot lemnul de prelucrat cu solutie de hidroizolare. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)	buc	2	3541.66	4250,00	7083,33	8500,00	Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului, la comanda cumpărătorului in termen de 30-60 zile din momentul semnarii contractului.		
39300000-5	Instalarea standurilor expozitionale pe rotile conform schitei - stand 1,8x0,6x0,4-2buc. (Tot lemnul de prelucrat cu solutie de hidroizolare. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)	buc	2	3541.66	4250,00	7083,33	8500,00	Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului, la comanda cumpărătorului in termen de 30-60 zile din momentul semnarii contractului.		

39300000-5	Instalarea standurilor expozitionale pe rotile conform schitei - stand 1,0x2,0 si H=2m2buc. (Tot lemnul de prelucrat cu solutie de hidroizolare. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)	buc	2	2916.66	3500,00	5833,33	7000,00	Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului, la comanda cumpărătorului in termen de 30-60 zile din momentul semnarii contractului.		
	2. Costul casutei rustice									
39300000-5	Casuta rustica din lemn din pin uscat, cu umeditatea nu mai mare de 10%, dimensiune 3mx3mx2,7m (1. Podeaua cu marimea 3mx3m protejata cu solutie hidroizolatoare, este executata: lag pentru podea 120x50x3000, la distanta de 0,6m, suport-cric (domcrat) 6 buc, placa OSB cu grosimea 15 mm. 2. Peretii: La colturi, cum si intre coturi, la distanta de 1,0 m se instaleaza stilpi 100x100. intre acesti stilpi se instaleaza grinda cu marimea 50x50, la distanta de 0,6 m. Peretii exteriori- vagonca de tip blok haus sa fie forma de brus (rotund) cu	buc	6	50000,00	60000,00	300000,00	360000,00	Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului, la comanda cumpărătorului in termen de 30-60 zile din momentul semnarii contractului.		

	cm, cu ornament national analogic cu cel de pe fronton, fiind destinata si pentru fixarea tejghelei deschise, Frontonul - pe perimetrul acoperisului, adica la streasini acelasi element ca pe fronton. Ornamentele, culoarea si modelul invelirii moi se coordoneaza cu beneficiarul. 5.Pe peretele lateral se instaleaza o usa pentru intrare incusiv minerele si lacatile. 6. Tot lemnul de prelucrat cu solutie antiincendiara. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)									
	TOTAL					344999,99	414000,00			

Semnat : **electronic**

Numele, Prenumele: Bordian Alexandru În calitate de: director

Ofertantul: DANCO CAPITAL SRL

Adresa: MD 2001 Chisinau str. Valea Trandafirilor 6/1 ap.199