

Antreprenor "Renieur-Cins" SRL
 (denumirea)

Investitor IPLT "Onisifor Ghibu "din mun.
 Chisinau
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie Scara
 Exterioara si Parapetul in IPLT
 "Onisifor Ghibu "din mun.
 Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate 127 014,38 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara				
1	CI24A	Placarea treptelor cu placi de Pavaje	m2	40,000	664,64	26 585,67
	9310060019930	Muncitor	h-om		327,56	13 102,37
	2670112202052	Placi de Pavaje	m2	154,200	84,97	13 102,37
	2462106110554	Adeziv pentru Pavaje	kg	40,800	235,00	9 588,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	232,000	8,60	1 995,20
	2430226100000	Fuga	kg	6,000	46,07	276,42
	2881116002700	Disc abraziv	kg	8,000	38,00	304,00
	4100126202818	Apa	buc	0,800	220,00	176,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	m3	0,200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,720	80,00	1 097,60
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,440	32,00	46,08
2	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050	buc	18,000	44,17	795,09
	7123010010200	Betonist	h-om		10,20	183,54
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,160	84,97	183,54
	2811236832352	Burghiu widia	kw	28,350	0,00	0,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	buc	5,670	85,00	481,95
3	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, din INOX	h-ut	1,080	120,00	129,60
	7214240021810	Lacatus CM	kg	80,000	18,82	1 505,82
			h-om	15,200	17,84	1 427,50
					84,97	1 291,54

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	84,97	67,98
	7212030022700	Sudor	h-om	0,800	84,97	67,98
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,400	85,00	34,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,640	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600	3,10	4,96
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,600	24,60	39,36
4		Pret Balustrada din Inox	m	18,000	2 000,00	36 000,00
	01.01	Balustrada din INOX	m	18,000	0,00	0,00
					2 000,00	36 000,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				64 886,58
		2. Parapet la intrarea in Liceu				14 713,41
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	26,000	23,26	604,81
					22,94	596,49
	7122050013400	Zidar	h-om	3,120	84,97	265,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,900	84,97	331,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,300	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,260	32,00	8,32
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,000	10,05	261,28
					2,55	66,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,780	84,97	66,28
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,900	42,00	163,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,300	24,00	31,20
7	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	26,000	205,19	5 334,91
					135,95	3 534,75
	7122050013400	Zidar	h-om	36,400	84,97	3 092,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,200	84,97	441,84
	2664102102008	Mortar ciment-var 50- T(pt.informatie)	m3	0,156	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25- T(pt.informatie)	m3	0,598	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,200	3,10	459,42
	2652102100737	Var hidratat	kg	80,600	12,66	1 020,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,936	330,00	308,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,234	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,156	38,00	5,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,065	85,00	5,53
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,000	10,05	261,28


1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor			2,55	66,28
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0,780	84,97	66,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	3,900	42,00	163,80
9	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	buc	1,300	24,00	31,20
			m2	26,000	248,61	6 463,86
					186,93	4 860,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	57,200		
	2462106110557	Adeziv pentru gresie	kg	157,560	84,97	4 860,28
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,241	6,56	1 033,59
	4100126202818	Apa	m3	0,079	38,00	389,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,816	0,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,395	85,00	69,36
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,186	42,00	16,59
					80,00	94,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 926,14 9 124,08

	Total	lei	
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	77 812,72
	Transportarea materialilor	7,00 %	5 721,00
	Cheltueli de regie	14,50 %	3 675,09
	Total	100,00 +	12 645,27
	Beneficiul de diviz	6,00 %	99 854,08
	Total	100,00 +	5 991,24
	TVA	20,00 %	105 845,32
			21 169,06
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		127 014,38
			23 837,49

Antreprenor general (subantreprenor)

"Renior-Cons" SRL


(denumirea)



Investitor

IPLT "Onisfor Ghibu" din mun. Chisinau,

(denumirea)



Antreprenor “Renieur-Cons”SRL
 (denumirea)

Investitor IPLT "Onisifor Ghibu "din mun.
 Chisinau
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie Scara
 Exterioara si Parapetul in IPLT
 "Onisifor Ghibu "din mun.
 Chisinau,**

Valoarea lucrarilor executate 164 855,06 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	80,000	3,86 3,40	308,88 271,90
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,600	84,97	135,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,600	84,97	135,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,064	24,00	1,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,080	22,00	1,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,240	32,00	7,68
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	65,00	26,00
2	RpDA04A	Desfacerea asfaltului pina la 5 cm adincime manual	m2	7,000	19,54 19,54	136,80 136,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,560	84,97	47,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,050	84,97	89,22
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,000	101,11 101,11	505,57 505,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,950	84,97	505,57

1	2	3	4	5	6	7
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	48,000	320,91 144,45	15 403,63 6 933,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000	84,97	1 019,64
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	69,600	84,97	5 913,91
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,200	38,00	273,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,000	38,00	456,00
	2320187315789	Decofrol	kg	5,760	55,50	319,68
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,096	6 500,00	624,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,096	5 800,00	556,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,960	6 500,00	6 240,00
5	CB05A1	Strat de inchidere a rostului de dilatatie dintre tronsoane realizat din PFL poros de 16 mm grosime batut in cuie pe cofraj sau pe alt strat existent	m2	39,000	130,64 21,24	5 095,06 828,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,750	84,97	828,46
	2020212928014	PFL poros de 16 mm	m3	0,663	6 200,00	4 110,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,950	38,00	74,10
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,950	42,00	81,90
6	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg	960,000	42,60 3,65	40 899,56 3 507,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	41,280	84,97	3 507,56
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	984,000	38,00	37 392,00
7	CC03A	Montare plase sudate VR la trepte cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	240,000	43,24 3,82	10 378,71 917,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,600	84,97	815,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200	84,97	101,96
	2873122004100	Plase sudate	kg	242,400	38,00	9 211,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,200	38,00	45,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,400	38,00	91,20
	2010237318750	Distantieri	buc	72,000	1,21	87,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,144	180,00	25,92
8	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu	m3	15,000	1 996,88 484,33	29 953,27 7 264,93

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
	7123010010200	Betonist	h-om	79,500	84,97	6 755,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000	84,97	509,82
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4 202,100	3,10	13 026,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,343	330,00	3 743,19
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	10,429	380,00	3 963,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,415	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,000	65,00	585,00
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,875	35,00	170,62
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,750	320,00	1 200,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				102 681,48 20 366,44

		Total	lei	102 681,48
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	4 887,95
		Transportarea materialilor	7,00 %	5 620,99
		Cheltueli de regie	14,50 %	16 412,60
		Total	100,00 +	129 603,02
		Beneficiul de diviz	6,00 %	7 776,19
		Total	100,00 +	137 379,21
		TVA	20,00 %	27 475,85
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		164 855,06 20 366,44

INTOCMIT:


Antreprenor general (subantreprenor)

„Renior-Cons” SRL

(denumirea)

„Renior-Cons” SRL

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:


Investitor

IPLT "Onisifor Ghibu" din mun. Chisinau,

(denumirea)

IPLT "Onisifor Ghibu" din mun. Chisinau,

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.