

Antreprenor "PULTUSK-INVEST" SRL
(denumirea)

Investitor Primaria com. Stauceni
(denumirea)

Obiect *Reparatia rigolelor de captare a
apelor pluviale de pe strada Unirii si
str. Tineretului din or. Stauceni*

Valoarea lucrarilor executate **179 572,58 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe **aprilie** an **2024**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia rigolelor pluviale din str. Unirii - 2 buc K=1,2 (ordinul 117 din 03.09.2007 (conditii ce difera de cele normale)=1,200				
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,030	m	30,000	260,99 37,73	7 829,79 1 131,80
2	AcE06A k=0,8	Demontarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020	buc	15,000	115,22 115,22	1 728,29 1 728,29
3	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila	m3	2,000	938,81 540,41	1 877,62 1 080,82
4	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere	m3	0,800	574,07 574,07	459,26 459,26
5	TsH92B	Incarcarea in auto material demolat	t	5,200	113,17 113,17	588,50 588,50
6	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,200	53,39 0,00	277,62 0,00
7	RpAcE01A 1	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la repararea	m2	7,000	387,32 246,75	2 711,24 1 727,27

1	2	3	4	5	6	7
		portiuilor de canal Mat. marunte (apa, decofrol etc.)=1,030				
8	RpAcE02B 1	Confectionarea si montarea armaturilor d12AIII pentru repararea portiunilor de canale in exploatare	kg	60,000	45,71 8,56	2 742,46 513,90
9	PB02A	Turnarea manuala a betonului C25/30 in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,500	2 557,83 219,23	3 836,74 328,84
10	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere - existente Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020	buc	11,000	115,22 115,22	1 267,41 1 267,41
11	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere - rigole noi D400 (1020x561x100) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020	buc	4,000	5 215,22 115,22	20 860,88 460,88
12	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite - betonare rigolelor	m3	0,500	2 557,82 219,22	1 278,91 109,61
13	TsC61C	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3	100 m3	0,200	12 500,35 1 019,65	2 500,07 203,93
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	38,000	32,25 0,00	1 225,56 0,00
15	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,340	1 612,82 920,68	548,36 313,03
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innororie LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,20 m	m3	14,000	552,49 44,64	7 734,80 624,96
17	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme	m3	4,500	2 214,23	9 964,04

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile (BCR 4.0 XF4, XC4, XD3, XM2 conform SM EN 206, Hmed de 0.16 m) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,030			348,46	1 568,07
		<i>Total</i>	Lei			67 431,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				67 431,55 12 106,57
		2. Reparatia rigolelor pluviale din str. Tineretului - 1 buc				
18	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,030	m	15,000	260,99 37,73	3 914,90 565,90
19	AcE06A k=0,8	Demontarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere deteriorate Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020	buc	7,000	115,22 115,22	806,54 806,54
20	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila	m3	1,000	938,81 540,41	938,81 540,41
21	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere	m3	0,400	573,98 573,98	229,59 229,59
22	TsH92B	Incarcarea in auto material demolat	t	2,800	113,19 113,19	316,94 316,94
23	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,800	53,40 0,00	149,52 0,00
24	RpAcE01A 1	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la repararea portiunilor de canal Mat. marunte (apa, decofrol etc.)=1,030	m2	3,500	387,31 246,75	1 355,59 863,64
25	RpAcE02B 1	Confectionarea si montarea armaturilor d12AIII pentru repararea portiunilor de canale in exploatare	kg	30,000	45,71 8,56	1 371,23 256,95
26	PB02A	Turnarea manuala a betonului C25/30 in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	0,750	2 557,83 219,23	1 918,37 164,42

1	2	3	4	5	6	7
27	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere - rigole noi D400 (1020x561x100) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020	buc	6,000	5 215,22 115,22	31 291,32 691,32
28	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite - betonare rigolelor	m3	0,300	2 554,93 219,23	766,48 65,77
		<i>Total</i>	Lei			43 059,29
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 059,29 4 501,48

	Total	Lei	110 490,84
	Asigurari sociale	24 %	3 985,93
	Cheltuieli de transport	7 %	5 256,98
	Cheltuieli de depozitare	2 %	1 501,99
	Total		121 235,74
	Cheltuieli de regie	14,5 %	17 579,18
	Total		138 814,92
	Beneficii de deviz	6 %	8 328,90
	Total		147 143,82
	Deplasarea utilaje (mobilizarea/demobiiz)	2500 Lei	2 500,00
	Total		149 643,82
	TVA	20 %	29 928,76
			179 572,58
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		16 608,05

INTOCMIT:

APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)


Investitor

"PULTUSK-INVEST" SRL
(denumirea)

Primaria com. Stauceni
(denumirea)

Director  E. Nepotu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar  A. Vornicu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



**Reparatia rigolelor de captare a
apelor pluviale de pe strada
Unirii si str. Tineretului din or.
Stauceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 179 572,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	12,150	84,97	1 032,39
2.	7123011000200	Betonist	h-om	19,980	84,97	1 697,70
3.	71230110200	Betonist	h-om	3,477	84,97	295,44
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,072	84,97	770,85
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,492	84,97	2 590,91
6.	7129020012800	Pavator	h-om	10,080	62,00	624,96
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	58,308	84,97	4 954,44
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,732	84,97	1 591,67
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,187	84,97	2 310,08
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,640	62,00	535,68
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,400	84,97	203,93
Total manopera						16 608,05

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	1,460 1,854	17,00 22,00	24,82 40,79
2.	1411122201646-863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm	m3	2,842	280,00	795,76
3.	1411122201672-863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm	m3	17,066	280,00	4 778,48
4.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,021	4 250,00	89,25
5.	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,033	4 250,00	140,25
6.	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,021	4 250,00	89,25
7.	2523156718934	Distantier din pvc pentru 12 x 13 - 20	buc	13,500	5,00	67,50
8.	2663102100001-BCR04	Beton clasa BCR 4.0 XF4, XC4, XD3, XM2	m3	4,774	1 700,00	8 115,80
9.	2663102101000	Beton gata preparat marca C25/30	m3	3,074	2 250,00	6 916,50
10.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,003	3 500,00	10,50
11.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	2,693	12,50	33,66
12.	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 12 mm	kg	91,800	24,50	2 249,10
13.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,032	18,50	0,59
14.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,541	33,33	18,03

15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,900	33,33	30,00
16.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,324	18,00	5,83
17.	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,541	32,50	17,58
18.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil - rigole noi D400 (1020x561x100)	buc	10,200	5 000,00	51 000,00
19.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,162	3 800,00	615,60
20.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,440	22,00	53,68
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,305	22,00	6,71
Total materiale de constructii						75 099,68

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,880	350,00	1 008,00
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,378	35,00	13,23
3.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	19,980	120,00	2 397,60
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,706	450,00	317,70
5.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	25,326	5,00	126,63
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,490	465,00	227,85
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,334	250,00	1 083,50
8.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,729	35,00	25,52
9.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	5,964	385,00	2 296,14
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,880	65,00	187,20
11.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	1,391	150,00	208,65
12.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,303	80,00	24,24
13.	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,108	250,00	27,00
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,190	250,00	2 047,50
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,935	420,00	1 652,70
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	20,399	350,00	7 139,65
Total utilaje de constructii						18 783,11

Total	Lei	110 490,84
Asigurari sociale	24 %	3 985,93
Cheltuieli de transport	7 %	5 256,98
Cheltuieli de depozitare	2 %	1 501,99
Total		121 235,74
Cheltuieli de regie	14,5 %	17 579,18
Total		138 814,92
Beneficiu de deviz	6 %	8 328,90
Total		147 143,82
Deplasarea utilaje (mobilizarea/demobiiz	2500 Lei	2 500,00
Total		149 643,82

TVA	20 %	29 928,76
-----	------	-----------

Total deviz:

179 572,58

Intocmit


"PULTUSK-INVEST" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Reparatia rigolelor de captare a apelor
pluviale de pe strada Unirii si str. Tineretului din
or. Stauceni**

Investitor Primaria com. Stauceni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia rigolelor pluviale din str. Unirii - 2 buc K=1,2 (ordinul 117 din 03.09.2007 (conditii ce difera de cele normale)=1,200				
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,030	m			260,99 <hr/> 37,73
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	84,97	37,73
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	3 800,00	13,68
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	22,00	0,91
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	120,00	53,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	350,00	155,40
2	AcE06A k=0,8	Demontarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020	buc			115,22 <hr/> 115,22
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	84,97	115,22
3	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila	m3			938,81 <hr/> 540,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3000	84,97	540,41
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	350,00	336,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,8000	65,00	62,40
4	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere	m3			574,07 <hr/> 574,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	84,97	574,07
5	TsH92B	Incarcarea in auto material demolat	t			113,17 <hr/> 113,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	113,17
6	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,39 <hr/> 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	420,00	53,39
7	RpAcE01A1	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la repararea portiunilor de canal Mat. marunte (apa, decofrol etc.)=1,030	m2			387,32 <hr/> 246,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,4200	84,97	246,75
	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,0030	4 250,00	13,36
	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,0020	4 250,00	8,50
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	4 250,00	8,50
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,0500	32,50	1,68
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0300	18,00	0,56
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0500	33,33	1,72
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,26
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	250,00	105,00
8	RpAcE02B1	Confectionarea si montarea armaturilor d12AIII pentru repararea portiunilor de	kg			45,71

1	2	3	4	5	6	7
		canale in exploatare				8,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0840	84,97	8,56
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 12 mm	kg	1,0200	24,50	24,99
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,33	0,33
	2523156718934	Distanțier din pvc pentru 12 x 13 - 20	buc	0,1500	5,00	0,75
	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,30
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,0028	80,00	0,27
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	250,00	10,50
9	PB02A	Turnarea manuala a betonului C25/30 in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			2 557,83
						219,23
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	84,97	96,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	84,97	122,36
	2663102101000	Beton gata preparat marca C25/30	m3	1,0080	2 250,00	2 268,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,20
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	150,00	68,40
10	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere - existente Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020	buc			115,22
						115,22
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	84,97	115,22
11	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere - rigole noi D400 (1020x561x100) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020	buc			5 215,22
						115,22
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	84,97	115,22
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil - rigole noi D400 (1020x561x100)	buc	1,0000	5 000,00	5 100,00
12	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite - betonare rigolelor	m3			2 557,82
						219,22
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	84,97	96,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	84,97	122,36
	2663102101000	Beton gata preparat marca C25/30	m3	1,0080	2 250,00	2 268,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,20
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	150,00	68,40
13	TsC61C	Saptatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3	100 m3			12 500,35
						1 019,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,0000	84,97	1 019,65
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	24,8500	385,00	11 480,70
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			32,25
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	420,00	32,25
15	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 612,82
						920,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	920,68
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	465,00	670,15
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorare LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,20 m	m3			552,49
						44,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	62,00	44,64
	1411122201646-863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	1411122201672-863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,69

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rouluri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	77,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	6,30
17	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (BCR 4.0 XF4, XC4, XD3, XM2 conform SM EN 206, Hmed de 0.16 m) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,030	m3			2 214,23 348,46
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	84,97	229,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	62,00	119,04
	2663102100001-BCR04	Beton clasa BCR 4.0 XF4, XC4, XD3, XM2	m3	1,0300	1 700,00	1 803,51
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	17,00	5,52
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	18,50	0,13
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	3 500,00	2,33
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	12,50	7,48
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	5,00	28,14
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	35,00	5,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	350,00	12,99
		2. Reparatia rigolelor pluviale din str. Tineretului - 1 buc				
18	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,030	m			260,99 37,73
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	84,97	37,73
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	3 800,00	13,68
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	22,00	0,91
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	120,00	53,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	350,00	155,40
19	AcE06A k=0,8	Demontarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere deteriorate Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020	buc			115,22 115,22
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	84,97	115,22
20	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila	m3			938,81 540,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3000	84,97	540,41
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	350,00	336,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,8000	65,00	62,40
21	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere	m3			573,98 573,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	84,97	573,98
22	TsH92B	Incarcarea in auto material demolat	t			113,19 113,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	113,19
23	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	420,00	53,40
24	RpAcE01A1	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la repararea portiunilor de canal Mat. marunte (apa, decofrol etc.)=1,030	m2			387,31 246,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,4200	84,97	246,75
	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,0030	4 250,00	13,36
	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,0020	4 250,00	8,50
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	4 250,00	8,50
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,0500	32,50	1,67
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0300	18,00	0,55
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0500	33,33	1,71
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,26

1	2	3	4	5	6	7
25	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	250,00	105,00
	RpAcE02B1	Confectionarea si montarea armaturilor d12AIII pentru repararea portiunilor de canale in exploatare	kg			45,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0840	84,97	8,56
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D= 12 mm	kg	1,0200	24,50	24,99
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,33	0,33
	2523156718934	Distantier din pvc pentru 12 x 13 - 20	buc	0,1500	5,00	0,75
	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,30
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,0028	80,00	0,27
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	250,00	10,50
	26	PB02A	Turnarea manuala a betonului C25/30 in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3		
						219,23
71230110200		Betonist	h-om	0,9500	84,97	96,87
9310060019900		Muncitor necalificat	h-om	1,2000	84,97	122,36
2663102101000		Beton gata preparat marca C25/30	m3	1,0080	2 250,00	2 268,00
4100116202818		Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,20
2952270003720		Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	150,00	68,40
27		AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere - rigole noi D400 (1020x561x100) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020	buc		
						115,22
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	84,97	115,22
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil - rigole noi D400 (1020x561x100)	buc	1,0000	5 000,00	5 100,00
28	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite - betonare rigolelor	m3			2 554,93
						219,23
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	84,97	96,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	84,97	122,37
	2663102101000	Beton gata preparat marca C25/30	m3	1,0080	2 250,00	2 265,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,20
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	150,00	68,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

«PULTUSK-INVEST» SRL

Primaria com. Stauceni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate
pe luna aprilie an. 2024

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria or. Stăuceni	1007601009990
Antreprenor general	
"PULTUSK INVEST" SRL	1014606001999
Subantreprenor	
Contract: Nr. din 2024	
Denumirea obiectului de executat și adresa :	Reparatia rigolelor de captare a apelor pluviale de pe strada Unirii si str. Tineretului din or. Stauceni

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	149.643,82	149.643,82	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	29.928,76	29.928,76	
Total general	179.572,58	179.572,58	

ANTREPRENOR
"PULTUSK INVEST" SRL

Director



Funcția, numele, semnătura

BENEFICIAR
Primăria or. Stăuceni

Primar

Alexandru VORNICU

Funcția, numele, semnătura

