

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Fălești din str. Ștefan cel Mare, 18, or. Fălești**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 399 din 15.04.2025,**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Agentia Servicii Publice,**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Puskin, 42**
5. Țara: **Republica Moldova, MD-2012**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
exprimată
în echivalent
dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului): **578 274.48 lei MD**
- b) finală (la data finalizării contractului): **578 274.48 lei MD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST**
9. Perioada de executare a lucrării:
a) contractată -80 zile calendaristice
b) efectiv realizată -64 zile calendaristice
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
Proces Verbal de recepție nr.1 din 02.06.2025
Proces Verbal de recepție nr.2 din 18.06.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție- **nu sunt.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Procese Verbale de recepție a lucrarilor,**

Data completării: 22.07.2025

Semnat: MoldSign

Nume: Marandici Ghenadie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL

Digitally signed by Marandici Ghenadie

Date: 2025.07.22 10:05:18 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor VIKMAR INVEST SRL
(denumirea)

Investitor AGENTIA SERVICII PUBLICE
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie curenta a edificiului CM Falesti
din str. Stefan cel Mare, 18, or. Falesti**

Valoarea lucrarilor executate **355 792,07 lei**

Proces - verbal N-1

de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatie acoperis				
1	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m	15,60	10,90 9,36	170,06 146,06
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - picurator	m	3,60	10,97 9,31	39,50 33,50
3	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	10,00	10,88 9,38	108,80 93,80
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125mm	m	15,60	414,07 20,10	6 459,43 313,56
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	10,00	340,28 23,45	3 402,80 234,50
6	CK26D	Sort din tabla prevopsita	m	3,60	262,98 6,70	946,72 24,12
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan	m	17,00	30,85 23,45	524,47 398,65
8	pret de piata	Spuma poliuretanea	buc	3,00	120,00 0,00	360,00 0,00
9	RpCE01 B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau	m2	5,00	30,91 4,69	154,55 23,45

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate				
10	RpCI34 A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi- tip 1- UNIFLEX EPP, tip 2- Tehnoelast EKP- sau echivalent dupa caracteristici	m2	5,00	368,72 75,71	1 843,58 378,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 009,91 1 646,19
		1.2. Bucatarie				
		1.2.1. Demontari				
11	RpCO5 6A	Demontari: timplarie din lemn-usi (cu recuperarea materialelor)	m2	6,93	28,23 28,23	195,64 195,64
12	RpCK4 2C	Desfacerea pardoselilor din gresie, inclusiv plintele	m2	28,02	59,77 52,27	1 674,63 1 464,62
13	RpCK4 2A	Desfacerea sapei din mortar de ciment	m2	28,02	26,08 20,09	730,81 562,80
14	RpCU0 6A1	Taierea portiunilor de zidarie pentru creare gol	m	10,00	35,75 33,50	357,50 335,00
15	RpCG2 9D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,84	270,13 257,63	226,91 216,41
16	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	65,00	69,94 14,07	4 545,86 914,55
17	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,07	448,00 114,86	31,36 8,04
18	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,07	706,71 258,43	49,47 18,09
19	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	4,00	14,74 14,74	58,96 58,96
20	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	2,00	4,02 4,02	8,04 8,04

1	2	3	4	5	6	7
21	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	2,00	4,02	8,04
					4,02	8,04
22	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri	m	25,00	18,22	455,50
					10,72	268,00
23	RpCO5 6A aplicativ	Demontarea bucatariei existente cu recuperarea materialelor	m2	6,00	28,14	168,84
					28,14	168,84
24	RpCO5 6A aplicativ	Montarea bucatariei existente demontate anterior	m2	6,00	28,14	168,84
					28,14	168,84
25	RpCE29 A	Película din polimeri pe durata efectuării reparației	m2	70,00	51,27	3 588,80
					10,05	703,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 269,20
		1.2.2. Finisare tavan				5 099,37
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (600*600mm)	m2	28,02	346,01	9 695,16
					147,39	4 129,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 695,16
		1.2.3. Finisare pereti (inclusiv tocuri in jurul usilor si ferestrelor)				4 129,88
27	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antumezeala grosime 12.5mm, vata minerala 50mm)	m2	34,03	656,58	22 343,39
					152,09	5 175,75
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt , consum 0.27kg/m2	m2	65,41	11,71	765,77
					2,01	131,32
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,41	30,75	2 011,16
					13,40	876,36
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,41	107,12	7 006,41
					81,74	5 346,60
31	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	31,38	172,46	5 411,72

1	2	3	4	5	6	7
	k=8	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			128,64	4 036,75
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,41	6,91 2,01	451,78 131,32
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	65,41	48,47 36,84	3 170,74 2 409,99
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	65,41	30,48 20,10	1 993,54 1 314,54
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,41	6,91 2,01	451,78 131,32
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,41	61,81 36,85	4 043,03 2 410,66
37	CK18C	Coltare din aluminiu	m	15,00	39,48 17,42	592,19 261,30
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,60	601,77 164,15	962,84 262,64
39	CK17A 2	Confectionarea lambriuri la pereti pentru protectie din DSP laminat gr.18mm marginea ABS 0.4mm	m2	1,80	646,88 207,70	1 164,38 373,86
		Total capitol: Inclusiv salariu				50 368,73 22 862,41
		1.2.4. Finisare pardosea				
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Ghidroizol" intr-un strat,	m2	28,02	42,83 9,37	1 200,04 262,64
41	IzF04J1	Folie PE	m2	28,02	25,15	704,74

1	2	3	4	5	6	7
					1,34	37,52
42	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	28,02	121,96 8,03	3 417,32 225,12
43	IzF04J1	Folie PE	m2	28,02	25,15 1,34	704,74 37,52
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VRI D5mm 150*150	kg	61,64	31,14 2,01	1 919,20 123,95
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,02	101,80 46,89	2 852,55 1 313,87
46	CG01A 1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	28,02	102,43 48,23	2 870,02 1 351,39
47	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600mm	m2	28,02	531,43 73,70	14 890,55 2 064,94
48	CI14A	Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=7cm	m	20,00	50,42 26,80	1 008,48 536,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 567,64 5 952,95
		1.2.5. Timplarie - Usi si ferestre				
49	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, -vopsit pe ambele parti in culoare antracit, gr.25mm ALT 118 cu geam, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,95	3 937,23 63,91	7 677,59 124,62
50	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70mm, clasa A,	m2	4,98	3 558,47 54,76	17 721,18 272,69

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea peretilor exteriori minim 2.5mm, interiori minim 2mm, culoare alba, pachet sticla LOW-E 32mm- 3rinduri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2mm grosime, inclusiv plasa insecte.				
51	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, latime profil minim 70mm cu geam termopan LOW-E 32mm- 3 rinduri de sticla pe toata inaltimea, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,95	3 727,61 54,29	7 268,83 105,86
52	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	1 932,43 131,32	1 932,43 131,32
53	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	2,30	163,97 99,63	377,14 229,14
		Total capitol:				
		Inclusiv salariu				34 977,17
		1.2.6. Apeduct si canalizare				863,63
54	RCsB21 B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	2,00	121,19 9,38	242,38 18,76
55	RCsB29 E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	1,00	119,80 26,80	119,80 26,80
56	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale (teava PPR, D=20mm)	m	8,00	37,80 20,77	302,43 166,16
57	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m	8,00	10,72 10,72	85,76 85,76

1	2	3	4	5	6	7
58	RpIF09 B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22*9mm	m	8,00	65,98 28,14	527,87 225,12
59	IC38G	Cot PPR, D=20mm	buc	4,00	31,20 15,41	124,79 61,64
60	IC38G	Mufa PPR, D=20mm	buc	2,00	31,26 15,41	62,52 30,82
61	SD19A	Robinet cu sfera PPR D=20mm	buc	2,00	267,91 15,41	535,82 30,82
62	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC	m	6,00	63,15 16,75	378,90 100,50
63	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50mm, 90 grade)	buc	2,00	80,64 26,80	161,28 53,60
64	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Mufa PVC, D=50mm)	buc	1,00	57,76 26,80	57,76 26,80
Total capitol: Inclusiv salariu						2 599,31
1.2.7. Incalzire						826,78
65	RpIF01 A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	30,00	1,34 1,34	40,20 40,20
66	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0*2.8mm - STABI PPR/AL PN20 (k=1.3 la fittinguri)	m	45,00	44,78 23,45	2 014,93 1 055,25
67	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de	m	45,00	7,59 6,03	341,55 271,35

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" ... 1"				
68	RpIF09 A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Turbolit TL-25/6-S	m	25,00	61,31 23,45	1 532,65 586,25
69	IC40A	Cleme suport pentru fixare tevi PPR, pentru 2 tevi	buc	10,00	40,40 13,40	404,00 134,00
70	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ Radiator cu dim. 1400*500 22K	buc	2,00	3 012,32 43,55	6 024,65 87,10
71	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)	buc	2,00	531,73 30,15	1 063,45 60,30
72	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RA-N D1/2" Danfoss) sau echivalent dupa caracteristici	buc	2,00	263,33 12,06	526,67 24,12
73	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RLV-S D1/2") cu retur de drenare la numitor Danfoss sau echivalent dupa caracteristici	buc	2,00	263,33 12,06	526,67 24,12
74	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D15mm	buc	2,00	157,20 6,70	314,40 13,40
75	RCsB21 B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	2,00	121,19 9,38	242,38 18,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 031,55 2 314,85
		1.2.8. Lucrari de constructie pentru electricitate si ventilare				
76	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,00	6,70 6,70	134,00 134,00

1	2	3	4	5	6	7
77	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,00	29,75 20,10	595,00 402,00
78	RpCU0 5D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00	20,10 20,10	60,30 60,30
79	RpCU0 7A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,00	13,17 10,05	39,51 30,15
80	RCsB29 N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	1,00	178,20 40,20	178,20 40,20
81	CL20A	Grile de ventilatie metalica gata confectionate MV 200*200, Vents sau echivalent dupa caracteristici	buc	1,00	313,50 33,50	313,50 33,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 320,51 700,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				153 829,27 42 750,02
		1.3. Amenajare pavaj				
82	RpCS19 A	Demontari: pavaj acces pietonal	m2	36,00	47,57	1 712,52
83	DE18A	Montarea placilor de pavaj demontate anterior (fara costul placilor de pavaj)	m2	25,00	90,03 39,96	2 250,72 998,97
84	DE18A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 4.2cm)	m2	12,00	303,11 39,92	3 637,27 479,05
85	DE10A	Rigola prefabricate din beton, pentru trotuare 150*300cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	5,00	269,89 39,53	1 349,45 197,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 949,96 3 388,19

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Cazangerie				
86	RpCO5 6A	Demontari: timplarie -usi / 1 buc	m2	1,60	28,47 28,47	45,56 45,56
87	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, latime profil minim 60mm cu geam termopan LOW-E 24mm- sticla pe toata inaltimea, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,60	3 728,04 54,44	5 964,87 87,10
88	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,20	163,72 99,38	196,47 119,26
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt , consum 0.27kg/m2	m2	3,00	11,71 2,01	35,13 6,03
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	30,75 13,40	92,25 40,20
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00	107,13 81,74	321,39 245,22
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,00	6,91 2,01	20,73 6,03
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,00	41,74 30,15	125,21 90,45
94	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	30,46 20,10	91,38 60,30
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,36	6,90 2,01	230,35 67,00
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	33,36	61,81 36,85	2 061,90 1 229,45

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 185,24 1 996,60
		1.5. Punct electric				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,54	6,96 2,07	31,61 9,38
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,54	61,91 36,89	281,05 167,50
99	RpCR20 B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	3,95	139,88 117,21	552,51 462,97
100	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	3,00	19,59 18,09	58,77 54,27
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt , consum 0.27kg/m2	m2	3,00	11,71 2,01	35,13 6,03
102	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d=3mm 100*100mm	kg	8,00	32,03 3,02	256,28 24,12
103	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,00	117,38 80,40	352,15 241,20
104	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	3,00	62,92 34,84	188,77 104,52
105	RplzA0 3A	Curatare cu peria de sirma a suprafetelor	m2	26,27	10,89 9,39	285,96 246,56

1	2	3	4	5	6	7
	A	la pereti			18,20	64,99
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt , consum 0.27kg/m2	m2	3,57	11,73 2,06	41,87 7,37
118	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d=3mm 100*100mm	kg	8,00	32,03 3,02	256,28 24,12
119	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,57	116,87 80,32	417,21 286,76
120	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	3,57	65,23 34,91	232,87 124,62
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt , consum 0.27kg/m2	m2	3,57	11,73 2,06	41,87 7,37
122	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	3,57	586,71 150,70	2 094,57 538,01
123	RpCR20 B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	3,00	140,04 117,25	420,11 351,75
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 966,51 1 788,23
		<i>Total</i>	lei			202 804,88

1	2	3	4	5	6	7
		CASM	24,00 %			14 428,74
		Transportare materiale	6,00 %			8 428,46
		Cheltuieli de regie	14,50 %			32 721,01
		Total	100,00 +			258 383,09
		Beneficiul	6,00 %			15 502,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				273 886,07 60 119,77
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Electricitate				
124	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,50	545,68 451,58	272,84 225,79
125	pret de piata	Cablu VVGng LS 3*1.5mm2	m	50,00	25,00 0,00	1 250,00 0,00
126	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,00	638,92 526,62	638,92 526,62
127	pret de piata	Cablu VVGng LS 3*2.5mm2	m	100,00	27,00 0,00	2 700,00 0,00
128	08-02-409-1	Teava flexibila spiralata tip mediu 750N D20mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	1,50	2 582,50 1 594,60	3 873,75 2 391,90
129	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20- de creat resursa	100 buc	0,03	18 198,67 2 188,67	545,96 65,66
130	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A, IP20- de creat resursa	100 buc	0,09	10 731,11 2 895,89	965,80 260,63
131	pret de piata	Cutii pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60*65 IP20	m	12,00	19,00 0,00	228,00 0,00
132	pret de piata	Cutii de distributie pentru cabluri IP20 cu montare incorporata	m	2,00	9,00 0,00	18,00 0,00
133	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat / Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module	buc	1,00	202,36 158,79	202,36 158,79
134	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/C16/4.5kA	buc	4,00	76,81 75,04	307,24 300,16

1	2	3	4	5	6	7
135	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/C25/4.5kA	buc	3,00	77,39 75,04	232,18 225,12
136	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP20, 3600Lm, 32W, 595*595*11mm	100 buc	0,06	15 342,17 7 973,00	920,53 478,38
137	pret de piata	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP20, 3600Lm, 32W, 595*595*11mm	buc	6,00	350,00 0,00	2 100,00 0,00
138	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22*10*2000- de creat resursa	100 m	0,05	2 840,40 1 085,40	142,02 54,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 397,60 4 687,32
		<i>Total</i>	lei			14 397,60
		<i>CASM</i>	24,00 %			1 124,96
		<i>Transportare materiale</i>	6,00 %			544,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 562,36
		<i>Total</i>	100,00 +			19 629,26
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			1 177,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 807,02 4 687,32
		3. Utilaj				
		3.1. Electricitate				
139	pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil, 12 module, IP31	buc	1,00	550,00 0,00	550,00 0,00
140	pret de piata	Automat BA 47-29 1P/C16/4.5kA	buc	4,00	165,00 0,00	660,00 0,00
141	pret de piata	Automat BA 47-29 3P/C25/4.5kA	buc	3,00	185,00 0,00	555,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 765,00
		<i>Total</i>	lei			1 765,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			35,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital: Inclusiv salariu				1 800,30
		Total	lei			296 493,39
		TVA	20,00 %			59 298,68
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				355 792,07
						64 807,09

INTOCMIT:

Antreprenor general
Vikmar Invest SRL

(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

AGENTIA SERVICII PUBLICE

di Ștefan CIORICI (denumirea)

Semeni

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

verificat de V. Lucașenco
Sef. SC. d. DAIL Dng



Antreprenor VIKMAR INVEST SRL
(denumirea)

Investitor AGENTIA SERVICII PUBLICE
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie curenta a edificiul CM Falesti
din str. Stefan cel Mare, 18, or. Falesti**

Valoarea lucrarilor executate 222 482,41 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2025

N2.2

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bucatarie				
		1.1.1. Timplarie - Usi si ferestre				
1	CK32A	Jaluzele verticale executate din tesatura textil impregnate cu solutie antipraf clasa standart sau premium, 100% poliester, latimea lamelelor-89mm, caseta din AL. alb	m2	6,93	1 415,62 27,46	9 810,28 190,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 810,28 190,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 810,28 190,28
		1.2. Back oficiu				
2	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intreruptoare	buc	1,00	4,02 4,02	4,02 4,02
3	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	1,00	4,02 4,02	4,02 4,02
4	RpCM3 3A	Demontarea placajelor din faianta de pe pereti	m2	1,80	109,70 107,20	197,46 192,96
5	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm	m2	2,65	968,48 244,49	2 566,47 647,89

1	2	3	4	5	6	7
		pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150mm placat in 2 straturi de placi Rigips 12.5mm, hidrofoab cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70mm				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt , consum 0.27kg/m2	m2	10,60	11,72 2,02	124,19 21,44
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,60	30,75 13,40	325,95 142,04
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,60	107,10 81,73	1 135,27 866,31
9	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,60	107,79 80,40	1 142,60 852,24
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,60	6,92 2,02	73,38 21,44
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,60	48,48 36,85	513,84 390,61
12	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,60	30,48 20,10	323,14 213,06
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,18	6,92 2,02	291,87 85,09

1	2	3	4	5	6	7
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,18	61,81 36,85	2 607,10 1 554,40
15	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, -vopsit pe ambele parti in culoare antracit, gr.25mm ALT 118 cu geam , la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,85	3 937,67 63,74	7 284,69 117,92
16	CI14A	Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=7cm	m	1,50	50,53 26,80	75,79 40,20
17	CK17A 2	Confectionarea lambriurilor la pereti pentru protectie din DSP laminat grosime 18mm, marginea ABS 0.4mm	m2	1,65	645,35 207,50	1 064,83 342,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 734,62
		1.3. Vestiar				5 496,01
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,59	6,92 2,02	211,58 61,64
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,59	48,49 36,86	1 483,33 1 127,61
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,59	30,48 20,11	932,49 615,06
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,59	6,92 2,02	211,58 61,64
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,59	61,81 36,84	1 890,68 1 126,94
23	RpIB12 B	Demontari calorifere	buc	1,00	8,04	8,04
24	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la	m	6,00	8,04 44,78	8,04 268,70

1	2	3	4	5	6	7
		legatura corpurilor sau aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0*2.8mm - STABI PPR/AL PN20 (k=1.3 la fittinguri)			23,45	140,70
25	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatorilor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,00	7,59 6,03	45,54 36,18
26	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ Radiator cu dim.1200*500 22K	buc	1,00	2 862,25 43,55	2 862,25 43,55
27	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)	buc	1,00	531,80 30,15	531,80 30,15
28	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2" Danfoss) sau echivalent dupa caracteristici	buc	1,00	263,11 12,06	263,11 12,06
29	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2") cu retur de drenare la numitor Danfoss sau echivalent dupa caracteristici	buc	1,00	263,11 12,06	263,11 12,06
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 972,21
		1.4. Antreu				3 275,63
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt , consum 0.27kg/m2	m2	2,00	11,71 2,01	23,42 4,02
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din	m2	2,00	30,75 13,40	61,50 26,80

1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00	107,09 81,74	214,18 163,48
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,58	6,92 2,01	273,77 79,73
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,58	48,48 36,85	1 918,84 1 458,59
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,58	30,49 20,11	1 206,67 795,96
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,58	6,92 2,01	273,77 79,73
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,58	61,81 36,85	2 446,38 1 458,59
38	CK17A 2	Confectionarea lambriurilor la pereti pentru protectie din DSP laminat grosime 18mm, marginea ABS 0.4mm	m2	1,10	647,44 208,31	712,18 229,14
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 130,71
		1.5. Arhiva				4 296,04
39	RpCO5 6A	Demontari: timplarie -ferestre	m2	3,60	28,29 28,29	101,84 101,84
40	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70mm, clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2.5mm, interiori minim 2mm, culoare alba, pachet sticla	m2	3,60	3 558,49 54,72	12 810,56 196,98

1	2	3	4	5	6	7
		LOW-E 32mm- 3rinduri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2mm grosime, inclusiv plasa insecte.				
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice(l=0.45m, grosime 2cm, culoarea alba)	m	2,40	27,07 5,86	64,97 14,07
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita alb	m	2,40	286,01 26,80	686,42 64,32
43	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	2,00	163,88 99,50	327,76 198,99
44	RpCK4 IC	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	6,52	36,41 30,83	237,40 201,00
45	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp/ Laminat grosime 12mm, clasa de trafic C33, plinte PVC	m2	6,52	448,28 87,14	2 922,81 568,16
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,52	6,97 2,06	45,43 13,40
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,52	48,43 36,79	315,79 239,86
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, tavanelor si coloanelor	m2	6,52	30,42 20,04	198,31 130,65
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,52	6,97 2,06	45,43 13,40
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,52	61,87 36,89	403,39 240,53

1	2	3	4	5	6	7
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,02	6,90 2,01	172,75 50,25
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,02	48,48 36,85	1 212,96 921,92
53	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,02	30,46 20,08	762,18 502,50
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,02	6,90 2,01	172,75 50,25
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,02	61,81 36,85	1 546,52 921,92
56	RpCR20 B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	3,95	139,88 117,21	552,51 462,97
57	RpCO4 2E	Inlocuirea lacatului in set la usa- modelul se coordoneaza cu beneficiarul	buc	1,00	583,96 125,96	583,96 125,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 163,74
		1.6. Reparatie sala				5 018,97
58	CK22C	Glasvanduri - in set din sticla securizata, mata, grosime 10mm, stilpi din inox 60*60mm, H=3.4m-2 buc, Rigla din inox 60*60mm, L=1.35m-2buc	m2	2,70	4 123,23 89,33	11 132,71 241,20
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	265,00	6,91 2,01	1 831,15 532,65
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	265,00	61,81 36,85	16 379,66 9 765,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 343,52
		1.7. Lucrari exterioare				10 539,10
61	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / L=1800mm, cu speteaza, picioare din teava minim 40*40mm, vopsite, lemn grosime minim 40mm, gata vopsite cu lac	buc	4,00	4 640,16 482,40	18 560,66 1 929,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 560,66
		1.8. Evacuare gunoi				1 929,60
62	TrB05B 2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	3,00	198,32 198,32	594,96 594,96
63	TrH1AA 02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,00	30,15 30,15	90,45 90,45
64	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	3,00	89,83 0,00	269,50 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				954,91
		<i>Total</i>	lei			685,41
		<i>CASM</i>	24,00 %			115 670,65
		<i>Transportare materiale</i>	6,00 %			7 543,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			5 028,43
		<i>Total</i>	100,00 +			18 595,16
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			146 837,69
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 810,27
		2. Lucrari de montare				155 647,96
		2.1. Ventilare				31 431,04
65	VB33A	Montarea sistemelor de ventilare Climatec RD-150 sau echivalent dupa caracteristici/ doar manopera si utilajele	buc	1,00	334,87 292,12	334,87 292,12

1	2	3	4	5	6	7
66	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	1,00	2 758,15 234,50	2 758,15 234,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 093,02 526,62
		<i>Total</i>	lei			3 093,02
		<i>CASM</i>	24,00 %			126,39
		<i>Transportare materiale</i>	6,00 %			153,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			400,23
		<i>Total</i>	100,00 +			3 772,68
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			226,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 999,03 526,62
		3. Utilaj				
		3.1. Ventilare				
67	pret de piata	Sistema de ventilare cu recuperare Climatec RD-150 Standart, L=100m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control, nivel de zgomot 22/38db sau echivalent dupa caracteristici	buc	1,00	13 500,00 0,00	13 500,00 0,00
68	pret de piata	Sistema split de perete Gree POLAR GWH09AGA-K6DNA1C sau echivalent dupa caracteristici, putere 9000BTU, clasa energetica A+, putere de racire 2.65kW, putere de incalzire 2.85kW, R32	buc	1,00	11 750,00 0,00	11 750,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 250,00
		<i>Total</i>	lei			25 250,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			505,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 755,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			185 402,01
		TVA	20,00 %			37 080,40
		TOTAL proces-verbal:				222 482,41
		Inclusiv salariu				31 957,66

INTOCMIT:

Antreprenor general
Vikmar Invest SRL

(denumirea)

Marandici Tudoradie
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
AGENTIA SERVICII PUBLICE


(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Șef DAIL a ASP
dl Ștefan CIORICI

Ștefan Ciorici
semnătură

L.Ș.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 3 din 18.06. 2025

privind lucrările de reparație curentă a edificiului CM Fălești din str. Ștefan cel Mare, 18, or. Fălești executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 399 din 15.04.2025, încheiat între *Instituția Publică "Agenția Servicii Publice"* în calitate de Beneficiar și „*Vikmar Invest*” SRL în calitate de Antreprenor.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, constituită în baza ordinului nr. 537 din 18.06.2025 în următoarea componență:

Președintele comisiei: **Victor LUCAȘENCO** – șef adjunct SC a DAIL;

Membrii comisiei:

Fiodor DUMITRAȘCU – Șef al Secției construcții a DAIL;

Mihail PROCOP – inginer coordonator construcții SC a DAIL;

Petru VRANCEAN – intendent CM Fălești.

și-a desfășurat activitatea în perioada de **18.06.2025**.

Au participat la recepție în calitate de invitați:

Ghenadie MARANDICI – director „*Vikmar Invest*” SRL;

Lilian COTRUȚĂ – diriginte de șantier „*Vikmar Invest*” SRL.

1. Constatările comisiei de recepție:
 - a) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 399 din 15.04.2025 care sunt lipsă sau incomplete - anexa nr. 1;
 - b) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 399 din 15.04.2025 ce nu au fost executate - anexa nr. 2;
 - c) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 399 din 15.04.2025 care s-au executat cu abateri - anexa nr. 3.
2. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune lucrările de reparație curentă a edificiului CM Fălești din str. Ștefan cel Mare, 18, or. Fălești.
3. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
Respectarea prevederilor caietului de sarcini și contractului de antrepriză nr. 399 din 15.04.2025;
Respectarea calității, termenelor de execuție, precum și a exigentelor esențiale prevăzute de actele normative în vigoare.

4. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a recepționa lucrările de reparație curentă a edificiului CM Fălești din str. Ștefan cel Mare, 18, or. Fălești.
5. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 18.06.2025 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Victor LUCASENCO

Membrii comisiei:

Fiodor DUMITRASCU

Mihail PROCOP

Petru VRANCEAN

Au participat:

Ghenadie MARANDICI

Lilian COTRUTĂ

6. Lucrările de reparație curentă a edificiului CM Fălești din str. Ștefan cel Mare, 18, or. Fălești sunt:

TRANSMISE:

ANTREPRENOR:

"Vikmar Invest" SRL

director, Ghenadie MARANDICI

PRIMITE:

BENEFICIAR:

I.P. "Agenția Servicii Publice"

director, Mircea EȘANU

Lista
lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză nr. 399 din 15.04.2025 care
sunt lipsă sau incomplete

nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Responsabil	Termen
1.			
2.			
3.			

Responsabil tehnic _____

Diriginte de șantier _____



Lista
lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză nr. 399 din 15.04.2025 ce n-au
fost executate

nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Responsabil	Termen
1			
2			
3			

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier



Lista
lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză nr. 399 din 15.04.2025 care
s-au executat cu abateri

nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Responsabil	Termen
1.			
2.			
3.			

Responsabil tehnic _____

Diriginte de șantier _____

