

Antreprenor **SRL IQFENSTER**
 (denumirea)

Investitor **IMSP SCMS MPS**
 (denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate **540 901,18 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de termoizolare a glafurilor sectia Fizioterapie					
1	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze	m2	6,80	133,56 10,38	908,19 70,59	
2	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata 250	m	12,30	53,87 11,02	662,60 135,56	
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350-400	m	12,30	61,62 2,37	757,94 29,18	
4	CK23B1	Ferestre din mase plastice 6 camere de aer, sticla dubla 4*16*4 lowe, grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.8 mm, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv k=3	m2	5,41	2 768,60 61,17	14 978,13 330,95	
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 306,86 566,28	
		2. Lucrari de termoizolare a glafurilor sectia Ghepatologie					
5	CK32A	Storuri pentru ferestre din	m2	1,43	133,53	190,95	

1	2	3	4	5	6	7	
		pinze			10,44	14,93	
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata b=250	m	1,20	53,90 11,06	64,68 13,27	
7	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350-400	m	1,20	61,66 2,42	73,99 2,90	
8	CK23B1	Ferestre din mase plastice 6 camere de aer, sticla dubla 4*16*4 lowe, grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.8 mm, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,03	922,76 20,35	2 795,96 61,67	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 125,58 92,77	
		3. Lucrari de termoizolare a glafurilor sectia Gereatrie					
9	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze	m2	2,70	133,73 10,40	361,08 28,08	
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata b250	m	2,20	53,89 11,05	118,56 24,30	
11	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b350-400	m	2,20	61,65 2,40	135,62 5,28	
12	CK23B1	Ferestre din mase plastice 6camere de aer, sticla dubla 4*16*4 lowe grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.8 mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,45	922,85 20,41	5 952,39 131,63	
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 567,65 189,29	
		4. Lucrari de termoizolare a glafurilor sectia Neurologie					
13	CK32A	Storuri pentru ferestre din	m2	1,44	133,38	192,06	

1	2	3	4	5	6	7	
		pinze			10,37	14,93	
14	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata b250	m	1,10	53,88 11,04	59,27 12,14	
15	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b350-400	m	1,10	61,65 2,41	67,82 2,65	
16	CK23B1	Ferestre din mase plastice 6 camere de aer, sticla dubla 4*16*4 lowe grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.8 mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,95	923,01 20,47	2 722,88 60,40	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 042,03 90,12	
		5. Lucrari de termoizolare a glafurilor bloc administrativ					
17	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze	m2	56,70	133,60 10,37	7 574,97 588,23	
18	CK26B	Glafuri (250) montate la ferestre din tabla zincatak=3	m	36,46	161,62 33,07	5 892,75 1 205,84	
19	CK26C	Pervazuri (350-400)montate la ferestre sau usi din mase plasticek=3	m	36,46	184,92 7,17	6 742,03 261,28	
20	CK23B1	Ferestre din mase plastice 6 camere de aer, sticla dubla 4*16*4 lowe grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.8 mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusivk=3	m2	49,28	2 768,56 61,16	136 434,40 3 013,95	
		Total capitol: Inclusiv salariu				156 644,15 5 069,30	

1	2	3	4	5	6	7	
		6. Lucrari de termoizolare a glafurilor boc administrativ si policlinica					
21	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze	m2	90,44	133,59 10,37	12 081,95 938,12	
22	CK26B	Glafuri (250) montate la ferestre din tabla zincata k=3	m	44,86	161,63 33,08	7 250,73 1 483,96	
23	CK26C	Pervazuri b350-400 montate la ferestre sau usi din mase plastice k=3	m	44,86	184,93 7,18	8 295,79 321,90	
24	CK23B1	Ferestre din mase plastice 6 camere de aer, sticla dubla 4*16*4 lowe grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.8 mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv k=3	m2	69,80	2 768,56 61,16	193 245,51 4 268,82	
25	CK23C1	Vitrailiu din mase plastice profil cu 6 camere, grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.*mm, sticla 4*16*4lowe cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	13,70	902,53 15,60	12 364,72 213,70	
		Total capitol: Inclusiv salariu				233 238,70 7 226,50	

	Прямые затраты	Lei	419 924,97
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 977,71
	Transportarea materialelor	1,00 %	4 066,15
	Total	100,00 +	426 968,83
	Cheltuieli de regie	3,50 %	14 943,91
	Total	100,00 +	441 912,74
	Beneficiul de deviz	2,00 %	8 838,25
	Total	100,00 +	450 750,99
	TVA	20,00 %	90 150,19

	2	3	4	5	6	7	
						540 901,18	
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu						13 234,26

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Presedintele comisiei Moraru M.

Membrii comisiei Cuznetov Tatiana, Jurist

Gutu Alexandru, Responsabil tehnic

Milinceanu Dumitru, Sef gospodarie

Cucu Ion, Specialist securitatea muncii

Brinza Ala, Contabil

L.S

L.S