

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului L 529 R33 - Bujor - M1

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Anul 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------|---------------------------------------|-----------|--|--|---------|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Luna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | martie | | | aprilie | | | mai | | | | | | | | | | | | |
| | Organizare de șantier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. L 529 R33 - Bujor - M1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100 m2 | 94,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm | m | 2940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10) | 100 m2 | 94,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Data completării: “24” februarie 2020

Nume: Andrei Sandu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei “ARNIT-PRIM” SRL