

Antreprenor „Power Team” SRL
 (denumirea)

Beneficiar Direcția generală locativ-comunală și
 amenajare a mun. Chișinău
 (denumirea)

Obiect Construcția complexului sportiv în
 comuna Tântăreni

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe 30.07 an 2020

Valoarea lucrarilor executate **873 010,88 Lei**

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Lucrari de constructie | | | | |
| | | I.1. Imbracaminte rutiere din placi din beton armat pietoni (acoperire tip 1) | | | | |
| 1 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,0500 | 977,358 508,561 | 1 026,226 533,989 |
| 2 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (fr. 0 - 40 mm) | m3 | 35,0000 | 396,086 66,309 | 13 863,010 2 320,815 |
| 3 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6. rostuit cu amestec uscat de ciment si | m2 | 350,0000 | 157,516 34,365 | 55 130,547 12 027,876 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---------|---|--------|----------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | nisip, grosime strat de 5 cm. Gr.placaj 5 cm | | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 70 019,783 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 70 019,783 14 882,680 | |
| | | 1.2. Imbracaminte terenului din cauciuc turnat (acoperire tip 4) | | | | | |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,2600 | 977,358 508,561 | 1 231,471 640,787 | |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris de granit fr. 5-20 mm | m3 | 42,0000 | 460,966 57,083 | 19 360,587 2 397,503 | |
| 6 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 798,0000 | 19,156 1,730 | 15 286,640 1 380,380 | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 35 878,698 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 35 878,698 4 418,670 | |
| | | 1.3. Imbracaminte cu pietris (acoperire tip 6) | | | | | |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,2000 | 977,358 508,561 | 1 172,829 610,273 | |
| 8 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 20,0000 | 301,694 51,894 | 6 033,880 1 037,880 | |
| 9 | TsH32D1 | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte din piatra de 8-16 mm in strat de 5 cm grosime | m2 | 400,0000 | 29,090 4,036 | 11 636,072 1 614,480 | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 18 842,781 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|--------|---|----|----------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 18 842,781 3 262,633 | |
| | | 1.4. Gard metalic pentru terenul de minifotbal | | | | | |
| 10 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 1,9600 | 76,111 <hr/> 76,111 | 149,178 <hr/> 149,178 | |
| 11 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 15) | m3 | 1,9600 | 1 204,890 <hr/> 221,991 | 2 361,584 <hr/> 435,102 | |
| 12 | CL08A | Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 2258,9 kg, 40x20x3 mm - 979,4 kg | t | 3,1500 | 13 954,195 <hr/> 2 313,550 | 43 955,714 <hr/> 7 287,682 | |
| 13 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 3,1500 | 1 073,229 <hr/> 618,875 | 3 380,671 <hr/> 1 949,456 | |
| 14 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 118,0000 | 180,983 <hr/> 34,019 | 21 355,982 <hr/> 4 014,289 | |
| 15 | DF17A | Marcaje longitudinale, | m2 | 29,0000 | 86,736 | 2 515,330 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|----------------|--|-----|----------|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | | | 27,100 | 785,906 | |
| 16 | RpCPI2A apl | Confectionarea, montarea poartei | kg | 125,4000 | 43,682 20,181 | 5 477,743 2 530,697 | |
| 17 | RpCH29A apl | Plasa de siguranta pentru acoperire poartei | m2 | 35,6500 | 34,633 9,226 | 1 234,664 328,892 | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 80 430,866 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 80 430,866 17 481,202 | |
| | | 1.5. Ingradirea terenului de bascet | | | | | |
| 18 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 1,2000 | 76,111 76,111 | 91,333 91,333 | |
| 19 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 15) | m3 | 1,2000 | 1 204,869 221,991 | 1 445,843 266,389 | |
| 20 | CL08A | Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 1106,40 kg, 40x20x3 mm - 868,48 kg | t | 1,9800 | 13 911,071 2 306,400 | 27 543,920 4 566,672 | |
| 21 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de | t | 1,9800 | 1 069,912 616,962 | 2 118,426 1 221,585 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-----|----------|----------------------|-------------------------|
| | | vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | | | | |
| 22 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 27.0000 | 86,736 27,100 | 2 341,859 731,706 |
| 23 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 0,0960 | 76,104 76,104 | 7,306 7,306 |
| 24 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 15) | m3 | 0,0720 | 1 204,819 222,000 | 86,747 15,984 |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea stilpilor pentru bascet 50x2=100 kg) | kg | 100,0000 | 12,739 12,109 | 1 273,892 1 210,860 |
| 26 | Pret furnizor | Scutul de bascet | buc | 2,0000 | 14 916,666 0,000 | 29 833,332 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 64 742,658 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 64 742,658 8 111,835 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|---------|----------------------|--------------------------------|
| | | 1.6. Teren de joaca pentru copii | | | | |
| | | 1.6.1. Balansor | | | | |
| 27 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,0000 | 68,615 68,615 | 68,615 68,615 |
| 28 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,0000 | 1 121,482 328,662 | 1 121,482 328,662 |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 20.1000 | 23,785 12,109 | 478,072 243,384 |
| 30 | TsH91A | Instalarea balansorului | buc | 1,0000 | 415,152 415,152 | 415,152 415,152 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 083,321 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 2 083,321 1 055,813 |
| | | 1.6.2. Balansor pe arc (3 buc) | | | | |
| 31 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,0000 | 68,615 68,615 | 205,846 205,846 |
| 32 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, | m3 | 3,0000 | 121,467 | 3 364,401 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|--------|--|-----|---------|----------------------|--------------------------------|--|
| | | socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | | | 328,662 | 985,986 | |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 60,3000 | 23,785 12,109 | 1 434,212 730,149 | |
| 34 | TsH91A | Instalarea balansorului pe arc | buc | 1,0000 | 415,152 415,152 | 415,152 415,152 | |
| 35 | TsH91A | Instalarea balansorului pe arc dublu | buc | 2,0000 | 415,152 415,152 | 830,304 830,304 | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 6 249,915 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 6 249,915 3 167,437 | |
| | | 1.6.3. Rama pentru leagan | | | | | |
| 36 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0.75 m teren mijlociu | m3 | 1,4400 | 68,615 68,615 | 98,806 98,806 | |
| 37 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,4400 | 1 121,473 328,662 | 1 614,921 473,273 | |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total | kg | 20,1000 | 23,785 12,109 | 478,072 243,384 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|---------|----------------------|--------------------------------|
| | | sau partial in beton | | | | |
| 39 | TsH91A | Instalarea ramei pentru leagan | buc | 1,0000 | 415,152 415,152 | 415,152 415,152 |
| 40 | TsH91A | Montarea scaunelei | buc | 2,0000 | 109,554 109,554 | 219,108 219,108 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 826,059 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 2 826,059 1 449,723 |
| | | 1.6.4. Carusel cu 8 locuri | | | | |
| 41 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,0600 | 68,617 68,617 | 4,117 4,117 |
| 42 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,0600 | 1 121,483 328,667 | 67,289 19,720 |
| 43 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 12,2000 | 23,785 12,109 | 290,173 147,726 |
| 44 | TsH91A | Instalarea caruselei cu 8 locuri | buc | 1,0000 | 415,152 415,152 | 415,152 415,152 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 776,731 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 776,731 586,715 |
| | | 1.6.5. Complexul de joaca pentru copii | | | | |
| 45 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate. | m3 | 7,0000 | 68,615 | 480,308 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|--------|--|-----|----------|----------------------|---------------------------------|--|
| | | avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | | | 68,615 | 480,308 | |
| 46 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Be 15/B 200) | m3 | 7,0000 | 1 121,469 328,662 | 7 850,284 2 300,634 | |
| 47 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 201,0400 | 23,785 12,109 | 4 781,656 2 434,314 | |
| 48 | Tsh91A | Instalarea complexul de joaca pentru copii | buc | 1,0000 | 415,152 415,152 | 415,152 415,152 | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 13 527,400 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 13 527,400 5 630,408 | |
| | | 1.6.6. Complexul sportiv pentru copii | | | | | |
| 49 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 5,8000 | 68,615 68,615 | 397,969 397,969 | |
| 50 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton | m3 | 5,8000 | 1 121,470 328,662 | 6 504,528 1 906,239 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|--------|--|-----|----------|----------------------|--------------------------|--|
| | | armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | | | | | |
| 51 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 165,8600 | 23,785 12,109 | 3 944,915 2 008,333 | |
| 52 | TsH91A | Instalarea complexului sportiv pentru copii | buc | 1,0000 | 415,152 415,152 | 415,152 415,152 | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 11 262,564 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 11 262,564 4 727,693 | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 36 725,990 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 36 725,990 16 617,789 | |
| | | 1.7. Teren pentru utilaj sportiv | | | | | |
| 53 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,9000 | 68,616 68,616 | 198,985 198,985 | |
| 54 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 2,9000 | 1 121,471 328,662 | 3 252,265 953,120 | |
| 55 | TsH91A | Instalarea aparatelor pentru fitness | buc | 8,0000 | 415,152 415,152 | 3 321,216 3 321,216 | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 6 772,466 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 6 772,466 4 473,321 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------------|--|---------|----------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 313 413,242 | |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 22,5 % | | | 15 580,829 | |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 328 994,071 | |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 23 462,269 | |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 2 % | | | 4 692,454 | |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 357 148,794 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 51 786,575 | |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 408 935,369 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 24 536,123 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 433 471,492 69 248,130 | |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | | |
| | | 2.1. Stilpi de electricitate | | | | | |
| 56 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 8,0000 | 244,939 196,621 | 1 959,509 1 572,965 | |
| 57 | Pret furnizor | Console metalice | buc | 8,0000 | 250,000 0,000 | 2 000,000 0,000 | |
| 58 | 08-03-596-5 | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,0800 | 27 068,388 19 950,362 | 2 165,471 1 596,029 | |
| 59 | Pret furnizor | Corp de iluminat PKY01-250-008-V1 | buc | 8,0000 | 650,000 0,000 | 5 200,000 0,000 | |
| 60 | Pret furnizor | Lampa ДРЛ-250 | buc | 8,0000 | 74,166 0,000 | 593,328 0,000 | |
| 61 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 1,2800 | 2 211,727 1 660,608 | 2 831,010 2 125,578 | |
| 62 | 590-413 | Cablu АПВ-660 | m | 128,0000 | 16,800 0,000 | 2 150,400 0,000 | |
| 63 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,8000 | 2 998,482 1 775,928 | 2 398,786 1 420,742 | |
| 64 | Pret | Teava diam. 15 mm | m | 64,0000 | 15,000 | 960,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------------|--|--------|---------|------------|---------------------------------|--|
| | furnizor | | | | 0,000 | 0,000 | |
| 65 | Pret furnizor | Teava diam. 25 mm | m | 16,0000 | 18,600 | 297,600 | |
| | | | | | 0,000 | 0,000 | |
| 66 | Pret furnizor | Cutie de jonctiune Y996 | buc | 8,0000 | 6,500 | 52,000 | |
| | | | | | 0,000 | 0,000 | |
| 67 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0640 | 17 816,438 | 1 140,252 | |
| | | | | | 3 586,453 | 229,533 | |
| 68 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1890 | 210,063 | 39,702 | |
| | | | | | 95,122 | 17,978 | |
| 69 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1890 | 421,148 | 79,597 | |
| | | | | | 220,270 | 41,631 | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 21 867,655 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 21 867,655 7 004,456 | |
| | | 2.2. Teren de joaca pentru copii | | | | | |
| 70 | Pret furnizor | Instalarea complexului sportiv pentru copii (0,5% de la costul) | buc | 1,0000 | 320,013 | 320,013 | |
| | | | | | 320,013 | 320,013 | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 320,013 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 320,013 320,013 | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 22 187,668 | |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 22,5 % | | | 1 648,006 | |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 23 835,674 | |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 1 316,752 | |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 2 % | | | 263,350 | |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 25 415,776 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|------------------|--|------|--------|---------------------|---------------------------------|--|
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 5 566,596 | |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 30 982,372 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 1 858,942 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 32 841,314 7 324,469 | |
| | | 3. Utilaj | | | | | |
| | | 3.1. Teren de joaca pentru copii | | | | | |
| 71 | Pret furnizor | Balansor | buc | 1,0000 | 4 887,500 0,000 | 4 887,500 0,000 | |
| 72 | Pret furnizor | Balansor pe arc dublu | buc | 2,0000 | 9 200,000 0,000 | 18 400,000 0,000 | |
| 73 | Pret furnizor | Balansor pe arc | buc | 1,0000 | 8 816,670 0,000 | 8 816,670 0,000 | |
| 74 | Pret furnizor | Leagan dublu | buc | 1,0000 | 5 612,500 0,000 | 5 612,500 0,000 | |
| 75 | Pret furnizor | Scaun pentru leagan din HDPE | buc | 1,0000 | 1 773,330 0,000 | 1 773,330 0,000 | |
| 76 | Pret furnizor | Scaun pentru leagan din HDPE | buc | 1,0000 | 1 006,670 0,000 | 1 006,670 0,000 | |
| 77 | Pret furnizor | Caruselei cu 8 locuri | buc | 1,0000 | 12 458,330 0,000 | 12 458,330 0,000 | |
| 78 | Pret furnizor | Complexul de joaca pentru copii | buc | 1,0000 | 75 708,330 0,000 | 75 708,330 0,000 | |
| 79 | Pret furnizor | Complexul sportiv pentru copii | buc | 1,0000 | 63 968,330 0,000 | 63 968,330 0,000 | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 192 631,660 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 192 631,660 | |
| | | 3.2. Teren pentrru utilaj sportiv | | | | | |
| 80 | Pret furnizor | Aparat fitness bicicleta | buc | 1,0000 | 8 481,670 0,000 | 8 481,670 0,000 | |
| 81 | Pret furnizor | Aparat fitness Vislit | buc | 1,0000 | 7 379,170 0,000 | 7 379,170 0,000 | |
| 82 | Pret furnizor | Aparat fitness dublu pentru intarirea musculaturii picioarelor | buc | 1,0000 | 8 145,830 0,000 | 8 145,830 0,000 | |
| 83 | Pret | Aparat fitness pentru | buc | 1,0000 | 10 541,670 | 10 541,670 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-------|--------|------------|--------------------|
| | furnizor | dezvoltarea muschilor pectoral si deltoizi | | | 0,000 | 0,000 |
| 84 | Pret furnizor | Aparat fitness AIR WALKER | buc | 1,0000 | 5 328,330 | 5 328,330 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 85 | Pret furnizor | Aparat fitness pentru dezvoltarea muschilor picioarelor si spatelui | buc | 1,0000 | 5 513,330 | 5 513,330 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 86 | Pret furnizor | Aparat fitness schior dublu | buc | 1,0000 | 11 931,670 | 11 931,670 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 87 | Pret furnizor | Aparat fitness combinat pentru modelarea siluetei | buc | 1,0000 | 8 145,830 | 8 145,830 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 65 467,500 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 65 467,500 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 258 099,160 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 3 097,190 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 261 196,350 |

| | | | | |
|--|--|--|------|------------------|
| | | Total | Lei | 727 509,07 |
| | | Taxa de valoare adaugata | 20 % | 145 501,81 |
| | | | | 873 010,88 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 76 572,60 |

INTOCMIT:

Antreprenor
„Power Team” SRL

(denumirea)

Director Sucursol V S
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Beneficiar
Direcția generală locativ-comunală si
amenajare a mun. Chișinău

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



311

Ceș

S.K.

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---|-----|----------|-----------|------------|
| | | mm | | | | |
| 17. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 38,0309 | 187,50 | 7 130,794 |
| 18. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,7500 | 187,50 | 328,125 |
| 19. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 14,9800 | 187,50 | 2 808,750 |
| 20. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 45,8850 | 220,00 | 10 094,700 |
| 21. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 16,9612 | 5,00 | 84,806 |
| 22. | 1752127334760 | Plasa din rejon, dimensiunea 6 x 9 m | buc | 39,3041 | 22,95 | 902,029 |
| 23. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 239,4000 | 1,50 | 359,100 |
| 24. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0640 | 11 360,00 | 727,040 |
| 25. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1134 | 36,42 | 4,130 |
| 26. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5140 | 9,00 | 4,626 |
| 27. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,3341 | 21,00 | 7,016 |
| 28. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,9828 | 36,11 | 35,489 |
| 29. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,2791 | 31,42 | 40,189 |
| 30. | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 23,6429 | 35,50 | 839,323 |
| 31. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,6388 | 31,42 | 20,071 |
| 32. | 2430126108720 | Email alb ii E 109-5 | kg | 40,8800 | 36,11 | 1 476,177 |
| 33. | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 27,2408 | 28,50 | 776,363 |
| 34. | 2430226109418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 19,6000 | 37,30 | 731,080 |
| 35. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 33,9224 | 18,50 | 627,564 |
| 36. | 25132066214605 27 | Scaun pentru leagan din HDPE | buc | 1,0000 | 1 006,67 | 1 006,670 |
| 37. | 25132066214605 28 | Scaun pentru leagan din HDPE | buc | 1,0000 | 1 773,33 | 1 773,330 |
| 38. | 25132066214605 3 | Complexul de joaca pentru copii | buc | 1,0000 | 75 708,33 | 75 708,330 |
| 39. | 25132066214605 4 | Complexul sportiv pentru copii | buc | 1,0000 | 63 968,33 | 63 968,330 |
| 40. | 25132066214606 0 | Balansor | buc | 1,0000 | 4 887,50 | 4 887,500 |
| 41. | 25132066214606 1 | Balansor pe arc | buc | 1,0000 | 8 816,67 | 8 816,670 |
| 42. | 25132066214606 10 | Caruselei cu 8 locuri | buc | 1,0000 | 12 458,33 | 12 458,330 |
| 43. | 25132066214606 101 | Aparat fitness bicicleta | buc | 1,0000 | 8 481,67 | 8 481,670 |
| 44. | 25132066214606 102 | Aparat fitness Vislit | buc | 1,0000 | 7 379,17 | 7 379,170 |
| 45. | 25132066214606 103 | Aparat fitness dublu pentru intarirea musculaturii picioarelor | buc | 1,0000 | 8 145,83 | 8 145,830 |
| 46. | 25132066214606 104 | Aparat fitness pentru dezvoltarea muschilor pectoral si deltoizi | buc | 1,0000 | 10 541,67 | 10 541,670 |
| 47. | 25132066214606 105 | Aparat fitness AIR WALKER | buc | 1,0000 | 5 328,33 | 5 328,330 |
| 48. | 25132066214606 106 | Aparat fitness pentru dezvoltarea muschilor picioarelor si spatelui | buc | 1,0000 | 5 513,33 | 5 513,330 |
| 49. | 25132066214606 107 | Aparat fitness schior dublu | buc | 1,0000 | 11 931,67 | 11 931,670 |
| 50. | 25132066214606 108 | Aparat fitness combinat pentru modelarea siluetei | buc | 1,0000 | 8 145,83 | 8 145,830 |
| 51. | 25132066214606 11 | Leagan dublu | buc | 1,0000 | 5 612,50 | 5 612,500 |
| 52. | 25132066214606 2 | Balansor pe arc dublu | buc | 2,0000 | 9 200,00 | 18 400,000 |
| 53. | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 6,3840 | 70,00 | 446,880 |
| 54. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 347,1182 | 1,60 | 555,389 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----|--------|--------|-------------------|
| 99. | 890-60002 | Corp de iluminat PKY01-250-008-Y1 | buc | 8,0000 | 650,00 | 5 200,000 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 505 889,32 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3864 | 171,90 | 66,422 |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 8,2176 | 35,00 | 287,616 |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 8,2176 | 35,00 | 287,616 |
| 4. | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 21,7600 | 10,50 | 228,480 |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 7,1664 | 94,50 | 677,225 |
| 6. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 26,0400 | 100,00 | 2 604,000 |
| 7. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,4819 | 10,50 | 5,060 |
| 8. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4788 | 171,90 | 82,306 |
| 9. | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 2,6880 | 255,00 | 685,440 |
| 10. | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 6,2700 | 25,00 | 156,750 |
| 11. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 11,2860 | 94,50 | 1 066,527 |
| 12. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 6,8000 | 222,00 | 1 509,600 |
| 13. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 5,3550 | 222,00 | 1 188,810 |
| 14. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,9392 | 15,00 | 29,088 |
| 15. | 29522700037002 | Betoniera | h/ut | 6,8900 | 25,00 | 172,249 |
| 16. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 36,4689 | 45,12 | 1 645,477 |
| 17. | 2952270007509 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,2700 | 20,00 | 125,400 |
| 18. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,9440 | 30,00 | 148,320 |
| 19. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,8080 | 171,90 | 138,895 |
| 20. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,8050 | 165,00 | 132,825 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 11 238,10 |

| | | |
|--------------------------|------|------------|
| Total | Lei | 727 509,07 |
| Taxa de valoare adaugata | 20 % | 145 501,81 |

Total deviz:

873 010,88

Antreprenor

Director Scaevod

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor „Power Team” SRL
 (denumirea)

Beneficiar Direcția generală locativ-comunală si
 amenajare a mun. Chișinău
 (denumirea)

Obiect Construcția complexului sportiv în
 comuna Tântăreni

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 15. 08 an 2020

Valoarea lucrarilor executate **209 608,44 Lei**

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Gard metalic (in jurul teren de fotbal mare) | | | | |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 4,8000 | 76,111 76,111 | 365,334 365,334 |
| 2 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 15) | m3 | 4,8000 | 1 204,906 221,991 | 5 783,551 1 065,557 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|---|--------|------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 3 | CL08A | Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 2766,00 kg, 40x20x3 mm - 2548,80 kg | t | 5,3200 | 13 911,070 2 306,400 | 74 006,895 12 270,048 |
| 4 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 5,3200 | 1 069,912 616,962 | 5 691,932 3 282,238 |
| 5 | CO07A1 | Imprejmui metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat diam. armarurii 3,8 mm | kg | 1 188,0000 | 34,151 4,613 | 40 571,614 5 480,006 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 126 419,326 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 126 419,326 22 463,183 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 126 419,326 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 22,5 % | | | 5 054,216 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 131 473,542 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 10 370,666 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 2 % | | | 2 074,133 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 143 918,341 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 20 868,159 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 164 786,500 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 9 887,191 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 174 673,691 22 463,183 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 174 673,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|-----------------------------|------|---|---|-----------|------------------|
| | | Taxa de valoare adaugata | 20 % | | | 34 934,74 | |
| | | TOTAL proces-verbal: | | | | | 209 608,44 |
| | | Inclusiv salariu | | | | | <u>22 463,19</u> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor
„Power Team” SRL


Beneficiar
Direcția generală locativ-comunală și
amenajare a mun. Chișinău

(denumirea)

(denumirea)

Ionuț Suruciu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Coordonator
[Signature]

[Signature]

Constructia complexului sportiv în comuna**Tântăreni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Lucrari de constructie (etapa 1)

Intocmit in prețuri curente 09.04.2020

Valoarea de deviz 209 608,44 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 1: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,5600 | 57,66 | 954,850 |
| 2. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 56,9240 | 57,66 | 3 282,238 |
| 3. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 35,6400 | 57,66 | 2 055,002 |
| 4. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 186,2000 | 57,66 | 10 736,292 |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,3360 | 57,66 | 365,334 |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 87,9200 | 57,66 | 5 069,467 |
| Total manopera | | | | | | 22 463,19 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|-----|------------|--------|-------------------|
| 1. | 11251102560 | Elemente de fixare | buc | 712,8000 | 8,33 | 5 937,624 |
| 2. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 17,5560 | 5,00 | 87,780 |
| 3. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5320 | 9,00 | 4,788 |
| 4. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,3458 | 21,00 | 7,262 |
| 5. | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 24,4720 | 35,50 | 868,756 |
| 6. | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 28,1960 | 28,50 | 803,586 |
| 7. | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 5,9400 | 31,42 | 186,635 |
| 8. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 35,1120 | 18,50 | 649,572 |
| 9. | 266310210000015 | Beton B 15 | m3 | 4,9938 | 893,30 | 4 460,962 |
| 10. | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 1 247,4000 | 23,19 | 28 927,206 |
| 11. | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 5 426,4000 | 11,36 | 61 643,904 |
| 12. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,1880 | 32,00 | 38,016 |
| 13. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 2,3940 | 32,00 | 76,608 |
| 14. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,5820 | 1,79 | 6,412 |
| 15. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4872 | 15,50 | 7,552 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 103 706,66 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|----------------------|------|--------|--------|---------|
| 1. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,8800 | 15,00 | 43,200 |
| 2. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,2000 | 171,90 | 206,280 |

310

Cey

5/1

Antreprenor „Power Team” SRL
(denumirea)

Beneficiar Direcția generală locativ-comunală și
amenajare a mun. Chișinău
(denumirea)

Obiect Construcția complexului sportiv în
comuna Țântăreni

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 28.05 an 2020

Valoarea lucrarilor executate 1 798 162,00 Lei

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) | |
|---------|--------------|---|--------|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | | |
| | | 1.1. Imbracaminte terenului din cauciuc turnat (acoperire tip 4) | | | | | |
| 1 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,1800 | 976,111 508,561 | 175,700 91,541 | |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris de granit fr. 5-20 mm | m3 | 6,0000 | 460,966 57,083 | 2 765,798 342,500 | |
| 3 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 114,0000 | 19,156 1,730 | 2 183,805 197,197 | |
| 4 | TsH37A | Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip | m2 | 480,0000 | 664,409 420,918 | 318 916,560 202 040,640 | |

513

Cezar

1.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|--------------------------|-------------------------------|
| | | Total | Lei | | | 324 041,863 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 324 041,863 |
| | | 1.2. Sistema de drenaj | | | | 202 671,878 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (обсыпка труб песком) | m3 | 15,0400 | <u>227,360</u> 35,173 | <u>3 419,496</u> 528,996 |
| 6 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (обсыпка труб щебнем) | m3 | 20,7400 | <u>274,511</u> 49,011 | <u>5 693,358</u> 1 016,488 |
| 7 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 8,6000 | <u>76,111</u> 76,111 | <u>654,556</u> 654,556 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,8400 | <u>17,875</u> 17,875 | <u>86,513</u> 86,513 |
| 9 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 6,2100 | <u>64,003</u> 64,003 | <u>397,456</u> 397,456 |
| 10 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 6,2100 | <u>7,659</u> 0,000 | <u>47,560</u> 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|--------|---------------------|---------------------------------|
| 11 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,5100 | 845,398 556,995 | 1 276,551 841,063 |
| 12 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-15-6 (0,31 m3) | buc | 4,0000 | 650,000 0,000 | 2 600,000 0,000 |
| 13 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIII1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 760,000 0,000 | 760,000 0,000 |
| 14 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (rama cu capac usor) | buc | 1,0000 | 1 022,957 47,281 | 1 022,957 47,281 |
| 15 | RCsB30D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm | buc | 9,0000 | 44,356 31,136 | 399,206 280,227 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 16 357,653 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 16 357,653 3 852,580 |
| | | 1.3. Imbracaminte terenului din gazon artificial (acoperire tip 5) | | | | |
| 16 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea | 100 m3 | 5,1800 | 976,111 508,561 | 5 056,256 2 634,347 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|------------|----------------------|--------------------------|
| | | fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | | | | |
| 17 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (in cariera pentru executarea pernei din lut) | 100 m3 | 5,1800 | 650,000 0,000 | 3 367,000 0,000 |
| 18 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 933,1200 | 15,200 0,000 | 14 183,420 0,000 |
| 19 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta (K=2, gr. stratului de compactare 100 mm) | 100m2 | 17,2800 | 3 237,429 785,329 | 55 942,777 13 570,489 |
| 20 | TsD32A | Executarea pernelor din lut pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 | 5,1800 | 2 280,677 10,955 | 11 813,906 56,749 |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (fractia gr. 40-70 mm) | m3 | 259,2000 | 311,633 57,083 | 80 775,377 14 796,017 |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (fractia gr. 20-40 mm) | m3 | 172,8000 | 311,633 57,083 | 53 850,252 9 864,012 |
| 23 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris de granit fr. 5-20 mm | m3 | 86,4000 | 460,966 57,083 | 39 827,493 4 932,006 |
| 24 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris de granit fr. 1-5 mm | m3 | 51,8400 | 460,966 57,083 | 23 896,495 2 959,203 |
| 25 | TsH42C | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip DOMO Smash inaltimea parului 22 mm, acoperita cu nisip | m2 | 1 728,0000 | 221,209 5,766 | 382 249,741 9 963,648 |
| | | Total | Lei | | | 670 962,717 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|-------|---|-----|----------|-------------------------|---------------------------|--|
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 670 962,717 58 776,471 | |
| | | 1.4. Gard metalic pentru terenul de minifotbal | | | | | |
| 26 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 4,0 m. Plasa rabita | m | 140,0000 | 165,614 63,426 | 23 185,925 8 879,640 | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 23 185,925 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 23 185,925 8 879,640 | |
| | | 1.5. Ingradirea terenului de baschet | | | | | |
| 27 | CL08A | Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 1119,6 kg, 40x20x3 mm - 890,56 kg | t | 0,0300 | 13 911,033 2 306,400 | 417,331 69,192 | |
| 28 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,0300 | 1 069,933 616,967 | 32,098 18,509 | |
| 29 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 4,0 m. Plasa rabita | m | 90,0000 | 142,446 31,713 | 12 820,142 2 854,170 | |
| 30 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de | m | 2,0000 | 100,210 | 200,421 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|-------------------|---------------------------------|
| | | sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m. Plasa rabita | | | 31,713 | 63,426 |
| 31 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 94,0000 | 180,983 34,019 | 17 012,393 3 197,824 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 30 482,385 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 30 482,385 6 203,121 |
| | | 1.6. Lucrari diferite | | | | |
| 32 | TsC26C1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. III | 100 m3 | 0,4600 | 291,000 0,000 | 133,860 0,000 |
| 33 | TsC27C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. III (pana la 20 m, K=3) | 100 m3 | 0,4600 | 423,000 0,000 | 194,580 0,000 |
| 34 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 88,5000 | 78,418 78,418 | 6 939,958 6 939,958 |
| 35 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 88,5000 | 51,600 0,000 | 4 566,600 0,000 |
| 36 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 71,8200 | 66,150 0,000 | 4 750,900 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|--------------------------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 16 585,898 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 16 585,898 6 939,958 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 081 616,441 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 22,5 % | | | 64 647,821 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 1 146 264,262 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 73 636,634 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 2 % | | | 14 727,327 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 1 234 628,223 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 179 021,092 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 1 413 649,315 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 84 818,959 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 1 498 468,274 287 323,648 |

| | | | | |
|--|--|--|------|---------------------|
| | | Total | Lei | 1 498 468,34 |
| | | Taxa de valoare adaugata | 20 % | 299 693,66 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 1 798 162,00 |
| | | | | 287 323,67 |

INTOCMIT:

Antreprenor
„Power Team” SRL

(denumirea)


(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

APROBAT:

Beneficiar
Direcția generală locativ-comunală și
amenajare a mun. Chișinău

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

325

5/1

Construcția complexului sportiv în comuna

Tântăreni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse

Proces – verbal pe luna _____ 2020

Intocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz 1 798 162,00 Lei

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 01-01-2009: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|------|------------|-------|-------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2 457,6000 | 57,66 | 141 705,216 |
| 2. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 3,4020 | 57,66 | 196,159 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,8500 | 57,66 | 164,331 |
| 4. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 171,1200 | 57,66 | 9 866,779 |
| 5. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 65,3600 | 57,66 | 3 768,658 |
| 6. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 638,4000 | 57,66 | 36 810,144 |
| 7. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 | 57,66 | 47,281 |
| 8. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,2076 | 57,66 | 588,570 |
| 9. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3210 | 57,66 | 18,509 |
| 10. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,543 |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 391,3119 | 57,66 | 80 223,044 |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,1842 | 57,66 | 2 028,721 |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,8370 | 57,66 | 336,561 |
| 14. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 172,8000 | 57,66 | 9 963,648 |
| 15. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 26,8034 | 57,66 | 1 545,484 |
| Total manopera | | | | | | 287 323,67 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----|-------------|--------|------------|
| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 176,2560 | 220,00 | 38 776,320 |
| 2. | 141112220175240 | Piatra sparta (fractia gr. 20-40 mm) | m3 | 198,7200 | 220,00 | 43 718,400 |
| 3. | 141112220175270 | Piatra sparta (fractia gr. 40-70 mm) | m3 | 298,0800 | 220,00 | 65 577,600 |
| 4. | 14211022000680 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (K=0,5, gr. stratului din beton 6 cm) | m3 | 18,0000 | 220,00 | 3 960,000 |
| 5. | 14211022000681 | Pietris de granit fr. 5 - 20 mm | m3 | 106,2600 | 313,33 | 33 294,765 |
| 6. | 14211022000682 | Pietris de granit fr. 1 - 5 mm | m3 | 59,6160 | 313,33 | 18 679,660 |
| 7. | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 21,2585 | 220,00 | 4 676,870 |
| 8. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,7520 | 187,50 | 141,000 |
| 9. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 15,6893 | 187,50 | 2 941,744 |
| 10. | 14211022005250 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (K=0,5, gr. stratului din beton 6 cm) | m3 | 39,3600 | 187,50 | 7 380,000 |
| 11. | 1421102200801 | Nisip cuartos I'M, fractie 0,63-0,315 mm | kg | 41 472,0000 | 0,49 | 20 321,280 |
| 12. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0990 | 5,00 | 0,495 |
| 13. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2430 | 100,00 | 24,300 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-----|------------|----------|-------------------|
| 14. | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0480 | 3 200,00 | 153,600 |
| 15. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 34,2000 | 1,50 | 51,300 |
| 16. | 2320166201008 | Combustibil lichid usor tip 4 S 54 | kg | 712,8000 | 13,20 | 9 408,960 |
| 17. | 2320322600074 | Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788 | kg | 1 174,5600 | 46,50 | 54 617,040 |
| 18. | 2320322600189 | Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754 | kg | 2 349,6000 | 7,20 | 16 917,120 |
| 19. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0030 | 9,00 | 0,027 |
| 20. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0019 | 21,00 | 0,040 |
| 21. | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1380 | 35,50 | 4,899 |
| 22. | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1590 | 28,50 | 4,532 |
| 23. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1980 | 18,50 | 3,663 |
| 24. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 274,4800 | 1,60 | 439,168 |
| 25. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,7700 | 1,60 | 22,032 |
| 26. | 26511221004020 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (K=0,5, gr. stratului din beton 6 cm) | kg | 7 436,8800 | 1,60 | 11 899,008 |
| 27. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 1,0633 | 1,60 | 1,701 |
| 28. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 8 078,4000 | 1,20 | 9 694,080 |
| 29. | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3) | buc | 4,0000 | 650,00 | 2 600,000 |
| 30. | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 760,00 | 760,000 |
| 31. | 2663102100001 | Beton clasa C 15 | m3 | 4,2300 | 893,30 | 3 778,659 |
| 32. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,1246 | 730,00 | 90,958 |
| 33. | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 94,4700 | 100,00 | 9 447,000 |
| 34. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,5700 | 10,45 | 5,956 |
| 35. | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 114,4003 | 11,36 | 1 299,587 |
| 36. | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma. Rabita | m2 | 949,7415 | 23,50 | 22 318,925 |
| 37. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,1400 | 15,60 | 17,784 |
| 38. | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial | m2 | 1 779,8400 | 185,00 | 329 270,400 |
| 39. | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 483,8400 | 21,00 | 10 160,640 |
| 40. | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 157,4208 | 58,93 | 9 276,493 |
| 41. | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 30,6000 | 11,36 | 347,616 |
| 42. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 115,1400 | 16,50 | 1 899,810 |
| 43. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,0135 | 32,00 | 0,432 |
| 44. | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0200 | 925,00 | 943,500 |
| 45. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0135 | 1,79 | 0,024 |
| 46. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 14,4000 | 15,50 | 223,200 |
| 47. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5773 | 15,50 | 8,948 |
| 48. | 4100126202818 | Apa | m3 | 77,1182 | 15,50 | 1 195,332 |
| 49. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0765 | 150,00 | 11,475 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 736 366,35 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|---------|--------|-----------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 4,6000 | 171,90 | 790,740 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 60,5808 | 100,00 | 6 058,080 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0684 | 171,90 | 11,758 |
| 4. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 13,5740 | 350,00 | 4 750,900 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|----------|--------|------------------|
| 5. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 7,2960 | 222,00 | 1 619,712 |
| 6. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 13,4680 | 250,00 | 3 367,000 |
| 7. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 6,6822 | 300,00 | 2 004,660 |
| 8. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,0948 | 300,00 | 328,440 |
| 9. | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 2,3400 | 45,00 | 105,300 |
| 10. | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 6,9120 | 50,00 | 345,600 |
| 11. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 129,6488 | 45,00 | 5 834,196 |
| 12. | 2952270004037 | Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l | h-ut | 45,6000 | 22,00 | 1 003,200 |
| 13. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 24,1920 | 20,00 | 483,840 |
| 14. | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 43,2000 | 35,00 | 1 512,000 |
| 15. | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 1,7280 | 35,00 | 60,480 |
| 16. | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 5,1840 | 165,00 | 855,360 |
| 17. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6127 | 171,90 | 277,223 |
| 18. | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 12,5356 | 220,00 | 2 757,832 |
| 19. | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 12,8464 | 220,00 | 2 826,208 |
| 20. | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 12,6392 | 185,00 | 2 338,252 |
| 21. | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,5802 | 185,00 | 107,337 |
| 22. | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3 | h-ut | 10,5672 | 160,00 | 1 690,752 |
| 23. | 34105400000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 22,8330 | 200,00 | 4 566,600 |
| 24. | 34105400000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 71,1549 | 200,00 | 14 230,980 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 57 926,45 |

| | | |
|--------------------------|------|---------------------|
| Total | Lei | 1 498 468,34 |
| Taxa de valoare adaugata | 20 % | 299 693,67 |
| Total deviz: | | 1 798 162,01 |

INTOCMIT:

Antreprenor

„Power Team” SRL



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Beneficiar

Diracția generală locativ-comunală și amenajare a mun. Chișinău

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor „Power Team” SRL
(denumirea)

Beneficiar Directia generală locativ-comunală si
amenajare a mun. Chişinău
(denumirea)

Obiect Construcția complexului sportiv în
comuna Tântăreni

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 23.05 an 2020

Valoarea lucrarilor executate **342 797,52 Lei**

| Nr. crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|--|--------------|---|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Teren de fotbal - gazon natural (etapa II) | | | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 5,5800 | <u>787,500</u> 0,000 | <u>4 394,250</u> 0,000 |
| 2 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 920,7000 | <u>11,420</u> 0,000 | <u>10 514,400</u> 0,000 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 58,5000 | <u>37,500</u> 0,000 | <u>2 193,750</u> 0,000 |
| 4 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, | 100 m3 | 17,5500 | <u>1 004,413</u> 174,133 | <u>17 627,452</u> 3 056,038 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-------|----------|--------------------|-----------------------------------|
| | | in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv | | | | |
| 5 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 58,5000 | 416,502 299,832 | 24 365,367 17 540,172 |
| 6 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 58,5000 | 117,246 38,056 | 6 858,868 2 226,253 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 173,2500 | 353,633 57,083 | 61 266,986 9 889,699 |
| 8 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 385,0000 | 180,983 34,019 | 69 678,416 13 097,469 |
| 9 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 34,3800 | 86,735 27,100 | 2 981,955 931,705 |
| 10 | RpCP12A apl | Confectionarea, montarea poartei | kg | 179,3000 | 43,708 20,181 | 7 836,783 3 618,454 |
| 11 | RpCH29A apl | Plasa de siguranta pentru acoperire poartei | m2 | 71,4000 | 34,633 9,226 | 2 472,795 658,708 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 210 191,022 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 210 191,022 51 018,498 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------|------------|
| | Total | Lei | 210 191,02 |
| | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 11 479,16 |
| | TOTAL | | 221 670,18 |
| | Transportarea materialelor | 10 % | 11 413,78 |
| | Cheltuieli de depozitare | 2 % | 2 282,76 |
| | TOTAL | | 235 366,72 |
| | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 34 128,18 |
| | TOTAL | | 269 494,90 |
| | Beneficiu de deviz | 6 % | 16 169,70 |
| | TOTAL | | 285 664,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-----------------------------|------|---|---|-------------------|
| | | Taxa de valoare adaugata | 20 % | | | 57 132,92 |
| | | TOTAL proces-verbal: | | | | 342 797,52 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 51 018,50 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor
„Power Team” SRL

Beneficiar
Direcția generală locativ-comunală si
amenajare a mun. Chișinău

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Borderou de resurse

Proces – verbal pe luna _____ 2020

Lucrari de constructie (etapa II)

Valoarea de deviz 342 797,52 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 1: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 169,4000 | 57,66 | 9 767,604 |
| 2. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 342,8100 | 57,66 | 19 766,425 |
| 3. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,0942 | 57,66 | 178,412 |
| 4. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 8,5680 | 57,66 | 494,031 |
| 5. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 44,8250 | 57,66 | 2 584,610 |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 295,3329 | 57,66 | 17 028,895 |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8560 | 57,66 | 164,677 |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17,9300 | 57,66 | 1 033,844 |
| Total manopera | | | | | | 51 018,50 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|------------|--------|-------------------|
| 1. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 58,5000 | 116,67 | 6 825,195 |
| 2. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 199,2375 | 220,00 | 43 832,250 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,0800 | 187,50 | 577,500 |
| 4. | 1752127334760 | Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m | buc | 78,7185 | 22,95 | 1 806,590 |
| 5. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,8289 | 31,42 | 57,464 |
| 6. | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 25,0974 | 36,11 | 906,267 |
| 7. | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 12,0330 | 37,30 | 448,831 |
| 8. | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 3,9193 | 70,00 | 274,351 |
| 9. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 127,8577 | 1,60 | 1 804,572 |
| 10. | 2663102100001 | Beton clasa C 15 | m3 | 17,3250 | 893,30 | 15 476,422 |
| 11. | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 386,9250 | 100,00 | 38 692,500 |
| 12. | 2710703519624 | Profil normal I 18 mm | kg | 186,5437 | 11,36 | 2 119,136 |
| 13. | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,9144 | 37,00 | 33,833 |
| 14. | 2874125884803 | Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797 | kg | 1,4631 | 47,50 | 69,497 |
| 15. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2802 | 1,79 | 2,292 |
| 16. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 58,5000 | 15,50 | 906,750 |
| 17. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,3100 | 15,50 | 35,805 |
| 18. | 4100126202818 | Apa | m3 | 17,3250 | 15,50 | 268,537 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 114 137,79 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 72,7650 | 100,00 | 7 276,500 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,8933 | 10,50 | 9,380 |
| 3. | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 1,6502 | 255,00 | 420,801 |
| 4. | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 8,9650 | 25,00 | 224,125 |
| 5. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 16,1370 | 94,50 | 1 524,947 |
| 6. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 65,6370 | 222,00 | 14 571,414 |
| 7. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 12,5550 | 350,00 | 4 394,250 |
| 8. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 7,3125 | 300,00 | 2 193,750 |
| 9. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 8,9650 | 20,00 | 179,300 |
| 10. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 52,5720 | 200,00 | 10 514,400 |
| 11. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 22,5810 | 165,00 | 3 725,865 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 45 034,73 |

| | | |
|-------------------------------|--------|-------------------|
| Total | Lei | 210 191,02 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 11 479,16 |
| TOTAL | | 221 670,18 |
| Transportarea materialelor | 10 % | 11 413,78 |
| Cheltuieli de depozitare | 2 % | 2 282,76 |
| TOTAL | | 235 366,72 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 34 128,18 |
| TOTAL | | 269 494,90 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 16 169,70 |
| TOTAL | | 285 664,60 |
| Taxa de valoare adaugata | 20 % | 57 132,92 |
| Total deviz: | | 342 797,52 |

INTOCMIT:

Antreprenor
„Power Team” SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Beneficiar
Direcția generală locativ-comunală si
amenajare a mun. Chișinău

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

