

Antreprenor _____
(denumirea)

Investitor _____
(denumirea)

Obiect **Reamplasarea reconstructia retelelor de apaduct, canalizare, si
canalizare pluviala din str. Al. cel Bun 5 mun. Balti**

Valoarea lucrarilor executate **247 735,86 lei**

Proces - verbal nr.

de receptie a lucrarilor executate

DEVIZ LOCAL № 2

Rețele exteriere de canalizare

pe Iulie an 2026

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari constructie monaj				
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi.	m	185	78,08 31,44	14444,83 5816,2
2	TsC04C1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. III.	100m3	1,7	685 0	1164,5 0
3	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire.	m3	9,25	939,11 189,48	8686,77 1752,72
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	38	145,6 0	5532,8 0
5	TsA09E2	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si strijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu.	m3	11	474,93 466,49	5224,26 5131,34
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3	18	441,33 51,83	7943,97 932,97
7	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t.	100m3	0,18	511,7 250,66	92,11 45,12
8	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent DN500 SDR41 SN4	m	92,5	1154,28 35,69	106770,82 3301,08