



CONSISTCOM SRL
(denumirea)

Antreprenor

Investitor

Primaria comunei Miclesti r.Criuleni
(denumirea)

Obiect

**Anexa pentru bloc sanitar cu
retele de canalizare la gimnaziul
din s.Stetcani r.Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate

56 638,73 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe XII an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Apeduct A1 1.1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,56	932,75 0,00	522,34 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,00	109,18 109,18	218,36 218,36
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3	3,25	396,20 32,33	1 287,65 105,07
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,12	1 023,75 0,00	122,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Въгнечн. грунт)				
5	TsIS0B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	20,00	29,12 0,00	582,40 0,00
6	TsCSIB	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,12	202,64 19,08	24,32 2,29
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,00	16,43 16,43	180,73 180,73
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	11,00	41,95 39,75	461,45 437,25
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,34	495,95 0,00	168,62 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,34	703,21 467,46	239,09 158,94
		Total capitul:				3 807,81
		1.1.2. Conducte si armaturi				1 102,64

1	2	3	4	5	6	7
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d50mm	m	81,00	48,78 2,86	3 951,26 231,82
12	222	Banda de avertizare	m	81,00	1,40 0,00	113,40 0,00
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	81,00	12,57 2,12	1 018,17 171,72
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	81,00	0,33 0,22	26,51 17,60
15	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Упор бетон, для труб В20	m ³	1,00	1 760,93 452,09	1 760,93 452,09
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventilile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d50mm	buc	1,00	627,15 29,15	627,15 29,15
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка под фланец d50 mm	buc	1,00	47,22 30,74	47,22 30,74
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, d50mm	buc	1,00	273,30 47,17	273,30 47,17
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie. Teu din otel cu flanse d50 mm	buc	1,00	1 018,23 55,65	1 018,23 55,65

1	2	3	4	5	6	7
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot d50 mm	buc	3,00	47,22 30,74	141,66 92,22
21	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm	piesa	1,00	193,31 118,72	193,31 118,72
		Total capitol:				9 171,14 1 246,88
		1.1.3. Camine				
22	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,07	1 728,16 510,92	3 577,29 1 057,60
23	333	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 1,5m KII-15	buc	1,00	1 385,00 0,00	1 385,00 0,00
24	123	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 1,5m KII-15-6	buc	1,00	1 875,00 0,00	1 875,00 0,00
25	21	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 1,5m KII-15-9a	buc	1,00	1 333,00 0,00	1 333,00 0,00
26	32	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 1,5m KIII-15-2	buc	1,00	978,00 0,00	978,00 0,00
27	5	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 1,5m KIQ-3	buc	1,00	1,00 0,00	1,00 0,00
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	0,001	1 083,00 339,20	1,08 0,34

1	2	3	4	5	6	7
		email elorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
29	6	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,00	1 833,00 0,00	1 833,00 0,00
		Total capitul:				10 983,37 1 057,94
						23 962,33 3 407,47
		1.2. Canalizare C1				
		1.2.1. Lucrari terasamente				
30	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,87	932,75 0,00	811,49 0,00
31	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,30	109,18 109,18	32,75 32,75
32	AcT03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3	1,00	396,20 32,33	396,20 32,33
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Выгесн. грунт)	100 m3	0,04	1 023,75 0,00	40,95 0,00
34	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2	t	7,00	29,12 0,00	203,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		km				
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,04	202,96 19,08	8,12 0,76
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,00	16,43 16,43	49,29 49,29
37	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,00	41,95 39,75	125,85 119,25
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,00	495,95 0,00	991,90 0,00
39	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,00	703,21 467,46	1 406,42 934,92
		Total capitul:				4 066,82 1 169,31
		1.2.2. Conducte si armaturi				
40	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN4	m	40,00	162,71 15,90	6 508,40 636,00
		Total capitul:				6 508,40 636,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.3. Camine				
41	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,58	2 255,19 735,11	1 308,01 426,36
42	9	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul 1.0m. K111-10	put	1,00	752,00 0,00	752,00 0,00
43	8	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul 1.0m. K110-9	put	1,00	811,00 0,00	811,00 0,00
44	7	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul 1.0m. K111-10-1	put	1,00	853,00 0,00	853,00 0,00
45	665	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul 1.0m. K110-1	put	1,00	730,00 0,00	730,00 0,00
46	1zD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,005	1 085,02 341,32	5,43 1,71
47	89	Capacul cu rama din fonta JI	buc	1,00	1 720,00 0,00	1 720,00 0,00
48	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Отмостка	m3	0,55	473,93 60,95	260,66 33,52
49	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3.0	m2	5,55	179,32 18,55	995,20 102,95

Antreprenor CONSISTCOM SRL
(denumirea)

Investitor Primaria comunei Miclesti r.Criuleni
(denumirea)

Obiect **Anexa pentru bloc sanitar cu
retele de canalizare la gimnaziul
din s.Stecani r.Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate

90 685,95 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe XII an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Vodoprovod				
1	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	73,22 6,89	146,44 13,78
2	001	Golofea soidenitelina d.15mm	buc	2,00	33,00 0,00	66,00 0,00
3	002	Rukav rezinotkanevii D15mm L=5m	buc	2,00	144,00 0,00	288,00 0,00
4	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"	buc	1,00	75,94 9,54	75,94 9,54
5	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"	buc	4,00	75,94 9,54	303,74 38,16
6	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	12,00	73,22 6,89	878,64 82,68

1	2	3	4	5	6	7
7	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	1.00	65,64 9,54	65,64 9,54
8	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	26.00	78,66 17,49	2 045,25 454,74
9	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	26.00	79,79 18,55	2 074,42 482,30
10	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	40.00	83,18 21,73	3 327,27 869,20
11	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	92.00	8,48 8,48	780,16 780,16
12	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D22x5mm	m	26.00	34,60 27,03	899,61 702,78
13	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D28x5mm	m	26.00	36,76 27,03	955,85 702,78
14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D38x5mm	m	12.00	41,31 27,03	495,67 324,36

1	2	3	4	5	6	7
15	003	Robinet pisuar	buc	3,00	255,00 0,00	765,00 0,00
16	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc	3,00	64,81 14,31	194,43 42,93
17	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,06	1 523,62 243,80	91,42 14,63
18	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25mm	m	3,00	26,01 2,86	78,03 8,59
19	AcF51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm	piesa	1,00	161,58 118,72	161,58 118,72
		Total capitul:				13 693,09 4 654,88
		1.2. Apa ferbinte				
20	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	9,00	78,66 17,49	707,97 157,41
21	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	5,00	79,79 18,55	398,93 92,75
22	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	14,00	8,48 8,48	118,72 118,72

1	2	3	4	5	6	7
23	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D22x5mm	m	9,00	34,60 27,03	311,40 243,27
24	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D28x5mm	m	5,00	36,76 27,03	183,82 135,15
25	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,00	75,94 9,54	75,94 9,54
26	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	73,22 6,89	146,44 13,78
27	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	9,00	430,45 87,45	3 874,05 787,05
Total capitol:						5 817,27 1 557,67
1.3. Canalizatia						
28	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	26,00	52,44 16,96	1 363,31 440,96
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00	29,45 13,25	294,48 132,50
30	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat	m	5,00	52,44 16,96	262,18 84,80

1	2	3	4	5	6	7
		sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
31	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	47,99 13,25	95,98 26,50
32	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm RIVIZIA	buc	1,00	44,13 16,96	44,13 16,96
33	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	36,42 14,84	145,70 59,36
34	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	37,41 13,25	37,41 13,25
35	SB24B	Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	235,17 51,94	470,33 103,88
36	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	31,74 11,66	31,74 11,66
37	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, panté, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,24	1 523,14 243,80	365,55 58,51
38	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu	m	11,00	63,13 14,73	694,38 162,07

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului				
39	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	2,60	4,24 4,24	11,02 11,02
40	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,00	4,24 4,24	4,24 4,24
41	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	1,00	26,50 26,50	26,50 26,50
42	AcE50C	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 100 mm	piesa	1,00	2 398,82 296,80	2 398,82 296,80
43	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00	25,28 22,79	25,28 22,79
		Total capitol:				6 271,04 1 471,81
		1.4. Utilaj santehnic				
44	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	10,00	1 186,29 100,70	11 862,86 1 007,00

1	2	3	4	5	6	7
45	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	10,00	1 844,59 222,60	18 445,92 2 226,00
46	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	1 095,45 135,15	3 286,35 405,45
47	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	929,74 39,75	1 859,48 79,50
		Total capitol:				
					35 454,61	
					3 717,95	
		1.5. Lucrari de montare				
48	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,00	169,60 169,60	169,60 169,60
		Total capitol:			169,60	
					169,60	
		1.6. Utilaj				
49	005	Boler electrice V=150L	buc	1,00	4 888,00 0,00	4 888,00 0,00
		Total capitol:			4 888,00	
					0,00	
		Total capitol:			66 293,62	
					11 571,91	
		Total proces-verbal:				
		Total	lei			66 293,62
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			2 777,26
		Cheltuieli de transport	4,00 %			2 162,62
		Cheltuieli de regie	3,00 %			2 137,01
		Beneficiu de deviz	3,00 %			2 201,12
		IVA	20,00 %			15 114,32
					90 685,95	
		TOTAL:			11 571,91	



1	2	3	4	5	6	7
45	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	10,00	1 844,59 222,60	18 445,92 2 226,00
46	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	1 095,45 135,15	3 286,35 405,45
47	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	929,74 39,75	1 859,48 79,50
		Total capitol:				
					35 454,61	
					3 717,95	
		1.5. Lucrari de montare				
48	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,00	169,60 169,60	169,60 169,60
		Total capitol:			169,60	
					169,60	
		1.6. Utilaj				
49	005	Boler electric V=150L	buc	1,00	4 888,00 0,00	4 888,00 0,00
		Total capitol:			4 888,00	
					0,00	
		Total capitol:			66 293,62	
					11 571,91	
		Total proces-verbal:				
		Total	lei		66 293,62	
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %		2 777,26	
		Cheltuieli de transport	4,00 %		2 162,62	
		Cheltuieli de regie	3,00 %		2 137,01	
		Beneficiu de deviz	3,00 %		2 201,12	
		IVA	20,00 %		15 114,32	
					90 685,95	
		TOTAL:			11 571,91	



INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT:

[Signature]

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Primaria comunei Micesti r.Criuleni)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Antreprenor CONSISTCOM SRL
(denumirea)

Investitor Primaria comunei Miclesii r.Criuleni
(denumirea)

Obiect **Anexa pentru bloc sanitar cu
retele de canalizare la gimnaziul
din s.Stetcani r.Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate

46 300,27 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe XII an 2023

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. SIT				
1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,00	541,44 122,96	541,44 122,96
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	61,84 59,36	61,84 59,36
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	61,84 59,36	61,84 59,36
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,00	61,84 59,36	371,04 356,16
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	61,84 59,36	61,84 59,36
		Total capitol:				1 098,00 657,20
		1.2. Iluminarea				
6	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu	100 buc	0,17	10 621,48 4 679,90	1 805,65 795,58


1	2	3	4	5	6	7
		suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				
7	001	Corp de iluminat led36	buc	2,00	333,00	666,00
					0,00	0,00
8	002	Corp de iluminat led20	buc	15,00	355,00	5 325,00
					0,00	0,00
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti. cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,01	8 822,26	88,22
					4 664,00	46,64
10	003	Corp de iluminat perete 1x18	buc	2,00	175,00	350,00
					0,00	0,00
		Total capitol:				
						8 234,87
						842,22
		1.3. Prize si intrerupatoare				
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 888,00	18,88
					1 706,60	17,07
12	005	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	37,00	37,00
					0,00	0,00
13	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,09	2 423,70	218,13
					2 093,50	188,41
14	006	Intrerupator cu o clapa inst deschisa	buc	9,00	41,00	369,00
					0,00	0,00
15	015	Cutie de derivatie	buc	8,00	11,00	88,00
					0,00	0,00
16	085	Cutie de jonctiune	buc	10,00	17,00	170,00
					0,00	0,00
		Total capitol:				
						901,01
						205,48
		1.4. Cabluri				
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,15	1 260,59	2 710,27
					657,20	1 412,98
18	018	Cablu VVGng-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	25,00	11,00	275,00
					0,00	0,00
19	095	Cablu VVGng-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	35,00	15,00	525,00
					0,00	0,00
20	647	Cablu VVGng-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	20,00	23,00	460,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	3465	Cablu VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm ²	m	115,00	21,00 0,00	2 415,00 0,00
22	794	Cablu VVGng-LS-0.66 5x4.0 mm ²	m	20,00	55,00 0,00	1 100,00 0,00
		Total capitul:				7 485,27 1 412,98
		1.5. Materiale				
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2.15	3 946.34 1 261.40	8 484.62 2 712,01
24	1645	Teava PVC diam. 25 mm	m	20,00	6,00 0,00	120,00 0,00
25	9512	Teava PVC diam. 20 mm	m	195,00	4,00 0,00	780,00 0,00
26	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,01	92 689.88 14 151.00	926,90 141,51
		Total capitul:				10 311,52 2 853,52
		1.6. Utilaj santehnic				
27	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: boiler electric 50L	buc	1,00	79,66 63,60	79,66 63,60
28	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: uscator de maini	buc	5,00	79,66 63,60	398,30 318,00
		Total capitul:				477,96 381,60
		1.7. Utilaj-SIT				
29	9762	Panou SRv-24z-136 UHLZ	buc	1,00	954,00 0,00	954,00 0,00
30	3154	Intrerupator de sarcina	buc	1,00	88,00 0,00	88,00 0,00
31	9755	Intrerupator automat	buc	1,00	44,00 0,00	44,00 0,00
32	5555	Intrerupator automat diferential	buc	6,00	255,00 0,00	1 530,00 0,00
33	6666	Intrerupator automat	buc	1,00	82,00 0,00	82,00 0,00
		Total capitul:				2 698,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital:				31 206,63
		Total proces-verbal:				6 353,00
		Total	lei			31 206,63
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			1 524,72
		Cheltuieli de transport	4,00 %			810,54
		Cheltuieli de regie	56,00 %			3 557,68
		Beneficiu de deviz	4,00 %			1 483,98
		TVA	20,00 %			7 716,71
		TOTAL:				46 300,27
						6 353,00

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(CONSISTCOM SRL)


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor



[Signature]

(denumirea)

(Primaria comunei Micesti r. Criuleni)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



1	2	3	4	5	6	7
		retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" TUR			7,95	95,40
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" RETUR	buc	12,00	121,92 7,95	1 463,03 95,40
6	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	14,64	610,35 21,20	8 935,48 310,37
7	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	12,00	46,40 5,30	556,80 63,60
8	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	48,00	36,85 7,95	1 768,80 381,60
9	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,00	45,19 12,19	225,95 60,95
10	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	74,00	8,69 4,77	643,06 352,98
11	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	74,00	4,24 4,24	313,76 313,76
12	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	74,00	3,18 3,18	235,32 235,32
13	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe	m2	21,964	117,23	2 574,75

1	2	3	4	5	6	7
		tipplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)			73,14	1 606,45
		Total capitol:				
						30 796,95
		Total proces-verbal:				9 764,52

Total proces-verbal:		Total	lei	
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	30 796,95
		Cheltuieli de transport	4,00 %	2 343,49
		Cheltuieli de regie	3,00 %	824,89
		Beneficiu de deviz	3,00 %	1 018,96
		TVA	20,00 %	1 049,53
				7 206,76
		TOTAL:		43 240,58
				9 764,52

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
(denumirea)



APROBAT:

Investitor


[Signature]
(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.



OM SRL)

(Primaria comunei Miclesti r.Criuleni)
(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.



Antreprenor CONSISTCOM SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Miclesti r.Criuleni
 (denumirea)

Obiect Anexa pentru bloc sanitar cu
 retele de canalizare la gimnaziul
 din s.Stetcani r.Criuleni

Valoarea lucrarilor executate

38 921,14 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe XII an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I.				
		I.1. Pereti si pereti despartitori				
1	CDSIC	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,57	49 842,44 9 019,01	28 410,19 5 140,84
		Total capitul:				28 410,19 5 140,84
		Total capitul:				28 410,19 5 140,84
Total proces-verbal:						
		Total	lei			28 410,19
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			1 233,80
		Transport	4,00 %			928,43
		Regie	3,00 %			917,17
		Beneficiu de deviz	3,00 %			944,69
		Tva	20,00 %			6 486,86
						38 921,14
		TOTAL:				5 140,84

INTOCMIT:

APROBAT: