

Antreprenor SRL "Bioenerg Construct"
 (denumirea)

Investitor IMSP Spitalul Raional Criuleni
 (denumirea)

Obiect **Izolarea termica a peretilor
 cladirilor IMSP Spitalul Raional
 or.Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate

479 472,75 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A.Lucrari generale de constructie (marca SA) Izolarea termica a peretilor				
1	RpCE31A	Indeprtarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii	m	41,00	17,71 7,59	726,00 311,19
2	RplzB01A	Finisarea peretilor interiori si exteriori pentru marirea rezistentei la uzura, mucegai si radiatii UV, cu mortar sintetic colorat tip MORSIN, aplicat pe suprafete brute din beton, BCA, beton armat cu fibre de sticla (BASF), zidarie de caramida tencuita brut executate cu un start de 1 mm aplicat manual cu mistria de inox	m2	9,11	1 834,22 22,13	16 709,78 201,63
3	CP31A	Etansarea rosturilor dintre panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de izolatie poroasa	m	41,00	91,54 52,80	3 753,32 2 164,80

1	2	3	4	5	6	7
		"Вилатерм" grosime 50 mm latime si ecran de etansare din chit "Оксипласт", inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T				
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				21 189,10 2 677,62
		2. Bloc B. Lucrari generale de constructie (marca SA) Demolare si Izolarea termica a peretilor				
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,00	13,86 13,86	194,04 194,04
5	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	90,00	5,22 4,62	469,80 415,80
6	RpCE31A	Indepartarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii	m	13,00	17,75 7,59	230,77 98,67
7	RpIzB01A	Finisarea peretilor interiori si exteriori pentru marirea rezistentei la uzura, mucegai si radiatii UV, cu mortar sintetic colorat tip MORSIN, aplicat pe suprafete brute din beton, BCA, beton armat cu fibre de sticla (BASF), zidarie de caramida tencuita brut executate cu un start de 1 mm aplicat manual cu mistria de inox	m2	4,00	1 834,88 22,11	7 339,54 88,44
8	CP31A	Etansarea rosturilor dintre panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular	m	13,00	92,55 52,80	1 203,16 686,40

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuit, de izolatie poroasa "Вилатерм" grosime 50 mm latime si ecran de etansare din chit "Оксипласт", inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T				
		Total capitul:				
		Total				9 437,31
		Inclusiv salariu				1 483,35
		3. Bloc C SA Demolare izolare termica				
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	40,00	4,77 4,62	190,80 184,80
10	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m	140,00	4,62 4,62	646,80 646,80
		Total capitul:				
		Total				837,60
		Inclusiv salariu				831,60
		4. Bloc C. Lucrari generale de constructie (marca SA) Izolarea termica a peretilor				
11		Утепление стен		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala densitatea =135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044Wmk (SM SR EN12667) sau mai bine, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa	m2	629,00	286,86 76,23	180 433,76 47 948,67

1	2	3	4	5	6	7
		(SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1)				
13	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala densitatea =135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044Wmk (SM SR EN12667) sau mai bine, gr.50 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1)	m2	60,00	220,26 96,46	13 215,87 5 787,54
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	689,00	13,81 3,96	9 516,93 2 728,44
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	689,00	89,84 40,26	61 901,05 27 739,14
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	973,42	31,90 24,75	31 056,61 24 091,98
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (cym.)	m	40,00	12,24 11,55	489,60 462,00
18	CF15A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm	m2	112,00	120,60 84,15	13 507,44 9 424,80

1	2	3	4	5	6	7
		grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr. 3 cm)				
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	64,00	80,40 56,10	5 145,72 3 590,40
20		Деформационный шов.		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21	RpCE31A	Indepartarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii	m	15,00	17,67 7,59	264,98 113,85
22	RpIzB01A	Finisarea peretilor interiori si exteriori pentru marirea rezistentei la uzura, mucegai si radiatii UV, cu mortar sintetic colorat tip MORSIN, aplicat pe suprafete brute din beton, BCA, beton armat cu fibre de sticla (BASF), zidarie de caramida tencuita brut executate cu un start de 1 mm aplicat manual cu mistria de inox	m2	3,45	1 835,60 22,10	6 332,83 76,23
23	CP31A	Etansarea rosturilor dintre panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de izolatie poroasa "Вилатерм" grosime 50 mm latime si ecran de etansare din chit "Окспипласт", inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T	m	15,00	91,65 52,80	1 374,71 792,00
		Total capitul:				
		Total				323 239,50

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				122 755,05
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			354 703,51
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			28 743,21
		Transport materiale	2,00 %			4 400,91
		Total	100,00 +			387 847,63
		Cheltuieli de regie	2,00 %			7 756,95
		Total	100,00 +			395 604,58
		Beneficiu de deviz	1,00 %			3 956,05
		Total	100,00 +			399 560,63
		TVA	20,00 %			79 912,12
						479 472,75
		TOTAL:				127 747,62

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(SRL "Bioenerg Construct")

(IMSP Spitalul Raional Criuleni)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



RT

