

Mun. Chișinău, str. Varșovia 6.

(denumirea obiectivului)



Proces - verbal № 2-1-1

Valoarea de deviz 117 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație și contracție în betonul de uzura, la drumuri și strazi	m	90,6000	70,59 21,33	6 395,12 1 932,88
2	RpDB37A	Decaparea îmbracamintilor asfaltice de pînă la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	85,0000	39,79 39,79	3 381,76 3 381,76
3	RpDB37A1	Decaparea îmbracamintilor asfaltice de pînă la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm în plus peste cei 3 cm grosime se adaugă / k=6	m2	85,0000	79,57 79,57	6 763,52 6 763,52
4	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă	m3	13,6000	25,45 8,25	346,09 112,14
5	TR11AA04 C3	Încărcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t	40,7000	31,71 31,71	1 290,72 1 290,72
6	TsI51A10	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t	40,7000	10,62 0,00	432,26 0,00
7	RpDB36C	Desfăcerea trotuarelor din dale de	m	18,0000	24,22	435,91

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)			24,22	435,91
		<i>Total</i>	lei			19 045,38
		Total Demontari Inclusiv salariu				19 045,38
		2. Terasamente				13 916,93
8	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2150	688,88 0,00	148,11 0,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1702	755,88 0,00	128,65 0,00
10	Ts151A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	24,7978	10,62 0,00	263,38 0,00
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,7800	1 383,92 508,56	1 079,46 396,68
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,9000	339,86 51,89	2 005,16 306,17
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	11,8000	255,55 35,17	3 015,46 415,04
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	21,5000	17,87 17,87	384,30 384,30

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m ³	0,2150	1 303,02 508,56	280,15 109,34
		<i>Total</i>	lei			7 304,67
		Total Terasamente Inclusiv salariu				7 304,67 1 611,53
		3. Lucrari de montare				
16	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. / Труба газовая ПЕ 90	m	60,0000	121,36 10,49	7 281,43 629,65
17	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm / Труба газовая ПЕ 32	m	38,0000	32,00 3,11	1 216,05 118,32
18	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. / Переход песталь 90x89 mm	buc	2,0000	391,73 57,66	783,46 115,32
19	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. / Тройник 90x32	buc	1,0000	340,92 57,66	340,92 57,66
		<i>Total</i>	lei			9 621,86
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 621,86 920,95
		4. Imbracaminte				
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=16cm	m ³	12,8000	373,05 57,08	4 775,03 730,67
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m ²	t	0,0500	9 397,00 0,00	469,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	80,0000	189,65 4,04	15 172,17 322,90
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t	0,0270	9 393,70 0,00	253,63 0,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / K=1.25 pt 5cm grosime finala	m2	80,0000	162,22 3,60	12 977,95 288,30
25	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drum, pe fundatie de beton	m	18,0000	145,78 38,63	2 624,12 695,38
		<i>Total</i>				36 272,75
		Total Imbracaminte Inklusiv salariu				36 272,75 2 037,25

	Total	lei	72 244,66
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	4 159,50
	Transportul materialelor	7 %	3 055,66
	Cheltuieli de achizitionare depozitare	2 %	873,05
	Cheltuieli directe		80 332,87
	Cheltuieli de regie	14,5 %	11 648,27
	Total cu CR		91 981,13
	Beneficiu de deviz	6 %	5 518,87
	Total cu BD		97 500,00
	Taxa pe valoare adaugata	20 %	19 500,00
	Total deviz:		117 000,00
	Inklusiv salariu		18 486,66

Intocmit

SRL "Adrika" Cămin Albiu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(denumirea obiectivului)

Proces - verbal de resurse № 2-1-1

Valoarea de deviz 117 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente 15.12.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	33,5220	57,66	1 932,88
2.	7129020012800	Pavator	h-om	9,3600	57,66	539,70
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,6000	57,66	611,20
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,6280	57,66	497,49
5.	7212030022700	Sudor	h-om	3,0000	57,66	172,98
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,5079	57,66	3 373,56
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	187,8540	57,66	10 831,67
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9448	57,66	112,14
9.	9312040019600	Sapator	h-om	7,1980	57,66	415,04
Total manopera						18 486,66

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	13,2000	1 052,33	13 890,76
2.	111100010001317	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/20 SM STB 1033:2008	t	9,4000	1 272,13	11 958,02
3.	1212121212121	Apa	m3	3,7327	20,10	75,03
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,5400	325,00	175,50
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	14,7200	230,00	3 385,60
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1620	215,00	34,83
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,5850	215,00	3 995,77
8.	23203226000401	Bitum	t	0,0793	9 000,00	713,70
9.	25132066215001	Banda de avertizare	m	105,8400	1,95	206,39
10.	252121671000116	Teava polietilena d. 90mm	m	60,3000	95,40	5 752,62
11.	252121671000117	Teava polietilena d. 32mm	m	38,1140	13,86	528,26
12.	252315671381118	Переход пе-сталь 90x89 mm	buc	2,0200	250,30	505,61
13.	252315671381119	Тройник 90x32	buc	1,0100	200,00	202,00
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	57,0600	1,45	82,74
15.	266612280028617	Bordura beton pentru trotuare	m	18,0900	100,00	1 809,00
16.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,6200	12,50	32,75
17.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,3266	808,33	264,00

18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1080	20,10	2,17
19.	4100126202818	Apa	m3	1,8700	20,10	37,59
Total materiale de construcții						43 652,34

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,8540	84,25	661,70
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,9270	67,00	263,11
3.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	33,5220	78,00	2 614,72
4.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,4000	52,58	126,19
5.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	3,9200	65,00	254,80
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0231	423,33	9,78
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3250	330,00	107,25
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,2660	245,60	310,93
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,2660	245,60	310,93
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,2660	679,33	860,03
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,8237	336,00	276,76
12.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,1877	415,00	77,90
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,1316	84,25	853,59
14.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,1877	260,00	48,80
15.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,4000	49,00	117,60
16.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	3,9200	257,00	1 007,44
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,7400	186,00	695,64
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	33,5220	45,00	1 508,49
Total utilaje de construcții						10 105,66

Total	lei	72 244,66
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	4 159,50
Transportul materialelor	7 %	3 055,66
Cheltuieli de achizitionare depozitare	2 %	873,05
Cheltuieli directe		80 332,87
Cheltuieli de regie	14,5 %	11 648,27
Total cu CR		91 981,13
Beneficiu de deviz	6 %	5 518,87
Total cu BD		97 500,00
Taxa pe valoare adaugata	20 %	19 500,00
Total deviz:		117 000,00



Intocmit

Verificat

SRL "Adrika" Corva, Odessa
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

