

# Proces Verbal

## Nr. 17/12-3

17.12.2018

or.Chisinau

**B.G. TON SRL** denumit in continuare Antreprenor reprezentat de **Caramalac Oleg** in functie de director pe de o parte ,si

**IM Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi** reprezentat de **Carp Serghei** in functie de director denumit in continuare Beneficiar pe de alta parte, ambii denumiti in continuare Parti au intocmit Proces verbal de receptiva a lucrarilor care prevede :

**„Sistem de irigare automatizată în parcul Ștefan cel mare și Sfint cu instalare “**

### Proces -verbal

De rereceptie a lucrarilor pentru perioada Decembrie .2018

Nr.	Denumire	U.M.	Cantitate	Preț	Valoarea
d/o				lei/U.M.	lei/U.M.
	<b>Materiale</b>				
	<b>Tuburi PE</b>				
1	Teava PE 100 D63 PN 10	m	2100	59,375	124687,5
2	Teava PE 100 D50 PN 10	m	1100	39,583	43541,3
3	Teava PE 100 D32 PN 10	m	200	16,67	3334
4	Tub tehnic PVC 110mm	m	400	64,58	25832
5	Tub XFS2333100 pentru instalare subterana cu picuratori integrate si scut de cupru (1 m ).Presiune: 0,59 pana la 4,14 bar.	m	1600	15	24000
	<b>Total</b>				221394,8
	<b>Aspersoare si Accesorii</b>				
6	Reductor de presiune PRS-Dial p/u electrovalva PGA 200. Presiune: pana la 6,90 bar Reglaj: 1,04 pana la 6,90 bar Precizie: ±0,21 bar	buc.	149	1023,33	152476,17
7	3500 - Aspersor cu turbina reglabil (40-360°); filet :1/2 "F	buc	1256	146,667	184213,752
8	Aspersor static 1804 cu duza reglabila HEVAN integrata.Presiune de lucru: 1.0 to 2.1 bar. Distanța de lucru: de la 0.6 pana la 5.5 m. Inaltime totala - 1804: 15.0 cm. Inaltime de lucru - 1804: 10.0 cm.	buc	1434	65,33	93683,22
9	Electrovana 200-PGA, 2"F; 24v	buc	140	1336,67	187133,38
10	Decoder pentru electrovalva cu o adresa p/u un solenoid, 4 fire	buc	144	1348,67	194208,048
11	Furtun SPX Flex (val - 30m)	m	1070	13,7301	14691,1711

12	Modul protecție linie LSP1 pentru decoder de camp		15	908,333	13624,995
13	Cot cu filet SB flex - diam. 16 x 1/2" M	buc	2640	4,585	12104,4
14	Cot cu filet SB flex - diam. 16 x 3/4" M	buc	3240	4,585	14855,4
15	Conector rezistent la apa cu silicon DBRY 20, pentru cablu	buc	956	29,318	28028,008
16	Modul decoder SD210 p/u sensoare.	buc	4	5596,66	22386,64
17	Filtru reductor de presiune I-PRF-100-RBY: 1" RBY . Presiune: 1,4 pana la 10,3 bars.	buc	3	273,33	819,99
18	Sensor telemetric WR2-RFC de umeditate si inghet, ajustabil de la 3 - 13mm ( 24VACc 7VA	buc	1	1638	1638
19	Modul WiFi 24VAC 50/60Hz; 55mA max .Temperatura de lucru: (-10° C) pana la (65°C)	buc	1	1590	1590
20	Senzor digital chit SMRT-Y de umeditate a solului cu mini controler	buc	2	3102	6204
21	ESP-LXD DECODER CONTROLER , include modul cu 50 statii si cu functia de largire pana la 200 statii	buc	1	25206	25206
22	Modul extindere 75 STATII ESP-LXD-SM75	buc	2	4024,66	8049,32
23	Modul protectie linie MSP1 pentru cablul decoder de camp.	buc	1	9990,63	9990,63
24	Modul decoder pentru pompa PD210	buc	1	8890	8890
25	Statie de pompare: 2 pompe centrifugr cu 2 rotoare de bronz, 2.2 KW( 3 CP),	buc	1	38333,3	38333,33
	<b>Total</b>				<b>1018126,45</b>
	<b>Conexiuni</b>				
26	Clema cu filet 50 mm x 3/4" F	buc	3366	32,5	109395
27	Teu egal 50	buc	104	86,667	9013,368
28	Valva drenaj 3/4"	buc	276	53,334	14720,184
29	Teu egal 63	buc	30	148,334	4450,02
30	Dop 50	buc	311	38,334	11921,874
31	Mufa egala 63x63	buc	101	90	9090
32	Mufa egala 50x50	buc	175	43,334	7583,45
33	Dop 63	buc	35	50	1750
34	Cablu electric	m	4000	11,633	46532
35	Cutie PZR 113 Standart cu maner	buc	156	413,333	64479,948
36	Cutie VBA17186 pentru apa cu robinet cu bila din metal integrat , filet 3/4 F	buc	6	388	2328
37	Teu 63 x 2' M x 63 , PE PN 16 atm	buc	178	114,16	20320,48
38	Teu 50 x 2' M x 50 , PE PN 16 atm	buc	148	90	13320
39	Cot cu filet 32x3/4M, PE PN 16 atm	buc	14	20,83	291,62
40	Teu XF 17x 17 x 17 PVC pentru tub 17mm	buc	534	4,86	2595,24
41	Robinet cu bila in PP , filet 2' Fx 2 'F	buc	1	800	800
42	Banda teflon PROFI	buc	200	30	6000
	<b>Total</b>				<b>324591,184</b>

	<b>Total materiale</b>				<b>1564112,44</b>
	<b>Servicii</b>				
<b>1</b>	<b>Conectarea aspersoarelor</b>	<b>buc</b>	<b>1256</b>	<b>40</b>	<b>50240</b>
<b>2</b>	<b>Instalarea electrovanelor</b>	<b>buc</b>	<b>140</b>	<b>661,48</b>	<b>92607,2</b>
<b>3</b>	<b>Trecerea tuburilor sub pavaj</b>	<b>m</b>	<b>350</b>	<b>115</b>	<b>40250</b>
<b>4</b>	<b>Montarea accesoriilor sistemului de irigare</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<b>8304</b>	<b>8304,16</b>
	<b>Total servicii</b>				<b>191401,36</b>
	<b>Total materiale și servicii</b>				<b>1755513,8</b>
	<b>TVA 20%</b>				<b>351102,76</b>
	<b>Total</b>				<b>2106616,56</b>

**Antreprenor:**

**B.G. TON SRL**

**Cod fiscal:** 10096000041651

**TVA:** 0506136

**adresa juridică:** Chișinău,

strada Onisifor Ghibu 2/1

**adresa poștală:** MD-2002, Chișinău,

șos.Muncești, 290A

**date Bancare:**


BC„Mobiasbanca Groupe Societe Generale” S.A.

**cod bancar:** MOBBMD22

**Iban:** MD78MO2224ASV22836867100

**telefon de contact/fax:** (022)857-127/857-129

**Persona responsabila:**



**Beneficiar:**

**Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi IM**

**Cod fiscal:** 1002600047677

**TVA:** 0600423

**Adresa Juridică:**

mun.Chisinau, str.Puskin, 62

**Date bancare:**

**IBAN:** MD86ML000000002251312132

C/D "BC "Moldindconbank" S.A. filiala "Renastere" Chisinau

**Cod bancar:** MOLDM2X312

**Persoana responsabila:**

**Tel.:**

șef S



# Proces Verbal

## Nr. 30/11-2

30.11.2018

or.Chisinau

**B.G. TON SRL** denumit in continuare Antreprenor reprezentat de **Caramalac Oleg** in functie de director pe de o parte ,si

**IM Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi** reprezentat de **Carp Serghei** in functie de director denumit in continuare Beneficiar pe de alta parte, ambii denumiti in continuare Parti au intocmit Proces verbal de receptie a lucrarilor in baza contractului Nr. 18/03582/01 din 28 septembrie 2018 care prevede :

„Sistem de irigare automatizată în parcul Ștefan cel Mare și Sfînt cu instalare “

### Proces –verbal

De rereceptie a lucrarilor pentru perioada Noiembrie 2018

Nr.	Denumire	U.M	Cantitate	Preț	Valoarea
d/o				lei/U.M.	lei/U.M.
	Materiale				
	Tuburi PE				
1	Teava PE 100 D63 PN 10	m	800	59,375	47500
2	Teava PE 100 D50 PN 10	m	3400	39,583	134582
	Total				182082
	Aspersoare si Accesorii				
3	Reductor de presiune PRS-Dial p/u electrovalva PGA 200. Presiune: pana la 6,90 bar Reglaj: 1,04 pana la 6,90 bar Precizie: ±0,21 bar	buc.	51	1023,33	52189,8
4	3500 - Aspersor cu turbina reglabil (40-360°); filet :1/2 "F	buc	597	146,667	87560,2
5	Aspersor static 1804 cu duza reglabila HEVAN integrata.Presiune de lucru: 1.0 to 2.1 bar. Distanța de lucru: de la 0.6 pana la 5.5 m. Inaltime totala - 1804: 15.0 cm. Inaltime de lucru - 1804: 10.0 cm.	buc	486	65,33	31750,4
6	Electrovana 200-PGA, 2"F; 24v	buc	51	1336,67	68170
7	Decoder pentru electrovalva cu o adresa p/u un solenoid, 4 fire	buc	51	1348,67	68782
8	Furtun SPX Flex (val - 30m)	m	23	411,979	9475,52
9	Modul protecție linie LSP1 pentru decoder de camp		6	908,333	5450
10	Cot cu filet SB flex - diam. 16 x 1/2"M	buc	1103	4,585	5057,26
11	Cot cu filet SB flex - diam. 16 x 3/4"M	buc	530	4,585	2430,05

12	Conector rezistent la apa cu silicon DBRY 20, pentru cablu	buc	192	29,318	5629,06
13	Sensor debit volum FS200PBSP. Specificatii: DN : 50mm, D : 65mm.	buc	1	13422,7	13422,7
14	Modul decoder SD210 p/u senzore.	buc	1	5596,66	5596,66
15	Filtru reductor de presiune I-PRF-100-RBY: 1'' RBY . Presiune: 1,4 pana la 10,3 bars.	buc	1	273,33	273,33
	<b>Total</b>				<b>355787</b>
	<b>Conexiuni</b>				
16	Clema cu filet 50 mm x 3/4''F	buc	807	32,5	26227,5
17	Teu egal 50	buc	117	86,667	10140
18	Valva drenaj 3/4''	buc	110	53,334	5866,74
19	Teu egal 63	buc	54	148,334	8010,04
20	Dop 50	buc	90	38,334	3450,06
21	Mufa egala 63x63	buc	44	90	3960
22	Mufa egala 50x50	buc	11	43,334	476,674
23	Dop 63	buc	5	50	250
24	Cablu electric	m	1500	11,633	17449,5
25	Cutie PZR 113 Standart cu maner	buc	44	413,333	18186,7
26	Cutie VBA17186 pentru apa cu robinet cu bila din metal integrat , filet 3/4 F	buc	4	388	1552
27	Teu 63 x 2' M x 63 , PE PN 16 atm	buc	22	114,16	2511,52
28	Teu 50 x 2' M x 50 , PE PN 16 atm	buc	52	90	4680
29	Cot cu filet 32x3/4M, PE PN 16 atm	buc	6	20,83	124,98
	<b>Total</b>				<b>102886</b>
	<b>Total materiale</b>				<b>640755</b>
	<b>Servicii</b>				
1	Trecerea tuburilor sub pavaj	m	150	115	17250
2	Conectarea tuburilor cu conexiunile	m	4200	12	50400
3	Conectarea aspersoarelor	buc	597	40	23880
4	Instalarea electrovanelor	buc	51	661,48	33735,5
	<b>Total servicii</b>				<b>125265</b>
	<b>Total materiale și servicii</b>				<b>766020</b>
	<b>TVA 20%</b>				<b>153204</b>
	<b>Total</b>				<b>919224</b>

**Antreprenor:**

**B.G. TON SRL**

**Cod fiscal:** 10096000041651

**TVA:** 0506136

**adresa juridică:** Chişinău,

strada Muncesti 284

**adresa poştală:** MD-2002, Chişinău,

şos.Munceşti, 290A

**date Bancare:**

BC „Mobiasbanca Groupe Societe Generale” S.A.

**cod bancar:** MOBBMD22

**Iban:** MD78MO2224ASV22836867100

**telefon de contact/fax:** (022)857-127/857-129

**Persona responsabila:** *Geniala*



**Beneficiar:**

**Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi IM**

**Cod fiscal:** 1002600047677

**TVA:** 0600423

**Adresa Juridică:**

mun.Chisinau, str.Puskin, 62

**Date bancare:**

**IBAN:** MD86ML000000002251312132

**C/D** "BC "Moldindconbank" S.A. filiala  
"Renastere" Chisinau

**Cod bancar:** MOLDMD2X312

**Persoana responsabila :**

**Tel.:**

**Persona responsabila**

*sef IM. AG*  
*Geniala Casp*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*