

Ex. 3

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №Data eliberării / livrării
Дата выписки / дата поставки

30.05.19 / 30.05.19

8. Foia de parcurs seria:		numar		data	
Путевой лист					
9. Transportator		VSN CONS		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС	
Перевозчик				1015600008454/	
1. Furnizor:		VSN CONS SRL, adr. MD 2025, str. Acad. Natalia Gheorghiu, 30, ap.34, Cont: IBAN MD30ML000000002251102262,		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС	
Поставщик		BC MOLDINDCONBANK S.A. FIL NR.8 CHISINAU, Cod: MOLDMD2X302		1015600008454/0209213	
2. Cumparator/beneficiar:		"BUSINESS MARKET" SRL, adr. Ialoveni, str. Gr. Vieru, 18		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС	
Получатель / Beneficiary				1004600052183/78000066	
3. Delegatie data . . . delegatul		4. Documente anexate		Proces-verbal NR.2-02 /3-02 /03/2019, contract	
Доверенность дата делегированный		Прилагаемые документы		nr.01/2019	
5. Punct incarcare		6. Punct descarcare		7. Redirijari	
Пункт погрузки		Пункт разгрузки		Переадресовки	
Chisinau , str. Al. Cel Bun , 108		Chisinau , str. Al. Cel Bun , 108			
10.1		10.2		10.3	
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		Unitate de masura Единица измерения		Cantitatea marfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	
10.4		10.5		10.6	
Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		Cota TVA, % Ставка НДС, %	
10.7		10.8		10.9	
Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		Valoarea marfurilor / activelor, lei Стоимость товаров / активов, услуг, леев		Alta informatie Другая информация	
10.10		10.11		10.12	
Tip ambal aj Тип упаков ки		Numar locuri Коли чество мест		Masa bruta, tone Масса бру тто, тонн	
PROCES- VERBAL 3-02/03/2019		buc		353173.49	
PROCES-VERBAL 2-02/03/2019		buc		476686.89	
11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице		294311.24		58862.25	
12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)		397239.07		79447.82	
Director, VOINSCHI SERGIU		691550.31		829860.38	
Permis eliberarea:		691550.31		829860.38	
Отпуск разрешит:					
14. Predat marfurile/activele (serviciile):		Director, VOINSCHI SERGIU			
Сдан товары/активы (услуги)					
15. Primit marfurile/activele intermediar (transportatorul):		Funcția, numele, prenumele si semnatura			
Принят товары/активы посредник (перевозчик)		Должность, фамилия, имя и подпись			
16. Predat marfurile/activele intermediar (transportatorul):		Funcția, numele, prenumele si semnatura			
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)		Должность, фамилия, имя и подпись			
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparator/beneficiarul:		Funcția, numele, prenumele si semnatura			
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Должность, фамилия, имя и подпись			

L.S.
M.П.

Antreprenor VSN CONS SRL
(denumirea)
Investitor Business Market SRL
(denumirea)
Obiect Finisarea interiorului oficiului
or. Chisinau

Valoarea lucrarilor execu

Contract N 01/2019

476 686,8

Proces - verbal 12-02/03/2019

de receptie a lucrarilor executate
pe 05 an 20 19

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,000	52,46 52,46	367,24 367,24
2	TsH92B	Incarcarea in auto bolovani si pietre (gunoi)	t	7,000	46,59 46,59	326,11 326,11
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	7,000	77,40 0,00	541,80 0,00
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	24,000	67,98 50,36	1 631,60 1 208,74
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP)	m2	440,000		29 974,04 22 529,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				32 840,79 24 431,59
		2. Pereti despartitori				
6	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	50,600	284,89 112,61	14 415,68 5 698,27
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ghips-carton hidrofug si profile intarite)	m2	33,340	290,70 112,61	9 691,88 3 754,55
8	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (captusire instalatie WC)	m2	7,000	214,88 75,00	1 504,15 525,00
9	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (captusire pereti)	m2	11,970	227,89 82,51	2 727,84 987,68
10	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (ghips-carton hidrofug)	m2	7,600	170,86 106,60	1 298,54 810,19
11	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (ghips-carton)	m2	43,600	170,86 106,60	7 449,52 4 647,92
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				37 087,61 16 423,61



1	2	3	4	5	6	7
		3. Podele				
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600 - magazin)	m2	56,100	776,35 104,92	43 553,46 5 886,29
13	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (600x200mm - magazin)	m2	5,000	1 035,66 121,71	5 178,29 608,57
14	CG17B1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (600x600mm - wc)	m2	5,000	470,94 121,71	2 354,68 608,57
15	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (600x600mm - wc)	m2	10,700	494,08 121,71	5 286,63 1 302,33
		Total capitul:				56 373,06
		Total Inklusiv salariu				8 405,76
		4. Finisarea interioara				
		4.1. Finisari				
		4.1.1. Pereti Gips-carton				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,170	2,79 1,26	176,19 79,53
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (finisare rosturi ghips-carton)	m2	63,170	17,37 12,59	1 097,28 795,37
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,170	27,42 23,08	1 732,18 1 458,20
		Total capitul:				



1	2	3	4	5	6	7
		Total				3 005,65
		Inclusiv salariu				2 333,10
		4.1.2. Tavane				
19	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (bucatarie)	m2	30,000	170,86 106,60	5 125,81 3 198,11
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane)	m2	30,000	2,79 1,26	83,67 37,77
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (finisare rosturi ghips-carton)	m2	30,000	17,37 12,59	521,11 377,73
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000	27,42 23,08	822,62 692,51
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane)	m2	30,000	2,79 1,26	83,67 37,77
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	30,000	23,36 23,08	700,69 692,50
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane)	m2	58,100	2,79 1,26	162,04 73,15
26	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (sub tavane din traverse aluminiu „Cesal”) "Neagra"	m2	58,100	47,24 28,96	1 682,54



1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
		Total				10 244,36
		Inclusiv salariu				6 792,08
		4.1.3. Coridor, garderoba, depozit				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pereti)	m2	250.000	2,79 1,26	697,27 314,77
28	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos. "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pereti - 2 straturi)	m2	250.000	54,84 46,17	13 710,30 11 541,75
29	CF17C	Diverse lucrari - strat din pinza din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu adeziv	m2	250,000	23,84 8,39	5 960,65 2 098,50
		Total capitul:				
		Total				20 368,22
		Inclusiv salariu				13 955,02
		4.1.4. Oficiu 5				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pereti)	m2	81,000	2,79 1,26	225,92 101,99
31	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pereti - 2 straturi)	m2	81,000	54,84 46,17	4 442,13 3 739,52
32	CF17C	Diverse lucrari - strat din pinza din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu adeziv	m2	81,000	23,84 8,39	1 931,25 679,91
		Total capitul:				
		Total				6 599,30
		Inclusiv salariu				4 521,42
		4.1.5. Oficiu 6				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pereti)	m2	33.880	2,79 1,26	94,47 42,64
34	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33.880	54,84 46,17	1 858,03 1 564,14




1	2	3	4	5	6	7
		(pereti - 2 straturi)				
35	CF17C	Diverse lucrari - strat din pinza din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu adeziv	m2	33.880	23,84 8,39	807,80 284,39
		Total capitul:				
		Total				2 760,30
		Inclusiv salariu				1 891,17
		4.1.6. Incapere nr.7. Superwaizer				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pereti)	m2	83,150	2,79 1,26	231,89 104,67
37	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pereti - 2 straturi)	m2	83,150	54,84 46,17	4 560,03 3 838,78
38	CF17C	Diverse lucrari - strat din pinza din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu adeziv	m2	83.150	23,84 8,39	1 982,53 697,96
		Total capitul:				
		Total				6 774,45
		Inclusiv salariu				4 641,41
		4.1.7. Incapere nr.8 (переговорная)				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pereti)	m2	36,050	2,79 1,26	100,52 45,37
40	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pereti - 2 straturi)	m2	36.050	54,84 46,17	1 977,02 1 664,32
41	CF17C	Diverse lucrari - strat din pinza din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu adeziv	m2	36,050	23,84 8,39	859,51 302,60
		Total capitul:				
		Total				2 937,05
		Inclusiv salariu				2 012,29
		4.1.8. Incapere nr.9 (Сеть)				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	76,500	2,79	213,37

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor (pereti)			1.26	96.32
43	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pereti - 2 straturi)	m2	76,500	54.84 46.17	4 195.35 3 531.77
44	CF17C	Diverse lucrari - strat din pinza din fibra de sticla - aplicat pe suprafata peretilor lipit cu adeziv	m2	76,500	23.84 8.39	1 823.96 642.14
		Total capitul:				
		Total				6 232.68
		Inclusiv salariu				4 270.23
		4.1.9. Incapere nr.10 (экономисты)				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pereti)	m2	34,800	2.79 1.26	97.06 43.82
46	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pereti - 2 straturi)	m2	34,800	54.84 46.17	1 908.48 1 606.61
47	CF17C	Diverse lucrari - strat din pinza din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu adeziv	m2	34,800	23.84 8.39	829.73 292.11
		Total capitul:				
		Total				2 835.27
		Inclusiv salariu				1 942.54
		4.1.10. Incapere nr.12.				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pereti)	m2	58,000	2.79 1.26	161.77 73.03
49	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pereti - 2 straturi)	m2	58,000	54.84 46.17	3 180.78 2 677.68
50	CF17C	Diverse lucrari - strat din pinza din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu adeziv	m2	58,000	23.84 8.39	1 382.87 486.85



1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
		Total				4 725,42
		Inclusiv salariu				3 237,56
		4.1.11. Incapere nr.13 (зам. ген. директор)				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pereti)	m2	49,760	2,79 1,26	138,79 62,66
52	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pereti - 2 straturi)	m2	49,760	54,84 46,17	2 728,90 2 297,27
53	CF17C	Diverse lucrari - strat din pinza din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu adeziv	m2	49,760	23,84 8,39	1 186,42 417,69
		Total capitul:				
		Total				4 054,11
		Inclusiv salariu				2 777,62
		4.1.12. Incapere nr.14.				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pereti)	m2	22,110	2,79 1,26	61,66 27,83
55	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pereti - 2 straturi)	m2	22,110	54,84 46,17	1 212,54 1 020,75
56	CF17C	Diverse lucrari - strat din pinza din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu adeziv	m2	22,110	23,84 8,39	527,16 185,59
		Total capitul:				
		Total				1 801,36
		Inclusiv salariu				1 234,17
		4.1.13. Incapere nr.19 (маркетолог)				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pereti)	m2	52,000	2,79 1,26	145,08 65,47
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,000	54,84 46,17	2 851,75 2 400,69



	2	3	4	5	6	7
		(pereti - 2 straturi)				
59	CF17C	Diverse lucrari - strat din pinza din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu adeziv	m2	52.000	23,84 8,39	1 239,82 436,49
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				4 236,60 2 902,65
		4.1.14. Incapere nr.18 (директор)				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pereti)	m2	20,600	2,79 1,26	57,46 25,94
61	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pereti - 2 straturi)	m2	20,600	54,84 46,17	1 129,72 951,04
62	CF17C	Diverse lucrari - strat din pinza din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu adeziv	m2	20,600	23,84 8,39	491,16 172,92
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				1 678,34 1 149,90
		4.1.15. Incapere nr.17 (конф. зал)				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pereti)	m2	43.500	2,79 1,26	121,32 54,77
64	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pereti - 2 straturi)	m2	43,500	54,84 46,17	2 385,59 2 008,27
65	CF17C	Diverse lucrari - strat din pinza din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu adeziv	m2	43,500	23,84 8,39	1 037,16 365,14
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				3 544,07 2 428,18
		4.1.16. Incapere nr.16 (директор)				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	91,000	2,79	253,81



1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor (pereti)			1,26	114,58
67	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pereti - 2 straturi)	m2	91,000	54,84 46,17	4 990,54 4 201,19
68	CF17C	Diverse lucrari - strat din pinza din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu adeziv	m2	91,000	23,84 8,39	2 169,67 763,85
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				7 414,02 5 079,62
	-	4.1.17. Incapere 2 (санузел 1)				
69	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv (York perla 2819 300x900)	m2	23,300	558,92 115,42	13 022,82 2 689,23
70	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv (York gris 2835)	m2	12,700	475,67 115,42	6 040,98 1 465,80
		Total capitul:				
		Total				19 063,80



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 155,03
		4.1.18. Incapere 3 (sanuzel 2)				
71	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv (York perla 2819 300x900)	m2	23.300	558.92 115.42	13 022.82 2 689,23
72	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv (York gris 2835)	m2	12.700	475.67 115,42	6 040.98 1 465,80
		Total capitol:				
		Total				19 063,80
		Inclusiv salariu				4 155,03
		4.1.19. Incapere nr.4 Bucataria				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pereti)	m2	79.400	2.79 1,26	221,45 99,97
74	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pereti - 2 straturi)	m2	79,400	54.84 46,17	4 354.39 3 665,66
75	CF17C	Diverse lucrari - strat din pinza din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	79,400	23.84 8,19	1 893.10 666,48



1	2	3	4	5	6	7
		lipit cu adeziv				
		Total capitul:				
		Total				6 468,94
		Inclusiv salariu				4 432,11
		4.1.20. Incapere nr.15. (Magazin)				
76	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (bucatarie)	m2	54,400	170,86 106,60	9 294,82 5 799,25
77	CF56.A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (finisare rosturi ghips-carton)	m2	54,400	17,37 12,59	944,94 684,95
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane)	m2	88,800	2,79 1,26	247,67 111,81
79	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	54,400	30,73 28,96	1 671,84 1 575,39
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,800	27,42 23,08	2 434,95 2 049,81
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pereti)	m2	74,000	2,79 1,26	206,39 93,17
82	CF57AK=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pereti - 2 straturi)	m2	74,000	54,84 46,17	4 058,25 3 416,36
83	CF17C	Diverse lucrari - strat din pinza din fibra de sticla	m2	74,000	23,84	1 764,36

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata peretilor lipit cu adeziv			8,39	621,16
		Total capitul:				
		Total				20 623,22
		Inclusiv salariu				14 351,90
		Total capitul:				
		Total				154 430,96
		Inclusiv salariu				88 263,03
		Total capitul:				
		Total				154 430,96
		Inclusiv salariu				88 263,03
		5. Lucrari neprevazute				
84	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	390,000	13,33 10,91	5 197,61 4 255,76
85	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre Pervaz alb 450	m	1.500	111,81 3,36	167,72 5,04
86	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre Pervaz alb 300	m	10,920	75,98 3,36	829,69 36,68
87	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre Pervaz alb 350	m	3,120	120,53 3,36	376,06 10,49
88	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv pervaz	m	25,000	97,77 20,98	2 444,28 524,62
89	CO18A	Usite de curatire gata confectionate	buc	3,000	52,84 11,33	158,51 34,00
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	116,000	89,13 29,38	10 339,42 3 407,96
91	CK18A	Montarea leati din lemn 40*50	m	15,000	25,19 12,59	377,87 188,87
92	CK18A	Montarea leati din lemn 30*50	m	36,000	22,74 12,59	818,81 453,28
93	CK18A	Montarea leati din lemn 40*40	m	12,000	22,74 12,59	272,93 151,09
94	CK18C	Montarea coltari din inox la teracota	m	27,500	51,57 10,91	1 418,13 300,09
95	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv pervaz -Magain	m	25,000	36,29 20,98	907,13 524,62

VSN CONS SRL

Antreprenor

(denumirea)

Investitor

Business Market SRL

(denumirea)

Obiect

Finisarea interiorului oficiului
or. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate

Contract n 01/2019

353 173,49 lei

Proces - verbal 3-02/03/2019

de receptie a lucrarilor executate

pe 05 an 20 19

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	5.000	99,47 99,47	497,34 497,34
2		Щит распределительный 1*24 int	buc	2,000	213,75 0,00	427,50 0,00
3		Щит распределительный 1*36 int	buc	3,000	291,75 0,00	875,25 0,00
4	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	1 200.000	22,49 14,27	26 987,04 17 123,76
5	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	1 500.000	26,63 14,69	39 943,89 22 034,25
6	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V,	m	19.050	57,03 20,15	1 086,33 383,77



1	2	3	4	5	6	7
		simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x2,5 mmp				
7	08-02-409-1	Teava din vinilplast (Gofra D=16 mm)	100 m	18,000	1 197,89 998,89	21 561,95 17 979,95
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast (Gofra D=25 mm)	100 m	0,360	1 336,89 998,89	481,28 359,60
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast (Gofra D=32 mm)	100 m	1,000	1 591,89 998,89	1 591,89 998,89
10	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp (PV 3)	m	38,800	13,67 4,20	530,43 162,84
11	RpEB09C	Conductori din cupru flexibil, cu izolatie din PVC, la instalatii electrice de 450/750 kV, simbol MYF, montate aparent, avind sectiunea 1x16-1x35 mmp (PVS-3*1)	m	19,600	14,50 8,39	284,17 164,52
12	RpEB09C	Conductori din cupru flexibil, cu izolatie din PVC, la instalatii electrice de 450/750 kV, simbol MYF, montate aparent, avind sectiunea 1x16-1x35 mmp (PVS-5*4)	m	15,680	44,67 8,39	700,40 131,62
13	RpEB09D	Conductori din cupru flexibil, cu izolatie din PVC, la instalatii electrice de 450/750 kV, simbol MYF, montate aparent, avind sectiunea 1x50-1x70 mmp (PVS-5*10)	m	100,000	99,75 12,59	9 974,90 1 259,10
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (INTR AUTOMAT HDB3W VA47-29,63 1P C 10A)	buc	20,000	85,29 65,47	1 705,86 1 309,46
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (INTR AUTOMAT	buc	4,000	87,22 65,47	348,89 261,89



1	2	3	4	5	6	7
		HDB3W VA47-29,63 IP C 10A)				
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (INTR AUTOMAT HDB3W VA47-29,63 1P C 16 A)	buc	65,000	81,30 65,47	5 284,71 4 255,76
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (INTR AUTOMAT HDB3W VA47-29,63 3P C 25A)	buc	3,000	130,72 65,47	392,17 196,42
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (INTR AUTOMAT HDB3W VA47-29,63 3P C 32A)	buc	5,000	130,72 65,47	653,62 327,37
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (INTR AUTOMAT DIF.SUPR. HDB3WPLE AVDT32 63 1P+N)	buc	3,000	221,95 65,47	665,86 196,42
20	08-03-530-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A (separator de sarcina HDG3 VN-32 63 125 3P 100A)	buc	2,000	268,60 198,10	537,20 396,20
21	08-03-530-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A (SEPARATOR DE SARCINA HDG3 VN-32 63 125 3P 63A HIMEL)	buc	5,000	248,67 198,10	1 243,34 990,49
22		SINA de dist.izolat.n din pe panou 8x12-10p	buc	2,000	18,15 0,00	36,30 0,00
23		SINA DE CONECTARE	buc	2,000	164,25	328,50



1	2	3	4	5	6	7
		PIN 3P 63A 1,5MM 1M-			0,00	0,00
24		SINA DE DISTRIBUTIE YTBO43 6X8MM 133 PIN M4 1M	buc	2,000	183,82 0,00	367,64 0,00
25		SINA DE CONECTARE PIN 3P 63A 1M kasan	buc	1,000	126,75 0,00	126,75 0,00
26	08-03-545-6	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm ² , cantitate cleme, pina la 6 (cutie de distributie)	buc	65,000	133,04 133,04	8 647,92 8 647,92
27		Cutie de distributie (rotunda)	buc	19,000	5,09 0,00	96,71 0,00
28		Cutie de distributie (exterioara patrata)	buc	23,000	10,18 0,00	234,14 0,00
29		Cutie de distributie (patrata)	buc	19,000	12,37 0,00	235,03 0,00
30		Cutie de distributie 150*110*70	buc	3,000	27,00 0,00	81,00 0,00
31		PAPUC GHILZA E10-12 10MM 10BUC	buc	3,000	8,20 0,00	24,60 0,00
32		PAPUC GHILZA E6012 6MM 50BUC	buc	1,000	16,40 0,00	16,40 0,00
33	RpEC05A	Montarea locului de priza de pordasea , executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit	buc	14,000	803,92 150,67	11 254,91 2 109,41
34	RpEB07A	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 16 mmp	buc	45,000	15,53 15,53	698,80 698,80
35		Conectiuni si elemente fobox 4mm 10 SET	buc	30,000	9,75 0,00	292,50 0,00
36		Conectiuni si elemente	buc	35,000	6,98	244,30

1	2	3	4	5	6	7
		fobox 6mm 5 SET			0,00	0,00
37	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,750	11 386,96 11 373,87	8 540,22 8 530,40
38		Felinar led smd pl 600*600*12mm 45W 4000K 3000LM	buc	5,000	288,75 0,00	1 443,75 0,00
39		Felinar led smd pl 600*600*12mm 45W 4000K 3000LM	buc	70,000	256,67 0,00	17 966,90 0,00
		Total capitul:				166 410,39
		Total Inklusiv salariu				89 016,18
		2. Lucrari de constructie				
40	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	41,000	26,02 26,02	1 066,88 1 066,88
41	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 Pereti	m	360,000	67,15 67,15	24 174,72 24 174,72
42	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 Podea	m	40,000	67,15 67,15	2 686,08 2 686,08
		Total capitul:				27 927,68
		Total Inklusiv salariu				27 927,68

	Total proces-verbal:		194 338,07
	Cheltuieli directe	lei	26 312,37
	Asigurarea sociala si nmedecala	22,50 %	3 869,22
	Cheltuieli de regie	5,00 %	224 519,66
	Total	100,00 +	58 471,93
	Cheltuieli de regie	50,00 %	282 991,59
	Total	100,00 +	11 319,66
	Beneficiu de deviz	4,00 %	294 311,25
	Total	100,00 +	58 862,24
	TVA	20,00 %	353 173,49
	TOTAL:		201 728,16



INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

Voinschi S. Pirovici
(denumirea)
(VSN-CONS SRL)

(functia, semnatura, numele, prenumele)


L.S.



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



0



Verificat valoare

S. Pirovici

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

1417233846

Formular tipizat
в соответствии с
приказом № 118 от 28 августа 2017 г.
Министерства
финансов
Республики Молдова

Data eliberării / livrării
Дата выписки / дата поставки

16.07.19 / 16.07.19

8. Foia de parcurs seria:
Путевой лист

numar

data

9. Transportator
Перевозчик

VSN CONS

c.f./ nr. TVA
ф.к./ код НДС

1015600008454/0209213

1. Furnizor:
Поставщик

VSN CONS SRL, adr. MD 2025, str. Acad. Natalia Gheorghiu, 30, ap.34, Cont: IBAN MD30ML000000002251102262, BC MOLINDCONBANK S.A. FIL NR.8 CHISINAU, Cod: MOLMD2X302

2. Cumparator/beneficiar:
Получатель / Получатель

"BUSINESS MARKET" SRL, adr. Ialoveni, str. Gr. Vieru, 18

c.f./ nr. TVA
ф.к./ код НДС

1004600052183/7800066

3. Delegatie data . . delegatului
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

P/V 8,9,10-02/07/19

5. Punct incarcare
Пункт погрузки

Chisinau, str. Al. Cel Bun, 108

Chisinau, str. Al. Cel Bun, 108

7. Redirițari
Перезапроски

Tip ambalaj
Тип упаковки

Numar locuri
Количество мест

Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн

Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul
розничной тарифной единицы
Наименование товаров/услуг и
код товарной позиции товара/актива

Unitate de masura
Единица измерения

Pret unitar fara TVA, lei
Цена единицы без НДС, леев

Valoarea totala fara TVA, lei
Общая сумма без НДС, леев

Cota TVA, %
Ставка НДС, %

Suma totala a TVA, lei
Общая сумма НДС, леев

Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei
Стоимость товаров / активов, услуг, леев

Alta informatie
Другая информация

Lucrari de reparatie, proces/ verbal, nr. 10-02/07/19

buc

1.00

719957.36

20-00

143991.47

863948.83

46725.52

**

Lucrari de reparatie, proces/ verbal, nr. 9-02/07/19

buc

1.00

38937.93

20-00

7787.59

99445.03

16574.17

**

11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице)

buc

1.00

82870.86

20-00

16574.17

99445.03

16574.17

**

12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)

buc

1.00

841766.15

20-00

168353.23

1010119.38

1010119.38

**

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен

Director constructii capitale, VOINSCHI S.

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги)

Director constructii capitale, VOINSCHI S.

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediari (transportatori):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Director constructii capitale, VOINSCHI S.

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediari (transportatori):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Director constructii capitale, VOINSCHI S.

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparator/beneficiar:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director constructii capitale, VOINSCHI S.

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

VSN CONS SRL

Antreprenor

(denumirea)

Investitor

(denumirea)

Obiect

Finisarea interiorului oficiului
or. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate

99 445,03 lei

Proces - verbal 9-02/07/19

de receptie a lucrarilor executate

pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,830	11 386,95 11 373,87	9 451,17 9 440,31
2	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,350	3 693,37 3 693,37	1 292,68 1 292,68
3		felinar led smd pl 600*600*12mm 45W 4000K 3000LM	buc	4,000	263,08 0,00	1 052,32 0,00
4		felinar led smd pl 600*600*12mm 45W 4000K 3000LM	buc	1,000	256,67 0,00	256,67 0,00
5		COEP DE ILUMINAT LED HERMETIC 40W 4000K 1200*69*50MM	buc	28,000	217,77 0,00	6 097,56 0,00
6	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,420	1 599,05 1 599,05	671,60 671,60
7		Priza unit cu obtur 2m 16a 250v 2p=e alba	buc	28,000	0,00 0,00	968,00 0,00
8		Priza alba 45267 90 schneider	buc	14,000	71,25 0,00	997,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9		Rama izol pl 4 oriz sedna alum	buc	8,000	81,75 0,00	654,00 0,00
10		FUNIE PENTRU SUSPENDARE PROFIL AL HL-C003 ELMOS	buc	32,000	43,50 0,00	1 392,00 0,00
11	RpEB09C	Conductori din cupru flexibil, cu izolatie din PVC, la instalatii electrice de 450/750 kV, simbol MYF, montate aparent, avind sectiunea 1x16-1x35 mmp (PVS-3*1)	m	30,000	14,09 8,39	422,82 251,82
12	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	30,000	21,55 14,27	646,49 428,09
13	RpEB07A	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 16 mmp	buc	18,000	15,53 15,53	279,52 279,52
14		Conectiuni si elemente fobox 4mm 10 SET	buc	6,000	19,50 0,00	117,00 0,00
15		Conectiuni si elemente fobox 4mm 10 SET	buc	12,000	9,75 0,00	117,00 0,00
16	RpEB09C	Conductori din cupru flexibil, cu izolatie din PVC, la instalatii electrice de 450/750 kV, simbol MYF, montate aparent, avind sectiunea 1x16-1x35 mmp (fir electric PV 3 0,75 ROSU)	m	70,000	9,63 8,39	674,38 587,58
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A INTR AUTOMAT HDB3W VA47-29,63 3P C 40A)	buc	1,000	130,72 65,47	130,72 65,47
18		Светильник Groove	buc	18,000	939,34	16 908,12

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
19		Лампа ES 111 9w	buc	36,000	150,00	5 400,00
					0,00	0,00
20		Светильник SpotLight	buc	22,000	341,67	7 516,74
					0,00	0,00
21		Светильник 3691/1	buc	10,000	511,66	5 116,60
					0,00	0,00
22		Bec LED 6.5W 4000K Samsung chip	buc	22,000	45,90	1 009,80
					0,00	0,00
23	1	Bec led G 125 6W E27 2200K filament	buc	10,000	140,00	1 400,00
					0,00	0,00
24		PLAFON SUSPENDAT NOBEL E27 NEGRU HOROZ	buc	3,000	220,50	661,50
					0,00	0,00
25		CORP DE ILUMINAT LED HL-TRL20 15W 4000K IP 20	buc	22,000	96,75	2 128,50
					0,00	0,00
26		APLICA P/U OGLINDA /TABLOU KANARYA-8 8W 4200K	buc	4,000	200,25	801,00
					0,00	0,00
27		FELINAR LED SMD SLIM/SQ-15 15W 4200K	buc	6,000	74,25	445,50
					0,00	0,00
28	RpEB09C	Conductori din cupru flexibil, cu izolatie din PVC, la instalatii electrice de 450/750 kV, simbol MYF, montate aparent, avind sectiunea 1x16-1x35 mmp (fir electric PV S 5*1,5)	m	34,000	21,49	730,80
					8,39	285,40
		Total capital:				
		Total				67 337,99
		Inclusiv salariu				13 302,47

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	67 337,99
		Asigurarea sociala si nmedecala	22,50 %	2 993,06
		Cheltuieli de regie	5,00 %	2 701,23
		Total	100,00 +	73 032,28
		Cheltuieli de regie	50,00 %	6 651,23
		Total	100,00 +	79 683,51
		Beneficiu de deviz	4,00 %	3 187,34
		Total	100,00 +	82 870,85
		TVA	20,00 %	16 574,18
		TOTAL:		99 445,03



1	2	3	4	5	6	7
						22 946,76

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

Voinescu (denumirea)

(denumirea)

(VSN-CONS SRL)

(funcioia, semnatura, numele, prenumele)

(funcioia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Antreprenor VSN CONS SRL
(denumirea)

Investitor _____
(denumirea)

Obiect **Finisarea interiorului oficiului
or. Chisinau**

Valoarea lucrarilor execu

46 725,5

Contractul N 01/2019

Proces - verbal 8-02/07/19

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20 ____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000	2 431,22 96.53	9 724.90 386.12
2	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	4,000	2 759,75 247.62	11 038.99 990.49
3	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	796.44 83.94	3 185,76 335.76
4	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" BATARIE	buc	1,000	672.17 83.94	672.17 83.94



1	2	3	4	5	6	7
		LAVOAR PERETE VERIS KRONER				
5	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70- 90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l BOLER ELECTRIC BOSCH 50L 1500W	buc	1,000	2 365,68 134,30	2 365,68 134,30
6		VENTEL CLICK-CLACK 11/4*49MM	buc	4,000	229,60 0,00	918,40 0,00
7		TEAVA CROM 32MM*30CM FLANSA REMER	buc	4,000	78,20 0,00	312,80 0,00
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ROBINET DREPT TERMOSTATAT 1/2 PTR CUPRU	buc	9,000	162,32 6,30	1 460,84 56,66
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ROBINET RETUR DREPT 1/2 PTR CUPRU	buc	9,000	143,55 6,30	1 291,91 56,66
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ROBINET RETUR DREPT 1/2 PTR CUPRU	buc	2,000	66,06 6,29	132,11 12,59
11	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (TEU PP-R D25 ALB) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	16,73 12,59	33,46 25,18
12	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (COT PP-R D.25 ALB) din polietilena,	buc	4,000	16,23 12,59	64,92 50,36



1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1"alb	buc	1.000	81,90 6,30	81,90 6,30
14	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (MUFA ALAMA 1/2 FIFI) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2.000	34,90 12,59	69,80 25,18
15	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (DOP ALAMA FE 1/2I) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2.000	29,37 12,59	58,74 25,18
16	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (GRPPEX ROBINET TEAVA PEXAL D 16X1/2"l) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	18.000	60,20 12,59	1 083,62 226,64
17		BARA FILETATA M8X1000	buc	5.000	23,52 0,00	117,60 0,00

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	32 613,60
	Asigurarea sociala si medecala	22,50 %	543,46
	Cheltuieli de transport	5,00 %	1 509,91
	Total	100,00 +	34 666,97
	Cheltuieli de regie	8,00 %	2 773,36
	Total	100,00 +	37 440,33
	Beneficiu de deiz	4,00 %	1 497,61
	Total	100,00 +	38 937,94
	TVA	20,00 %	7 787,58



1	2	3	4	5	6	7
						46 725,52
		TOTAL:				2 958,82

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

Voina *Director*

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

VSN Cons SRL



Antreprenor VSN CONS SRL
(denumirea)
Investitor _____
(denumirea)
Obiect **Finisarea interiorului oficiului
or. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate

Contractul N° 01/2019

863 948,80

Proces - verbal 10-02/07/19

de receptie a lucrarilor executate

pe _____ an 20 *19*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	7,000	77,40 0,00	541,80 0,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				541,80
		2. Pereti desprtorori				
2	CK22B	Pereti din sticla securizata la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii, exclusiv usile (h=2,7m)	m2	73,600	1 693,26 40,29	124 624,02 2 965,43
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				124 624,02 2 965,43
		3. Usi				
3	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usa(usa din sticla securizata 2000x860)	m2	1,720	3 926,47 66,30	6 753,52 114,03
4	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usa(usa din sticla securizata 2000x810)	m2	1,680	3 926,50 66,33	6 596,52 111,43



	2	3	4	5	6	7
5	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa(usa din sticla securizata 2000x810)	m2	8,890	3 926,48 66,31	34 906,43 589,51
6	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2.05x0.9 MDF - 2buc)	m2	3,690	3 482,35 69,25	12 849,87 255,52
7	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2.00x0.68 MDF in culoarea peretilor - 1buc)	m2	1,360	3 482,33 69,24	4 735,97 94,17
8	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2.05x0.9 MDF - 2buc)	m2	1,840	3 482,35 69,25	6 407,53 127,42
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				72 249,84 1 292,08
		4. Podele				
9	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Kronopol Aurum Flooring Stejar Masala)	m2	379,000	279,52 54,56	105 938,13 20 678,61
10	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (alb)	m	385,000	60,38 25,18	23 247,84 9 695,07



1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				129 185,97 30 373,68
		5. Finisarea interioara				
		5.1. Tavane				
11	CK52A	Plafone suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (sistema „Armstrong” 1200x600)	m2	370,960	261,03 43,06	96 831,91 15 973,99
12	CK52A	Plafone suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (sistema „Armstrong” 600x600)	m2	48,600	218,08 43,06	10 598,58 2 092,79
13	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu (tip Cesal ARC 80/50 3306 - 351m.l.)	m2	34,710	860,15 172,08	29 855,71 5 972,80
14	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu (tip Cesal ARC 80/50 705 - 144m.l.)	m2	16,440	860,14 172,08	14 140,78 2 828,94
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				151 426,98 26 868,52
		5.2. Coridor, garderoba, depozit				
15	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Superweiss „Dufa”)	m2	252,550	48,11 28,96	12 148,95 7 313,69
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				12 148,95 7 313,69
		5.3. Oficiu 5				
16	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	51,200	48,10 28,96	2 462,95 1 482,72



	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Superweiss „Dufa")				
17	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (tapete Foto)	m2	9,300	268,54 25,18	2 497,44 234,19
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				4 960,39 1 716,91
		5.4. Oficiu 6				
18	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Superweiss „Dufa")	m2	33,880	48,11 28,96	1 629,83 981,13
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				1 629,83 981,13
		5.5. Incapere nr.7. Superwaizer				
19	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Superweiss „Dufa")	m2	36,050	48,10 28,96	1 734,18 1 043,96
20	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (tapete Foto)	m2	20,400	256,56 25,18	5 233,74 513,71
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				6 967,92 1 557,67
		5.6. Incapere nr.8 (переговорная)				
21	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Superweiss „Dufa")	m2	36,050	48,10 28,96	1 734,18 1 043,96

2	3	4	5	6	7
	Total capitol:				
	Total				
	Inclusiv salariu				1 734,18
	5.7. Incapere nr.9 (Серь)				1 043,96
22	RpCR07A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Superweiss „Dufa”)	m2	51,640	48,11 28,96	2 484,16 1 495,48
23	CN34A Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (tapete Foto)	m2	9,180	272,21 25,18	2 498,93 231,17
	Total capitol:				
	Total				
	Inclusiv salariu				4 983,09
	5.8. Incapere nr.10 (экономисты)				1 726,65
24	RpCR07A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Superweiss „Dufa”)	m2	34,800	48,11 28,96	1 674,07 1 007,78
	Total capitol:				
	Total				
	Inclusiv salariu				1 674,07
	5.9. Incapere nr.12.				1 007,78
25	RpCR07A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Superweiss „Dufa”)	m2	23,700	48,10 28,96	1 140,08 686,34
26	CN34A Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (tapete Foto)	m2	15,700	256,13 25,18	4 021,26 395,36
	Total capitol:				
	Total				5 161,34

	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 081,70
		5.10. Incapere nr.13 (зам. ген. директор)				
27	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Superweiss „Dufa")	m2	34,900	48,10 28,96	1 678,81 1 010,68
28	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (tapete Foto)	m2	10,230	267,54 25,18	2 736,95 257,61
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				4 415,76 1 268,29
		5.11. Incapere nr.14.				
29	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Superweiss „Dufa")	m2	22,110	48,10 28,96	1 063,59 640,29
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				1 063,59 640,29
		5.12. Incapere nr.19 (маркетолог)				
30	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Superweiss „Dufa")	m2	56,000	48,10 28,96	2 693,88 1 621,72
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				2 693,88 1 621,72
		5.13. Incapere nr.18 (директор)				
31	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,600	48,11 28,96	991,01 596,56



1	2	3	4	5	6	7
		(Superweiss „Dufa”)				
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				991,01 596,56
		5.14. Incapere nr.17 (conf. зал)				
32	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Superweiss „Dufa”)	m2	45,500	48,11 28,96	2 188,78 1 317,65
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				2 188,78 1 317,65
		5.15. Incapere nr.16 (директор)				
33	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Superweiss „Dufa”)	m2	88,000	48,10 28,96	4 233,23 2 548,42
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				4 233,23 2 548,42
		5.16. Incapere nr.4 Bucataria				
34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Superweiss „Dufa”)	m2	43,800	81,83 28,96	3 584,08 1 268,42
35	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (tapete Foto)	m2	9,900	266,20 25,18	2 635,39 249,30
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				6 219,47 3 887,72
		5.17. Incapere nr.15. (Magazin)				
36	CH2A	Placaje din marmura aplicate cu adeziv pe	m2	5,600	1 795,33 327,37	10 053,82 1 833,26

	2	3	4	5	6	7
		suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor "PIETRASANTA POL 1198*2398 MONOLIT TERACOTA DECORATIV"				
37	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ABA AUR NEUTRU)	m2	59,500	50,49 28,96	3 004,41 1 723,08
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				13 058,23 3 556,34
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				225 550,70 56 365,00
		6. Lucrari adaugatoare				
		6.1. Padea				
38	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,000	13,07 12,59	365,98 352,54
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	586,000	6,73 5,88	3 941,32 3 443,22
40	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	330,000	65,99 9,82	21 775,59 3 240,92
41	RpCK37A	Ceruirea si lustruirea pardoselilor	m2	330,000	40,29 40,29	13 296,10 13 296,10
42	CK18C	Montarea CORNIERALUMINIU 15*15MM L3.3 B12	m	3,000	50,11 10,91	150,34 32,74
43	CK18C	Montarea profil al t18 2,5m c-0 mat	m	7,500	35,91 10,91	269,34 81,84
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				39 798,67 20 447,36
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				39 798,67 20 447,36
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			591 951,00

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medecala	22,50 %			25 074,80
		Cheltuieli de transport	5,00 %			23 961,88
		Total	100,00 +			640 987,68
		Cheltuieli de regie	8,00 %			51 279,01
		Total	100,00 +			692 266,69
		Beneficiu de deiz	4,00 %			27 690,67
		Total	100,00 +			719 957,36
		TVA	20,00 %			143 991,47
						863 948,83
		TOTAL:				136 518,35

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Veruschi S. D. Pavel
(denumirea)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

APROBAT:

(denumirea)

()

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.



Data eliberării / livrării Дата выписки / дата поставки		23.07.19 / 23.07.19		8. Foia de parcurs seria: Путевой лист		numar		data	
Furnizor: Поставщик		VSN CONS SRL, adr. MD 2025, str. Acad. Natalia Gheorghiu, 30, ap.34, Cont: IBAN MD30MD00000002251102262, BC MOLDINDCONBANK S.A. FIL NR.8 CHISINAU, Cod: MOLDMD2X302		9. Transportator Перевозчик		VSN CONS		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС	
2. Cumparator/beneficiar: Получатель / Пользователь		"BUSINESS MARKET" SRL, adr. Ialoveni, str. Gr. Vieru, 18		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1015600008454/0209213		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС	
3. Delegeat data . delegat Доверенность дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		proces/ verbal ; Nr. 11/0207/19, contract nr. 01/2019		7. Rediții Переадресовки			
5. Punct incasare Пункт оплаты		Chisinau, str. Al. Cel Bui, 108		6. Punct descarcare Пункт разгрузки		Chisinau, str. Al. Cel Bui, 108			
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5	
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarilei al marfurilor/activelor Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		Unitate de masura Единица измерения		Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	
		buc		1.00		13076.60		13076.60	
11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице)						20.00		2615.32	
12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)								2615.32	
13. Permis eliberare: Отпуск разрешит:		Director constructii capitale, VOINSCHI S.		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись					
14. Predat marfurile/activelor (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)		Director constructii capitale, VOINSCHI S.		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись					
L.S. M.P.									
15. Primit marfurile/activelor intermediari (transportatori): Принят товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись					
16. Predat marfurile/activelor intermediari (transportatori): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись					
17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparator/beneficiar: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись					
								L.S. M.P.	

Antreprenor VSN CONS SRL
(denumirea)
Investitor
ul (denumirea)
Obiect **Finisarea interiorului oficiului
or, Chisinau**

Valoarea lucrarilor exec

15 691,9

Contract N 01/2019

Proces - verbal- 11/02/07/19

de receptie a lucrarilor executate

pe 08 an 20 19

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6 (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,050	11 387,00 11 373,80	569,35 568,69
2		Corp de iluminat	buc	5,000	2 208,00 0,00	11 040,00 0,00
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				11 609,35 568,69
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			11 609,35
		Asigurarea sociala si nmedecala	22,50 %			127,96
		Cheltuieli de regie	5,00 %			552,00
		Total	100,00 +			12 289,31
		Cheltuieli de regie	50,00 %			284,35
		Total	100,00 +			12 573,66
		Beneficiu de deviz	4,00 %			502,94
		Total	100,00 +			13 076,60
		TVA	20,00 %			2 615,32
		TOTAL:				15 691,92 981,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT