

Примірна форма № КБ-2в

Підприємство, організація - ТОВ "НАФТОГАЗМОНТАЖ"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (31462406)
 Замовник - ТОВ "Оператор ГТС України"
 Підрядник - ТОВ "НАФТОГАЗМОНТАЖ"

Договір № 2108000093 від "28" серпня 2021 року

Найменування будови та її адреса - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (Ремонт МГ "ШДО-2" Ду1000 на ділянці км 75,00 - км 75,60; км 83,38 - км 87,20; км 103,70 - км 112,00 з частковою заміною труб та заміною ізоляційного покриття в межах обслуговування Криворізького ПМ та Дніпропетровського ПМ Запорізького ЛВУМГ)

Найменування об'єкта - Ремонт МГ "ШДО-2" Ду1000 на ділянці км 75,00 - км 75,60; км 83,38 - км 87,20; км 103,70 - км 112,00 з частковою заміною труб та заміною ізоляційного покриття в межах обслуговування Криворізького ПМ та Дніпропетровського ПМ Запорізького ЛВУМГ

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
 за жовтень 2022 року

1	2	3	4	5	6	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		9	10
						У тому числі			
Номери: за поряд- ком / по локально- му кошто- рису	Найменування робіт і витрат	Обґрунту- вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	У тому числі		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.-год.
						Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів у тому чис- лі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 на ремонт МГ "ШДО-2 ділянка Дніпропетровська-Кривий Ріг" Ду1000 Ру55 на ділянці км7,5-км7,5,6, км8,3-38-км8,7,2 довжиною 4238м з частковою заміною труб та заміною ізоляційного покриття в межах обслуговування Криворізького ПМ Запорізького ЛВУМГ Розділ 4. Монтаж газопроводу								
1/23	Зварювання трубопроводів III-IV категорії на трасі, діаметр трубопроводу 1000 мм - труба раніше демонтована [із заводською ізоляцією]	ЕВ25-3-16 тех.ч п.2.21 к=1,08 к=1,07	1 км	0,36094	1186980,16	124188,81	953164,79 59484,71	428428,62	618,95 296,59
	Разом по розділу 0. Монтаж газопроводу							428428,62	618,95 296,59
	Розділ 6. Контроль зварних з'єднань								
2/51	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опухлості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 1020-1220 мм, товщина стінки до 20 мм	М37-4-115	СТИК	34	1044,55	808,55	-	35514,7	419,83
3/52	Контроль якості зварних з'єднань методом радіографування на трасі, діаметр трубопроводу 1000 мм. Разом по розділу 1. Контроль зварних з'єднань	ЕВ25-4-16	1 стик	34	3609,98	469,87	1645,11 1059,16	122739,32	258,67 434,42
	Розділ 7. ІЗОЛЯЦІЙНІ РОБОТИ								
4/59	Ізоляція стиків зварних з'єднань трубопроводів манжетами, діаметр трубопроводу 800-1400 мм. (под.роботи)	ЕВ25-25-2	1 м2	96,8	7520,29	441,71	7077,90 0,21	727964,07	692,31 0,31
5/60	Манжета термосадкова в комплекті з праймером для захисту зварних стиків Ду1000	С113-1577	шт	67	7000,00	-	-	469000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					2031452,64	2462,45
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	817,76
V.	Інші сукупні витрати		грн.					54000,00	
	у тому числі:	Розрахунок	грн.					54000,00	
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	N П-929	грн.					2085452,64	2462,45
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					22305,43	817,76
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б	грн.						
		Д.1.1-							
		1:2013							
		п.5.8.16							
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б	грн.					4034,66	
		Д.1.1-							
		1:2013							
		п.5.8.16							
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					2053758,07	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					2111792,73	2462,45
									817,76
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		грн.					-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					2111792,73	2462,45
									817,76
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б	грн.					422358,55	
		Д.1.1-							
		1:2013							
		п.5.8.16							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доказывая смета 2-1-1 на ремонт МГ "ШЛО-2 участок Днепропетровская-Кривой Рог" Ду1000 Ру55 на участке км75,км75.6, км83,38,км87.2 длиной 4238м с частичной заменой труб и заменой изоляционного покрытия в пределах обслуживания Криворожского ПМ Запорожского ЛПУ Глава 4 Монтаж газопровода	ЭВ25-3-16 Тех.ч п.2.21 К=1,08 К=1,07	1 км	0,36094	1186980,16	124188,81	953164,79 59484,71	428428,62	618,95 296,59
1/23	Сварка трубопроводов I I I - I V категории на трассе, диаметр трубопровода 1000 мм - труба ранее демонтирована с заводской изоляцией Итого по разделу 0. Монтаж газопровода Глава 6. Контроль сварных соединений	ЭВ25-3-16 Тех.ч п.2.21 К=1,08 К=1,07	1 км	0,36094	1186980,16	124188,81	953164,79 59484,71	428428,62	618,95 296,59
2/51	Механизированная зачистка поверхности сварных соединений и колошовоной зоны без снятия выпуклости [усиление] сварного шва до шероховатости не грубее R 2 40 мм на трубопроводах из углеродистых и легированных сталей, диаметр труб 1020-1220 мм, толщина стенки до 20 Контроль качества сварных соединений методом радиографирования на трассе, диаметр трубопровода 1000 мм. Итого по разделу 1. Контроль сварных соединений	М37-4-115	стык	34	1044,55	808,55	-	35514,7	419,83
3/52	Контроль качества сварных соединений методом радиографирования на трассе, диаметр трубопровода 1000 мм. Итого по разделу 1. Контроль сварных соединений Глава 7. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	ЭВ25-4-6	1 стык	34	3609,98	469,87	1645,11 1059,16	122739,32	258,67 434,42
4/59	Изоляция стыков сварных соединений трубопроводов манжетами, диаметр трубопровода 800-1400 мм. (доп. работы) Манжета термусадочная в комплекте с праймером для защиты сварных стыков Ду1000	ЭВ25-25-2	1 м2	96,8	7520,29	441,71	7077,90 0,21	727964,07	692,31 0,31
5/60	Итого по разделу 0. Монтаж газопровода	С113-1577	шт	67	7000,00	-	-	469000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	Итого стоимость строительных работ (I + I I + I I I + I V) в том числе: оборотные суммы Прочие сопутствующие расходы в том числе: - Средства на командировку работников строительных организаций на объект строительства Итого (I + I I + I I I + I V+V)	Расчет N П-929	грн. грн. грн. грн.					2031452,64 54000,00 54000,00 2085452,64	2462,45 817,76
VI.	Прибыль (6,8)	ДСТУ Б	грн.					22305,43	817,76
VI I .	Административные расходы (1,23)	Д.1.1-1-2013 п.5.8.16 ДСТУ Б	грн.					4034,66	
VI I I .	Средства на покрытие рисков	Д.1.1-1-2013 п.5.8.16	грн.					-	-
I X .	Средства на покрытие дополнительных расходов, связанных с инфляционными процессами Всего стоимость строительных работ Итого (I + I I + I I I + I V+V+VI +VI I +VI I I I +I X)		грн. грн. грн.					2053758,07 2111792,73	2462,45 817,76
X.	Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства (без НДС) Итого (I + I I + I I I + I V+V+VI +VI I +VI I I I +I X+X)		грн.					2111792,73	2462,45
XI .	Налог на добавленную стоимость	ДСТУ Б	грн.					422358,55	817,76
		Д.1.1-1-2013 п.5.8.16	грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по объекту с учетом НДС		грн.					2534151,28	2462,45 817,76

Примечание:

- "Заработная плата", которая приведена в составе прямых затрат, есть зарплата рабочих, не занятых обслуживанием машин. Общее значение сметной заработной платы равно 235368,9 грн., в

том числе: -

зарплата рабочих, не занятых обслуживанием машин: 141603,81 грн.; -

зарплата в эксплуатации машин: 63846,57 грн.; -

зарплата в составе общепроизводственных расходов: 29918,52 грн.

М. П. Заказчик

Александр ДЕРЕНОВСКИЙ

17 октября 2022 года

М. П. Подрядчик

Василий ШКРОБТАК

17 октября 2022 года

--- КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

Начальник производственно-технического сектора
ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»



Сергей СТУСЕНКО