

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Extinderea constructiei capitale a sarpantei acoperisului al Gimnaziului Pirta, rl.Dubasari.
(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019				Anul
		Luna				
		1	2	-----	-----	
0.	Organizare de șantier					
1.	Capitolul 1. Blocul C Demontari: 1. Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi. 2. Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. 3. Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. 4. Incarcarea in auto gunoi, frunze. 5. Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	+				
2.	Capitolul 2. Briul monolit: 1. Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. 2. Mataria golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. 3. Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. 4. Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv. 5. Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv. 6. Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. 7. Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat. 8. Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv.	+				
3.	Capitolul 3. Acoperis: 1. Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	+				



[Handwritten signature in blue ink]

2. Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	+				
3. Executarea lucarnelor	+				
4. Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	+				
5. Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.		+			
6. Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.		+			
7. Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)		+			
8. Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.		+			
9. Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.		+			
10. Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv.		+			
11. Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.		+			
12. Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.		+			
13. Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante.		+			

Data completării: 13.05.2019.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL