

Antreprenor UDS-CONSTRUCT SRL  
 (denumirea )

Investitor PRIMARIA S. CONGAZ  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de amenajare a  
 teritoriului si constructia  
 pereului la gradinita de copii nr.  
 3 s. Congaz, Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate 218 477,54 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari  | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1       | 2            | 3   | 4    | 5         | 6                                | 7   |
|         |              | <b>1. Amenajarea</b>  |      |           |                                  |   |
|         |              | <b>1.1. Lucrari demontare</b>   |      |           |                                  |   |
| 1       | RpCS20F      | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime  | m    | 24,000    | 63,50<br>62,70                   | 1 524,00<br>1 504,80                              |
| 2       | RpCS19A      | Demontari: dale din beton, la trotuare  | m2   | 24,000    | 39,05<br>39,05                   | 937,20<br>937,20                                  |
| 3       | RpCU09A      | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t    | 10,000    | 68,00<br>52,25                   | 679,99<br>522,50                                  |
|         |              | <i>Total</i>  | lei  |           |                                  | 3 141,19  |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |           |                                  | <b>3 141,19<br/>2 964,50</b>                      |
|         |              | <b>1.2. Lucrari de constructie</b>  |      |           |                                  |   |
| 4       | TsA01C1      | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise,  | m3   | 4,800     | 79,75<br>79,75                   | 382,80<br>382,80                                  |

| 1  | 2               | 3  | 4  | 5       | 6               | 7                      |
|----|-----------------|--|----|---------|-----------------|------------------------|
|    |                 | la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare                             |    |         |                 |                        |
| 5  | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris/ sub bordure   | m3 | 3,000   | 421,73<br>54,45 | 1 265,19<br>163,35     |
| 6  | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ bordura fara prat                       | m  | 120,000 | 98,55<br>16,50  | 11 825,93<br>1 980,00  |
| 7  | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris/ sub pavaj 15cm  | m3 | 38,900  | 421,73<br>54,45 | 16 405,30<br>2 118,11  |
| 8  | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ h=6cm | m2 | 370,000 | 244,32<br>32,78 | 90 398,62<br>12 128,60 |
| 9  | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ h=4cm | m2 | 24,000  | 231,12<br>32,78 | 5 546,96<br>786,72     |
| 10 | DE10A aplicativ | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ uluc 50*16*6cm  | m  | 15,000  | 125,11<br>32,45 | 1 876,69<br>486,75     |
| 11 | CB02A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru   | m2 | 20,000  | 102,51<br>66,00 | 2 050,18<br>1 320,00   |



| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                               |  |
|----|-------------------|---|-----|-------|--------------------|---------------------------------|--|
|    |                   | turnarea betonului in<br>cuzineti, fundatii pahar si<br>fundatii de utilaje inclusiv<br>sprijinirile  |     |       |                    |                                 |  |
| 12 | CA03F             | Beton simplu turnat cu<br>mijloace clasice, in<br>fundatii, socluri, ziduri de<br>sprijin, pereti sub cota<br>zero, preparat cu centrala<br>de betoane sau beton marfa<br>conform. art. CA01,<br>turnare cu mijloace clasice,<br>beton simplu<br>clasa...C8/10./ consolidarea<br>bordurelor<br>Material marunt (dulapi de rasinoase,<br>cuie, scoabe)=1,015 | m3  | 5,000 | 1 916,41<br>211,75 | 9 582,06<br>1 058,75            |  |
|    |                   | <i>Total</i>  | lei |       |                    | 139 333,73                      |  |
|    |                   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                    | <b>139 333,73<br/>20 425,08</b> |  |
|    |                   | <i>Total</i>  | lei |       |                    | 142 474,92                      |  |
|    |                   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                    | <b>142 474,92<br/>23 389,58</b> |  |
|    |                   | <b>2. Pereu la gard</b>   |     |       |                    |                                 |  |
|    |                   | <b>2.1. Lucrari demontare</b>   |     |       |                    |                                 |  |
| 13 | RpCI42B<br>aplic. | Demontarea elementelor de<br>acoperis - invelitori din<br>tabla, asbociment, PVC,<br>carton, pinza, stuf, etc,<br>inclusiv tunsul tablei<br>recuperabile  | m2  | 2,000 | 39,84<br>39,60     | 79,68<br>79,20                  |  |
| 14 | RpCB18B           | Demolarea betoanelor<br>vechi cu mijloace manuale,<br>fundatii si elevatii cu dozaj<br>de ciment peste 150 kg/mc  | m3  | 6,100 | 621,95<br>619,85   | 3 793,89<br>3 781,08            |  |
| 15 | RpCU09A           | Transporturi cu mijloace<br>manuale cu roaba pe pneuri<br>la 100 m distanta cu<br>incarcatura 100 - 120 kg,<br>inclusiv asezarea dulapilor<br>de circulatie si curatarea<br>drumului roabei cu<br>incarcarea si descarcarea<br>prin asezare   | t   | 9,000 | 68,00<br>52,25     | 611,99<br>470,25                |  |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                        | 7                             |  |
|----|---------|---|-----|--------|--------------------------|-------------------------------|--|
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |                          | 4 485,56                      |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                          | <b>4 485,56<br/>4 330,53</b>  |  |
|    |         | <b>2.2. Lucrari de constructie</b>  |     |        |                          |                               |  |
| 16 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare                               | m3  | 2,720  | 79,75<br><hr/> 79,75     | 216,92<br><hr/> 216,92        |  |
| 17 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile   | m2  | 40,800 | 102,48<br><hr/> 66,00    | 4 181,38<br><hr/> 2 692,80    |  |
| 18 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv  | kg  | 92,830 | 17,74<br><hr/> 2,37      | 1 646,82<br><hr/> 219,56      |  |
| 19 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3  | 6,100  | 1 916,30<br><hr/> 211,75 | 11 689,42<br><hr/> 1 291,68   |  |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |                          | 17 734,54                     |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                          | <b>17 734,54<br/>4 420,96</b> |  |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |                          | 22 220,10                     |  |
|    |         | <b>Total capitol:</b>   |     |        |                          | <b>22 220,10</b>              |  |



| 1 | 2 | 3  | 4    | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|--|------|---|---|-------------------|
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>                          |      |   |   | <b>8 751,49</b>   |
|   |   | Total  | lei  |   |   | 164 695,02        |
|   |   | Asigurarea sociala si medicala                   | 24 % |   |   | 7 713,86          |
|   |   | Transportarea materialelor                       | 2 %  |   |   | 2 585,96          |
|   |   | Cheltuieli directe                               |      |   |   | 174 994,84        |
|   |   | Cheltuieli de regie                              | 2 %  |   |   | 3 499,90          |
|   |   | Total  |      |   |   | 178 494,74        |
|   |   | Beneficiu  | 2 %  |   |   | 3 569,89          |
|   |   | Total  |      |   |   | 182 064,63        |
|   |   | TVA  | 20 % |   |   | 36 412,91         |
|   |   |  |      |   |   | <b>218 477,54</b> |
|   |   | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>32 141,07</b>  |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**UDS-CONSTRUCT SRL**

Investitor  
**PRIMARIA S. CONGAZ**

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de amenajare a  
teritoriului si constructia  
pereului la gradinita de copii nr.  
3 s. Congaz, Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 218 477,54 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                               | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                      |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                    | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| <b>Total borderou de resurse № :</b> |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                       |                |                       |      |         |       |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 86,485  | 55,00 | 4 756,68         |
| 2.                    | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 3,992   | 55,00 | 219,56           |
| 3.                    | 7123030012500  | Montator P.B          | h-om | 13,680  | 55,00 | 752,40           |
| 4.                    | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 69,160  | 55,00 | 3 803,80         |
| 5.                    | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 265,199 | 55,00 | 14 585,95        |
| 6.                    | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 0,720   | 55,00 | 39,60            |
| 7.                    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 69,035  | 55,00 | 3 796,93         |
| 8.                    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 34,837  | 55,00 | 1 916,03         |
| 9.                    | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 41,275  | 55,00 | 2 270,12         |
| <b>Total manopera</b> |                |                       |      |         |       | <b>32 141,07</b> |

### Materiale:

|     |                 |  |    |           |          |           |
|-----|-----------------|--|----|-----------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                 | m3 | 48,185    | 260,00   | 12 528,10 |
| 2.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                      | m3 | 0,480     | 314,00   | 150,72    |
| 3.  | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                   | m3 | 1,970     | 314,00   | 618,58    |
| 4.  | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                     | m3 | 16,863    | 314,00   | 5 294,98  |
| 5.  | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase   | m3 | 0,030     | 4 833,00 | 144,99    |
| 6.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase  | m3 | 0,213     | 4 833,00 | 1 029,43  |
| 7.  | 2010102904169   | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,057     | 4 833,00 | 275,48    |
| 8.  | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                      | m2 | 6,080     | 90,00    | 547,20    |
| 9.  | 2320187315789   | Decofrol   | kg | 7,296     | 17,00    | 124,03    |
| 10. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388   | kg | 166,200   | 2,62     | 435,45    |
| 11. | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                            | kg | 630,400   | 2,62     | 1 651,65  |
| 12. | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                              | kg | 3 100,780 | 2,62     | 8 124,05  |
| 13. | 2661112800655-4 | Placi din beton, pentru trotuare 4cm                                   | m2 | 24,360    | 155,00   | 3 775,80  |
| 14. | 2661112800655-6 | Placi din beton, pentru trotuare 6cm                                   | m2 | 375,550   | 168,00   | 63 092,40 |
| 15. | 2663102100000   | Beton C8/10  | m3 | 5,202     | 1 600,00 | 8 323,20  |
| 16. | 2663102100000.  | Beton C16/20   | m3 | 6,346     | 1 600,00 | 10 153,60 |



|                                       |                |  |     |         |       |                   |
|---------------------------------------|----------------|--|-----|---------|-------|-------------------|
| 17.                                   | 2666122800285. | Uluc 50*16*6cm   | m   | 15,075  | 82,00 | 1 236,15          |
| 18.                                   | 2666122800325  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 / fara pret | m   | 120,600 | 78,00 | 9 406,80          |
| 19.                                   | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                          | kg  | 95,151  | 15,00 | 1 427,26          |
| 20.                                   | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg  | 3,040   | 29,00 | 88,16             |
| 21.                                   | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)       | kg  | 0,475   | 50,00 | 23,75             |
| 22.                                   | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                               | kg  | 4,864   | 31,00 | 150,78            |
| 23.                                   | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                    | buc | 18,240  | 0,70  | 12,77             |
| 24.                                   | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10  | buc | 18,240  | 0,35  | 6,38              |
| 25.                                   | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10  | kg  | 0,304   | 0,35  | 0,11              |
| 26.                                   | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                       | kg  | 1,824   | 63,00 | 114,91            |
| 27.                                   | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi  | buc | 7,880   | 60,00 | 472,80            |
| 28.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3  | 1,698   | 15,00 | 25,48             |
| 29.                                   | 4100126202818  | Apa  | m3  | 4,190   | 15,00 | 62,85             |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |  |     |         |       | <b>129 297,86</b> |


**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |  |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM    | h-ut | 1,920  | 10,00  | 19,20           |
| 2.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 17,598 | 125,00 | 2 199,75        |
| 3.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 8,799  | 68,00  | 598,33          |
| 4.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,915  | 12,00  | 10,98           |
| 5.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,040  | 12,00  | 0,48            |
| 6.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut | 6,660  | 60,00  | 399,60          |
| 7.                                  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 2,775  | 10,00  | 27,75           |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |  |      |        |        | <b>3 256,09</b> |


|                                |      |            |
|--------------------------------|------|------------|
| Total                          | lei  | 164 695,02 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 7 713,86   |
| Transportarea materialelor     | 2 %  | 2 585,96   |
| Cheltuieli directe             |      | 174 994,84 |
| Cheltuieli de regie            | 2 %  | 3 499,90   |
| Total                          |      | 178 494,74 |
| Beneficiu                      | 2 %  | 3 569,89   |
| Total                          |      | 182 064,63 |
| TVA                            | 20 % | 36 412,91  |

**Total deviz:**

**218 477,54**



Intocmit  
Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Obiect** Lucrari de amenajare a teritoriului și  
**construcția pereului la gradinita de copii nr. 3 s.**  
**Congaz, Gagauzia**

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Amenajarea</b>  |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari demontare</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | RpCS20F                     | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime  | m    |  |                      | 63,50<br>62,70         |
|        | 7123030012500               | Montator P.B  | h-om | 0,5700                                 | 55,00                | 31,35                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,5700                                 | 55,00                | 31,35                  |
|        | 2410520006751               | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM   | h-ut | 0,0800                                 | 10,00                | 0,80                   |
| 2      | RpCS19A                     | Demontari: dale din beton, la trotuare  | m2   |  |                      | 39,05<br>39,05         |
|        | 7129020012800               | Pavator   | h-om | 0,3500                                 | 55,00                | 19,25                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,3600                                 | 55,00                | 19,80                  |
| 3      | RpCU09A                     | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare   | t    |  |                      | 68,00<br>52,25         |
|        | 71240100107001              | Dulgher   | h-om | 0,2800                                 | 55,00                | 15,40                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,6700                                 | 55,00                | 36,85                  |
|        | 2010102904169               | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv  | m3   | 0,0030                                 | 4 833,00             | 14,50                  |
|        | 2811237329800               | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)  | kg   | 0,0250                                 | 50,00                | 1,25                   |
|        |                             | <b>1.2. Lucrari de constructie</b>  |      |  |                      |                        |
| 4      | TsA01C1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3   |  |                      | 79,75<br>79,75         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om | 1,4500                                 | 55,00                | 79,75                  |
| 5      | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris/ sub bordure  | m3   |  |                      | 421,73<br>54,45        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om | 0,9900                                 | 55,00                | 54,45                  |
|        | 1421102200068               | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm  | m3   | 1,1500                                 | 260,00               | 299,00                 |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,1000                                 | 15,00                | 1,50                   |
|        | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut | 0,2100                                 | 68,00                | 14,28                  |
|        | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 0,4200                                 | 125,00               | 52,50                  |
| 6      | DE11A                       | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ bordura fara prat  | m    |  |                      | 98,55<br>16,50         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om | 0,1200                                 | 55,00                | 6,60                   |
|        | 7129020012800               | Pavator   | h-om | 0,1800                                 | 55,00                | 9,90                   |
|        | 2651122100024               | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 1,0200                                 | 2,62                 | 2,67                   |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0030                                 | 314,00               | 0,94                   |



| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2666122800325   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 / fara pret  | m    | 1,0050 | 78,00    | 78,39              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0030 | 15,00    | 0,04               |
| 7  | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris/ sub pavaj 15cm   | m3   |        |          | 421,73<br>54,45    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om | 0,9900 | 55,00    | 54,45              |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm  | m3   | 1,1500 | 260,00   | 299,00             |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,50               |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut | 0,2100 | 68,00    | 14,28              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 0,4200 | 125,00   | 52,50              |
| 8  | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ h=6cm  | m2   |        |          | 244,32<br>32,78    |
|    | 7129020012800   | Pavator   | h-om | 0,5802 | 55,00    | 31,91              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 0,0158 | 55,00    | 0,87               |
|    | 2661112800655-6 | Placi din beton, pentru trotuare 6cm  | m2   | 1,0150 | 168,00   | 170,52             |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)   | kg   | 1,6000 | 2,62     | 4,19               |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)   | kg   | 7,8700 | 2,62     | 20,62              |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)  | m3   | 0,0050 | 314,00   | 1,57               |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)  | m3   | 0,0428 | 314,00   | 13,44              |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi   | buc  | 0,0200 | 60,00    | 1,20               |
| 9  | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ h=4cm  | m2   |        |          | 231,12<br>32,78    |
|    | 7129020012800   | Pavator   | h-om | 0,5802 | 55,00    | 31,91              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 0,0158 | 55,00    | 0,87               |
|    | 2661112800655-4 | Placi din beton, pentru trotuare 4cm  | m2   | 1,0150 | 155,00   | 157,32             |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)   | kg   | 1,6000 | 2,62     | 4,19               |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)   | kg   | 7,8700 | 2,62     | 20,62              |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)  | m3   | 0,0050 | 314,00   | 1,57               |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)  | m3   | 0,0428 | 314,00   | 13,44              |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi   | buc  | 0,0200 | 60,00    | 1,20               |
| 10 | DE10A aplicativ | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ uluc 50*16*6cm   | m    |        |          | 125,11<br>32,45    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om | 0,1500 | 55,00    | 8,25               |
|    | 7129020012800   | Pavator   | h-om | 0,4400 | 55,00    | 24,20              |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 2,9200 | 2,62     | 7,65               |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0080 | 314,00   | 2,51               |
|    | 2666122800285   | Uluc 50*16*6cm  | m    | 1,0050 | 82,00    | 82,41              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060 | 15,00    | 0,09               |
| 11 | CB02A           | Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile   | m2   |        |          | 102,51<br>66,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 55,00    | 8,25               |
|    | 71240100107001  | Dulgher   | h-om | 1,0500 | 55,00    | 57,75              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,0050 | 0,35     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000 | 0,35     | 0,10               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0,3000 | 0,70     | 0,21               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0,0300 | 63,00    | 1,89               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0800 | 31,00    | 2,48               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm   | m2   | 0,1000 | 90,00    | 9,00               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0035 | 4 833,00 | 16,92              |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0,0005 | 4 833,00 | 2,42               |
|    | 2320187315789   | Decofrol  | kg   | 0,1200 | 17,00    | 2,04               |
| 12 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C8/10./ consolidarea bordurilor Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3   |        |          | 1 916,41<br>211,75 |
|    | 7123010010200   | Betonist  | h-om | 3,4500 | 55,00    | 189,75             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4000 | 55,00    | 22,00              |
|    | 2663102100000   | Beton C8/10   | m3   | 1,0250 | 1 600,00 | 1 664,64           |



| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,52               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000 | 60,00    | 36,00              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 0,2500 | 10,00    | 2,50               |
|    |                | <b>2. Pereu la gard</b>  |      |        |          |                    |
|    |                | <b>2.1. Lucrari demontare</b>  |      |        |          |                    |
| 13 | RpCI42B aplic. | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile  | m2   |        |          | 39,84<br>39,60     |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu   | h-om | 0,3600 | 55,00    | 19,80              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3600 | 55,00    | 19,80              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200 | 12,00    | 0,24               |
| 14 | RpCB18B        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc  | m3   |        |          | 621,95<br>619,85   |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 7,9000 | 55,00    | 434,50             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 3,3700 | 55,00    | 185,35             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0200 | 15,00    | 0,30               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,1500 | 12,00    | 1,80               |
| 15 | RpCU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare  | t    |        |          | 68,00<br>52,25     |
|    | 71240100107001 | Dulgher  | h-om | 0,2800 | 55,00    | 15,40              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,6700 | 55,00    | 36,85              |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv   | m3   | 0,0030 | 4 833,00 | 14,50              |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)   | kg   | 0,0250 | 50,00    | 1,25               |
|    |                | <b>2.2. Lucrari de constructie</b>   |      |        |          |                    |
| 16 | TsA01C1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare                            | m3   |        |          | 79,75<br>79,75     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 1,4500 | 55,00    | 79,75              |
| 17 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  | m2   |        |          | 102,48<br>66,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 55,00    | 8,25               |
|    | 71240100107001 | Dulgher  | h-om | 1,0500 | 55,00    | 57,75              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10  | kg   | 0,0050 | 0,35     | 0,00               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10  | buc  | 0,3000 | 0,35     | 0,10               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc  | 0,3000 | 0,70     | 0,21               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii   | kg   | 0,0300 | 63,00    | 1,89               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0800 | 31,00    | 2,48               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm  | m2   | 0,1000 | 90,00    | 9,00               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0035 | 4 833,00 | 16,94              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase   | m3   | 0,0005 | 4 833,00 | 2,37               |
|    | 2320187315789  | Decofrol   | kg   | 0,1200 | 17,00    | 2,04               |
| 18 | CC01A          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv   | kg   |        |          | 17,74<br>2,37      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0430 | 55,00    | 2,37               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 1,0250 | 15,00    | 15,37              |
| 19 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3   |        |          | 1 916,30<br>211,75 |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 3,4500 | 55,00    | 189,75             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000 | 55,00    | 22,00              |
|    | 2663102100000. | Beton C16/20   | m3   | 1,0250 | 1 600,00 | 1 664,52           |



| 1 | 2             | 3                             | 4    | 5      | 6     | 7     |
|---|---------------|-------------------------------|------|--------|-------|-------|
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3   | 0,1000 | 15,00 | 1,52  |
|   | 2952270003100 | Vibrator de adincime          | h-ut | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
|   | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf          | h-ut | 0,2500 | 10,00 | 2,50  |

**APROBAT:**

**Intocmit**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Investitor**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)