

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Drum de acces spre agenți economici de pe str.Ion Creangă în s.Logănești r.Hîncești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul			
				Aprilie			
	Organizare de șantier						
1. Construcția drumului pe str.Ion Creangă, PC8+21.00 - PC14+70.00 1.1 Lucrări pregătitoare							
1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II	100 m3	0,2				
2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II	100 m3	0,20				
3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea)	100 m3	0,20				
4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	24				
1.2 Lucrări pentru terasamente							
5	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	35,80				
6	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,70				
7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	129,50				
8	Lucrari la descarcare	100 m3	0,7				
9	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,6				
1.3 Lucrări pentru așternerea îmbrăcămintei rutiere Tip 1							
10	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, Hmed=15cm)	m3	421,5				

11	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2.	t	1,57				
12	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA16 rul.50/70) h=6cm k=1,5	m2	2 620,00				
1.4 Îmbrăcăminte rutieră în casete de supralărgire							
13	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,71				
14	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	294,12				
15	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	1,71				
16	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, h=10cm)	m3	57,00				
17	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 0-63, LA 30 SM EN 13242	100m2	5,70				
1.5 Rigolă carosabilă							
18	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,90				
19	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,18				
20	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, h=10cm)	m3	9,00				
21	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, SM EN 1328542-A1 strat de fundatie h=15cm)	m3	12,90				
22	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C25/30 XF4 h=16cm	m3	13,75				
23	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240	t	0,05				
24	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	55,00				

25	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,50				
	1.6 Construcția rigolei RCP1 și plăci PR1 la PC11+40.0						
26	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	0,08				
27	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t	13,76				
28	Strat de fundație din piatra spartă LA30 SM EN 13285	m3	1,20				
29	Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 X1	m3	1,10				
30	Montarea secțiilor rigolei, 0,5x1,0m pentru edificii artificiale la drumuri Rigola RCP 3000x650x600mm C30/37 XF4 XM2 XA1 0,73m3 - 1 buc.	m3	4,38				
31	Montarea plăcilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Dala din beton armat PR1 490x300x150cm) 0,02m3 C30/37 XF4 XM2 XA1	m3	1,12				
32	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,50				
	1.7 Lucrări consolidare						
33	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I (încărcarea)	100 m3	1,00				
34	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t	120,00				
35	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. I (acostamentul)	100m2	8,00				
36	Finisarea (politura) manuală a platformelor, în teren ușor	100m2	2,00				
37	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra spartă LA30 de 10 cm	m2	290,00				
38	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115 K=5	m2	290,00				

	2. Constructia drumului de acces spre agentii economici, PC14+85.0 - PC18+45.90 2.1. Lucrari pregatitoare						
39	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase	ha	0,13				
40	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	1,90				
41	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1,90				
42	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II	100 m3	1,95				
43	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II	100 m3	1,95				
44	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea)	100 m3	0,48				
45	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	58,20				
	2.2 Terasamentul						
46	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II amenajarea patului	100 m3	1,15				
47	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k=4	100 m3	1,15				
48	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3	0,70				
49	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km in cavalier	t	120,40				
50	Lucrari la descarcare	100 m3	0,70				

51	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,75				
52	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km in cavalier	t	129,00				
53	Lucrari la descarcare	100 m3	0,75				
54	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,40				
55	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3	0,65				
56	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	111,80				
57	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma. Acostament	100 m3	0,71				
	2.3 Imbrăcămintă rutiere Tip 2						
58	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, h=10cm) SM SR EN 13242	m3	190,00				
59	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 0-63, LA30 SM EN 13242 h=22cm	100m2	14,80				
60	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=7	100m2	14,80				
	2.4 Lucrări de consolidare						
61	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	1,14				
62	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I Acostamentul	100m2	9,50				
63	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2	1,90				
64	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 de 10 cm	m2	180,00				
65	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=5	m2	180,00				

Data completării: “31” martie 2023

Nume: __Candu Ion_____

Funcția în cadrul firmei: __Director____

Denumirea firmei __ IM “BADPRIM” SRL_

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
