

Antreprenor SRL „Strong Boss Construct,,
 (denumirea)

Investitor IP Gimnaziul Jora de Jos din s. Jora
de Mijloc, rnul Orhei
 (denumirea)

Obiect **Schimbarea acoperisului la IP**
Gimnaziul Jora de Jos din s.
Jora de Mijloc, rnul Orhei

Valoarea lucrarilor executate

911 885,47 lei

Proces - verbal pr. v.nr. 1

de receptie a lucrarilor executate
 pe 10 an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	850,000	32,640 32,400	27 744,000 27 540,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	306,000	45,00	13 770,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	306,000	45,00	13 770,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,000	12,00	204,000
2	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	850,000	17,460 17,100	14 841,000 14 535,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	187,000	45,00	8 415,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	136,000	45,00	6 120,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	25,500	12,00	306,000
3	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la	m2	138,000	74,635 45,000	10 299,630 6 210,000

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	20,700	45,00	931,500
	71240100107 00	Dulgher	h-om	117,300	45,00	5 278,500
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,690	50,00	34,500
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	41,400	0,35	14,490
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	41,400	0,70	28,980
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,140	50,00	207,000
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,140	31,00	128,340
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	17,940	60,00	1 076,400
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,138	3 900,00	538,200
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,138	3 900,00	538,200
	23201873157 89	Decofrol	kg	16,560	17,00	281,520
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,760	450,00	1 242,000
4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 14mm	kg	838,530	23,155 4,455	19 416,339 3 735,630
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	79,660	45,00	3 584,700
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,354	45,00	150,930
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	859,493	17,00	14 611,381
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,385	26,50	222,202
	20102373187 50	Distantieri	buc	234,788	2,00	469,576
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,839	450,00	377,550
5	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv/ centura 400*400mm	m3	27,720	1 636,432 243,000	45 361,898 6 735,960
	71230100102 00	Betonist	h-om	137,214	45,00	6 174,630
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	12,474	45,00	561,330
	26511221004 14	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	8 565,480	2,62	22 441,558
	14211022005	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	21,128	305,00	6 444,040

1	2	3	4	5	6	7
	25	Iacuri 0,0-7,0 mm				
	14211022002 90	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	19,415	260,00	5 047,900
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,422	15,00	141,330
	29522700037 00	Centrala de beton	h-ut	1,580	35,00	55,300
	29522600035 40	Buldozer	h-ut	0,499	10,00	4,990
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	16,632	60,00	997,920
	29221400070 00	Macara	h-ut	7,762	450,00	3 492,900
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	14,390	5 899,960 1 012,500	84 900,420 14 569,875
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	291,398	45,00	13 112,910
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	32,377	45,00	1 456,965
	28741158254 550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	107,925	50,00	5 396,250
	20101029069 611	Scanduri brute, calit III	m3	0,144	3 900,00	561,600
	20101029087 371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	13,383	3 900,00	52 193,700
	20101029041 691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	1,727	3 900,00	6 735,300
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	48,926	21,00	1 027,446
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	43,314	27,00	1 169,478
	23203226000 361	Gudron	kg	37,126	12,00	445,512
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	43,170	31,00	1 338,270
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	20,866	14,00	292,124
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,159	450,00	971,550
	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	4,749	35,00	166,215
	29405200076 091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,310	10,00	33,100
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,440	6 457,322 1 084,046	48 042,474 8 065,305
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	161,299	45,00	7 258,455
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	17,930	45,00	806,850
	20101029087 372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	1,190	3 900,00	4 641,000
	20101029087 371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,446	3 900,00	1 739,400
	20101029041 692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	6,175	3 900,00	24 082,500
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	53,568	31,00	1 660,608
	27106020001 211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	32,587	17,00	553,979
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	25,147	14,00	352,058
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	14,582	27,00	393,714

1	2	3	4	5	6	7
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	282,720	21,00	5 937,120
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,116	450,00	502,200
	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Друјба, бензопила)	h-ut	3,274	35,00	114,590
8	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 7.05m3	m2	850,000	49,815 13,275	42 342,750 11 283,750
	71240100107 001	Dulgher	h-om	191,250	45,00	8 606,250
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	59,500	45,00	2 677,500
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	7,055	3 900,00	27 514,500
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	102,000	31,00	3 162,000
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,500	15,00	382,500
9	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	28,880	39,579 7,651	1 143,049 220,950
	93100600199 30	Muncitor	h-om	4,910	45,00	220,950
	24621061106 01	Paste antiseptice	kg	38,988	23,00	896,724
	24105200067 00	Automacara	h-ut	0,029	450,00	13,050
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,029	425,00	12,325
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	28,880	302,027 38,250	8 722,535 1 104,660
	93100600199 30	Muncitor	h-om	24,548	45,00	1 104,660
	12121212121 21	apa	m3	6,642	15,00	99,630
	21241170000 02	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	49,096	27,00	1 325,592
	24301273171 92	Diamoniu fosfat	kg	193,496	27,00	5 224,392
	24301161048 41	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,347	23,00	7,981
	23201662007 55	Petrol distilat tip 0/200	kg	28,880	22,00	635,360
	24105200067 00	Automacara	h-ut	0,144	450,00	64,800
	29522700029 21	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,733	65,00	112,645
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,347	425,00	147,475
11	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m/	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		scindura b=25mm				
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,000	45,00	0,000
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,000	45,00	0,000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,000	45,00	0,000
	20101029034 97	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,000	4 200,00	0,000
	20101029069 00	Rigle de rasinoase	m3	0,000	3 900,00	0,000
	20301129470 00	Pervaz de rasinoase	m	0,000	21,00	0,000
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,000	31,00	0,000
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000	15,00	0,000
12	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,000	45,00	0,000
	24301161081 15	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,000	48,00	0,000
	24302261007 00	Grund alchidic	kg	0,000	37,00	0,000
	24302261094 44	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,000	42,00	0,000
	24302261021 97	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,000	33,00	0,000
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,000	5,50	0,000
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,000	20,00	0,000
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate 00000000	m2	850,000	25,872 11,250	21 990,775 9 562,500
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	170,000	45,00	7 650,000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	42,500	45,00	1 912,500
	26821326004 65	Folie suplimentara polimerica	m2	1 006,825	11,80	11 880,535
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	10 506,000	0,04	420,240
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,500	15,00	127,500
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)/ tabla cutata	m2	850,000	259,067 51,750	220 206,525 43 987,500
	72130500131 00	Tinichiu	h-om	765,000	45,00	34 425,000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	212,500	45,00	9 562,500
	27104036430 0-0	Placi din tabla amprentata tip tigla/ tabla cutata	m2	1 026,375	145,00	148 824,375
	27104036400	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	446,250	27,00	12 048,750

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	8 032,500	0,10	803,250
	26401223030 00	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	89,250	112,00	9 996,000
	27104037400 00	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	35,700	102,00	3 641,400
	25211067182 72	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	44,625	6,00	267,750
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,500	15,00	637,500
15	CK26B apl	Montarea opritori de zapada tabla gr. 0,45mm	m	133,000	87,550 18,000	11 644,150 2 394,000
	74220100601 00	Timplar	h-om	42,560	45,00	1 915,200
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	10,640	45,00	478,800
	27431235490 2-6	Opritori de zapada tabla gr. 0,45mm	m	133,000	68,00	9 044,000
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	532,000	0,35	186,200
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,330	15,00	19,950
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125mm	m	133,000	232,031 13,500	30 860,136 1 795,500
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	39,900	45,00	1 795,500
	27104063118 00	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	143,840	98,33	14 143,787
	28752763112 31	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	191,786	35,83	6 871,692
	26661228005 55	Element de inchidere	buc	27,398	44,00	1 205,512
	28752740000 50	Elemente de legatura	buc	13,699	44,00	602,756
	28752741101 01	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	27,398	133,33	3 652,975
	28752740005 01	Cot de jgheab	buc	27,398	68,00	1 863,064
	28741158377 45	Suruburi	buc	1 369,900	0,50	684,950
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,660	15,00	39,900
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 100mm	m	31,500	252,465 15,750	7 952,648 496,125
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	11,025	45,00	496,125
	27104063117 26	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	33,736	112,00	3 778,432
	28752740005 02	Cot burlan	buc	16,065	68,00	1 092,420
	28752741100 01	Piesa de legatura	buc	8,033	44,00	353,452
	24132173000 10	Cleme	buc	16,065	1,25	20,081
	28741158300 00	Pilnii de curatire	buc	8,033	168,00	1 349,544
	28752740005 03	Cot de capat	buc	8,033	62,50	502,062
	28752740000 50	Elemente de legatura	buc	8,033	44,00	353,452
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,472	15,00	7,080
18	CB14A	Schela metalica tubulara	m2	490,000	46,043	22 560,870

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			33,750	16 537,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	367,500	45,00	16 537,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,147	3 900,00	573,300
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,049	3 900,00	191,100
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,147	3 900,00	573,300
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,059	3 900,00	230,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,470	31,00	45,570
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 205,000	2,00	4 410,000
19	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,040	77,326 0,000	389,725 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,917	425,00	389,725
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				618 418,924 168 774,255
		2. Scari exterioare				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor/ Betonocontact consum 0.27kg/m2	m2	90,000	9,995 1,350	899,550 121,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,700	45,00	121,500
	241658610530-3	Betonocontact	kg	24,300	31,00	753,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,500	5,50	24,750
21	CG47D	Pardoseli din placi portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),/ placi ceramice riflate gr. 11mm	m2	90,000	390,878 49,500	35 179,042 4 455,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	99,000	45,00	4 455,000
	266111280070027225	Placi ceramice riflate gr. 11mm	m2	93,627	288,00	26 964,576
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	581,760	4,00	2 327,040
	24302261000001	Fuga	kg	37,269	27,00	1 006,263
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 818,000	0,10	181,800
	4100126202818	Apa	m3	0,273	15,00	4,095
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,162	15,00	2,430
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,512	25,00	37,800
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,670	35,28	200,038
22	CD70B	Zidarie ordinara din blocuri	m3	3,360	1 188,902	3 994,712

1	2	3	4	5	6	7
		de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4m			184,312	619,290
	71220500134 00	Zidar	h-om	11,679	45,00	525,555
	93100600199 30	Muncitor	h-om	2,083	45,00	93,735
	14111222012 75	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,024	720,00	2 177,280
	26401123025 01	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	10,080	5,20	52,416
	20101029188 04	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003	3 900,00	11,700
	26511221004 022	Ciment M-400	kg	72,878	2,62	190,940
	26521021007 37	Var hidratat	kg	66,394	4,00	265,576
	14212022005 13	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,709	305,00	216,245
	41001262028 18	Apa	m3	0,511	15,00	7,665
	29221400070 00	Macara	h-ut	1,008	450,00	453,600
23	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,000	84,828 54,000	2 544,840 1 620,000
	71220500134 00	Zidar	h-om	30,000	45,00	1 350,000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,000	45,00	270,000
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	94,500	2,62	247,590
	26521021007 37	Var hidratat	kg	108,000	4,00	432,000
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,780	305,00	237,900
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180	15,00	2,700
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	15,00	0,900
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,150	25,00	3,750
24	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	130,000	4,205 2,700	546,650 351,000
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	7,800	45,00	351,000
	26521021006 96	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	39,000	4,00	156,000
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,500	5,50	35,750


1	2	3	4	5	6	7
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,260	15,00	3,900
25	CE06A1	Tavan din profnastil	m2	70,000	276,038	19 322,634
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	101,500	45,00	4 567,500
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	7,000	45,00	315,000
	27104036420 003	Profnastil	m2	84,525	145,00	12 256,125
	27104036432 20	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	44,100	27,00	1 190,700
	28741258867 34	Nituri POP	buc	367,500	0,35	128,625
	28741158377 46	Suruburi mecanice	buc	367,500	0,40	147,000
	27107034349 27	Otel lat 30 x 6	kg	23,888	18,00	429,984
	24302261030 64	Snur profilat din mastic	kg	7,350	36,00	264,600
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,540	15,00	23,100
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				62 487,428 12 049,290

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	680 906,35
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	43 397,65
	Transportarea materialelor	2,00 %	9 690,57
	Cheltuieli directe	100,00 +	733 994,57
	Cheltuieli de regie	2,00 %	14 679,89
	Total	100,00 +	748 674,46
	Beneficiu	1,50 %	11 230,12
	Total	100,00 +	759 904,55
	TVA	20,00 %	151 980,92
			911 885,47
	TOTAL:		180 823,55

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

Anetries Eoghenia

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor SRL „Strong Boss Construct,,
 (denumirea)

Investitor IP Gimnaziul Jora de Jos
 (denumirea)

Obiect **Schimbarea acoperisului la IP
 Gimnaziul Jora de Jos din s.
 Jora de Mijloc, raul Orhei**

Valoarea lucrarilor executate

77 173,00 lei

Proces - verbal nr. 2

de receptie a lucrarilor executate
 pe ____ 10 ____ an 2024 ____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,562	5 900,391 1 012,500	9 216,411 1 581,525
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	31,631	45,00	1 423,395
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,514	45,00	158,130
	28741158254 550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	11,715	50,00	585,750
	20101029069 611	Scanduri brute, calit III	m3	0,016	3 900,00	62,400
	20101029087 371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,453	3 900,00	5 666,700
	20101029041 691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,187	3 900,00	729,300
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	5,311	21,00	111,531
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	4,702	27,00	126,954
	23203226000 361	Gudron	kg	4,030	12,00	48,360
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	4,686	31,00	145,266
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	2,265	14,00	31,710
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,234	450,00	105,300
	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,515	35,00	18,025
	29405200076 091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,359	10,00	3,590
2	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000	1 543,795 297,135	3 087,590 594,270
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	11,940	45,00	537,300
	93100600199	Muncitor deservire CM	h-om	1,266	45,00	56,970

1	2	3	4	5	6	7
	20					
	28631463108 081	Balamale (петли)	buc	8,000	17,00	136,000
	28631463112 701	Cremon (ручка оконная)	buc	2,000	12,00	24,000
	20101029010 142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластигы) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,120	3 900,00	468,000
	20101029041 693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,120	3 900,00	468,000
	20101029041 694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,200	3 900,00	780,000
	26821326000 01	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,000	420,00	420,000
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	2,800	31,00	86,800
	24105200067 531	Automăcara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,220	450,00	99,000
	29552700026 09	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,320	36,00	11,520
3	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 7.05m3	m2	40,000	49,815 13,275	1 992,600 531,000
	71240100107 001	Dulgher	h-om	9,000	45,00	405,000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,800	45,00	126,000
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,332	3 900,00	1 294,800
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,800	31,00	148,800
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,200	15,00	18,000
4	CE31C2 aplic.	Streasina infundata, fara console aparente, din placi din tabla cutata (profnastil), cu latimea medie de 0,5 m	m2	63,000	500,750 186,750	31 547,250 11 765,250
	71240100107 001	Dulgher	h-om	242,550	45,00	10 914,750
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	18,900	45,00	850,500
	27104036420 00	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	72,450	145,00	10 505,250
	20101029069 00	Rigle de rasinoase	m3	0,756	3 700,00	2 797,200
	20301129470 00	Pervaz de rasinoase	m	315,000	18,00	5 670,000
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	25,200	31,00	781,200
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,890	15,00	28,350
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate 00000000	m2	40,000	25,872 11,250	1 034,860 450,000
	71340300122	Izolator hidrofug	h-om	8,000	45,00	360,000

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,000	45,00	90,000
	26821326004 65	Folie suplimentara polimerica	m2	47,380	11,80	559,084
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	494,400	0,04	19,776
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400	15,00	6,000
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)/ tabla cutata	m2	40,000	259,067 51,750	10 362,660 2 070,000
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	36,000	45,00	1 620,000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	10,000	45,00	450,000
	27104036430 0-0	Placi din tabla amprentata tip tigla/ tabla cutata	m2	48,300	145,00	7 003,500
	27104036400 00	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	21,000	27,00	567,000
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	378,000	0,10	37,800
	26401223030 00	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	4,200	112,00	470,400
	27104037400 00	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,680	102,00	171,360
	25211067182 72	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,100	6,00	12,600
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,000	15,00	30,000
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				57 241,371 16 992,045

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	57 241,38
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	4 078,09
	Transportarea materialelor	2,00 %	798,59
	Cheltuieli directe	100,00 +	62 118,06
	Cheltuieli de regie	2,00 %	1 242,36
	Total	100,00 +	63 360,42
	Beneficii	1,50 %	950,41
	Total	100,00 +	64 310,83
	TVA	20,00 %	12 862,17
			77 173,00
	TOTAL:		16 992,05



Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)


(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**Nr. 1 din 16.10.2024

privind lucrarea „Schimbarea acoperișului la IP Gimnaziul Jora de Jos din s. Jora de Jos, r-nul Orhei,, în cadrul contractului nr. 6 din 19.07.2024, încheiat între Beneficiarul IP Gimnaziul Jora de Jos și SRL „Strong Boss Construct ,, , pentru lucrările „Schimbarea acoperișului la IP Gimnaziul Jora de Jos din s. Jora de Jos, r-nul Orhei,,

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 22 din 13.11.2023, eliberată de Primăria com. Jora de Mijloc, cu valabilitate pînă la 24 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.10.2024, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

1. Eugenia Andries – director IP Gimnaziul Jora de Jos

Membrii:

- | | |
|--|------------------|
| 2. Contabil șef | Ludmila Negru |
| 3. Director-adjunct IP Gimnaziul Jora de Jos | Parascovia Globa |
| 4. Director-adjunct IP Gimnaziul Jora de Jos | Liuba Plătică |
| 5. Secretara IP Gimnaziul Jora de Jos | Maria Pavalachi |
| 6. Șef gospodăriei IP Gimnaziul Jora de Jos | Ion Caprian |
| 7. Profesoara IP Gimnaziul Jora de Jos | Tamara Boldișor |
| 8. Responsabil tehnic | Ștefan Bejan |

Invitati:

- | | |
|---|------------------|
| 9. Autorul de proiect | Mihail Andrieș |
| 10. Antreprenorul SRL „Strong Boss Construct,,, | Elena Melnic |
| 11. Diriginte de santier | Natalia Lopatiuc |

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției obiectului „Schimbarea acoperișului la IP Gimnaziul Jora de Jos din s. Jora de Jos, r-nul Orhei,,

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Constatările în urma examinării obiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De admis recepția obiectului „Schimbarea acoperișului la IP Gimnaziul Jora de Jos din s. Jora de Jos, r-nul Orhei,„

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „Schimbarea acoperișului la IP Gimnaziul Jora de Jos din s. Jora de Jos, r-nul Orhei,„ conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.10.2024 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Presedintele comisiei: Eugenia Andries – director IP Gimnaziul Jora de Jos

Membrii:

Contabil IP Gimnaziul Jora de Jos

Ludmila Negru

Director-adjunct IP Gimnaziul Jora de Jos

Parascovia Globa

Director-adjunct IP Gimnaziul Jora de Jos

Liuba Plătică

Secretara IP Gimnaziul Jora de Jos

Maria Pavalachi

Șef gospodariei IP Gimnaziul Jora de Jos

Ion Caprian

Profesoara IP Gimnaziul Jora de Jos

Tamara Boldișor

Responsabil tehnic

Ștefan Bejan

Invitati:

Autorul de proiect

Mihail Andrieș

Antreprenorul SRL „ Strong Boss Construct,„

Elena Melnic

Diriginte de santier

Natalia Lopatiuc

TRANSMIS:

Antreprenorul

„SRL „ Strong Boss Construct,„

L.Ș.

2024




PRIMIT:

Beneficiarul

IP Gimnaziul Jora de Jos,„

L.Ș.

2024



Anexa nr. 1
la Procesul-Verbal de recepție la terminarea
lucrărilor nr.1 din 16.10.2024

Lista

Pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incompletă:

Obiectele nu sunt.

- Diriginte de șantier în domeniul construcțiilor,
SRL „Strong Boss Construct,„

Lopatiuc Natalia



- Responsabil tehnic în domeniul construcțiilor

Bejan Stefan



Anexa nr. 2 la Procesul-Verbal de recepție la terminarea
lucrărilor nr.1 din 16.10.2024

Lista

Lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate la moment și care vor fi
 terminate în timpul termenului de garanție:

Obiectiv nu sunt.

- Diriginte de șantier în domeniul construcțiilor,
SRL „Strong Boss Construct,,

Lopatiuc

Lopatiuc Natalia



- Responsabil tehnic în domeniul construcțiilor

Bejan

Bejan Stefan



Anexa nr. 3
la Procesul-Verbal de recepție la terminarea
lucrărilor nr.1 din 16.10.2024

Lista

Lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului:

Obiectiv nu sunt

- Diriginte de șantier în domeniul construcțiilor,
SRL „Strong Boss Construct,,

Lopatiuc

Lopatiuc Natalia



- Responsabil tehnic în domeniul construcțiilor

Bejan

Bejan Stefan

