

Antreprenor _____
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate **25 000,00 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) / погрузка глины	100 m3	0,1600	4 925,881 0,000	788,141 0,000
2	TrB02A2-9	Transportul argilei (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul (Транспортировка глины (погрузка с сбрасыванием, разгрузка с сбрасыванием), опрокидной тачкой)	t	26,4000	129,602 129,602	3 421,493 3 421,493
3	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Заполнение глиной, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3	16,0000	667,780 170,280	10 684,480 2 724,480

1	2	3	4	5	6	7

		Total	Lei	14 894,11
		Fondul social	24 %	1 475,03
		Transport	10 %	796,00
		Total		17 165,14
		Cheltuieli de regie	14,5 %	2 488,95
		Total		19 654,09
		Beneficiu de deviz	6 %	1 179,25
		Total		20 833,34
		TVA	20 %	4 166,66
				25 000,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		6 145,97

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Засыпка полов глиной

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №**Valoarea de deviz 25 000,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,1680	94,60	3 421,493
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000	94,60	302,720
3.	9312040019600	Sapator	h-om	25,6000	94,60	2 421,760
Total manopera						6 145,97

Materiale:

1.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	17,6000	450,00	7 920,000
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6000	25,00	40,000
Total materiale de construcții						7 960,00

Utilaje de construcții:

1.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,7632	1 032,68	788,141
Total utilaje de construcții						788,14

Total	Lei	14 894,11
Fondul social	24 %	1 475,03
Transport	10 %	796,00
Total		17 165,14
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 488,95
Total		19 654,09
Beneficiu de deviz	6 %	1 179,25
Total		20 833,34
TVA	20 %	4 166,66

Total deviz:**25 000,00**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Засыпка полов глиной

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) / погрузка глины	100 m3			4 925,881 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	1 032,68	4 925,88
2	TrB02A2-9	Transportul argilei (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul (Транспортировка глины (погрузка с сбрасыванием, разгрузка с сбрасыванием), опрокидной тачкой)	t			129,602 129,602
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3700	94,60	129,60
3	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Заполнение глиной, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3			667,780 170,280
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	94,60	151,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	450,00	495,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.