

Antreprenor:  
 SC "Electro Service Grup" SRL  
 cf: 1014600005526

Beneficiar:  
 SRL "CREAMOBIL"  
 cf: 1006600054789

mun. Chişinău 4.02.2026

**PROCES - VERBAL Nr. 288/25**  
 de receptie a lucrarilor executate

privind efectuarea lucrărilor de montare a reţelelor electrice interioare (EEF/IEI , Iluminat exterior , paratrasnet activ) + montare prize ofiici etaj  
 la obiectul: Sectie de productie în limitele terenului privat, situat in sectorul Ciocana, s. Coloniţa, extravilan, teren nr. cadastral 0149203237

No	1. Materiale	unit. de mas.	cantit.	Preţ unitar, lei	Valoarea totală, fara TVA, lei
<b>Completarea - Panou general de distributie TGD-1 (existent)</b>					
1	Intrerupator automat 3P C16 Sigma Elektrik	buc	1,00		
2	Intrerupator automat 3P C20 Sigma Elektrik	buc	1,00		
3	Intrerupator automat 3P C25 Sigma Elektrik	buc	3,00		
4	Intrerupator automat 3P C63 Sigma Elektrik	buc	1,00		
5	Intrerupator automat 3P C50 Sigma Elektrik	buc	2,00		
6	Intrerupator automat 1P C16 Sigma Elektrik	buc	2,00		
7	Întreprător automat diferential 2P C 16A 30mA	buc	1,00		
8	Fir electric PV3 10mm2 rosu	m	10,00		
9	Fir PV3 6mm2 rosu	m	10,00		
10	Fir PV3 4mm2 rosu	m	10,00		
11	Fir PV3 4mm2 albastru	m	4,00		
12	Bara DIN L-30cm	buc	1,00		
13	Sina zincata 30*4mm	m	1,00		
14	Izolator SM-40	buc	1,00		
15	Accesorii de conectarea si fixare	compl	1,00		
<b>Panou general de distributie TGD-2 (existent)</b>					
17	Intrerupator automat 3P C20 Sigma Elektrik	buc	1,00		
18	Intrerupator automat 4P C250 XT3N 250 ABB	buc	1,00		
19	Intrerupator automat 3P C25 Sigma Elektrik	buc	1,00		
20	Intrerupator automat 3P C50 Singi	buc	1,00		
21	Intrerupator automat VA88-32 3P 125A IEK	buc	1,00		
22	Intrerupator automat 1P C16 Sigma Elektrik	buc	1,00		
23	Fir PV3 95mm2 rosu	m	7,00		
24	Fir PV3 35mm2 rosu	m	3,00		
25	Papuc pentru cablu JG95	buc	10,00		
26	Papuc pentru cablu JG50	buc	1,00		
27	Papuc pentru cablu JG35	buc	7,00		
28	Sina zincata 30*4mm	m	1,00		
29	Izolator SM-40	buc	1,00		
30	Accesorii de conectarea si fixare	compl	1,00		
<b>Tablou de distributie TD-1.1 demisol</b>					
32	Cutie pentru automate 12 module IP40 metalic exterior	buc	1,00		
33	Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00		
34	Întreprător automat 1P C10A , Sigma Elektrik	buc	3,00		
35	Întreprător automat 1P B6A , Sigma Elektrik	buc	3,00		
36	Contactior 3P/25A	buc	1,00		
37	Fir PV3 6mm2 rosu	m	5,00		
38	Papuc Ghilza 4 mm	pachet	0,60		
39	Bara N	buc	1,00		
40	Bara PE	buc	1,00		
41	Accesorii de conectarea si fixare	compl	1,00		
42	Autocolant (Pericol de electrocutare )	buc	1,00		
<b>Tablou de distributie TD-1.2 (prize) parter</b>					
44	Cutie pentru automate 24 module ETI IP40	buc	1,00		
45	Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00		
46	Întreprător automat diferential 2P C 16A 30mA , Sigma Elektrik	buc	8,00		
47	Intrerupator automat 1P C16 Sigma Elektrik	buc	1,00		
48	Fir PV3 6mm2 rosu	m	6,00		
49	Fir PV3 6mm2 albastru	m	6,00		
50	Papuc Ghilza 6 mm	pachet	1,00		
51	Bara N neizolata 12 poli	buc	1,00		
52	Bara PE neizolata 12 poli	buc	1,00		
53	Accesorii de conectarea si fixare	compl	1,00		
54	Autocolant (Pericol de electrocutare )	buc	1,00		
<b>Tablou de distributie TD-1.2.1 (prize) parter</b>					
56	Cutie pentru automate 24 module ETI IP40	buc	1,00		
57	Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00		
58	Întreprător automat diferential 4P C 16A 30mA , Sigma Elektrik	buc	1,00		
59	Întreprător automat diferential 2P C 16A 30mA , Sigma Elektrik	buc	1,00		
60	Fir PV3 6mm2 rosu	m	1,00		
61	Fir PV3 6mm2 albastru	m	1,00		
62	Papuc Ghilza 6 mm	pachet	0,50		
63	Bara N neizolata 24 poli	buc	1,00		
64	Bara PE neizolata 24 poli	buc	1,00		
65	Accesorii de conectarea si fixare	compl	0,50		
66	Autocolant (Pericol de electrocutare )	buc	1,00		
<b>Tablou de distributie TD-1.3 (iluminat) parter</b>					
68	Cutie pentru automate 24 module ETI IP40	buc	1,00		
69	Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00		

70	Întreprător automat 1P C10A , Sigma Elektrik	buc	8,00
71	Întreprător automat 1P C6A , Sigma Elektrik	buc	2,00
72	Întreprător automat 1P B6A , Sigma Elektrik	buc	2,00
73	Releu de timp mecanic	buc	1,00
74	Contactator 1P 25A	buc	1,00
75	Contactator 3P 25A	buc	1,00
76	Fir PV3 4mm2 rosu	m	7,00
77	Papuc Ghilza 4 mm	pachet	1,00
78	Bara N neizolata 24 poli	buc	1,00
79	Bara PE neizolata 24 poli	buc	1,00
80	Autocolant (Pericol de electrocutare )	buc	1,00
81	Accesorii de conectarea si fixare	compl	1,00
82	<b>Tabloul de distributie TD-1.4 (prize) etaj</b>		
83	Cutie pentru automate 36 module plastic exterior ETI IP40	buc	1,00
84	Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00
85	Întreprător automat 1P B6 A , Sigma Elektrik	buc	1,00
86	Întreprător automat 1P C16A , Sigma Elektrik	buc	4,00
87	Întreprător automat 3P C16A , Sigma Elektrik	buc	1,00
88	Întreprător automat 3P C20A , Sigma Elektrik	buc	1,00
89	Contactator modular 3P, 40A,, Ub 220V Sigma Elektrik	buc	1,00
90	Întreprător automat diferential 2P C 16A 30mA, Sigma Elektrik	buc	9,00
91	Fir PV3 6mm2 rosu	m	5,00
92	Fir PV3 6mm2 albastru	m	5,00
93	Papuc Ghilza 6 mm	pachet	1,00
94	Bara N neizolata 24 poli	buc	1,00
95	Bara PE neizolata 24 poli	buc	1,00
96	Autocolant (Pericol de electrocutare )	buc	1,00
97	Accesorii de conectarea si fixare	compl	1,00
98	<b>Tabloul de distributie TD-1.5 (iluminat) etaj</b>		
99	Cutie pentru automate 24 module ETI IP40	buc	1,00
100	Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00
101	Întreprător automat 1P B6 A , Sigma Elektrik	buc	3,00
102	Întreprător automat 1P C10A , Sigma Elektrik	buc	9,00
103	Releu de timp electronic 2module	buc	1,00
104	Contactator 1P 25A Sigma Elektrik	buc	3,00
105	Fir PV3 4 mm2 rosu	m	5,00
106	Papuc Ghilza 6 mm	pachet	1,00
107	Bara N neizolata 24 poli	buc	1,00
108	Bara PE neizolata 24 poli	buc	1,00
109	Autocolant (Pericol de electrocutare )	buc	1,00
110	Accesorii de conectarea si fixare	compl	1,00
111	<b>Tabloul de distributie TD-2.1 (iluminat) hala</b>		
112	Cutie pentru automate 12 module IP54 metal	buc	1,00
113	Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00
114	Întreprător automat 1P C10A , Sigma Elektrik	buc	3,00
115	Întreprător automat 1P B6A , Sigma Elektrik	buc	1,00
116	Fir PV3 4 mm2 rosu	m	1,00
117	Papuc Ghilza 6 mm	pachet	1,00
118	Bara N neizolata 12 poli	buc	1,00
119	Bara PE neizolata 12 poli	buc	1,00
120	Autocolant (Pericol de electrocutare )	buc	1,00
121	Accesorii de conectarea si fixare	compl	1,00
122	<b>PD paza</b>		
123	Panou ABS Plastic 200*300 IP65	buc	1,00
124	Jgheab metalic 50*50mm	m	3,00
125	Capac Jgheab metalic 50*50mm	m	3,00
126	Jgheab metalic 100*100mm	m	3,00
127	Capac Jgheab metalic 100*100mm	m	2,00
128	Cablu VVGng-LS 3x4mm <sup>2</sup>	m	4,00
129	Cleme de conexiune 16mm2	buc	3,00
130	Sina DIN 0,3m	buc	1,00
131	Autocolant (Pericol de electrocutare )	buc	1,00
132	<b>Tabloul de distributie TD-1.6 (utilaj demisol)</b>		
133	Panou ABS Plastic 200*300 IP65	buc	1,00
134	Întreprător automat 3P C32A	buc	1,00
135	Întreprător automat 3P C16A	buc	1,00
136	Bara DIN L-30cm	buc	1,00
137	Bara N izolata	buc	1,00
138	Bara PE izolata	buc	1,00
139	Presetupa cablu PG 36	buc	3,00
140	Autocolant (Pericol de electrocutare )	buc	1,00
141	Fir PV3 10mm2 rosu	m	1,00
142	<b>Tabloul de distributie TD-1.7 (utilaj demisol)</b>		
143	Panou ABS plastic 200*300*130mm	buc	1,00
144	Întreprător automat 3P C32A	buc	1,00
145	Întreprător automat 3P C16A	buc	1,00
146	Bara DIN L-30cm	buc	1,00
147	Bara N izolata 6-8 gauri	buc	1,00
148	Bara PE izolata 6-8 gauri	buc	1,00
149	Presetupa cablu PG 36	buc	3,00
150	Autocolant (Pericol de electrocutare )	buc	2,00
151	Fir PV3 6mm2 rosu	m	1,00
152	Cablu VVGng-LS 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	2,00
153	Tub Gofrat D25 alb/gri	m	2,00
154	Tub Gofrat D32 alb/gri	m	1,00
155	Teava PVC D25mm	m	15,00
156	Teava PVC D32mm	m	9,00
157	Cot PVC 90gr. D=25mm	buc	4,00
158	Cot PVC 90gr. D=32mm	buc	1,00
159	Mufe PVC D=25mm	buc	4,00
160	Mufe PVC D=32mm	buc	3,00

161	Clipse plastic D25 mm	buc	26,00	
162	Clipse plastic D32 mm	buc	15,00	
163	Priza industrială fixă 5P 16A	buc	1,00	
164	Fisa mobilă industrială 5P 32A	buc	1,00	
165	Fisa mobilă industrială 5P 63A	buc	1,00	
166	Fisa mobilă industrială 5P 16A	buc	1,00	
167	Curelusa 3,8x300 mm	pac	3,00	
168	Diblu cu surub 6*40 montare rapidă (200buc)	pac	1,00	
169	Papuc Ghilza 6 mm	buc	50,00	
170	Papuc Ghilza 4 mm	buc	50,00	
171	Papuc Ghilza 10 mm	buc	50,00	
172	Papuc Ghilza 2,5 mm	buc	50,00	
173	Tub termic	set	1,00	
174	<b>Productia de cabluri</b>			
175	Cablu VVGng-LS 5x16mm <sup>2</sup>	m	38,00	
176	Cablu VVGng-LS 5x4mm <sup>2</sup>	m	75,00	
177	Cablu VVGng-LS 5x10mm <sup>2</sup>	m	145,00	
178	Cablu VVGng-LS 5x6mm <sup>2</sup>	m	22,00	
179	Cablu VVGng-LS 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	45,00	
180	Cablu VVGng-FRLS 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	485,00	
181	Cablu VVGng-LS 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	2 288,00	
182	Cablu VVGng-LS 3x2.5mm <sup>2</sup>	m	985,00	
183	Cablu VVGng-LS 2x1mm <sup>2</sup>	m	50,00	
184	Cablu PVS 3*1,5mm <sup>2</sup>	m	6,00	
185	Cablu PVS 4*1,5mm <sup>2</sup>	m	18,00	
186	Fir PV3 6mm <sup>2</sup> galben verde	m	25,00	
187	Cablu de otel D=4-6mm	m	15,00	
188	<b>Tuburi, canal cablu, jgheaburi</b>			
189	Tub Gofrat D16 350N	m	380,00	
190	Tub Gofrat D20 350N	m	50,00	
191	Tub Gofrat D25 350N	m	3,00	
192	Tub Gofrat D32 350N	m	1,00	
193	Tub metalic gofrat cu invelis din PVC D16mm	m	35,00	
194	Teava PVC D16 mm	m	785,00	
195	Teava PVC D20 mm	m	185,00	
196	Teava PVC D25 mm	m	15,00	
197	Teava PVC D32 mm	m	10,00	
198	Teava PE 50mm	m	2,00	
199	Cot PVC 90gr. D=16mm	buc	150,00	
200	Cot PVC 90gr. D=20mm	buc	85,00	
201	Cot PVC 90gr. D=25mm	buc	4,00	
202	Cot PVC 90gr. D=32mm	buc	1,00	
203	Mufe PVC D=16mm	buc	125,00	
204	Mufe PVC D=20mm	buc	10,00	
205	Mufe PVC D=25mm	buc	4,00	
206	Mufe PVC D=32mm	buc	3,00	
207	Clipse plastic D16 mm	buc	1 850,00	
208	Clipse plastic D20 mm	buc	480,00	
209	Clipse plastic D25 mm	buc	36,00	
210	Clipse plastic D32 mm	buc	18,00	
211	Canal cablu plastic 100x50x2000 (pentru prize)	metri	2,00	
212	Piesă de capăt canal cablu plastic 100*50mm	buc	3,00	
213	Jgeab metalic 300x50x2500 perforat	metri	26,00	
214	Capac pentru Jgeab metalic 300x50x2500 perforat	metri	12,00	
215	Jgeab metalic 200x50x2500 perforat	metri	69,00	
216	Capac pentru Jgeab metalic 200x50x2500 perforat	metri	14,00	
217	Jgeab metalic 150x50x2500 neperforat	metri	3,00	
218	Capac pentru Jgeab metalic 150x50x2500 neperforat	metri	3,00	
219	Jgeab metalic 100x50x2500 perforat	metri	300,00	
220	Separator pentru jgheab h50	metri	68,00	
221	Consola L-150mm	buc	6,00	
222	Profil C 27 x 18 x 2000 mm	metri	60,00	
223	Tija filetata M8	metri	280,00	
224	Ancher M8	buc	425,00	
225	Materiale pentru fixare(surube, piulite, saibe, metize)	set	1,00	4
226	<b>Corpuri de iluminat</b>			
227	Corp de iluminat LED, 36W,6000K, 3200 lm, 120CM, 240V, IP65	buc	124,00	
228	Corp de iluminat LED aplicat T15, 18W, 4000K, 3520 lm, 60CM, 240V, IP65	buc	6,00	
229	Corp de iluminat LED , 40x60x1200 44W, 4000K, 4350 lm, 240V, IP20 ACK	buc	66,00	
230	Corp de iluminat LED, 18W,6000K, 3200 lm, 60CM, 240V, IP65 albe	buc	1,00	
231	Round UFO High Bay G1700 150W 5000K (Iluminat Hala )	buc	12,00	2
232	Proiector LED 50W, 6500K, 240V, IP65, negru	buc	10,00	
233	Proiector LED 200W, 6500K, 240V, IP65, negru	buc	6,00	
234	Corp de iluminat EXIT	buc	5,00	
235	Corp de iluminat EXIT cu indicator dreapta/stinga	buc	1,00	
236	Corp de iluminat EXIT cu indicator scara	buc	1,00	
237	Lampă de semnalizare HL306L	buc	9,00	
238	Tros pentru suspendarea corpuri	compl	168,00	
239	<b>Prize si intreruptoare</b>			
240	Priza exterioara industrială 5P, 16A, 400V,	buc	4,00	
241	Fisa mobilă industrială 5P 32A	buc	1,00	
242	Fisa mobilă industrială 5P 63A	buc	1,00	
243	Fisa mobilă industrială 5P 16A	buc	1,00	
244	Priza exterioara dubla 2P+E, 16A, 250V,	buc	13,00	
245	Rama pentru prize si intreruptoare unitare ARAS	buc	1,00	
246	Intrerupator exterior, 1 clapa, 10A, 250V, IP44, alb,MURAT	buc	1,00	
247	Intrerupator exterior, 1 clapa, 10A, 250V, IP44, alb,MURAT	buc	9,00	
248	Intrerupator exterior, 2 clapa, 10A, 250V, IP44, alb,MURAT	buc	14,00	
249	Accesorii de fixare si conectare	compl	1,00	
250	<b>Paratrasnet activ</b>			
251	Paratrasnet activ	buc	1,00	4



51	Montare Întrerupător automat diferențial 2P C 16A 30mA Singi (existent)	buc	1,00
52	Montare Întrerupător automat 1P C16 Sigma Elektrik	buc	1,00
53	Montare Întrerupător automat diferențial 4P C 25A 30mA VECAS (existent)	buc	1,00
54	Montare Fir PV3 95mm2 rosu	m	5,00
55	Montare Fir PV3 35mm2 rosu	m	3,00
56	Modificarea sina N SI PE	compl	2,00
57	Executarea inscriptii si trafarete	compl	1,00
58	<b>Tablou de distributie TD-1.1 demisol</b>		
59	Montare Cutie pentru automate 12 module IP40 metalic exterior	buc	1,00
60	Montare Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00
61	Montare Întrerupător automat 1P C10A , Sigma Elektrik	buc	3,00
62	Montare Întrerupător automat 1P B6A , Sigma Elektrik	buc	3,00
63	Montare Contactor 3P/25A	buc	1,00
64	Montare Fir PV3 6mm2 rosu	m	4,00
65	Montare Bara N	buc	1,00
66	Montare Bara PE	buc	1,00
67	Montare Autocolant (Pericol de electrocutare )	buc	1,00
68	Executarea inscriptii si trafarete	compl	1,00
69	<b>Tablou de distributie TD-1.2 (prize) parter</b>		
70	Montare Cutie pentru automate 24 module ETI IP40	buc	1,00
71	Montare Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00
72	Montare Întrerupător automat diferențial 2P C 16A 30mA , Sigma Elektrik	buc	8,00
73	Montare Întrerupător automat 1P C16 Sigma Elektrik	buc	1,00
74	Montare Fir PV3 6mm2 rosu	m	6,00
75	Montare Fir PV3 6mm2 albastru	m	6,00
76	Montare Bara N neizolata 12 poli	buc	1,00
77	Montare Bara PE neizolata 12 poli	buc	1,00
78	Montare Autocolant (Pericol de electrocutare )	buc	1,00
79	Executarea inscriptii si trafarete	compl	1,00
80	<b>Tablou de distributie TD-1.2.1 (prize) parter</b>		
81	Montare Cutie pentru automate 24 module ETI IP40	buc	1,00
82	Montare Separator de sarcină 3P 100A, Singi	buc	1,00
83	Montare Întrerupător automat diferențial 4P C 16A 30mA , Singi	buc	1,00
84	Montare Întrerupător automat diferențial 2P C 16A 30mA , Sigma Elektrik	buc	1,00
85	Montare Fir PV3 6mm2 rosu	m	2,00
86	Montare Fir PV3 6mm2 albastru	m	2,00
87	Montare Bara N neizolata 24 poli	buc	1,00
88	Montare Bara PE neizolata 24 poli	buc	1,00
89	Montare Autocolant (Pericol de electrocutare )	buc	1,00
90	Executarea inscriptii si trafarete	compl	1,00
91	<b>Tablou de distributie TD-1.3 (iluminat) parter</b>		
92	Montare Cutie pentru automate 24 module ETI IP40	buc	1,00
93	Montare Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00
94	Montare Întrerupător automat 1P C10A , Sigma Elektrik	buc	8,00
95	Montare Întrerupător automat 1P C6A , Sigma Elektrik	buc	2,00
96	Montare Întrerupător automat 1P B6A , Sigma Elektrik	buc	2,00
97	Montare Releu de timp mecanic	buc	1,00
98	Montare Contactor 1P 25A	buc	1,00
99	Montare Contactor 3P 25A	buc	1,00
100	Montare Fir PV3 4mm2 rosu	m	5,00
101	Montare Bara N neizolata 24 poli	buc	1,00
102	Montare Bara PE neizolata 24 poli	buc	1,00
103	Montare Autocolant (Pericol de electrocutare )	buc	1,00
104	Executarea inscriptii si trafarete	compl	1,00
105	<b>Tablou de distributie TD-1.4 (prize) etaj</b>		
106	Montare Cutie pentru automate 36 module plastic exterior ETI IP40	buc	1,00
107	Montare Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00
108	Montare Întrerupător automat 1P B6 A , Sigma Elektrik	buc	1,00
109	Montare Întrerupător automat 1P C16A , Sigma Elektrik	buc	4,00
110	Montare Întrerupător automat 3P C16A , Sigma Elektrik	buc	1,00
111	Montare Întrerupător automat 3P C20A , Sigma Elektrik	buc	1,00
112	Montare Contactor modular 3P, 40A,, Ub 220V Sigma Elektrik	buc	1,00
113	Montare Întrerupător automat diferențial 2P C 16A 30mA , Sigma Elektrik	buc	9,00
114	Montare Fir PV3 6mm2 rosu	m	5,00
115	Montare Fir PV3 6mm2 albastru	m	5,00
116	Montare Bara N neizolata 24 poli	buc	1,00
117	Montare Bara PE neizolata 24 poli	buc	1,00
118	Montare Autocolant (Pericol de electrocutare )	buc	1,00
119	Executarea inscriptii si trafarete	compl	1,00
120	<b>Tablou de distributie TD-1.5 (iluminat) etaj</b>		
121	Montare Cutie pentru automate 24 module ETI IP40	buc	1,00
122	Montare Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00
123	Montare Întrerupător automat 1P B6 A , Sigma Elektrik	buc	3,00
124	Montare Întrerupător automat 1P C10A , Sigma Elektrik	buc	9,00
125	Montare Releu de timp electronic 2module	buc	1,00
126	Montare Contactor 1P 25A Sigma Elektrik	buc	3,00
127	Montare Fir PV3 4 mm2 rosu	m	5,00
128	Montare Bara N neizolata 24 poli	buc	1,00
129	Montare Bara PE neizolata 24 poli	buc	1,00
130	Montare Autocolant (Pericol de electrocutare )	buc	1,00
131	Executarea inscriptii si trafarete	compl	1,00
132	<b>Tablou de distributie TD-2.1 (iluminat) hala</b>		
133	Montare Cutie pentru automate 12 module IP54 metal	buc	1,00
134	Montare Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00
135	Montare Întrerupător automat 1P C10A , Sigma Elektrik	buc	3,00
136	Montare Întrerupător automat 1P B6A , Sigma Elektrik	buc	1,00
137	Montare Fir PV3 4 mm2 rosu	m	1,00
138	Montare Bara N neizolata 12 poli	buc	1,00
139	Montare Bara PE neizolata 12 poli	buc	1,00
140	Montare Autocolant (Pericol de electrocutare )	buc	1,00
141	Executarea inscriptii si trafarete	compl	1,00

142				
143	Montare Panou ABS Plastic 200*300 IP65	buc	1,00	
144	Montare Jgheab metalic 50*50mm	m	3,00	
145	Montare Capac Jgheab metalic 50*50mm	m	3,00	
146	Montare Jgheab metalic 100*100mm	m	2,10	
147	Montare Capac Jgheab metalic 100*100mm	m	2,00	
148	Montare Cablu VVGng-LS 3x4mm <sup>2</sup>	m	4,00	
149	Montare Cleme de conexiune 16mm <sup>2</sup>	buc	3,00	
150	Montare Sina DIN 0,3m	buc	1,00	
151	Executarea inscriptii si trafarete	compl	1,00	
152	<b>Tablou de distributie TD-1.6 (utilaj demisol)</b>			
153	Montare Panou ABS Plastic 200*300 IP65	buc	1,00	
154	Montare Întrerupător automat 3P C32A	buc	1,00	
155	Montare Întrerupător automat 3P C16A	buc	1,00	
156	Montare Bara DIN L-30cm	buc	1,00	
157	Montare Bara N izolata 6-8 gauri	buc	1,00	
158	Montare Bara PE izolata 6-8 gauri	buc	1,00	
159	Montare Presetupa cablu PG 36	buc	3,00	
160	Montare Autocolant (Pericol de electrocutare )	buc	1,00	
161	Montare Fir PV3 10mm <sup>2</sup> rosu	m	0,50	
162	Executarea inscriptii si trafarete	compl	1,00	
163	<b>Tablou de distributie TD-1.7 (utilaj demisol)</b>			
164	Montare Panou ABS plastic 200*300*130mm	buc	1,00	
165	Montare Întrerupător automat 3P C32A	buc	1,00	
166	Montare Întrerupător automat 3P C16A	buc	1,00	
167	Montare Bara DIN L-30cm	buc	1,00	
168	Montare Bara N izolata 6-8 gauri	buc	1,00	
169	Montare Bara PE izolata 6-8 gauri	buc	1,00	
170	Montare Presetupa cablu PG 36	buc	3,00	
171	Montare Autocolant (Pericol de electrocutare )	buc	2,00	
172	Montare Fir PV3 6mm <sup>2</sup> rosu	m	0,50	
173	Executarea inscriptii si trafarete	compl	1,00	
174	<b>Productia de cabluri</b>			
175	Montare Cablu VVGng-LS 5x16mm <sup>2</sup>	m	38,00	
176	Montare Cablu VVGng-LS 5x4mm <sup>2</sup>	m	75,00	
177	Montare Cablu VVGng-LS 5x10mm <sup>2</sup>	m	145,00	
178	Montare Cablu VVGng-LS 5x6mm <sup>2</sup>	m	22,00	
179	Montare Cablu VVGng-LS 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	45,00	
180	Montare Cablu VVGng-FRLS 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	485,00	
181	Montare Cablu VVGng-LS 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	2 288,00	
182	Montare Cablu VVGng-LS 3x2.5mm <sup>2</sup>	m	980,00	
183	Montare Cablu VVGng-LS 2x1mm <sup>2</sup>	m	50,00	
184	Montare Cablu PVS 3*1,5mm <sup>2</sup>	m	6,00	
185	Montare Cablu PVS 4*1,5mm <sup>2</sup>	m	18,00	
186	Montare Fir PV3 6mm <sup>2</sup> galben verde	m	25,00	
187	Montare Cablu de otel D=4-6mm	m	15,00	
188	<b>Tuburi, canal cablu, jgheaburi</b>			
189	Montare Tub Gofrat D16 350N	m	380,00	
190	Montare Tub Gofrat D20 350N	m	50,00	
191	Montare Tub Gofrat D25 350N	m	3,00	
192	Montare Tub Gofrat D32 350N	m	1,00	
193	Montare Tub metalic gofrat cu invelis din PVC D16mm	m	35,00	
194	Montare Teava PVC D16 mm	m	785,00	
195	Montare Teava PVC D20 mm	m	185,00	
196	Montare Teava PVC D25 mm	m	15,00	
197	Montare Teava PVC D32 mm	m	10,00	
198	Montare Teava PE 50mm	m	2,00	
199	Montare Canal cablu plastic 100x50x2000 (pentru prize)	metri	2,00	
200	Montare Jgeab metalic 300x50x2500 perforat	metri	26,00	
201	Montare Capac pentru Jgeab metalic 300x50x2500 perforat	metri	12,00	
202	Montare Jgeab metalic 200x50x2500 perforat	metri	69,00	
203	Montare Capac pentru Jgeab metalic 200x50x2500 perforat	metri	14,00	
204	Montare Jgeab metalic 150x50x2500 neperforat	metri	3,00	
205	Montarea Capac pentru Jgeab metalic 150x50x2500 neperforat	metri	3,00	
206	Montare Jgeab metalic 100x50x2500 perforat	metri	300,00	
207	Montare Separator pentru jgheab h50	metri	68,00	
208	Montare Consola L-150mm	buc	6,00	
209	Montare Profil C 27 x 18 x 2000 mm	metri	60,00	
210	Montare Tija filetata M8	metri	280,00	
211	<b>Corpuri de iluminat</b>			
212	Montare Corp de iluminat LED aplicat T15, 36W, 6500K, 3520 lm, 60CM, 240V, IP65 ACK	buc	124,00	
213	Montare Corp de iluminat LED aplicat T15, 18W, 4000K, 3520 lm, 60CM, 240V, IP65	buc	6,00	
214	Montare Corp de iluminat LED , 40x60x1200 44W, 4000K, 4350 lm, 240V, IP20 ACK negre	buc	66,00	
215	Montare Corp de iluminat LED, 18W,6000K, 3200 lm, 600CM, 240V, IP65 albe	buc	1,00	
216	Montare Round UFO High Bay G1700 150W 5000K (Iluminat Hala )	buc	12,00	
217	Montare Proiector LED 50W, 6500K, 240V, IP65, negru	buc	10,00	
218	Montare Proiector LED 200W, 6500K, 240V, IP65, negru	buc	6,00	
219	Montare Corp de iluminat EXIT	buc	5,00	
220	Corp de iluminat EXIT cu indicator dreapta/stinga	buc	1,00	
221	Montare Corp de iluminat EXIT cu indicator scara	buc	1,00	
222	Montare Lampă de semnalizare HL306L	buc	9,00	
223	<b>Prize si intreruptoare</b>			
224	Montare Priza exterioara industriala 5P, 16A, 400V,	buc	4,00	
225	Montare Priza exterioara industriala 5P, 32A, 400V, (material beneficiar)	buc	5,00	
226	Montare Priza exterioara industriala 5P, 63A, 400V, (material beneficiar)	buc	1,00	
227	Montare Fisa mobila industriala 5P 32A	buc	1,00	
228	Montare Fisa mobila industriala 5P 63A	buc	1,00	
229	Montare Fisa mobila industriala 5P 16A	buc	1,00	
230	Montare Priza exterioara dubla 2P+E, 16A, 250V,	buc	13,00	
231	Montare Priza exterioara dubla 2P+E, 16A, 250V, (material beneficiar in panouri PD - Video)	buc	4,00	

232	Montare Priza exterioara unitara 2P+E, 16A, 250V, (material beneficiar)	buc	2,00
233	Montare Intrerupator exterior, 1 clapa, 10A, 250V, IP44, alb,MURAT	buc	1,00
234	Montarea Intrerupator exterior, 1 clapa, 10A, 250V, IP44, alb,MURAT	buc	9,00
235	Montarea Intrerupator exterior, 2 clapa, 10A, 250V, IP44, alb,MURAT	buc	14,00
236	<b>Montare Prize si intreruptoare în oficii, pe etaj</b>		
237	Montarea Cablu VVGng-LS 3x2.5mm <sup>2</sup>	m	5,00
238	Montarea Priza interioara 2P+E, 16A (material beneficiar)	buc	33,00
239	Montarea Priza internet unitara RJ45 (material beneficiar)	buc	1,00
240	Montarea Priza internet dubla RJ45 (material beneficiar)	buc	8,00
241	Montarea Intrerupator interior, 1 clapa, 10A, 250V, (material beneficiar)	buc	5,00
242	Montarea Intrerupator interior, 2 clapa, 10A, 250V, (material beneficiar)	buc	4,00
243			
244	<b>Paratrasnet activ</b>		
245	Montare Paratrasnet activ	buc	1,00
246	Montare Teava de Otel zincata D60,3mm	m	5,00
247	Montare Mufa otel D63mm	buc	1,00
248	Montare Cutie de distributie exterioara 200x200	buc	2,00
249	Montare Clema PS 2-1	buc	2,00
250	Montare CABLU DE OTEL D10m	m	98,00
251	Montare Suport pentru țărăș Elko 918580 8 – 10 mm	buc	180,00
252	Montare Constructie metalica	compl	1,00
253	Executarea gaurii in acoperis pentru montarea tevii D - 50	buc	1,00
254	Executarea izolarii gaurii de pe acoperis dupa demontarea paratrasnetului(Mastic bituminos universal 3kg Tehnomast-21,Spuma poliuretunica,Banda hidroizolanta bituminoasa rulou/ 10m)	buc	1,00
255	<b>Accesorii</b>		
256	Montarea si conectarea Cutie de distributie plastic aparenta, rotunda 85x50, IP67	buc	18,00
257	Montarea si conectarea Cutie de distributie 75*75mm IP 54	buc	115,00
258	Montarea si conectarea Cutie de distributie 85*45mm IP 54	buc	246,00
259	Montare CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.Multifix Plus2 65 * 45 GSC	buc	40,00
260	Impamintare panouri video	buc	4,00
261	<b>Demontari</b>		
262	Demontare Cablu VVGng-LS 5*10mm <sup>2</sup>	m	21,00
263	Demontare Cablu VVGng-LS 3*2,5mm <sup>2</sup>	m	40,00
264	Demontare Cablu VVGng-LS 5*25mm <sup>2</sup>	m	3,00
265	Demontare Cablu VVGng-LS 5*16mm <sup>2</sup>	m	15,00
	<b>Total Lucrări</b>		

<b>Cheltuieli directe</b>	
Asigurarea sociala	24,00%
Cheltuieli de transport	3,0%
Cheltuieli pentru masini si mecanisme	2,5%
<b>Total Cheltuieli directe</b>	
Cheltuieli de regie	10,00%
<b>Total</b>	
Beneficiul de deviz	6,00%
<b>Total</b>	
Laborator electrotehnic	
<b>Total</b>	
TVA	20,00%
<b>TOTAL Proces-Verbal</b>	

ANTREPRENOR:  
S.C. „Electro Service Grup” S.R.L.  
(denumirea)

BENEFICIAR:  
SRL "CREAMOBIL"  
(denumirea)

Director Tehnic Gondobescu Marceliu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)  
L. Ș.

\_\_\_\_\_  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)  
L. Ș.