

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“ Reconstructia acoperisului sălii de festivități al IP Școala Profesională din or.Hîncești ”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				Anul (n)
		Luni				
		1	2	3	0	...
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				

2.	Obiect 01 Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m Incarcarea in auto gunoi din constructii Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Montarea capriorilor cu tratament antiseptic Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Astereala le invelitori sau doliile invelitorilordin tigla, placi tip eternit etc., din scinduribruite de rasinoase (24 mm grosime), laconstructii obisnuite. Cherestea V=7.68 m3 Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. Executarea lucarnelor Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti. Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	28-30 Zile				
----	---	------------	--	--	--	--

3.	Obiect 02 Categoria de lucrări) Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL 3005 Lambriu de lemn, la streasina sau frontoanedin scinduri geluite simple (Nc lambriu=1.05) Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (lambriu) Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120mm Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d90mm Parazapezi montate din tabla Ancore mecanice M12*250mm din materialplastic fixate in ziduri din caramida sau betoncelular autoclavizat Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Acoperirea pardoseli cu bariera antivapori(adaugare resursa bariera Nc=110 Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din vata minerala 120 kg/m3 -140mm Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 150x150x3,5) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		28-30 Zile			
----	--	--	------------	--	--	--

...	Obiect 03 Categoria de lucrări: Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade Cornier di aluminiu perforat 23*23mm Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Curatirea briului prin spalare manual, cu jet de apa sub presiune (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга) Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Injectarea cu ancore chimice pentru protectia armaturii pretensionate, in canale cu diametrul de 20 mm (Ancore chimice HY170 =11 flacoane 500ml) Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare			28-30 Zile		
-----	---	--	--	------------	--	--

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20 Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara					
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_