

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reamenajarea cailor de acces si infrastructura de agrement pe teren cu nr cadastral 2701205.245 cu o suprafata de 3.01560 ha.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		90 de zile	
0	Organizare de șantier		
	Lucrari de reamenajare etapa I		
1	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara zonei lucrarilor cu scoaterea radacini		
2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (H=0,27 m x 1486.6 m2)		
3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km		
4	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II		
5	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv		
6	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 20(h)x26 cm		
7	Strat de fundatie din nisip		
8	Strat de fundatie din pietris M400 fr. 5-70 mm		
9	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat dimensiuni 100x200x40(h) mm culoare sura asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm		
	Lucrari de reamenajare etapa II.		
1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (H=0,27 m x 1473.5 m2)		
2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km		
3	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II		
4	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie		

	din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv		
5	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 20(h)x26 cm		
6	Strat de fundatie din nisip		
7	Strat de fundatie din pietris M400 fr. 5-70 mm		
8	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat dimensiuni 100x200x40(h) mm culoare sura asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm		
9	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (0.8x0.4x0.6 m (6 buc) - leagan)		
10	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)		

Semnat: semnatura electronica Nume:

Ecaterina COLIBAUERDE

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

*Denumirea întreprinderii: **SRL «K.M.V.TRANS.GRUP»***