

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului de acces spre școala și biserica (străzi Intii mai, Costești și Parascheva) din com. Lipoveni, rn. Cîmislia, inclusiv instalarea marcajelor rutiere (*denumirea lucrărilor*)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                                                            | Anul 2026             |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|            |                                                                                                                                                                                                        |                       |  |
|            |                                                                                                                                                                                                        | Pînă la 01 iulie 2026 |  |
| 1.         | <i>Organizare de șantier</i>                                                                                                                                                                           |                       |  |
| 2.         | achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului de acces spre școala și biserica (străzi Intii mai, Costești și Parascheva) din com. Lipoveni, rn. Cîmislia, inclusiv instalarea marcajelor rutiere  |                       |  |
| 3          | Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton                                                                                                                     |                       |  |
| 4          | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III Încărcarea materialului |                       |  |
| 5          | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km                                                                                                                                |                       |  |
| 6          | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III                                                                                                                                      |                       |  |
| 7          | Tăierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm                                                                                    |                       |  |
| 8          | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km                                                                                                                           |                       |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 9  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.B2 (100x30x15), pe fundatie de beton C8/10, XC3, XF1De format resurs beton norma 0.055 De exclus ciment, nisip sInclusiv intrari in curte                                                                       |  |  |  |
| 10 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6kg/m2                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 11 | Aplicarea stratului de egalizare din mixture asfaltica MAS 16PMB 45/80-70 fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 12 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3kg/m2<br>сг уыгышу<br>ишегыштщфыф                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 13 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,BA16 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5.0cm k=1.25 la materiale.)Nisip otel patrat se exclude                                                                                                                         |  |  |  |
| 14 | Sapatura mecanica cu bobcat , inclusiv iplanificarea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 15 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 16 | Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 17 | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de (100x30x8) B3 , pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C8/10 XC3, XF1 de format resurs beton se exclud ciment, nisip     |  |  |  |
| 18 | Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm color |  |  |  |
| 19 | Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm gri     |  |  |  |
| 20 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIIncarcarea pamintului fertil                           |  |  |  |
| 21 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 22 | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime                                                                                      |  |  |  |
| 23 | Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m                                                                                                                                                      |  |  |  |

|    |                                                                                                                |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 24 | Plantarea stîlpilor pentru indicatoare rutiere D50mm *4mm L=3.0m 4.54kg/m                                      |  |  |  |
| 25 | Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din aluminiu pe un stîlp gata plantat Fara costul placutelor |  |  |  |
| 26 | Instalare semnelor rutiere                                                                                     |  |  |  |

*Semnat: semnatura electronica*

*Nume: Pîrău Marianna*

*Funcția în cadrul întreprinderii: administrator*

*Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy*