

Antreprenor SRL UDS-CONSTRUCT
 (denumirea)

Investitor Primaria Gura Galbenei
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii capitale pe
 interior la sediul primariei s.
 Gura Galbena, r-ul Cimisia**

Valoarea lucrarilor executate **383 999,99 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardosele				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	134,2000	10,150 8,800	1 362,130 1 180,960
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,7400	667,124 39,600	5 830,664 346,104
3	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	10,4800	1 412,334 216,000	14 801,258 2 263,680
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	135,4000	67,190 28,000	9 097,526 3 791,200
5	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	135,4000	285,760 52,000	38 691,905 7 040,800

1	2	3	4	5	6	7
6	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	110,6000	67,761 24,000	7 494,361 2 654,400
		Total	Lei			77 277,844
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 277,844 17 277,144
		2. Tavane				
7	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	134,2000	240,640 80,000	32 293,888 10 736,000
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,2000	18,806 8,000	342,270 145,600
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	134,2000	88,851 61,200	11 923,871 8 213,040
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	134,2000	28,364 22,000	3 806,503 2 952,400
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	134,2000	4,500 1,200	603,900 161,040
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	134,2000	42,030 22,000	5 640,426 2 952,400
13	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la	m	110,6000	34,760 18,000	3 844,456 1 990,800

1	2	3	4	5	6	7
		20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane				
		Total	Lei			58 455,314
		Total capitol: Inclusiv salariu				58 455,314 27 151,280
		3. Pereti interior				
14	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	312,2000	18,200 9,200	5 682,040 2 872,240
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	312,2000	17,105 5,600	5 340,181 1 748,320
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	312,2000	76,329 48,800	23 829,914 15 235,360
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	312,2000	18,806 8,000	5 871,234 2 497,600
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	312,2000	28,364 22,000	8 855,366 6 868,400
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	312,2000	19,410 12,000	6 059,802 3 746,400
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	312,2000	4,500 1,200	1 404,900 374,640
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	312,2000	42,030 22,000	13 121,766 6 868,400

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			70 165,203
		Total capitol: Inclusiv salariu				70 165,203 40 211,360
		4. Electricitate				
22	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	18,0000	380,200 43,600	6 843,600 784,800
23	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED-simbol 0146A	buc	7,0000	77,860 17,600	545,020 123,200
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,0000	88,795 12,400	887,950 124,000
25	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	400,0000	28,340 22,400	11 336,000 8 960,000
26	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	200,0000	29,019 13,600	5 803,820 2 720,000
27	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V,	m	200,0000	34,734 14,000	6 946,780 2 800,000

1	2	3	4	5	6	7
		simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300				
		<i>Total</i>	Lei			32 363,170
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 363,170 15 512,000
		5. Usi				
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,4000	1 996,925 32,400	24 761,870 401,760
		<i>Total</i>	Lei			24 761,870
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 761,870 401,760

	Total	Lei	263 023,39
	Fondul social	24 %	24 132,85
	Transport	2 %	3 198,51
	Total		290 354,75
	Cheltuieli de regie	7 %	20 324,84
	Total		310 679,59
	Beneficiu de deviz	3 %	9 320,40
	Total		319 999,99
	TVA	20 %	64 000,00
			383 999,99
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		100 553,54

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL UDS-CONSTRUCT

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor
Primaria Gura Galbenei

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de reparatii capitale pe
interior la sediul primariei s.
Gura Galbena, r-ul Cimisia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 383 999,99 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,7100	40,00	268,400
2.	7122050013400	Zidar	h-om	66,0800	40,00	2 643,200
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	263,3200	40,00	10 532,800
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	586,2100	40,00	23 448,400
5.	7123010010200	Betonist	h-om	51,8760	40,00	2 075,040
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	69,8820	40,00	2 795,280
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	81,2400	40,00	3 249,600
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	170,4720	40,00	6 818,880
9.	7133010012100	Ipsosar	h-om	44,2400	40,00	1 769,600
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	387,8000	40,00	15 512,000
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	330,7180	40,00	13 228,720
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	43,7080	40,00	1 748,320
13.	7422010060100	Timplar	h-om	241,5600	40,00	9 662,400
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,6526	40,00	346,104
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	161,3700	40,00	6 454,800
		Total manopera				100 553,54

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	7,0000	55,00	385,000
2.	1111000100033-1	Cordoane de cupru 3x1.5mmp	m	216,3000	14,00	3 028,200
3.	1111000100033-2	Cordoane de cupru 3x2.5mmp	m	216,3000	19,00	4 109,700
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	143,5917	15,00	2 153,876
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	10,0510	450,00	4 522,950
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	7,3402	450,00	3 303,090
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,7089	280,00	1 598,492
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,9879	280,00	2 236,612
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	147,2500	15,00	2 208,750
10.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,4000	1 870,00	23 188,000
11.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	123,0786	35,00	4 307,751
12.	2051142950700	Dibluri	buc	20,0000	2,00	40,000
13.	2413217300101	Clema de legatura	buc	10,3000	9,00	92,700
14.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,2000	89,00	551,800
15.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	66,9600	20,00	1 339,200

16.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	178,5600	40,00	7 142,400
17.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	129,5630	27,00	3 498,201
18.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,6636	45,00	29,862
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,1700	235,00	509,950
20.	2430226109307	Diluant decapant	kg	156,1000	6,00	936,600
21.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,5300	15,00	82,950
22.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	49,5600	6,00	297,360
23.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	13,2720	55,00	729,960
24.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,4000	1,20	1,680
25.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	112,8120	35,00	3 948,420
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	363,4400	9,00	3 270,960
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 774,0250	2,00	3 548,050
28.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	3 238,3200	2,00	6 476,640
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	192,7690	4,00	771,076
30.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 187,2960	3,60	11 474,266
31.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	153,9146	15,00	2 308,719
32.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	470,9074	6,00	2 825,445
33.	2661122803601	Tub flexibil	m	448,8000	5,00	2 244,000
34.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	46,9700	160,00	7 515,200
35.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,0643	0,00	0,000
36.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,4682	0,00	0,000
37.	2670112204051	Placi din laminat	m2	143,5917	175,00	25 128,548
38.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,1060	5,00	5,530
39.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	230,6400	6,00	1 383,840
40.	2746167335100	Priza	buc	10,2000	65,00	663,000
41.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	8,8000	15,00	132,000
42.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	17,0000	5,00	85,000
43.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	118,3420	10,00	1 183,420
44.	2822115708000	Element de sustinere	buc	161,0400	8,00	1 288,320
45.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	115,4120	55,00	6 347,660
46.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	36,2340	30,00	1 087,020
47.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	49,6000	0,50	24,800
48.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 039,0000	0,20	1 207,800
49.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 684,0000	0,20	536,800
50.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,0000	0,50	10,000
51.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	18,3600	330,00	6 058,800
52.	2875276305105	Conector	buc	595,8480	6,00	3 575,088
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,4000	3,00	37,200
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,9150	20,00	158,300
55.	4100126202818	Apa	m3	5,3464	20,00	106,928
56.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	37,9300	6,00	227,580
Total materiale de constructii						159 925,50

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,6708	150,00	550,620
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,8354	214,40	393,510
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,0260	25,00	100,650
4.	2922140007000	Macara	h-ut	2,9344	25,00	73,360
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,1704	15,00	677,556
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,6121	35,00	266,423

7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1886	450,00	84,870
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,2880	35,00	220,080
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5974	119,99	71,682
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,6248	65,00	105,612
Total utilaje de constructii						2 544,35

Total	Lei	263 023,39
Fondul social	24 %	24 132,85
Transport	2 %	3 198,51
Total		290 354,75
Cheltuieli de regie	7 %	20 324,84
Total		310 679,59
Beneficiu de deviz	3 %	9 320,40
Total		319 999,99
TVA	20 %	64 000,00
		383 999,99

Total deviz:

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatii capitale pe interior Investitor
la sediul primariei s. Gura Galbena, r-ul
Cimislia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardosele				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2			10,150
						8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			667,124
						39,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	214,40	45,02
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
3	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 412,334
						216,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	40,00	198,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,00	618,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	280,00	213,42
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	450,00	315,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	20,00	6,80
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	119,99	6,84
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	25,00	7,00
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,190
						28,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
5	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			285,760
						52,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	175,00	185,59
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
6	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			67,761
						24,000

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	40,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	35,00	35,70
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	45,00	0,27
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	280,00	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,00	0,25
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	55,00	6,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		2. Tavane				
7	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			240,640
						80,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	40,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	160,00	56,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	55,00	47,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,00	8,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	8,00	9,60
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	6,00	26,64
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,806
						8,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			88,851
						61,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,364
						22,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,500
						1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,030
						22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
13	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			34,760
						18,000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,00	6,00
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	10,00	10,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		3. Pereti interior				
14	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,200
						9,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	15,00	6,00
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,105
						5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,329
						48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,806
						8,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,364
						22,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,410
						12,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,500
						1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,030
						22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		4. Electricitate				
22	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			380,200
						43,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	40,00	43,60
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	330,00	336,60

1	2	3	4	5	6	7
23	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED-simbol 0146A	buc			77,860 17,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	40,00	17,60
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	55,00	55,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,20	0,24
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			88,795 12,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
25	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m			28,340 22,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	40,00	22,40
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	15,00	0,33
26	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			29,019 13,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	40,00	13,60
	1111000100033-1	Cordoane de cupru 3x1.5mmp	m	1,0500	14,00	15,14
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	9,00	0,28
27	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			34,734 14,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	40,00	14,00
	1111000100033-2	Cordoane de cupru 3x2.5mmp	m	1,0500	19,00	20,55
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	9,00	0,19
		5. Usi				
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 996,925 32,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 870,00	1 870,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	235,00	41,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30

APROBAT:



Intocmit

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor SRL UDS-CONSTRUCT
(denumirea)

Investitor Primaria Gura Galbeni
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii capitale pe
interior la sediul primariei s.
Gura Galbena, r-ul Cimisia**

Valoarea lucrarilor executate **57 523,17 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti interior				
1	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 Коэффициент к трудовозатратам=0,7000	m2	54,9000	223,376 50,036	12 263,341 2 746,976
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	121,0000	4,500 1,200	544,500 145,200
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	121,0000	42,030 22,000	5 085,630 2 662,000
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,2000	76,329 48,800	2 763,110 1 766,560
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	36,2000	18,806	680,778

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			8,000	289,600
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,2000	28,364 22,000	1 026,791 796,400
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,2000	4,500 1,200	162,900 43,440
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,2000	42,030 22,000	1 521,486 796,400
		<i>Total</i>	Lei			24 048,536
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 048,536 9 246,576
		2. Electricitate				
9	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,0000	36,000 36,000	720,000 720,000
10	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	20,0000	18,215 9,600	364,300 192,000
11	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	15,0000	46,000 46,000	690,000 690,000
12	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	15,0000	34,185 32,000	512,775 480,000

1	2	3	4	5	6	7
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,0000	$\frac{8,800}{8,800}$	$\frac{52,800}{52,800}$
14	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,0000	$\frac{88,795}{12,400}$	$\frac{1\,775,900}{248,000}$
15	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x4 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	120,0000	$\frac{57,445}{14,000}$	$\frac{6\,893,448}{1\,680,000}$
16	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Установка электрощитов на мраморные плиты в промышленных и социально-культурных зданиях, площадью 0,15-0,3 м2, на кронштейны или металлические рамы) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,0100	buc	1,0000	$\frac{316,936}{70,400}$	$\frac{316,936}{70,400}$
17	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul-simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А	buc	5,0000	$\frac{74,875}{28,800}$	$\frac{374,375}{144,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		зануленных- шифр 3130 N)				
18	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	120,0000	28,340 22,400	3 400,800 2 688,000
		<i>Total</i>	Lei			15 101,334
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 101,334 6 965,200

		Total	Lei	39 149,90
		Fondul social	24 %	3 890,83
		Transport	2 %	454,39
		Total		43 495,12
		Cheltuieli de regie	7 %	3 044,66
		Total		46 539,78
		Beneficiu de deviz	3 %	1 396,19
		Total		47 935,97
		TVA	20 %	9 587,20
				57 523,17
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		16 211,78

INTOCMIT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL UDS-CONSTRUCT
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
PRIMARIA GURA GALBENI
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de reparatii capitale pe
interior la sediul primariei s.
Gura Galbena, r-ul Cimisia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № INCL

Valoarea de deviz 57 523,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № INCL:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	22,5400	40,00	901,600
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,2900	40,00	651,600
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	44,1640	40,00	1 766,560
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	122,0800	40,00	4 883,200
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	91,1760	40,00	3 647,040
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,3700	40,00	974,800
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,0000	40,00	640,000
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	68,6744	40,00	2 746,976
		Total manopera				16 211,78

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	5,0000	35,00	175,000
2.	1111000100033-3	Cordoane de cupru 3x4mmp	m	129,7800	40,00	5 191,200
3.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0100	120,00	121,200
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0250	280,00	7,000
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,9850	15,00	119,775
6.	2051142950700	Dibluri	buc	40,0000	2,00	80,000
7.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	82,7617	5,00	413,809
8.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	10,0000	5,00	50,000
9.	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,4720	9,00	22,248
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	23,5800	20,00	471,600
11.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	62,8800	40,00	2 515,200
12.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,8278	35,01	169,021
13.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	14,9523	5,50	82,238
14.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,4300	6,00	32,580
15.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	41,7947	3,00	125,384
16.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	129,6601	3,00	388,980
17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	39,8200	9,00	358,380
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,00	11,400
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	43,9360	4,00	175,744

Obiect Lucrari de reparatii capitale pe interior **Investitor**
la sediul primariei s. Gura Galbena, r-ul
Cimislia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti interior				
1	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 Коэффициент к трудозатратам=0,7000	m2			223,376 50,036
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	40,00	50,04
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	65,00	68,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	18,06	13,34
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	29,55	65,34
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,01	3,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	5,00	7,54
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,20	2,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	45,00	1,90
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,500 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,030 22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,329 48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,806 8,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			28,364

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				22,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,500 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,030 22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2. Electricitate				
9	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			36,000 36,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	40,00	4,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	40,00	32,00
10	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			18,215 9,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	40,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	65,00	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
11	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			46,000 46,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	40,00	44,00
12	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			34,185 32,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	40,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,00	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			8,800 8,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,80
14	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			88,795 12,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
15	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x4 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			57,445 14,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	40,00	14,00
	1111000100033-3	Cordoane de cupru 3x4mmp	m	1,0500	40,00	43,26
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	9,00	0,19
16	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Установка электроштитов на мраморные плиты в промышленных и социально-культурных зданиях, площадью 0,15-0,3 м2, на кронштейны или металлические рамы) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,0100	buc			316,936 70,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	40,00	70,40
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	120,00	121,20
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	15,00	60,60
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	15,00	60,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,00	1,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
17	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)	buc			74,875 28,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	40,00	28,80
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	35,00	35,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
18	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m			28,340 22,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	40,00	22,40
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	15,00	0,33

APROBAT:



Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

