

Antreprenor G4S Company S.R.L
 (denumirea)

Investitor Agencia Națională a Arhivelor
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia sistemelor de
 incalzire, ventilare si
 conditionare a aerului in arhivele
 de pastrare a materialelor
 istorice, situate in cladirea din
 str.Gheorghe Asachi nr.67/B,
 mun.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate

82 883,52 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 21 iulie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare 1.1. Водоснабжение парогенераторов установок П1				
1	SE32A	Linie de autoservire, asezata liber pe pardoseala, principala, tip LP I, avind greutatea de 1200 kg	buc	1,000	9 008,142 8 803,742	9 008,142 8 803,742
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	48,690	84,97	4 137,189
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	2,380	84,97	202,229
	42143400268 00	Montator constructii masini	h-om	41,240	84,97	3 504,163
	72120300227 50	Sudor electric	h-om	1,740	84,97	147,848
	72140700214 00	Lacatus constructii metalice	h-om	7,200	84,97	611,784
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	2,360	84,97	200,529
	26511221004 40	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5,000	2,50	12,500
	29522700076 02	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,020	95,00	191,900
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				9 008,142 8 803,742
		Total capitul: Cheltuieli directe	lei			9 008,142
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			2 112,898

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport</i>	2,00 %			0,250
		<i>Total</i>	100,00 +			11 121,290
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			5 282,245
		<i>Total</i>	100,00 +			27 524,825
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			328,071
		Total Incluziv salariu				16 731,606 8 803,742
		2. Utilaj				
		2.1. Водоснабжение парогенераторов установок П1				
2		Узел подключения водопровода к установке пароувлажнителя в составе: - кран запорный шаровый PN16, d20 -3шт.; - регулятор давления "после себя", d 15, PN 16 бар, Т-до 80°C, диапазон настройки 3-5 бар, -1шт.; - фильтр для воды сетчатый d20 -1шт.; - кран 3-х-ходовой для манометра d15- 3шт, - кран сливной для воды d20 - 1шт.; - клапан обратный PN16,d20 -1шт. - манометр класс точности 1,5, предел измерения 0-1,00 МПа -3шт. - закладная констр-я для манометра-3шт. - штуцер для манометра 1/2"-50-3шт.	set	1,000	52 338,000 0,000	52 338,000 0,000
	44452256-	Узел подключения водопровода к установке пароувлажнителя в составе: - кран запорный шаровый PN16, d20 -3шт.; - регулятор давления "после себя", d 15, PN 16 бар, Т-до 80°C, диапазон настройки 3-5 бар, -1шт.; - фильтр для воды сетчатый d20 -1шт.; - кран 3-х-ходовой для манометра d15- 3шт, - кран сливной для воды d20 -1шт.; - клапан обратный PN16,d20 -1шт. - манометр класс точности 1,5, предел измерения 0-1,00 МПа -3шт. - закладная констр-я для манометра-3шт. - штуцер для	set	1,000	52 338,00	52 338,000

1	2	3	4	5	6	7
		манометра 1/2"-50-3шт.				
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				52 338,000
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				52 338,000
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			69 069,60
		TVA	20,00 %			13 813,92
						82 883,52
		TOTAL:				8 803,74

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)


G4S Company S.R.L.

(denumirea)

BRUDARI VASILE ADMINISTRATOR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Agenția Națională a Arhivelor

(denumirea)

Handwritten signature of the National Archives Agency representative, enclosed in parentheses.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

