

Antreprenor "BUILTRADE" SRL
(denumirea)

Investitor CR STEFAN VODA
(denumirea)

Obiect **Intretinerea drumurilor publice locale si constructia unei portiuni de trotual in s.Antonesti**

Valoarea lucrarilor executate 1 729 690,60 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale in raionul STEFAN VODA				
		1.1. Intretineri curente pe timp de vara				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	461,0000	352,60 34,98	162 548,60 16 125,78
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	25,0000	406,00 0,00	10 150,00 0,00
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	25,0000	768,20 103,20	19 205,00 2 580,00
4	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия	1 km	60,0000	770,00 0,00	46 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)					
5	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	250,0000	64,80 10,80	16 200,00 2 700,00	
6	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	500,0000	42,00 12,00	21 000,00 6 000,00	
7	DF55A	Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	15 000,000 0	0,19 0,19	2 790,00 2 790,00	
8	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	56,0000	615,60 615,60	34 473,60 34 473,60	
9	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	12,5000	394,80 394,80	4 935,00 4 935,00	
		<i>Total</i>	lei			317 502,20	
		Total capitol: Inclusiv salariu				317 502,20 69 604,38	
		1.2. Amenajarea stratului de egalizare					
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,0000	8,75 0,00	262,50 0,00	
11	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	285,0000	32,76 2,09	9 337,74 596,79	
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,3000	13 525,00 0,00	4 057,50 0,00	
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic	t	115,0000	2 068,46 12,60	237 872,90 1 449,00	

1	2	3	4	5	6	7
		cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				
		<i>Total</i>	lei			251 530,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				251 530,64
		1.3. Lucrari de asigurare a securitatii rutiere				2 045,79
14	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	3 500,0000	94,25 36,00	329 863,45 126 000,00
15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	30,0000	88,62 66,00	2 658,60 1 980,00
		<i>Total</i>	lei			332 522,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				332 522,05
		<i>Total</i>	lei			901 554,89
		Total capitol: Inclusiv salariu				901 554,89
		2. Constructia unei portiuni de trotuar in s.Antonesti				199 630,17
16	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	250,0000	9,00 9,00	2 250,00 2 250,00
17	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	60,0000	32,40 32,40	1 944,00 1 944,00
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda	100 m3	0,9000	1 669,50 0,00	1 502,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	140,0000	22,80 0,00	3 192,00 0,00
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	540,0000	218,51 18,00	117 994,32 9 720,00
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	30,0000	517,50 54,00	15 525,00 1 620,00
22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	320,0000	276,45 35,76	88 463,36 11 443,20
23	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	60,0000	10,80 10,80	648,00 648,00
		<i>Total</i>	lei			231 519,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				231 519,23 27 625,20

	Total	lei	1 133 074,12
	Asigurari sociale (VR) * 24 %	24 %	54 541,29
	Cheltuieli de regie (VR+Asigur)* 14,5 %	14,5 %	172 204,24
	Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu) * 6 %	6 %	81 589,18
	TVA	20 %	288 281,77

1	2	3	4	5	6	7
		(VR+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %				
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu						1 729 690,60
						227 255,37


INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"BUILTRADE" SRL
(denumirea)

Investitor
CR STEFAN VODA
(denumirea)

Administrator *Maxian Vladimirc*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.