

001-RAVON STRASENI L=32180 M												
001.4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI												
001	TSC04B1	Sap.mec cu exc.de 0,71-1,25mc in pam. cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	344,20	46,56	16 061,98	23,44	1 093,82	202,41	9 445,40	141,79	6 616,58
002	TSC04B1	Sap.mec cu exc.de 0,71-1,25mc in pam. cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	25,74	46,56	1 201,15	0,00	0,00	13,38	624,37	12,36	576,78
003	TSF02B1	Spril.mai. cu dulapi fagasez.ortzlat. Intre mai.1,51-2,5m la adinc.0,0-2m,0,21-0,6 m Intre dulapi	METRU PATRAT	3 630,26	2,61	9 992,13	152,08	3 86,74	2 148,71	5 598,37	1 686,55	4 359,76
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	60,40	0,61	36,72	8,08	4,91	39,49	24,01	20,91	12,71
005	TSDO3C1	Imprast.pam.afinat cu buld. pe senile de 81-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,99	0,00	0,00	20,00	427,15	349,94	7 473,84
006	TSDO6A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umpluturi pamint neceozin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	38 689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	389,94	38 639,91
007	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt. prot. anticorozive supetmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	1 234,01	15,65	19 309,59	278,39	4 356,20	874,68	13 686,85	359,33	5 622,74
008	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec.ipe traseu cu mansoara termococontractie	METRU PATRAT	962,21	2,25	2 164,61	278,39	616,27	874,68	1 968,70	87,53	196,91
009	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2555 buc	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	323,00	41 767,13	951,00	122 983,81	323,00	41 767,13
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec.ipe traseu cu mansoane termococontractie	METRU PATRAT	271,81	2,25	611,47	0,00	0,00	101,60	228,56	170,21	382,91
011	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	BUCARA	412,00	129,31	53 275,72	0,00	0,00	107,00	13 836,17	305,00	39 439,55
012	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	151,85	19,50	2 961,77	0,00	0,00	39,48	770,04	112,37	2 191,78
013	NMB0201 61	Electrician linii electrice seriei categoria a VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	0,00	0,00	39,48	141,53	112,37	402,84
014	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM	LEI	0,48	6 743,22	3 236,74	0,00	0,00	0,40	2 697,29	0,08	539,46
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	112,28	2 369,15	289 688,35	0,00	0,00	107,44	254 541,94	14,84	35 146,40
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	1,89	2 437,52	4 606,94	0,00	0,00	1,46	3 547,10	0,43	1 059,84
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	1,57	2 437,53	3 826,93	0,00	0,00	1,28	3 122,72	0,29	704,20
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	22,30	2 369,15	52 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	52 841,62
019	GDD0F1	Curba de sudare montata la reavi avand dn=12 toli	BUCARA	38,00	63,46	2 411,55	18,00	1 142,32	33,00	2 098,24	5,00	317,31
020	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la reapi asanabile pe sant in vederea prot.anticorozive	METRU	2 405,52	23,36	56 204,57	119,73	2 797,47	1 785,23	41 711,62	620,29	14 492,95

021	M1J38A2	Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATATA	1.252,87	0,46	578,46	62,00	28,63	930,00	429,39	322,87	149,07
022	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur. cond. de ctel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATATA	1.252,87	146,13	183.054,36	92,00	13.444,13	930,00	135.902,62	322,87	47.181,74
TOTAL						999.694,50		65.657,62		619.764,90		385.929,60
015-4.1.1/15 SUBTRAV.TG18						2.268,25		0,00		0,00		2.268,25
TOTAL												
016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL.TA45+TTS29												
19	CB24A1	COFRAIE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI ANEXELOR CU PAN SI ELEM MET DE INVENTAR OVOIDE	METRU PATRAT	27,7	60,44	1.674,07	27,70	1.674,07	27,70	1.674,07	0,00	0,00
27	IZB01A1	Protect cu folie tip... lipita cu adeziv... pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	0,00	0,00
28	X0000235	COVOR PVC FARA SUPTOT TEXTIL GROSIME 1,2 LAT/ME 900MM	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	0,00	0,00
29	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
30	TRB2Z6E8	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	0,938 TONE	10,88	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,00	0,00	0,00
31	TRB2ZD3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	8,754 TONE	2,17	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
TOTAL						9.994,98		1.771,78		2.540,42		7.454,57
017-4.1.1/17 SUBTRAV.DIG.TA46+TTS30												
10	GD05F1	Curba de sudare montata la tevl avand dn=12 toli	BUCATATA	4	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
TOTAL						7.990,98		253,85		253,85		7.745,14
021-4.1.1/21 SUBTRAV.CE.TICF4+TTS31												
TOTAL						26.889,90		0,00		0,00		26.889,90
022-4.1.1/22 SUBTRAV.TG19												
TOTAL						2.382,06		0,00		0,00		2.382,06
023-4.1.1/23 SUBTR.CABLU TELECOM TTS32												
TOTAL						2.188,63		0,00		0,00		2.188,63
027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG.TA47												
TOTAL						4.492,74		0,00		0,00		4.492,74
028-4.1.1/28 SUBTRAV.TA48+TG20+TTS33												
19	CB24A1	COFRAIE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI ANEXELOR CU PAN SI ELEM MET DE INVENTAR OVOIDE	METRU PATRAT	16,62	60,44	1.004,44	16,62	1.004,44	16,62	1.004,44	0,00	0,00
20	YC01RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE - RON COFRAG METALUC - 0,04 BUC	LEI	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	0,00	0,00	inclus	inclus
21	CC01A1	Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRA M	76,96	0,27	20,68	76,96	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
22	CZ0301B1	Confec. armat. fasonare bare pt fundatii izol. continui si raclere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	76,96	0,86	65,91	76,96	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00

23	CAO2T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h=60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	1,85	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
24	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	1,87	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
25	CL21A1	MONTAREA CONECTILOR METALICE DIVERSE	KILOGRA M	22,2	0,84	18,58	22,20	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
26	X0000235	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	22,2	1,64	36,37	22,20	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
27	IZB01A1	Protect cu folie tip... lipita cu adeziv... pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	2,55	2,79	7,10	2,55	7,10	2,55	7,10	0,00	0,00
28	X0000235	COVOR PVC FARA SUPTOT TEXTIL GROSIME 1,2	METRU PATRAT	2,55	41,24	106,45	2,55	106,45	2,55	106,45	0,00	0,00
29	TSN12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	METRU PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
30	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraletun grutatea sardnii la fiecare transp=0,5-1t	TONNE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
31	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraletun grutatea sardnii la fiecare transp=0,5-1t	TONNE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41
TOTAL					10 796,36	1 595,83		1 595,83		1 595,83	9 200,53	
029-4.1.1/29 SUBTRAY CANAL TA49												
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	16,62	1 004,44			0,00	0,00
018	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04 BUC	LEI	inclus	INCLUS	inclus	INCLUS	inclus	#3H41	inclus	INCLUS	inclus
019	CC01A1	Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRA M	76,96	0,27	20,68	76,96	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect. armat. Iasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in ateu, cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	76,96	0,86	65,91	76,96	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CAO2T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h=60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	1,85	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	1,87	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTILOR METALICE DIVERSE	KILOGRA M	22,2	0,84	18,58	22,20	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	63098/4	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	22,2	1,64	36,37	22,20	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protect cu folie tip... lipita cu adeziv... pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	2,55	2,79	7,10	2,55	7,10	2,55	7,10	0,00	0,00
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPTOT TEXTIL GROSIME 1,2	METRU PATRAT	2,55	41,24	106,45	2,55	106,45	2,55	106,45	0,00	0,00

027	TSH12B1	Udarăa suprafețelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
028	TR822E68 1t	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
029	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,00t-4,000t	TONE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41
TOTAL					7 701,64			1 595,85		1 595,85		6 105,80
030-4.1.1/30 SUBTRAV.CANAL TASI												
017	CB24A1	Cofreje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	55,4	60,44	3 348,14	55,40	3 348,14	55,40	3 348,14	0,00	0,00
018	YCOIRON BUC	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,08	LEI	1	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	#3H41	INCLUS	INCLUS	INCLUS
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRA M	256,52	0,27	68,93	256,52	68,93	256,52	68,93	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect armat,fasonare bare pt.fundatii izoli,continui si raciere in stel,cent,ob 37 de10- 16 mm	KILOGRA M	256,52	0,86	219,68	256,52	219,68	256,52	219,68	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	6,2	88,38	547,96	6,20	547,96	6,20	547,96	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg,grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	6,24	82,95	517,58	6,24	517,58	6,24	517,58	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRA M	74	0,84	61,94	74,00	61,94	74,00	61,94	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	74	1,64	121,22	74,00	121,22	74,00	121,22	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protect cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	3,064	2,79	8,53	3,06	8,53	3,06	8,53	0,00	0,00
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	3,064	41,74	127,91	3,06	127,91	3,06	127,91	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarăa suprafețelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	4,42	8,72	38,56	4,42	38,56	4,42	38,56	0,00	0,00
028	TR822E68 1t	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	1,876	10,88	20,41	1,88	20,41	1,88	20,41	0,00	0,00
029	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,00t-4,000t	TONE	17,51	2,17	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	38,06
TOTAL					13 743,22			5 080,85		5 080,85		8 662,37
031-4.1.1/31 SUBTRAV.CANAL TASI												
017	CB24A1	Cofreje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00

018	YCDIRON BUC	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04	LEI	1		INCLUS	INCLUS		INCLUS	INCLUS	#3H8H1	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS
019	CC01A1	Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRA M	128,26		0,27	34,46	128,26		34,46	128,26	34,46	0,00	0,00	0,00
020	CZ030M1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundații izol. continui si radieri in atel, cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	128,26		0,86	109,84	128,26		109,84	128,26	109,84	0,00	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1		88,38	273,98	3,10		273,98	3,10	273,98	0,00	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. gresie < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12		82,95	258,79	3,12		258,79	3,12	258,79	0,00	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRA M	37		0,94	30,97	37,00		30,97	37,00	30,97	0,00	0,00	0,00
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	37		1,64	60,61	37,00		60,61	37,00	60,61	0,00	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protect cu folie tip... lipita cu adeziv... pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532		2,79	4,27	1,53		4,27	1,53	4,27	0,00	0,00	0,00
026	6716118	CCVOR PVC FAPA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1,532		41,24	63,95	1,53		63,95	1,53	63,95	0,00	0,00	0,00
027	TS412B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	METRI PATRA	2,21		8,72	19,28	2,21		19,28	2,21	19,28	0,00	0,00	0,00
028	TR82266B 1t	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraturu greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-	STONE	0,938		10,88	10,21	0,94		10,21	0,94	10,21	0,00	0,00	0,00
029	TR82203E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	STONE	8,754		2,17	19,03	0,00		0,00	0,00	0,00	8,75	19,03	
TOTAL							9 643,84			2 540,42	0,00	2 540,42		7 103,41	
032-4.1.1/32 SUBTR. CD DISTR. G.N. TCG21+TDS34															
TOTAL							6 965,88			0,00		0,00		6 965,88	
033-4.1.1/33 SUBTR. CD DISTR. G.N. TCG22+TDS35															
TOTAL							8 288,32			8,00		0,00		8 288,32	
034-4.1.1/34 SUBTRAV. TMS2+TCG23+TDS36+TDS37+TAS3															
47	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,7		60,44	1 674,07	27,70		1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00	0,00
48	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0,04 BUC	LEI	1		INCLUS	INCLUS				#3H8H1	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS
49	CC01A1	Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice		128,26		0,27	34,46	128,26		34,46	128,26	34,46	0,00	0,00	0,00
50	CZ030M1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundații izol. continui si radieri in atel, cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	128,26		0,86	109,84	128,26		109,84	128,26	109,84	0,00	0,00	0,00
51	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1		88,38	273,98	3,10		273,98	3,10	273,98	0,00	0,00	0,00

52	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	3,12	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00
53	CL21A1	MONTARE Conectii metalice diverse inglobate in beton	KILOGRA M	37	0,84	30,97	37,00	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
54	28112363 09874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	37	1,64	60,61	37,00	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
55	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	0,00	0,00
56	15361551	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL GI=1,2, l= 900mm	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	0,00	0,00
57	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
58	TRB22E6B 1t	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-	TONE	0,938	10,88	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,00	0,00
59	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	8,754	2,17	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
TOTAL						20 359,66		2 540,42		2 540,42		17 819,24
035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAUI T.A54												
TOTAL						8 196,78		0,00		3 250,07		4 946,71
036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL T.A55												
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafate din metal confectionare	METRU PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,92	2,56	0,00	0,00
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,92	38,41	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
028	TRB22E6B 1t	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-	TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	5,25	2,17	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	0,00	0,00
TOTAL						8 241,13		70,07		3 320,14		4 920,99
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL T.A56												
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,16	46,66	54,13	1,16	54,13	1,16	54,13	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprjin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,04-0,21-0,6m intru dulapi	METRU PATRAT	111	3,95	438,19	111,00	438,19	111,00	438,19	0,00	0,00

004	TS003C1	Imprest.pam.afinat cu buld,pe senile de 81-180 cp in strat,cu gros.de 21-30 cm ter.cal.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,24	21,36	26,48	1,24	26,48	1,24	26,48	0,00	0,00
005	TS006A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamnt necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,24	90,93	112,76	1,24	112,76	1,24	112,76	0,00	0,00
006	TS2A24A1	Epulzarea mec.a apai din sapin teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	30,82
007	GDO5F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarua prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
010	M1LO51	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cord.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	0,00	0,00	0,00	8,00	1 169,05	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilitatilor tehnologice	METRU D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablane pt prot anticorozive suprafmetai cu nisip.de rlu	METRU PATRAT	26,94	15,65	421,55	26,94	421,55	26,94	421,55	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00
014	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTABILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,8	2,25	46,79	20,80	46,79	20,80	46,79	0,00	0,00
016	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTABILE 31 BUC	LEI	1	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	2 440,61	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	0,00	0,00	0,00	16,62	1 004,44	0,00
018	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04 BUC	LEI	1	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	#3HA41	INCLUS	INCLUS	INCLUS
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRA M	76,96	0,27	20,68	0,00	0,00	0,00	76,96	20,68	0,00
020	CZ0301B1	Confect.arnat.fasonare bare pt.fundatii izoi.continuu si radiere in atei.cent.ob 37 q=10- 16 mm	KILOGRA M	76,96	0,86	65,91	0,00	0,00	0,00	76,96	65,91	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 m,turnuri de radire,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	0,00	0,00	0,00	1,85	163,50	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,plase speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	0,00	0,00	0,00	1,87	155,11	0,00
023	CI21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLORATE IN BETON	KILOGRA M	22,2	0,84	18,58	0,00	0,00	0,00	22,20	18,58	0,00

024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	22,2	1,64	36,37	0,00		0,00	22,20	36,37	0,00		0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,92	0,92	2,56	0,00	0,00	0,00
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,92	0,92	38,41	0,00	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	1,33	11,60	0,00		0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	1t TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	0,56	6,09	0,00		0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	5,25	2,17	11,41	5,25	11,41	5,25	5,25	11,41	0,00		0,00
030	GCO5M1	Proba de rezist si regim ptr control etans,imbinari si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	HECTOME TRU	0,23	189,67	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23		43,63
031	XO000235 90280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATIA	2	39,58	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		79,16
032	TRA05A50	Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic speciale cisterna beton etepe de 50	TONE	6,24	3,58	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24		22,36
033	TRA05A30	Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic speciale cisterna beton etepe de 30	TONE	6,24	3,17	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24		19,81
034	YB01RON	DIFFERENTA PRET MANOPERA - RON - TRATARE APA 6,24 MC	LEI	1	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		0,56
TOTAL						7 704,37		4 257,97			7 508,04			196,34
038-4.1.1/38 SUBTRAV CANAL TA57														
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,92	0,92	2,56	0,00	0,00	0,00
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,92	0,92	38,41	0,00	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	1,33	11,60	0,00		0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	1t TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	0,56	6,09	0,00		0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25		11,41
TOTAL						8 322,25		58,66			3 308,78			5 013,52
039-4.1.1/39 SUBTRAV CANAL TA58														
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	22,20	1,64	36,37	22,20	36,37		22,20	36,37	0,00		0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,92	0,92	2,56	0,00		0,00

026	6716118	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRUL PATRAT 100	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,92	38,41	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	METRUL PATRA 100	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	11 TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	5,25 TONE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41
TOTAL					8 213,97			95,03		1 528,25		6 690,72
040-4.1.1/40 SUBTRAY CANAL TA59												
007	GDO5F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 tofi	BUCATA	4,00	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRUL	15,36	23,36	358,88	15,36	23,36	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1I38A1	Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69	8,00	0,46	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1 169,05	8,00	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive	METRUL PATRAT	30,42	15,65	476,01	30,42	476,01	30,42	476,01	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Isolare sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractie	METRUL PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00
014	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTABILE 8 BUC	1EI	1,00	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractie	METRUL PATRAT	24,28	2,25	54,62	24,28	54,62	24,28	54,62	0,00	0,00
016	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTABILE 37 BUC	1EI	1,00	2 912,99	2 912,99	1,00	2 912,99	1,00	2 912,99	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRUL PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,92	2,56	0,00	0,00
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRUL PATRAT 100	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,92	38,41	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	METRUL PATRA 100	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	11 TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	5,25 TONE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41
TOTAL					8 268,92	5 992,65		7 395,99			5,25	11,41

041-4.1.1/11 SUBTRAV.CANAL TA60												
025	IZB01A1	Protect cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,53	2,79	4,27	1,53	4,26	1,53	4,26	0,00	0,01
026	15361551	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL Gr=1,2, l=900mm	METRU PATRAT	1,53	41,74	63,95	1,53	63,87	1,53	63,87	0,00	0,08
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 TONE	0,94	10,88	10,21	0,94	10,23	0,94	10,23	0,00	-0,02
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	8,75	2,17	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
TOTAL						9 260,88		97,64		4 325,84		4 912,24
042-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA61+TT537												
027	IZB01A1	Protect cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	0,00	0,00
028	15361551	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL Gr=1,2, l=900mm	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	0,00	0,00
029	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
030	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 TONE	0,938	10,88	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,00	0,00
031	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	8,754	2,17	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
TOTAL						10 290,74		97,71		4 325,90		5 964,39
043-4.1.1/13 SUBTRAV.CANAL TA62+63+TT538												
027	IZB01A1	Protect cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	4,60	2,79	12,80	4,60	12,81	4,60	12,81	0,00	-0,01
028	15361551	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL Gr=1,2, l=900mm	METRU PATRAT	4,60	41,74	191,86	4,60	191,86	4,60	191,86	0,00	0,00
029	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	6,65	8,72	58,01	6,65	58,01	6,65	58,01	0,00	0,00
030	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 TONE	2,81	10,88	30,62	2,81	30,58	2,81	30,58	0,00	0,04
031	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	26,26	2,17	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26	57,07
TOTAL						3 921,45		0,00		0,00		3 921,45
044-4.1.1/14 SUBTRAV.TG24												
TOTAL						3 921,45		0,00		0,00		3 921,45
045-4.1.1/15 SUBTRAV.CANAL TA64												

013	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	314,92
014	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	16,62	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
015	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0,04BUC	LEI	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	#3HA41	INCLUS	INCLUS	INCLUS
016	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRA M	76,96	0,27	20,68	76,96	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
017	CZ030LB1	Confect armat, fasonare bare pt. fundatii izol, continui si radieri in atel, cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	76,96	0,86	65,91	76,96	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
018	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	1,85	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
019	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg, grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	1,87	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
020	CL21A1	MONTARE Confectii metalice diverse inglobate in beton	KILOGRA M	22,20	0,84	18,58	22,20	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
021	X0000000 13486	CONFECTIE METALICA	KILOGRA M	22,20	1,64	36,37	22,20	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
022	IZB01A1	Protec cu folie tip... lipita cu adeziv... pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	2,55	2,79	7,10	2,55	7,10	2,55	7,10	0,00	0,00
023	15361551	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL Gr=1,2, l= 900mm	METRU PATRAT	2,55	41,74	106,45	2,55	106,45	2,55	106,45	0,00	0,00
024	TSH12B1	Ludarea suprafetelor cu furtunuf de la cisterne	METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
025	TR822E6B 11	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5- 1t	TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
TOTAL						3 968,72		1 595,83		1 595,83		2 372,89
IM6-A.1.1/46 SUB TRAV CANAL TAGS												
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,70	60,44	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00
018	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0,04BUC	LEI	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	1,00	INCLUS	INCLUS	INCLUS
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRA M	128,26	0,27	34,46	128,26	34,46	128,26	34,46	0,00	0,00
020	CZ030LB1	Confect armat, fasonare bare pt. fundatii izol, continui si radieri in atel, cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	128,26	0,86	109,84	128,26	109,84	128,26	109,84	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,10	88,38	273,98	3,10	273,98	3,10	273,98	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg, grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	3,12	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00

023	CL21A1	MONTARE Confecții metalice diverse înglobate în beton	KILOGRA M	37,00	0,84	30,97	37,00	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
024	X0000000 13486	CONFECȚIE METALICA	KILOGRA M	37,00	1,64	60,61	37,00	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,53	2,79	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	0,00	0,00
026	15361551	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL Gr=1,2, l= 800mm	METRU PATRAT	1,53	41,74	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarasa suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
028	TRB22E66 1t	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-	100 TONE	0,94	10,88	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	8,75	2,17	19,03	8,75	19,03	8,75	19,03	0,00	0,00
TOTAL						9 000,65		2 559,45		2 559,45		6 441,20
0047-4.1.1/47 SUBITR CAILU TELECOM TTS39												
TOTAL						1 987,49		0,00		0,00		1 987,49
048-4.1.1/18 SUB RAV DE TD33												
TOTAL						3 431,55		0,00		0,00		3 431,55
049-4.1.1/19 SUB RAV DE TD34												
TOTAL						6 127,86		0,00		0,00		6 127,86
050-4.1.1/50 SUB R.TCG2.5+TTS41+TAS6+TD35												
056	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	2,45	2,79	6,82	2,45	6,82	2,45	6,82	0,00	0,00
057	15361551	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL Gr=1,2, l= 900mm	METRU PATRAT	2,45	41,74	102,27	2,45	102,27	2,45	102,27	0,00	0,00
058	TSH12B1	Udarasa suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	3,50	8,72	30,53	3,50	30,53	3,50	30,53	0,00	0,00
059	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	1,50	2,17	3,26	1,50	3,26	1,50	3,26	0,00	0,00
TOTAL						27 113,88		142,89		4 944,65		22 109,23
051-4.1.1/51 SUB RAV TA67+TD36+TCG26												
TOTAL						22 893,14		0,00		4 485,91		18 207,82
052-4.1.1/52 SUB R.DL TD37+TTS42												
050	YB0101	Diferenta pret pentru manopera tratare apa 16,83mc LEI	1,00	0,56	0,56		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,56
TOTAL						13 713,88		0,00		0,00		13 713,88
053-4.1.1/53 SUB RAV TCG27+TTS43												
TOTAL						4 089,60		0,00		0,00		4 089,60
057-4.1.1/57 SUB R.M14 TD38+TTS44												
TOTAL						15 899,51		0,00		0,00		15 899,51
TOTAL Obiect 001						1 333 839,89		95 897,77		618 324,48		644 515,26

Obiect 002-PROBE DE PRESIUNE									
001-4.1.2/1 PROBE PRESIUNE RAION STRASENI									
TOTAL				82 183,30	0,00	0,00	0,00	82 183,30	
TOTAL Obiect 002				82 183,30	0,00	0,00	0,00	82 183,30	
004-TRANSPORT MAT.TUBULAR UTILIAE									
001-4.1.5/1 TRA UTILE LA SANTER									
TOTAL				23 298,09	0,00	0,00	0,00	23 298,09	
002-4.1.5/2 TRA MAT.TUBULAR DEPOZI-AMPLASAMENT									
TOTAL				9 467,25	0,00	0,00	5 816,24	3 651,01	
003-4.1.5/3 INSIBARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL									
TOTAL				2 954,06	0,00	0,00	2 954,06	0,00	
004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILIAE PE TRASEU									
01 TRA03A05 TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU									
AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5				29,05	2,74	79,46	1,66	4,54	29,05
KM *MUTARI UTILIAE PE TRASEU *									0,00
02 TRA03A20 TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU									
AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20				20,68	6,12	126,47	3,62	22,14	20,68
KM *TRANSPORT ADAPOSTURI PE TRASEU *									0,00
03 TRB2Z3H MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU									
AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G>6T *				99,45	0,44	44,15	3,58	1,59	99,45
VEDEREA MUTARILOR *									0,00
TOTAL				250,08		28,27			250,08
004-4.1.5/5 TRANSPORT ROBINETE									
TOTAL				155,60		0,00			155,60
TOTAL OBIECT 4				36 125,08	0,00	28,27			9 020,38
005-INTREGIRE+INCERCARI DISTRUCTIVE									
001-4.1.6/1 INTREGIRE TRONSON PR									
TOTAL				0,00					
002-4.1.6/2 INCERCARI DISTRUCTIVE SUBURI									
TOTAL				0,00					
TOTAL OBIECT 5									
TOTAL General C+M				1 788 365,40		95 918,64			742 040,69
									1 016 322,71

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, № ААН1428555
Серия, №



Data eliberării / data livării 07 Februarie 2020 / 07 Februarie 2020
Data выписки / дата поставки

1. Furnizor:

Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181

Продавец:

c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBVBMD22 BCMOBVABANCA - Groupe Societe Generale S.A.

2. Comparator:

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaitchin, nr. 60 c/d

Покупатель:

MD51VI02224030000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK S.A. fil. nr. 3 Chisinau

3. Delegație

Доверенность

5. Punct incarcare:

mun. Chisinau, str. Petricani 19/2

6. Punct descarcare:

mun. Chisinau, str. Ivan Zaitchin nr. 60

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

31.01.2020

Situatii de lucrari executate pe

7. Rediții

Curs BNM 19.1728 MDL

Punct погрузки:

Пункт разгрузки

Переадресовки

10.1
Descrierea marfurilor, serviciilor si cod recomandat al marfi
Наименование товаров, услуг и рекомендуемый код товара

10.2
Unitate de masura
Единица измерения

10.3
Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor
Количество товаров, объем услуг

10.4
Preț unitar fara TVA, lei
Цена единицы без НДС, лев

10.5
Valoarea totala fara TVA, lei
Общая сумма без НДС, лев

10.6
Cota TVA, %
Ставка НДС, %

10.7
Suma totala a TVA, lei
Общая сумма НДС, лев

10.8
Valoarea marfurilor, serviciilor, lei
Стоимость товаров, услуг, лев

10.9
Alta informatie
Другая информация

10.10
Tip ambalaj
Тип упаковки

10.11
Numar locuri
Количество мест

10.12
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонна

11. Total (pe pagina) / Всето (по странице)

12. Total (pe factura fiscala) / Всето (по налоговой накладной)

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен:

Director M. Lazarev

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Prețat bunurile (serviciile):
Цены материальных ценностей (услуг) получатель

15. Prețat bunurile intermediarii (transportatorului):
Принят материальные ценности посредник (перевозчик)

16. Prețat bunurile intermediarii (transportatorului):
Принят материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Prețat bunurile (serviciile) comparatorului:
Принят материальные ценности (услуг) получатель

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Antreprenor General
Prestator Servicii
Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019
Denumirea obiectului:

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819
Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul rationalului Strasenii, unitatile administrative Varniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Chelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret LOT 3

Valoarea lucrarilor executate precedent 155 627,62 euro
Valoarea lucrarilor executate 166 633,68 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

0001-AMENAJAREA TERENULUI									
01-12.1/1-PREGATIRE CUIOAR LUCRU									
Deviz (EURO) LUCRARI ACI									
nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar euro fara TVA	Pret total euro fara TVA	SL3-31.01.2020		Rest
							Cantitate	Valoare euro fara TVA	
001	TSJ1981	Sapat cu buidoz pe tract 81-180cp ind. imping. paninului la 10 m teren cat. 2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49	152,92	4 501,45	0,00
002	TSJ0801	Doboriie arbori cu fierastru mecan. si transp. manual in depoz. arbori esent. foioase tari, dn. 20-30cm. ASIMIAT LIVADA	BUCATI	872,11	0,34	293,25	200,11	67,29	0,00
003	TSJ61081	Scosul doaz. de foioase tari, cu defrisator pe tract s-1500, pana la 200 bc/ha, diam. mediu > 40 cm PADURE+LIVADA	HECTAR	2,46	519,65	1 279,18	0,57	296,20	0,00
004	TSJ61181	Scurtarea mecan. teren la 50cm, adinc. cu 2 trec. perpendic. adun. mat. si incarc. remorc. capes. 100 radac/ha. PADURE+LIVADA	HECTAR	2,46	252,56	621,70	0,57	143,96	0,00
005	TSJ615A1	Depozitarea pana la d=150m cu sufa (trouli) pe tractor s-1500 a arbori, (doaz) in teren neaccedental. PADURE (CIOATE) + LIVADA (PCOM+CIOATE)	BUCATI	1 857,49	9,15	16 990,15	426,49	3 901,03	0,00
006	TSJ21A1	Transportul pana la 500m cu tract rut tip forestier cu remorca de 3t a rest. lemnoase din defrisare.	HECTAR	2,46	93,64	230,51	0,57	53,38	0,00
007	TSJ0381asim	Defrisarea man. a supraf. impad cu tufisuri si arbusti cu diam. <10cm, depozit. mater., cu scoat. radacin. ASIMIAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE	100 METRI PATRA	79,76	42,05	3 354,29	18,36	772,11	0,00
TOTAL						42 364,57		9 735,42	-1,92
08 001						42 364,57		9 735,42	-1,92
002-Lucrari necesare pentru protectia mediului									
001	IPC01A1	Lemn brut foioase pt. constr. pt. confect. tarusi pari, bulumaci, longirine, moaze etc.	METRU CUB	0,31	115,44	35,79	0,00	0,00	1,40
002	IPC02A1	Confectionare tarusi, lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATI	607,79	1,20	729,49	0,00	0,00	468,00
003	IPC06B1	Bateria tarusilor din lemn rotund in teren: mijlocu	METRU	121,52	0,55	67,28	0,00	0,00	93,55
004	YC01R0N	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROLE	LEI	130,00	9,70	1 260,53	0,00	0,00	0,37
005	NMB025021	Montator conducte categoria a II-a	ORA	30,67	2,66	81,57	0,00	0,00	0,00
006	TSJ14A1	Udarea cu autocist. de 5-8t cu disp. de strop. str.	METRU CUB	12 741,08	0,55	7 054,04	0,00	0,00	0,00
007	TRA05A50	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 50 km	TONE	12 741,08	3,58	45 663,57	0,00	0,00	0,00
008	DA19A1	Strat anticontaminator din material textil neiesut filtrant sintetic asternut pe amplaz sau platforma drumului	METRU PATRAT	12 741,08	1,71	21 763,97	0,00	0,00	0,00
009	YC01R0N	DIFERENTA PRET MATERIAL FOIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG	LEI	3 374,00	1,85	6 231,23	0,00	0,00	0,00

010	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semilabracatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.	TONNE	1,60	3,58	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	5,72
011	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE APA, APA	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
012	YB01RON	UZATA PROBE PRESIUNE	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
013	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE ZGOMOT	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
		DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE BIODIVERSIT	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
		65.25 HA										
TOTAL												
TOTAL OB 002						82.893,18		0,00		778,68		82.114,51
0003-Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASENI L=32180						198.156,88				778,68		197.378,20
001-Realizarea drumului de acces L=2500m												
001	DA04A1	Scarf mec a platf drum exec cu autogrederul pe o adinc de cel putin 5 cm in impletituri fara adun materialului	100 METRI CUBI	7,97	81,95	653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	653,11
002	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impletuite executata mecanic cu autogreder	100 METRI PATRA	52,85	2,25	119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	119,08
003	TSD07B1	Compactarea umplut cu rulo compresor 10-12t excl. udarea pam,necoez,grad,contact,95-96 %	100 METRI CUBI	13,27	246,51	3.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	3.271,20
004	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impletuite executata mecanic cu autogreder	100 METRI PATRA	11,8	2,25	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	26,59
005	DA12C1	Strat fund, reprof, platra sparta pt drum cu asternere mecanica exec fara impanare si fara innoire	METRU CUB	1179,728	37,90	44.710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,73	44.710,86
006	TRA08B30	Transport rutier mater,semifabr, cu autotormotore cu remorci,trelac,caeta,20t pe dist. 20 km *	TONNE	6,612	4,66	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	30,78
008	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semilabracatelor cu autocamionul pe dist. = 20 km.	TONNE	2760,57	6,12	16.882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,57	16.882,25
TOTAL						65.693,87		0,00		0,00		65.693,87
OB 003						65.693,87				0,00		65.693,87
001-RAION STRASENI L=32180 M						65.693,87				0,00		65.693,87
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTIEI												
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	344,20	46,66	16.061,98	95,62	4.462,08	95,62	4.462,08	248,58	11.599,90
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	25,74	46,66	1.201,15	7,16	334,12	7,16	334,12	18,58	867,03
003	TSF02B1	Spriz,ma,cu dilapi fag,asez,oriz,la,inter mal,1,51-2,5m la adinc,0,0-2m;0,21-0,6 m intre dilapi	METRU PATRAT	3.830,26	2,61	9.992,13	1.064,82	2.777,83	1.064,82	2.777,83	2.765,44	7.214,30
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	60,40	0,61	36,72	17,24	10,48	17,24	10,48	43,16	26,24
005	TSD03C1	Imprast,pam,afinat cu buld pe senile de 81-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7.900,99	9,90	211,44	9,90	211,44	360,04	7.689,55
006	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	33.639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	369,94	33.639,91
007	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de ru	METRU PATRAT	1.234,01	15,65	19.309,59	258,34	4.042,46	258,34	4.042,46	975,67	15.267,13
008	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	962,21	2,25	2.164,61	258,34	581,17	258,34	581,17	703,87	1.583,45
009	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE	LEI	1.274,00	129,31	164.740,94	299,00	38.663,69	299,00	38.663,69	975,00	126.077,25
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	271,81	2,25	611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	271,81	611,47
011	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE	LEI	0,48	110.916,03	53.239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	53.239,69

012	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	151,85	19,50	2.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	2.961,77
013	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria A VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	544,38
014	YC01RCN	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32,18 KM	LEI	0,48	6.743,22	3.236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	3.236,74	
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	122,28	2.369,15	289.688,35	27,16	64.346,23	55,16	130.682,55	67,12	159.005,79	
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,89	2.437,53	4.606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	4.606,94	
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,57	2.437,53	3.826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	3.826,93	
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	22,30	2.369,15	52.841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	52.841,62	
019	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	38,00	63,46	2.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	2.411,55	
020	M1G27A1	Polizarie cordanelor de sudura la recipi asambl pe sant in vederea prot. anticorozive	METRU	2.405,52	23,36	56.204,57	366,33	8.559,24	894,25	20.894,01	1.511,27	35.310,56	
021	M1J38A1	Marcarua prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1.252,87	0,46	578,46	191,00	88,19	466,00	215,16	786,87	363,31	
022	M1J0S11	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur cond. de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	1.252,87	146,13	183.084,36	191,00	27.911,18	466,00	68.097,44	786,87	114.986,91	
023	M1J29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	2.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,52	0,00	
024	M1J76A1	Executat sud cap-cap la tabla pt.proba martor gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	28,98	1.567,47	45.425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	45.425,33	
025	M1J69B1	Incarcarea de duritate brinell sau vickers in conditii de santier pe material de baza	BUCATA	15,10	4,63	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	69,86	
026	CP03A1	Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 ti.	BUCATA	59,42	63,54	3.775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	3.775,77	
027	6.426.593.00	STILUP MAPREI, PLASA SAU SIRMA GHIMAS 6B-1 90 BA IPCT 1204	BUCATA	59,42	49,27	2.927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	2.927,58	
028	IFC01A1	Lemn brut folioase pt. constr. pt. contact tarusi parti bulnaci,longhne,moaze etc.	METRU CUB	54,40	200,63	10.914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	10.914,43	
029	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund folioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	3.399,96	0,27	917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,96	917,01	
030	IFE04C1	Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.	METRU	3.399,96	5,02	17.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,96	17.076,04	
031	2052152958940	NUIELE SAlCIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM	METRU STER	200,35	48,25	9.667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	200,35	9.667,58	
TOTAL						999.658,47		151.988,12		270.972,43		728.686,04	
002.4.1.5/2 TRA MAT TUBULAR DEPOZIT AMPLASAMENT													
002	TRA04B05	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 KM *	ZONE	476,03	2,22	1.106,19	294,26	683,80	424,59	986,66	51,44	119,54	
002	TRA04B10	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km *	ZONE	238,07	3,31	788,18	153,97	509,75	219,14	725,51	18,93	62,67	
003	TRA04B16	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	ZONE	238,07	4,17	992,30	153,97	641,76	219,14	913,39	18,93	78,90	
004	TRB2ZF3H	Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9 t ft pozitie fixa got	ZONE	1.904,53	0,41	774,86	1.163,36	473,32	1.684,66	685,41	219,87	89,45	
005	TRA04B10	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	ZONE	51,06	3,31	169,05	40,82	135,14	54,79	181,39	-3,73	-12,34	
006	TRB2ZF3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T FT POZITIE FIXA G	ZONE	102,12	0,41	41,55	67,93	27,64	95,88	39,01	6,24	2,54	

007	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM.	5,00	2,94	14,74	3,64	10,72	5,00	14,72	0,00	0,01
008	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	10,00	0,41	4,07	7,27	2,96	10,00	4,07	0,00	0,00
009	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	44,80	3,31	148,31	3,35	11,09	15,60	51,65	29,20	96,66
010	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	89,59	0,41	36,45	57,66	23,46	24,52	9,98	65,07	26,47
011	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	138,12	3,31	457,27	85,46	282,93	37,80	125,14	100,32	332,12
012	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	276,23	0,41	112,38	170,91	69,54	75,62	30,77	200,61	81,62
013	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM.	6,16	3,31	20,39	0,00	0,00	1,68	5,56	4,48	14,83
014	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	12,32	0,49	6,01	0,00	0,00	3,37	1,64	8,95	4,37
015	AUT6751	AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	125,19	32,00	4 006,04	0,00	0,00	34,26	1 096,31	90,93	2 909,73
016	AUT6751	AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	21,52	32,00	688,47	0,00	0,00	5,89	188,48	15,63	499,99
017	AUT6751	AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	3,16	32,00	100,99	0,00	0,00	0,86	27,52	2,30	73,47
TOTAL					9 467,25		2 872,10		5 087,21		4 380,04
003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL											
01	TRA03A01	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM *	285,68	1,40	400,20	182,03	255,00	260,22	364,54	25,46	35,67
02	TRA03A02	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM *	285,68	1,73	495,54	182,03	315,75	260,22	451,37	25,46	44,16
03	TRA03A03	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM *	285,68	2,07	590,87	182,03	376,49	260,22	538,21	25,46	52,66
04	TRA03A04	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM *	285,68	2,40	686,06	182,03	437,14	260,22	624,92	25,46	61,14
05	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *	285,68	2,74	781,39	182,03	497,89	260,22	711,76	25,46	69,64
TOTAL					2 954,06		1 882,28		2 690,80		263,27
004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU											
01	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *	29,05	2,74	79,46	19,72	53,94	27,39	74,92	1,66	4,54
02	TRA03A20	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM *	20,68	6,12	126,47	11,60	70,94	17,06	104,33	3,62	22,14


03	TRB2ZF3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G>6T * ASIMILAT - INCARCARI, DESCARCARI UTILAJE IN VEDEREA MUTARILOR *	STONE	99,45	0,44	44,15	69,58	30,89	95,87	42,56	3,58	1,59
TOTAL						250,08		155,77		221,81		28,27
004-4.1.5/5-TRANSPORT ROBINETE												
01	TRA02A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 20 KM. * TRANSP. ROB. CU AUTO+imbinați electroizolante *	STONE	20,00	6,12	122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	122,31
02	TRB2ZF3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G * INCARCARE-DESCARCARE ROBINETE+GARA LANSAARE *	STONE	75,00	0,44	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	33,29
TOTAL						155,60		0,00		0,00		155,60
TOTAL OBIECT 4						36 125,08		4 910,14				28 125,27
TOTAL												
TOTAL OBIECT 5												
TOTAL												
TOTAL General C+M						1 758 327,37		166 633,68				1 436 209,96

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
Manager Proiect
Vasile Filip

[Signature]

Prestator Servicii
Telprod-Com S R L.
Administrator
Mihail Lazarev





Seria, NAAH1428569
Серия, N

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		07 Aprilie 2020 / 07 Aprilie 2020 Путевой лист	
8. Foia de parcurs: Путевой лист		9. Transportator Перевозчик	
1. Furnizor: Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
2. Cumparator: Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
3. Delegatie Доверенность		Situatii de lucrari executate pe 03.2020	
5. Punct incarcare: mun. Chisinau, str. Petricani 19/2		7. Redirijari Curs BNM 20.1288 MDL Переадресовки	
6. Punct descarcare: mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60		10.8 Valoarea marfurilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.9 Alta informatie Другая информация	
10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	
10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг		10.11 Numar locuri Число мест	
10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев			
10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %			
10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев			
10.8 Valoarea marfurilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев			
10.9 Alta informatie Другая информация			
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки			
10.11 Numar locuri Число мест			
10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн			
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)		X X X	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)		X X X	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Director M. Lazarev	
14. Predat bunurile (serviciile): Сданы материальные ценности (услуги)		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись L.S. M.P.	
15. Primit bunurile intermediar (transportator): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
16. Predat bunurile intermediar (transportator): Сданы материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
17. Primit bunurile (serviciile) cumparator: Принят материальные ценности (услуги) покупатель		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись L.S. M.P.	



Antreprenor General
Prestator Servicii
Contract de prestari servicii Nr. ULOT3/07.09.2019
Detinutarea obiectului:

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819

Conducia de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret, LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent	0,00	euro
Valoarea lucrarilor executate	151 822,70	euro

ANEXA NR 1 - LOT 3

0001-AMENAJAREA TERENULUI		nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cant	Deviz (EURO)		SLI-30.03.2020		Total Decontat		Rest	
							Pret unitar [EURO fara TVA]	Pret total [EURO fara TVA]	Capacitate	Valoare euro fara TVA	Capacitate	Valoare euro fara TVA	Capacitate	Valoare euro fara TVA
001	TSC1981			Sapat cu buldoz pe tract.81-180cp ind.lmping.pamintului la 10 m teren cat.2 (5237 m *15 m*0,35m)	100 METRI CUBI	206,65	29,44	6 083,73	206,65	6 083,78	206,65	6 083,78	0,00	-0,04
002	TSG0801			Doborire arbori cu fierastru mecan.si transp.manual in depoz.arbori esent.foioase tari,dn.20-30cm. ASIMIAT LIVADA	BUCATA	270,73	0,34	92,05	20,00	6,80	20,00	6,80	250,73	85,25
003	TSG1081			Scosul ciot de foioase tari, cu defrisator pe tract.s-1500, pana la 200 bc/ha, diam.mediu > 40 cm PADURE+LIVADA	HECTAR	0,76	519,65	397,39	0,10	51,97	0,10	51,97	0,66	345,43
004	TSG1181			Scarificare mec.teren la 50cm.adinc.cu 2 trec.perpendic.adun.mat.si incarc.remorc.pes.100 radac/ha. PADURE+LIVADA	HECTAR	0,76	252,56	193,14	0,10	25,26	0,10	25,26	0,66	167,88
005	TSG15A1			Depozitarea pana la d=150m cu sufla(trolu) pe tractor s-1500 a arbor.(cioate) in teren neaccidentat. PADURE (CIOATE) + LIVADA (POMI+CIOATE)	BUCATA	576,62	9,15	5 276,11	20,00	183,00	20,00	183,00	556,62	5 093,11
006	TSG21A1			Transportul pana la 500m cu tract.rut.tip forestier cu remorca de 3t a rest lemnoase din defrisare.	HECTAR	0,76	93,64	71,61	0,10	9,36	0,10	9,36	0,66	62,25
007	TSG03B1asim			Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mater.,cu scoat.radacini ASIMILAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE	100 METRI PATRA	24,76	42,05	1 041,09	9,00	378,45	9,00	378,45	15,76	662,64
TOTAL								13 155,13		6 738,61		6 738,61		6 416,52
08 001								13 155,13		6 738,61		6 738,61		6 416,52
001-RAION STRASENI L=32180 M														
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTUEI														
015	GA04J1			Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	38,14	2 369,15	90 365,87	26,56	62 924,62	26,56	62 924,62	11,58	27 441,25
016	GA05J1			Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,18	2 437,53	2 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	2 878,21
017	GA05J1			Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	0,50	2 437,53	1 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1 206,99
018	GA04J1			Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	5,09	2 369,15	14 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	14 435,08
019	GD05F1			Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	14,00	63,46	888,44	10,00	634,60	10,00	634,60	4,00	253,84
020	M1G27A1			Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	746,80	23,36	17 445,21	424,69	9 920,76	424,69	9 920,76	322,11	7 524,45
021	M1J38A1			Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	388,96	0,46	178,92	221,00	101,66	221,00	101,66	167,96	77,26

022	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max de 14 mm. 600 mm	BUCATA	388,96	146,13	56 838,36	221,00	32 294,73	221,00	32 294,73	167,96	24 543,63
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	746,80	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	746,80	0,00
024	M1L76A1	Executat sud cap-cap la tabla pt. proba maritor gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	9,00	1 567,47	14 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	14 108,73
025	M1L69B1	Incarcarea de duritate brinell sau vickers(in conditii de santier pe material de baza)	BUCATA	4,69	4,63	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	21,71
026	CP03A1	Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	19,34	63,54	1 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	1 228,74
027	64L6593	STILP IMPREL PLASA SAU SIRMA GHIMAS 6B-1 90 BA IPCT 1204	BUCATA	19,34	49,27	952,78	19,34	952,88	19,34	952,88	0,00	-0,10
028	IFC01A1	Lemn brut folioase pt. constr. pt. conect: tarusi pari, bulumaci, longrine, moaze etc.	METRU CUB	13,60	200,63	2 727,60	13,60	2 728,57	13,60	2 728,57	0,00	-0,96
029	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund folioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	849,70	0,27	229,42	849,70	229,42	849,70	229,42	0,00	0,00
030	IFE04C1	Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.	METRU	849,70	5,02	4 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	849,70	4 265,49
031	2052152958940	NUIELE SALSIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM	METRU STER	50,13	48,25	2 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	2 418,88
TOTAL						308 490,42		109 787,24		109 787,24		
003-4.1.3 SUBTRAV.PARAU TA34												
006	TSA24A1	Epuitarea mec.a apet din sap in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,84	4,00	30,84	4,00	30,84	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4,00	63,46	253,84	4,00	253,84	4,00	253,84	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,81	15,36	358,81	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	3,68
010	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 169,04
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmatal cu nisip de riu	METRU PATRAT	23,46	15,65	367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	367,15
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	13,82
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOTRACTABILE 8 BUC	LEI	8,00	129,27	1 034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 034,16
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	17,32	2,25	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	38,97
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOTRACTABILE 26 BUC	LEI	26,00	129,27	3 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	3 361,02
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,70	60,44	1 674,19	27,70	1 674,19	27,70	1 674,19	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1,00	includ	includ	includ	includ	includ	includ	includ	includ
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0,00	0
020	CZ0301B1	Confect armat fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0,00	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	3,10	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0,00	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0,00	0
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37,00	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0,00	0

024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37,00	1,53	4,27	5022,56	83,10	60,68	0,00	0
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal	METRU PATRAT	1,53	1,53	4,27	5022,56	83,10	60,68	0,00	0
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1,53	1,53	63,86	330,91	384,78	63,86	0,00	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	2,21	19,27	816,63	9,24	19,27	0,00	0
028	TR822E68	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONNE	0,94	0,94	10,23	17,50	9,36	10,23	0,00	0
029	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3.001-4.000t	TONNE	8,75	8,75	19,00	12,82	4,596	18,99	0,00	0
TOTAL				9 884,15		3 203,77			3 203,77		
004-4.1.1/4 SUBTRAV.RAU BIC TA35-ATS27											
019	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia	METRU PATRAT	83,1	83,1	5022,56	17,50	9,36	5022,56	0,00	0,00
020	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.12 BUC	LEI	0	0						
021	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu	KILOGRAM	384,78	384,78	103,89	93,24	111	103,89	0	0
022	CZ0301B1	atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	384,78	384,78	330,91	816,63	9,24	330,91	0	0
023	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de	METRU CUB	9,24	9,24	88,38			816,63	0	0
024	CZ0108A1	pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	9,36	9,36	17,50			17,50	0	0
025	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	111	111	93,24	93,24	111	93,24	0	0
026	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	111	111	182,04	182,04	111	182,04	0	0
027	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal	METRU PATRAT	4,596	4,596	12,82	12,82	4,596	12,82	0	0
028	6716118	COVOR PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	4,596	4,596	191,84	191,84	4,596	191,84	0	0
029	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	6,63	6,63	57,81	57,81	6,63	57,81	0	0
030	TR822E68	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONNE	2,814	2,814	30,62	30,62	2,814	30,62	0	0
031	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3.001-4.000t	TONNE	26,26	26,26	56,98	56,9842	26,26	56,98	0	0
TOTAL				18 514,48		6 916,85			6 916,85		
005-4.1.1/5 SUBTRAV.CANAL TA36											
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia	METRU PATRAT	16,62	16,62	1 004,51			1 004,5128	0	0
018	YC01RON	apeductelor, canalelor si anexelor	LEI	1	1						
019	CC01A1	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	KILOGRAM	76,96	76,96	20,78	20,78	76,96	20,78	0	0
020	CZ0301B1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu	KILOGRAM	76,96	76,96	66,19	66,19	76,96	66,19	0	0
021	CA02T1	Confect armat fasonare bare pt.fundatii izol continui si radiere in	METRU CUB	1,85	1,85	163,50	163,50	1,85	163,50	0	0
022	CZ0108A1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de	METRU CUB	1,87	1,87	155,12	155,12	1,87	155,12	0	0
023	CL21A1	radre,castele de apa	KILOGRAM	22,2	22,2	18,65	18,65	22,2	18,65	0	0
024	6309874	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40	KILOGRAM	22,2	22,2	36,41	36,41	22,2	36,41	0	0
025	IZB01A1	pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU PATRAT	2,55	2,55	7,11	7,11	2,55	7,11	0	0
026	6716118	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	METRU PATRAT	2,55	2,55	106,44	106,44	2,55	106,44	0	0

027	TSH12B1	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0	11,60	0	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 METRI PATRA	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0	6,09	0	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 METRI PATRA	5,25	2,17	11,39	5,25	11,39	5,25	11,39	0	11,39	0	0
TOTAL						9 478,24		1 607,79		1 607,79		1 607,79		
006-4.1.1/6 SUBTRAV.CANAL TA37														
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT LEI	16,62	60,44	1 004,51	16,62	1 004,51	16,62	1 004,51	0	1 004,51	0	0
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC		1										
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,78	76,96	20,78	76,96	20,78	0	20,78	0	0
020	CZ0301B1	Confect. armat fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	66,19	76,96	66,19	76,96	66,19	0	66,19	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	1,85	163,50	1,85	163,50	0	163,50	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,12	1,87	155,12	1,87	155,12	0	155,12	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,65	22,2	18,65	22,2	18,65	0	18,65	0	0
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,66	36,94	22,2	36,94	22,2	36,94	0	36,94	0	0
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	2,55	2,79	7,11	2,55	7,11	2,55	7,11	0	7,11	0	0
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1.2 LATIME 900MM	METRU PATRAT 100 METRI PATRA	2,55	41,74	106,44	2,55	106,44	2,55	106,44	0	106,44	0	0
027	TSH12B1	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0	11,60	0	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 METRI PATRA	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0	6,09	0	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 METRI PATRA	5,25	2,17	11,39	5,25	11,39	5,25	11,39	0	11,39	0	0
TOTAL						9 708,53		1 608,32		1 608,32		1 608,32		
007-4.1.1/7 SUBTRAV.CANAL TA38														
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	4	253,84	4	253,84	0	253,84	0	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT LEI	27,7	60,44	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	0	1 674,19	0	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC		1										
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0	34,63	0	0
020	CZ0301B1	Confect. armat fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	110,30	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	273,98	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	258,80	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0	31,08	0	0
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,68	37	60,68	37	60,68	0	60,68	0	0
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,532	4,27	1,532	4,27	0	4,27	0	0

026	6716118	COVER PVC FARA SUPTO TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT 100 METRI PATRA	1,532	41,74	63,95	36,7	63,95	1,532	63,95	0	0
027	TSH1281	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna		2,21	8,72	19,27	37,7	19,27	2,21	19,27	0	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,938	10,88	10,21	38,7	10,21	0,938	10,21	0	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,00t-4,000t	TONE	8,754	2,17	19,00	39,7	19,00	8,754	19,00	0	0
TOTAL				12 383,68		2 814,20		2 814,20		2 814,20		
008-4.1.1/8 SUBTRAV/CANAL TA39												
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	4	63,46	253,84	63,46	0	0
011	MIL129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT LEI	27,7	60,44	1 674,19	27,70	1 674,19	27,70	1 674,19	0	0
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAU METALIC 0.04 BUC		inclus	inclus	34,63	128,26	34,63	inclus	34,63	0	0
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	110,30	0	0
020	CZ0301B1	Confect armat fasonare bare pt fundatii izolat continui si radiere in atel cent ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg,grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0	0
024	6309874	CONFECTI METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,68	37	60,68	37	60,68	0	0
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,532	4,27	1,532	4,27	0	0
026	6716118	COVER PVC FARA SUPTO TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT 100 METRI PATRA	1,532	41,74	63,95	1,532	63,95	1,532	63,95	0	0
027	TSH1281	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna		2,21	8,72	19,27	2,21	19,27	2,21	19,27	0	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,938	10,88	10,21	0,938	10,21	0,938	10,21	0	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,00t-4,000t	TONE	8,754	2,17	19,00	8,754	19,00	8,754	19,00	0	0
TOTAL				12 361,42		2 623,82		2 623,82		2 623,82		
009-4.1.1/9 SUBTRAV/CANAL TA40												
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	4	253,84	4	253,84	0	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT LEI	27,7	60,44	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	0	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAU METALIC 0.04 BUC		inclus	inclus	34,63	128,26	34,63	inclus	34,63	0	0,00
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	110,30	0	0,00
020	CZ0301B1	Confect armat fasonare bare pt fundatii izolat continui si radiere in atel cent ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg,grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	0,00

023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0	0,00
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,68	37	60,68	37	60,68	0	0,00
025	IZ801A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,532	4,27	1,532	4,27	0	0,00
026	6716118	COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,532	63,95	1,532	63,95	0	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,27	2,21	19,27	2,21	19,27	0	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	STONE	0,938	10,88	10,21	0,938	10,21	0,938	10,21	0	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	STONE	8,754	2,17	19,00	8,754	19,00	8,754	19,00	0	0,00
TOTAL						9 709,66		3 184,05		3 184,05		
B10-4.1.1/10 SUBTRAV.CANAL TA41												
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si ananelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	0	0
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	inclus								inclus	
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0	0
020	CZ0301B1	Confect armat fasonare bare pt. fundatii izol.continui si radieri in atel.cent.ob 37 d=10-16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de radire,castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0	0
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,68	37	60,68	37	60,68	0	0
025	IZ801A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,532	4,27	1,532	4,27	0	0
026	6716118	COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,532	63,95	1,532	63,95	0	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,27	2,21	19,27	2,21	19,27	0	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	STONE	0,938	10,88	10,21	0,938	10,21	0,938	10,21	0	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	STONE	8,754	2,17	19,00	8,754	19,00	8,754	19,00	0	0
TOTAL						9 685,42		2 560,36		2 560,36		
B11-4.1.1/11 SUBTRAV.CANAL TA42												
013	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si ananelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	0	0
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1							inclus	
015	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0	0
016	CZ0301B1	Confect armat fasonare bare pt. fundatii izol.continui si radieri in atel.cent.ob 37 d=10-16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	0
017	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de radire,castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	0
018	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	0

019	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0.84	31.08	37	31.08	37	31.08	0	0
020	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1.64	60.68	37	60.68	130.26	60.68	0	0
021	IZ801A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1.532	2.79	4.27	1.532	4.27	1.532	4.27	0	0
022	6716118	COVER PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT 100 METRI PATRA	1.532	41.74	63.95	1.532	63.95	131.26	63.95	0	0
023	TSH1281	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna		2.21	8.72	19.27	2.21	19.27	2.21	19.27	0	0
024	TR822E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0.938	10.88	10.21	0.938	10.21	132.26	10.21	0	0
025	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	8,754	2.17	19.00	8,754	19.00	8,754	19.00	0	0
TOTAL						4 212,55		2 560,37		2 560,36		
012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA43												
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT LEI	27,7	60.44	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	0	0
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC										
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0.27	34.63	128,26	34.63	128,26	34.63	0	0
020	CZ030181	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izolat.continut si radlere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0.86	110.30	128,26	110.30	128,26	110.30	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m.turnuri de facie,castela de apa	METRU CUB	3,1	88.38	273.98	3,1	273.98	3,1	273.98	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,plase speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	87.95	258.80	3,12	258.80	3,12	258.80	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0.84	31.08	37	31.08	37	31.08	0	0
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1.64	60.68	37	60.68	37	60.68	0	0
025	IZ801A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1.532	2.79	4.27	1.532	4.27	1.532	4.27	0	0
026	6716118	COVER PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT 100 METRI PATRA	1.532	41.74	63.95	1.532	63.95	1.532	63.95	0	0
027	TSH1281	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna		2.21	8.72	19.27	2.21	19.27	2.21	19.27	0	0
028	TR822E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0.938	10.88	10.21	0.938	10.21	0.938	10.21	0	0
029	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	8,754	2.17	19.00	8,754	19.00	8,754	19.00	0	0
TOTAL						7 392,46		2 560,36		2 560,36		
003-4.1.5/1 TRA UTI EXE LA SANTIER												
001	TRA04B50	Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	TONE	1 819,53	3.31	6 022,64	909,77	3 011,34	909,77	3 011,34	909,75	5 112,88
002	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist = 50km.	TONE	181,07	3.18	575,82	90,54	287,92	90,54	287,92	90,53	485,28
003	TRI1A03E1	Incarcare-descarcare mat.gr.h-vehic.utilaj,pe roti cauc deplas.10m rampa-auto categ.1	TONE	18,11	1.26	22,82	9,05	11,40	9,05	11,40	9,06	13,76
004	TRI1A05E1	Incarcare-descarcare mat.gr.h-utilaje pe senile trans.10m rampa-auto categ.1	TONE	181,95	1.35	245,64	90,54	122,23	90,54	122,23	91,41	154,22
005	TRA03B05	Transport rutier materiale semifabricate cu autotractor pe senile cu remorca pedist.5	TONE	90,96	3.32	302,13	45,5	151,11	45,5	151,11	45,48	256,66
006	AUT6750	Macara pe senile rdk 300 30tf	ORA	4,40	33,39	146,75	2,2	73,46	2,2	73,46	2,20	144,55

[illegible]

01	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *MUTARI UTILAJE PE TRASEU *	9,05	2,74	24,81	4,5	12,33				
02	TRA03A20	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM *TRANSPORT ADAPOSTURI PE TRASEU *	6,45	6,12	39,45	3,22	19,7064				
03	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6- 9,9 TF POZITIE FIXA G-6T * ASIMILAT - INCARCARI, DESCARCARI UTILAJE IN VEDEREA MUTARILOR *	31,00	0,44	13,64	15,5	6,82				
TOTAL					77,90		38,86				
OBIECT					11 293,96		5 656,98				
TOTAL General C+M					563 303,16		151 822,70				

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Re prezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.
Administrator
Mihail Lazarev



Tiraj nr. 0004

Antreprenor General : **Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA**
Prestator : **TELPROD-COM SRL**

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesii, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. LOT-3
Act aditional nr. 11/03.07.2020

SITUATIA DE PLATA NR.1

Lucrari auxiliare pentru executarea foraj orizontal		UM	Cantitate	Pret unitar [EURO] fara TVA]	Pret total [e fara TVA]
Lucrari executate la subtraversare cu TD32 km 77+086 Conform Act de prestari servicii Nr.23 din 02.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	3,00	210,00	630,00
002	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	1,00	26,20	26,20
					656,20
Lucrari executate la subtraversare cu TD32 km 77+086 Conform Act de prestari servicii Nr.24 din 03.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00	210,00	210,00
					210,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD31 km 66+118; TTD-30 km 66+016 Conform Act de prestari servicii Nr.25 din 04.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	2,00	210,00	420,00
					420,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD32 Conform Act de prestari servicii Nr.26 din 06.04.2020					
					0,00
Lucrari executate la subtraversare cu TCF-4 Conform Act de prestari servicii Nr.27 din 10.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	2,00	210,00	420,00
					420,00
Lucrari executate la subtraversare cu TCF-4 Conform Act de prestari servicii Nr.28 din 11.04.2020					

001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	3,00	210,00	630,00
630,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TCF-4 Conform Act de prestari servicii Nr.29 din 13.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00	210,00	210,00
210,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TCF-4 Conform Act de prestari servicii Nr.30 din 16.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	2,00	210,00	420,00
420,00					
					2 966,20
					593,24
					3 559,44

Antreprenor General

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect

Vasile Filip



Prestator Servicii

Telprod-Com S.R.L.

Administrator

Mihail Lazarev



Antreprenor General : Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA
Prestator : TELIPROD-COM SRL

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. LOT-3
Act additional nr. 11/03.07.2020

SITUATIA DE PLATA NR.2

Lucrari auxiliare pentru executarea foraj orizontal		UM	Canitate	Pret unitar [EURO] fara TVA]	Pret total [e fara TVA]
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.3 din 07.03.2020					
001	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	8,00	20,00	160,00
002	Transportarea utilajului (Manipulator) 60 km	serv	1,00	100,00	100,00
					260,00
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr. 4 din 08.03.2020					
001	Asistenta izolate mecanica	serv	1,00	100,00	100,00
002	Transportarea utilajului (generatoare) 60 km	serv	1,00	85,00	85,00
003	Generator	ore	8,00	7,00	56,00
					241,00
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.5 din 09.03.2020					
001	Transportarea utilajului (Manipulator) 63 km	serv	1,00	200,00	200,00
002	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	2,00	20,00	40,00
003	Asistenta lansare tub (16 ore)	serv	1,00	120,00	120,00
					360,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.6 din 10.03.2020					
001	Transportarea utilajului negabarit (Excavator) 22 km	serv	1,00	150,00	250,00
					250,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.7 din 11.03.2020					
001	Excavator pentru lucari de in teren	ora	8,00	26,20	209,60
002	Transportarea materialului (teava D811 mm)	serv	1,00	55,00	55,00
003	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	8,00	20,00	160,00

004	Transportarea utilajului (Manipulator)	serv	1,00	25,00	25,00	
						449,60
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.8 din 12.03.2020						
001	Transportarea utilajului negabarit (Excavator) 10 km	serv	1,00	50,00	50,00	
						50,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.9 din 13.03.2020						
001	Transportarea utilajului negabarit (Excavator) 7 km	serv	1,00	50,00	50,00	
						50,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.10 din 14.03.2020						
001	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	8,00	20,00	160,00	
002	Transportarea utilajului (Manipulator)	serv	1,00	25,00	25,00	
						185,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.11 din 16.03.2020						
001	Transportarea materialului (teava D811 mm) 13 km	serv	1,00	55,00	55,00	
002	Servicii sudori	serv	1,00	125,00	125,00	
						180,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.12 din 17.03.2020						
001	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	8,00	20,00	160,00	
002	Transportarea utilajului (Manipulator)	serv	1,00	25,00	25,00	
003	Transportarea utilajului Excavator	serv	1,00	25,00	25,00	
						210,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.13 din 18.03.2020						
001	Servicii sudori	serv	1,00	125,00	125,00	
						125,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.14 din 19.03.2020						
001	Transportarea utilajului negabarit (Excavator)	serv	1,00	150,00	150,00	
002	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	5,00	20,00	100,00	
						250,00
Lucrari executate la subtraversare cu Conform Act de prestari servicii Nr.17 din 24.03.2020						
001	Servicii transport (microbus, macara, trailer) Transportarea la distanta 198 km	serv	1,00	160,00	160,00	
002	Servicii sudori (echipa - 3 sudori) 6 ore	serv	1,00	290,00	290,00	

003	Transportarea, cap tragere la distanta 33 km	serv	1,00	55,00	55,00
505,00					
Lucrari executate la subtraversare cu Conform Act de prestari servicii Nr.18 din 26.03.2020					
001	Servicii sudori (echipa - 3 sudori) 12 ore	serv	1,00	580,00	580,00
002	Exavator pentru lucrari in teren	ora	6,00	26,20	157,20
737,20					
Lucrari executate la subtraversare cu TD Conform Act de prestari servicii Nr.19 din 27.03.2020					
001	Transportarea materialului (teava D811 mm 2 buc) 14 km	serv	1,00	55,00	55,00
55,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD 31 R1 Conform Act de prestari servicii Nr.20 din 30.03.2020					
001	Transportarea materialului (teava D811 mm 5 buc) 12 km	serv	1,00	90,00	90,00
90,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD 31 R1 Conform Act de prestari servicii Nr.21 din 30.03.2020					
001	Transportarea utilajului (Macara) 12 km	serv	1,00	25,00	25,00
002	Transportarea materialului (teava D811 mm 3 buc) 12 km	serv	1,00	55,00	55,00
003	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	6,00	20,00	120,00
004	Taierea tevii Dn 813 mm	buc	1,00	80,00	80,00
280,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD 31 R1 Conform Act de prestari servicii Nr.21 din 30.03.2020					
001	Taierea tevii Dn 813 mm	buc	1,00	80,00	80,00
80,00					
4 357,80					
871,56					
5 229,36					

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ0757562
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выдачи / дата поставки		11 Iunie 2020 / 11 Iunie 2020 Путевой лист	
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.	
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM.mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51V1022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIA'BANK'S.A. fl.nr.3 Chisinau	
3. Delegatie Доверенность		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2	
6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60	
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	
10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	
10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	
10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	
10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	
10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III (248093.30 EURO)			
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)			
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		M.Lazarev	
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

0001-AMENAJAREA TERENULUI					Deviz (EURO) LUCRARI ACI		S15-29.03.2020		S16-11.05.2020		Total Decontat		Rest	
01-2.1/2 PREGATIRE CUIDAR LUCRU														
nr. crt	cod	Denumire	UMI	Cantitate	Pret unitar [euro fara TVA]	Pret total [euro fara TVA]	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
001	TSC19B1	Sepet cu buldo,pe tracte 8.1-180cp inclimping pământului la 10 m teren cat.2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49	0,00	0,00	32,35	952,28	716,99	21 105,79	-51,31	-1 510,30
TOTAL														
018 001						47 364,57		-7,40		952,28		43 869,49		-1 504,91
0002-Amplasari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala						42 364,57		-7,40				42 869,49		-1 504,91
001-1.3.1/1 BEFACERE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L=32180 M														
TOTAL						115 263,69		0,00				0,00		115 263,69
002-Lucrari necesare pentru protectia mediului														
TOTAL						42 869,16		0,00				778,46		82 114,51
TOTAL OM 002						156 156,98		0,00				778,46		187 378,20
0003 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASENI L=32180														
001-Reabilitare drumuri de acces L=2500m														
TOTAL						65 693,87		0,00				0,00		65 693,87
OM 003						65 693,87		0,00				0,00		65 693,87
001-RAION STRASENI L=32180 M														
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTIE														
001	TSC0AB1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	344,20	46,66	16 061,98	23,44	1 093,82	40,03	1 867,99	242,44	11 313,38	101,76	4 748,60
002	TSC0AB1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	25,74	46,66	1 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	624,37	12,36	576,78
003	TSC0ZB1	Sep.inalc.cu dulapi 1ag.asez.crit.la intre mal.1,51- 2,5m la adinc.0,0-2m/0,21-0,6 m intre dulapi	METRI PATRAT	3 830,26	2,61	9 992,13	152,08	396,74	0,00	0,00	2 143,71	5 592,37	1 686,55	4 399,76
004	ACE16A1	Montarea parapeilor si podetelor metalice de inventar la sanatur pt.conducte	METRIU	60,40	0,61	36,72	8,08	4,91	0,00	0,00	39,49	24,01	20,91	12,71
005	TSC03C1	Impart.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	427,15	349,94	7 473,84
006	TSC06A1	Compactare cu placa vibrat de 0,7t umplutura pamt necesein in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	33 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,94	33 639,91
007	IZM01B1	Curatire prin sablare pt prot anticrozive suprafetei cu nisip de riu	METRIU PATRAT	1 234,01	15,65	19 309,59	278,39	4 356,20	170,84	2 673,28	1 045,52	16 360,13	188,49	2 949,46
008	IZM0TT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRIU PATRAT	962,21	2,25	2 164,61	278,39	626,27	170,84	384,33	1 045,52	2 352,03	-83,31	-187,42
009	YCO10R0N	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 6655 buc	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	323,00	41 767,13	262,00	33 879,22	1 213,00	156 853,03	61,00	7 887,91
010	IZM0TT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRIU PATRAT	271,81	2,25	611,47	0,00	0,00	170,00	382,44	271,60	611,00	0,21	0,47

TOTAL											
034-4.1.1/34 SUBTRAV.TAS2+TCG23+TIS64+TD32+TAS3											
TOTAL											
035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAU.TAS4											
001	TSC0481	Sep.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu unitate naturala desc.dep ter.cat.2	100	METRI CUBI	1,09	46,66	50,86		1,09	50,86	0,00
002	TSC0481	Sep.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu unitate naturala desc.dep ter.cat.2	100	METRI CUBI	0,08	46,66	3,73		0,08	3,73	0,00
003	TSC0381	Sep.jin.mai cu dulapi tag asez ori.1,at.lntre mal.>2,5m la adnc.0,0-4m/0,21-0,6m lntre dulapi	105	METRU PATRAT	105	3,95	414,50		105,00	414,50	0,00
004	TSD03C1	Impriest.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100	METRI CUBI	1,17	21,36	24,99		1,17	24,99	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamlot necoerz in strat de 20-30cm	100	METRI CUBI	1,17	90,93	106,39		1,17	106,39	0,00
006	TS424A1	Epuitzaa mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puterick cu motopompa de apa de 6,6-12kw	4	ORA	4	7,71	30,82		4,00	30,82	0,00
007	GDS0FE1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 coli	4	BUCATA	4	63,46	253,85		0,00	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizar ea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	15,36	METRU	15,36	23,36	358,88		0,00	0,00	0,00
009	M1158A1	Marcar ea prin posansoare a linilor tehnologice	8	BUCATA	8	0,46	3,69		0,00	0,00	0,00
010	M110511	Analiza defectoscopica prin gamagratie a sudur.conrd.cetf cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	8	BUCATA	8	146,13	1169,05		0,00	0,00	0,00
011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilitelor tehnologice	15,36	METRU	15,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curat ea prin sablare pt. prot. anticorozive suprafmet.al cu resp. de ru	30,42	METRU PATRAT	30,42	15,65	476,01		30,42	476,01	0,00
013	IZ4M1T	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	6,14	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81		6,14	13,81	0,00
014	YC01RON	DIFFERENTIA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 8 BUC	1	LEI	1	629,83	629,83		1,00	629,83	0,00
015	IZ-M1T	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	24,28	METRU PATRAT	24,28	2,25	54,62		24,28	54,62	0,00
016	YC01RON	DIFFERENTIA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 37 BUC	1	LEI	1	2912,99	2912,99		1,00	2912,99	0,00
017	CB24A1	Cofraj metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor	16,62	METRU PATRAT	16,62	60,44	1004,44		0,00	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFFERENTIA PRET MATERIALE COFFRAJ METALIC 0,04 BUC	1	LEI	1				0,00	0,00	0,00
019	CC01A1	Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundajii izolate cu disantiieri din mase plastice	76,96	KILOGRA M	76,96	0,27	20,68		0,00	0,00	0,00
020	CD0301B1	Confect.arnat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si racle in atel.cent.ab 37 d=10- 16 mm	76,96	KILOGRA M	76,96	0,86	65,91		0,00	0,00	0,00
021	CA0211	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 mturnuri de racle,castele de apa	1,85	METRU CUB	1,85	88,38	163,50		0,00	0,00	0,00

022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agregatele < 7mm ciment p40 p.c.monolitizari,piese speciale,in rect.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	0,00			0,00	0,00	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE	KILOGRAM	22,2	0,84	18,58	0,00			0,00	0,00	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG /MP	KILOGRAM	22,2	1,64	36,37				0,00	0,00	22,20	36,37	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec. cu folie tip...lipita cu adeziv, -pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	0,92	2,79	2,56				0,92	2,56	0,00	0,00	0,92	2,56
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 9000MM	METRU PATRAT	0,92	41,74	39,41				0,92	38,41	0,00	0,00	0,92	38,41
027	TS412B1	Uda rea suprafetelor cu furuncul de la cisterna	METRU PATRA	1,33	8,72	11,60				1,33	11,60	0,00	0,00	1,33	11,60
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	STONE	0,56	10,88	6,09				0,56	6,09	0,00	0,00	0,56	6,09
029	TRB22B3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fha sarcina = 3.001-4.000t	STONE	5,25	2,17	11,41				5,25	11,41	0,00	0,00	5,25	11,41
030	GC05M1	Proba de rezist si regim pr control etans imbinari si armaturi exec.hidraulic la cond cu d=600 mm	HECTOMETRU	0,21	189,67	39,83				0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	39,83
031	XD000235	CAPAC SEMIROTUND DN 600	BUCATA	2	39,58	79,16				0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	79,16
032	TRA05A50	Transport rutier materiale semifabricate cu autovehicul,speciale cisterna beton etape de 50	STONE	5,7	3,58	20,43				0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	20,43
033	TRA05A30	Transport rutier materiale semifabricate cu autovehicul,speciale cisterna beton etape de 30	STONE	5,7	3,17	18,10				0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	18,10
034	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON - TRATARE APA S.7 MAC	LEI	1	0,56	0,56				0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,56
TOTAL						8196,76	0,00			4786,64	7986,63				226,15
036 A.1.1/36 SUBTRAV CANAL TASS															
001	TSC04B1	Sap mec cu exc.de 0,71-1,25mc in pam,cu umiditate natural desc.dep,ter cat 2	100 METRI CUBI	1,22	46,66	56,93				1,22	56,93	1,22	56,93	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap mec cu exc.de 0,71-1,25mc in pam,cu umiditate natural desc.dep,ter cat 2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73				0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
003	TSF03B1	Spirjin mal cu dulapi fag asaz ortu, lat intre mal > 2,5m la adrc 0,0-4m, 0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	1,11	3,95	438,19				111,00	438,19	111,00	438,19	0,00	0,00
004	TS003C1	Imprast,pam,afinat cu buld,pe senile de 81-180 cp in etape cu gros.de 23-30 cm ter cat 1 sau 2	100 METRI CUBI	1,3	21,36	27,76				1,30	27,76	1,30	27,76	0,00	0,00
005	TS006A1	Compactare cu placa vibrat de 0,7i umplutura panint necrozii in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,3	90,93	118,21				1,30	118,21	1,30	118,21	0,00	0,00
006	TS2A2A1	Epulzarea meca apel din sap in teren cu infiltr puterice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82				4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	G005F1	Curba de sudare montata la revl avand dtr=12 tcoli	BUCATA	4	63,46	253,85				0,00	0,00	0,00	253,85	0,00	0,00
008	MTG27A1	Polizarea corozanilor de sudura la recip asambl pe sant, in vederea prot anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88				0,00	0,00	0,00	358,88	0,00	0,00

009	M1138A1	Marcară prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69			0,00	0,00	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1105I1	Analiza defectoscopice prin gamagrafie a sudur cond.de oțel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05			0,00	0,00	8,00	1 169,05	0,00	0,00
011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00
012	I2A01B1	Curățirea prin sablare pt prot anticorozive suprațmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	30,42	15,65	476,01			30,42	476,01	30,42	476,01	0,00	0,00
013	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81			6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00
014	YCDIRON	DIFFERENȚA PREȚ MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83			1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00
015	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	24,28	2,25	54,62			24,28	54,62	24,28	54,62	0,00	0,00
016	YCDIRON	DIFFERENȚA PREȚ MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 37 BUC	LEI	1	2 912,99	2 912,99			1,00	2 912,99	1,00	2 912,99	0,00	0,00
TOTAL		037.4.1.1/37 SUBTRAV CANAL TA56				8 241,13		70,07		4 762,91		8 083,05		156,07
006	TS24A1	Epurarea meca a apelor din sâp în teren cu infiltr. puterice cu motopompa de apă de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	30,82
TOTAL		038.4.1.1/38 SUBTRAV CANAL TA57				7 704,97		4 257,97		0,00		7 500,04		196,34
001	TS04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc în pam.cu uniditate natural dec.dep.ter cat.2	100 METRI CUBI	1,46	46,66	68,13			1,46	68,13	1,46	68,13	0,00	0,00
002	TS04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc în pam.cu uniditate natural dec.dep.ter cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73			0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sep.în mal cu dulapi feg.aset.crit.,lat.între mal>2,5m/la adinc.0,0-4m/0,21-0,6m între dulapi	METRU PATRAT	120	3,95	473,72			120,00	473,72	120,00	473,72	0,00	0,00
004	TS003C1	Împ.ăst.pam.afinat cu buld.pe senle de 81-180 cp în strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,54	21,36	32,89			1,54	32,89	1,54	32,89	0,00	0,00
005	TS006A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pământ necoez în strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,54	90,93	140,04			1,54	140,04	1,54	140,04	0,00	0,00
006	TS24A1	Epurarea meca a apelor din sâp în teren cu infiltr. puterice cu motopompa de apă de 6,6-12kw		4	7,71	30,82			4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	G005F1	Curba de sudare montată la țev.șvand dn=12 țoli	BUCATA	4	63,46	253,85			4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M11G27A1	Pelitură cordoanelor de sudură la țev.șv. asambl.pe sant în vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88			15,36	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1138A1	Marcară prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69			0,00	0,00	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1105I1	Analiza defectoscopice prin gamagrafie a sudur cond.de oțel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05			0,00	0,00	8,00	1 169,05	0,00	0,00
011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00
012	I2A01B1	Curățirea prin sablare pt prot anticorozive suprațmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	30,42	15,65	476,01			30,42	476,01	30,42	476,01	0,00	0,00
013	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81			6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00
014	YCDIRON	DIFFERENȚA PREȚ MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83			1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00
015	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	24,28	2,25	54,62			24,28	54,62	24,28	54,62	0,00	0,00
016	YCDIRON	DIFFERENȚA PREȚ MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 37 BUC	LEI	1	2 912,99	2 912,99			1,00	2 912,99	1,00	2 912,99	0,00	0,00
TOTAL		037.4.1.1/37 SUBTRAV CANAL TA56				8 241,13		70,07		4 762,91		8 083,05		156,07
006	TS24A1	Epurarea meca a apelor din sâp în teren cu infiltr. puterice cu motopompa de apă de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	30,82
TOTAL		038.4.1.1/38 SUBTRAV CANAL TA57				7 704,97		4 257,97		0,00		7 500,04		196,34
001	TS04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc în pam.cu uniditate natural dec.dep.ter cat.2	100 METRI CUBI	1,46	46,66	68,13			1,46	68,13	1,46	68,13	0,00	0,00
002	TS04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc în pam.cu uniditate natural dec.dep.ter cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73			0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sep.în mal cu dulapi feg.aset.crit.,lat.între mal>2,5m/la adinc.0,0-4m/0,21-0,6m între dulapi	METRU PATRAT	120	3,95	473,72			120,00	473,72	120,00	473,72	0,00	0,00
004	TS003C1	Împ.ăst.pam.afinat cu buld.pe senle de 81-180 cp în strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,54	21,36	32,89			1,54	32,89	1,54	32,89	0,00	0,00
005	TS006A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pământ necoez în strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,54	90,93	140,04			1,54	140,04	1,54	140,04	0,00	0,00
006	TS24A1	Epurarea meca a apelor din sâp în teren cu infiltr. puterice cu motopompa de apă de 6,6-12kw		4	7,71	30,82			4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	G005F1	Curba de sudare montată la țev.șvand dn=12 țoli	BUCATA	4	63,46	253,85			4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M11G27A1	Pelitură cordoanelor de sudură la țev.șv. asambl.pe sant în vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88			15,36	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1138A1	Marcară prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69			0,00	0,00	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1105I1	Analiza defectoscopice prin gamagrafie a sudur cond.de oțel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05			0,00	0,00	8,00	1 169,05	0,00	0,00
011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00
012	I2A01B1	Curățirea prin sablare pt prot anticorozive suprațmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	30,42	15,65	476,01			30,42	476,01	30,42	476,01	0,00	0,00
013	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81			6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00
014	YCDIRON	DIFFERENȚA PREȚ MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83			1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00
015	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	24,28	2,25	54,62			24,28	54,62	24,28	54,62	0,00	0,00
016	YCDIRON	DIFFERENȚA PREȚ MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 37 BUC	LEI	1	2 912,99	2 912,99			1,00	2 912,99	1,00	2 912,99	0,00	0,00
TOTAL		037.4.1.1/37 SUBTRAV CANAL TA56				8 241,13		70,07		4 762,91		8 083,05		156,07
006	TS24A1	Epurarea meca a apelor din sâp în teren cu infiltr. puterice cu motopompa de apă de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	30,82
TOTAL		038.4.1.1/38 SUBTRAV CANAL TA57				7 704,97		4 257,97		0,00		7 500,04		196,34
001	TS04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc în pam.cu uniditate natural dec.dep.ter cat.2	100 METRI CUBI	1,46	46,66	68,13			1,46	68,13	1,46	68,13	0,00	0,00
002	TS04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc în pam.cu uniditate natural dec.dep.ter cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73			0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sep.în mal cu dulapi feg.aset.crit.,lat.între mal>2,5m/la adinc.0,0-4m/0,21-0,6m între dulapi	METRU PATRAT	120	3,95	473,72			120,00	473,72	120,00	473,72	0,00	0,00
004	TS003C1	Împ.ăst.pam.afinat cu buld.pe senle de 81-180 cp în strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,54	21,36	32,89			1,54	32,89	1,54	32,89	0,00	0,00
005	TS006A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pământ necoez în strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,54	90,93	140,04			1,54	140,04	1,54	140,04	0,00	0,00
006	TS24A1	Epurarea meca a apelor din sâp în teren cu infiltr. puterice cu motopompa de apă de 6,6-12kw		4	7,71	30,82			4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	G005F1	Curba de sudare montată la țev.șvand dn=12 țoli	BUCATA	4	63,46	253,85			4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M11G27A1	Pelitură cordoanelor de sudură la țev.șv. asambl.pe sant în vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88			15,36	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1138A1	Marcară prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69			0,00	0,00	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1105I1	Analiza defectoscopice prin gamagrafie a sudur cond.de oțel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05			0,00	0,00	8,00	1 169,05	0,00	0,00
011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00
012	I2A01B1	Curățirea prin sablare pt prot anticorozive suprațmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	30,42	15,65	476,01			30,42	476,01	30,42	476,01	0,00	0,00
013	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81			6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00
014	YCDIRON	DIFFERENȚA PREȚ MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83			1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00
015	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	24,28	2,25	54,62			24,28	54,62	24,28	54,62	0,00	0,00
016	YCDIRON	DIFFERENȚA PREȚ MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 37 BUC	LEI	1	2 912,99	2 912,99			1,00	2 912,99	1,00	2 912,99	0,00	0,00
TOTAL		037.4.1.1/37 SUBTRAV CANAL TA56				8 241,13		70,07		4 762,91		8 083,05		156,07
006	TS24A1	Epurarea meca a apelor din sâp în teren cu infiltr. puterice cu motopompa de apă de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	30,82
TOTAL		038.4.1.1/38 SUBTRAV CANAL TA57				7 704,97		4 257,97		0,00		7 500,04		196,34
001	TS04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc în pam.cu uniditate natural dec.dep.ter cat.2	100 METRI CUBI	1,46	46,66	68,13			1,46	68,13	1,46	68,13	0,00	0,00
002	TS04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc în pam.cu uniditate natural dec.dep.ter cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73			0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sep.în mal cu dulapi feg.aset.crit.,lat.între mal>2,5m/la adinc.0,0-4m/0,21-0,6m între dulapi	METRU PATRAT	120	3,95	473,72			120,00	473,72	120,00	473,72	0,00	0,00
004	TS003C1	Împ.ăst.pam.afinat cu buld.pe senle de 81-180 cp în strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,54	21,36	32,89			1,54	32,89	1,54	32,89	0,00	0,00
005	TS006A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pământ necoez în strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,54	90,93	140,04			1,54	140,04	1,54	140,04	0,00	0,00
006	TS24A1	Epurarea meca a apelor din sâp în teren cu infiltr. puterice cu motopompa de apă de 6,6-12kw		4	7,71	30,82			4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	G005F1	Curba de sudare montată la țev.șvand dn=12 țoli	BUCATA	4	63,46	253,85			4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M11G27A1	Pelitură cordoanelor de sudură la țev.șv. asambl.pe sant în vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88			15,36	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1138A1	Marcară prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69								

[illegible]

001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu unititate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,37	46,66	63,93	0,00	0,00	1,37	63,93	1,37	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu unititate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,00	0,00	0,08	3,73	0,00	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprilj,mal.cu dulapi fag asez.ortz.jat.intre mal.>2,5m/la adinc.0,0-4m/0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	112,00	3,95	442,14	0,00	0,00	112,00	442,14	112,00	0,00	0,00
004	TS003C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,45	21,36	30,97	0,00	0,00	1,45	30,97	1,45	0,00	0,00
005	TS006A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necesin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,45	90,99	131,85	0,00	0,00	1,45	131,85	1,45	0,00	0,00
006	TS224A1	Epuitarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	CRA	4,00	7,71	30,82	0,00	0,00	4,00	30,82	4,00	0,00	0,00
007	G005F1	Curba de sudare montata la tev. avand dn=12 coli	BUCATA	4,00	63,46	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00	4,00	253,85	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	15,36	23,36	0,00	0,00	15,36	358,88	0,00
009	M1138A1	Marcar ea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69	8,00	0,46	0,00	0,00	8,00	3,69	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat.mai si elemente pref.cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	5,25	11,41	5,25	0,00	0,00
TOTAL					8.268,92			5.592,65		714,88		8.110,65	1.58,07
041-4.1.1/41 SUBTRAV CANAL TM60													
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu unititate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,29	46,66	60,20			1,29	60,20	1,29	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu unititate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73			0,08	3,73	0,00	0,00	3,73
003	TSF03B1	Sprilj,mal.cu dulapi fag asez.ortz.jat.intre mal.>2,5m/la adinc.0,0-4m/0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	98,00	3,95	386,87			98,00	386,87	0,00	0,00	386,87
004	TS003C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,37	21,36	29,26			1,37	29,26	0,00	0,00	29,26
005	TS006A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necesin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,37	90,99	124,58			1,37	124,58	0,00	0,00	124,58
006	TS224A1	Epuitarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	CRA	4,00	7,71	30,82			4,00	30,82	0,00	0,00	30,82
007	G005F1	Curba de sudare montata la tev. avand dn=12 coli	BUCATA	4,00	63,46	253,85			0,00	0,00	4,00	253,85	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88			0,00	0,00	15,36	358,88	0,00
009	M1138A1	Marcar ea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69			0,00	0,00	8,00	3,69	0,00
010	M1105I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur cond.de oel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1.169,05			0,00	0,00	8,00	1.169,05	0,00

014	IZA01B1	Curăţirea prin sablare pt prot antircozive suprafmetel cu nisip de riu	METRU PATRAT	46,2	15,65	722,93			0,00	0,00	0,00	46,20	722,93	
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	11,52	2,25	25,92			0,00	0,00	0,00	11,52	25,92	
016	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTABILE 15 BUC	LEI	1	1 180,94	1 180,94			0,00	0,00	0,00	1,00	1 180,94	
017	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	34,68	2,25	78,02			0,00	0,00	0,00	34,68	78,02	
018	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTABILE 52 BUC	LEI	1	4 093,93	4 093,93			0,00	0,00	0,00	1,00	4 093,93	
TOTAL		044-A.1.1/44 SUBTRAV/TCG24				19 954,15		299,26	0,00			10 866,89	9 085,45	
TOTAL		045-A.1.1/45 SUBTRAV/CANAL TAGA				3 971,45		0,00				0,00	3 971,45	
TOTAL		046-A.1.1/46 SUBTRAV/CANAL TAGS				3 966,72		1 595,83				1 595,83	2 372,89	
TOTAL		0047-A.1.1/47 SUBTR/CABLU TELECOM TTS39				9 000,65		2 559,45				2 559,45	6 441,20	
TOTAL		048-A.1.1/48 SUBTRAV/DE T033				1 987,49		0,00				0,00	1 987,49	
TOTAL		049-A.1.1/49 SUBTRAV/DE T034				3 431,55		0,00				0,00	3 431,55	
TOTAL		050-A.1.1/50 SUBTR/TCG25+TTS41-TAG6+T035				6 127,66		0,00				0,00	6 127,66	
TOTAL		051-A.1.1/51 SUBTRAV/TAG7+TD36+TTCG26				8 756,58		142,89				4 944,65	3 811,93	
033	IZA01B1	Curăţirea prin sablare pt prot antircozive suprafmetel cu nisip de riu	METRU PATRAT	2,55	15,65	39,90			3,47	54,30	3,47	54,30	-0,92	-14,40
034	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	2,04	2,25	4,59			3,47	7,81	3,47	7,81	-1,43	-3,22
035	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTABILE 2 BUC	LEI	1,00	157,46	157,46			1,50	236,19	1,50	236,19	-0,50	-78,73
036	YCO1RON	A - 0,5735 kg	LEI	-1,00	2,62	-2,62				0,00	0,00	0,00	-1,00	-2,62
037	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE PASINI EPOXIDICE COMPONENTA A - 11,48 kg	LEI	-1,00	37,90	-37,90				0,00	0,00	0,00	-1,00	-37,90
038	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA ROWING - 26,77 mp	LEI	-1,00	48,95	-48,95				0,00	0,00	0,00	-1,00	-48,95
039	YBO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA ROWING - 26,77 mp	LEI	1,00	3,94	3,94			3,24	12,75	3,24	12,75	-2,24	-8,82
040	AUTAB03	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	0,78	19,50	15,21			0,78	15,21	0,78	15,21	0,00	0,00
041	NMAB0201	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	0,78	3,58	2,80			0,78	2,80	0,78	2,80	0,00	0,00
042	NMAB0201	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	0,78	3,58	2,80			0,78	2,80	0,78	2,80	0,00	0,00
043	NMAB0202	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	0,78	3,58	2,80			0,78	2,80	0,78	2,80	0,00	0,00
044	AUTAB03	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	14,00	19,50	273,06			14,00	273,06	14,00	273,06	0,00	0,00
045	NMAB0201	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	14,00	3,58	50,19			14,00	50,19	0,00	0,00	14,00	50,19
046	NMAB0201	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	14,00	3,58	50,19			14,00	50,19	0,00	0,00	14,00	50,19
047	NMAB0202	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	14,00	3,58	50,19			14,00	50,19	0,00	0,00	14,00	50,19
TOTAL		052-A.1.1/52 SUBTR/DI TD37-TTS42				15 734,92		0,00				758,28	5 689,03	10 643,90

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757576
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		15 Iulie 2020 / 15 Iulie 2020		8. Foia de parcurs: Путевой лист		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС				
1. Furnizor: Продавец		Telprod-Com SRL mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1011600003819 / 0506442						
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACT CLUJ SA RM. mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK'S A. fil. nr. 3 Chisinau		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		200513 / 0508448						
3. Delegat Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		Anexa nr. I-LOT3 SLnr. 3 - 15.06.2020						
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun. Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60		7. Rediri Переадресации				
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1 / 07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze natura... N600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vomicea, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Anexa nr. I LOT3 SL 3-15.06.2020 (117 074.99 EURO)		serv	1	1 896 497.77	1 896 497.77	20	379 299.55	2 275 797.32				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				1 896 497.77	x	379 299.55	2 275 797.32	x	x	x	-	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				1 896 497.77	x	379 299.55	2 275 797.32	x	x	x	-	
13. Permis eliberarea Отпуск разрешен:		Director M. Lazarev		15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						
L.S. M.P.				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				L.S. M.P.		

Antreprenor General
Prestator Servicii

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
Telprod-Com S.R.L. cfr 101160003819

Contract de prestari servicii Nr. I/LOT3/07.09.2019

Denumirea obiectului:

Conducim de transporturi gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul naționalului
Straseni, unitatile administrative Vomiceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Chelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret, LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent
Valoarea lucrarilor executate

209 580,39
97 562,49

euro
euro

ANEXA NR 1 - LOT 3

nr. Crt		cod	Denumire	UM	Cant	Deviz (EURO)		SL3-15.06.2022		Total Decontat		Rest	
						Pret unitar [EURO fara TVA]	Pret total [EURO fara TVA]	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
TOTAL							13 155,13		0,00		6 738,61		6 416,52
OB 001							13 155,13				6 738,61		6 416,52
			0002-Amplasari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala										
001-1.3.1/1			REFACERE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L=32180 M										
TOTAL							31 384,20		0		0,00		31 364,20
TOTAL							23 387,09	0	0		0		23 387,09
OB 002							54 751,30						
			002-Lucrari necesare pentru protectia mediului										
			001-RAION STRASENI L=32180 M										
			001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI										
001		TSC0481	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural	100 METRI CUBI	106,86	46,66	4 986,09	98,51	4 596,48	98,51	4 596,48	8,35	389,61
002		TSC0481	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural	100 METRI CUBI	7,99	46,66	372,82	7,99	372,81	7,99	372,81	0,00	0,01
003		TSF02B1	Spril.mal.cu dulapi fag aser.oriz.lat.intre mal.1,51-2,5m la adinc.0,0-2mr.0,21-0,6 m. intre dulapi	METRU PATRAT	1 189,11	2,61	3 103,58	1 189,11	3 103,58	1 189,11	3 103,58	0,00	0,00
004		ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	18,75	0,61	11,44	0	0,00	0,00	0,00	18,75	11,44
005		TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	114,85	21,36	2 453,20	0	0,00	0,00	0,00	114,85	2 453,20
006		TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	114,85	90,93	10 443,32	0	0,00	0,00	0,00	114,85	10 443,32
007		IZA01B1	Curathrea prin sablare pt prot anticorozive suprafeței cu nisip de rlu	METRU PATRAT	383,10	15,65	5 995,57	280,61	4 391,55	280,61	4 391,55	102,49	1 604,02
008		IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	298,72	2,25	672,12	280,61	631,37	280,61	631,37	18,11	40,75
009		YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	LEI	398,00	129,27	51 449,46	293	37 876,11	293,00	37 876,11	105,00	13 573,35
010		IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	84,38	2,25	189,86	84,38	189,86	84,38	189,86	0,00	0,01
011		YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	LEI	128,00	129,27	16 546,56	128	16 546,56	128,00	16 546,56	0,00	0,00
012		AUT4803	Autoblab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	47,14	19,50	919,30	47,14	919,23	47,14	919,23	0,00	0,07
013		NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	47,14	3,58	168,77	47,14	168,76	47,14	168,76	0,00	0,01

TOTAL		4 212,55				2 560,37		1 652,18
012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA03								
013-4.1.1/13 SUBTR.CANAL TA44,DA L447 TD30		15 243,49				1 032,81	0	14 210,68
TOTAL								
014-4.1.1/14 SUBTRAV.RL TD31		9 042,01				508,99	0	8 533,02
TOTAL								
Obiect 002		445 714,83				0,00	0	0
Obiect 003-PROBE DE PRESIUNE						0,00	0	0
001-4.1.5/1 PROBE PRESIUNE RAJON STRASERI						0,00	0	0
TOTAL		24 960,95				0,00	0	24 960,95
Obiect 002		24 960,95				0,00	0	24 960,95
004-TRANSPORT MAT.TUBULAR,UTILAJE						0,00	0	0
001-4.1.5/1 TRA UTI EXE LA SANTIER						0,00	0	0
TOTAL		7 315,79				7 315,96		9 864,20
002-4.1.5/2 TRA MAT TUBULAR DEPOZIT-AMPLASAMENT								
TOTAL		2 973,20				2 973,06		0,14
003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL								
TOTAL		927,06				927,08		-0,02
004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU		77,90				77,911		-0,01
TOTAL		11 293,96						
Obiect								
005-INTREGIRE+INCERCARI DISTRUCTIVE								
001-4.1.6/1 INTREGIRE TRONSON PH.								
TOTAL		0,00						
002-4.1.6/2 INCERCARI DISTRUCTIVE SUDURI								
TOTAL		0,00						
Obiect		0,00						
TOTAL General C+M		549 876,16			97 562,49	307 142,88	0,00	242 733,36

Antreprenor General
ACT CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.
Administrator
Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757577
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		15 Iulie 2020 / 15 Iulie 2020		8. Foaie de parcurs: Путевой лист								
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.		9. Transportator Перевозчик		c.f. nr. TVA ф.к./код НДС						
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d MD51VIO22240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK'S A. fil nr. 3 Chisinau				c.f. nr. TVA ф.к./код НДС						
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		Anexa nr. 1 LOT-3 SLnr. 7 -15.06.2020						
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun. Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60						
7. Redirijari Переадресовки						Curs BNM 19.4388 MDL						
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar securi Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Anexa nr. 1 LOT3 SL 7-15.06.2020 (294 335.93 EURO).		serv	1	4 767 947.73	4 767 947.73	20	953 589.55	5 721 537.28				
11. Total (pe pagina / В строке суммирования)					4 767 947.73	x	953 589.55	5 721 537.28	x	x	x	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)					4 767 947.73	x	953 589.55	5 721 537.28	x	x	x	-
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен		Director M. Lazarev		15. Primit bunurile intermediarului (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						
14. Preda bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediarului (transportatorului): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						
L.S. М.П.				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) покупатель		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						

Antreprenor General ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
Prestator Servicii Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819
Contract de prestari servicii Nr. 1/L0T3/07.09.2019

Denumirea obiectului: Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionalului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret, LOT-3

946 401,07 euro
245 279,94 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

0001-AMENAJAREA TERENULUI		Deviz (EURO) LUCRARI ACI		SL7-15.06.2020		Total Decontat		Rest	
01.1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUCRU									
Nr. Crt	cod	Denumire	UMI	Cantitate	Pret unitar (euro) fara TVA	Pret total (euro fara TVA)	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Valoare
001	TSC19B1	Sapat cu buldoz pe tract.81-180cp ind.imping.pamintului la 10 m teren cat.2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49	9,26	272,58	21 378,37
TOTAL						42 364,57		44 142,07	-1 777,50
OB 001						42 364,57		44 142,07	-1 777,50
0002-Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala									
001-1.3.1/1 REFACERE AMPLASAMENT - RAION STRASENII L=32180 M									
TOTAL						115 263,69		0,00	115 263,69
002-Lucrari necesare pentru protectia mediului									
001	IFC01A1	Lemn brut folioase pt. constr. pt. confect: tarusi par, bulumaci, longrine, moate etc.	METRU CUB	0,31	115,44	35,79	0,00	0,00	161,61
002	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund folioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	607,79	1,20	729,49	139,79	167,78	729,49
003	IFC06B1	Bateria tarusilor din lemn rotund in teren: mijlociu	METRU	121,52	0,55	67,28	27,98	15,49	67,28
004	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROLE	LEI	130,00	9,70	1 260,53	129,63	1 256,95	1 260,50
005	NIMB025021	Montator conducte categoria a II-a	ORA	30,67	2,66	81,57	30,67	81,57	81,57
006	TS014A1	Udarea cu autocist. de 5-8t cu disp. de strop. str.	METRU	12 741,08	0,55	7 054,04	0,00	0,00	0,00
007	TRA05A50	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 50 km	TONE	12 741,08	3,58	45 663,57	0,00	0,00	0,00
008	DA19A1	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	METRU PATRAT	12 741,08	1,71	21 763,97	0,00	0,00	0,00
009	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIAL FOIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG	LEI	3 374,00	1,85	6 231,23	3 374,00	6 231,23	6 231,23
010	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.	TONE	1,60	3,58	5,72	1,60	5,73	5,73
011	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE APA, APA UZATA PROBE PRESIUNE	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE BIODIVERSIT 65.25 HA	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						82 898,18		7 758,75	8 537,43
TOTAL OB 002						198 156,88			189 619,45

0003-Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASENI L=32180														
001-Reabilitare drumuri de acces L=3500m														
TOTAL														
001-RAION STRASENI L=32180 M														
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI														
001	TSC04B1	Sep.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	344,20	46,66	16 061,98	101,76	4 748,60	344,20	16 061,98	0,00	0,00	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sep.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	25,74	46,66	1 201,15	12,36	576,78	25,74	1 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00
003	TSD02B1	Sprij.mai.cu dulapi fag.asez.oriz.lat.intre mal.1.51-2,5m la adinc.0,2m;0,21-0,6 m intre dulapi	METRU PATRAT	3 830,26	2,61	9 992,13	1 686,55	4 399,76	3 830,26	9 992,13	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	60,40	0,61	36,72	20,91	12,71	60,40	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00
005	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 qp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,99	0,00	0,00	20,00	427,15	349,94	7 473,84		
006	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	33 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	369,94	33 639,91		
007	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	1 234,01	15,65	19 309,59	145,57	2 277,86	1 191,09	18 637,99	42,92	671,61		
008	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	962,21	2,25	2 164,51	52,58	118,29	1 098,10	2 470,32	-135,89	-305,70		
009	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	61,00	7 887,91	1 274,00	164 740,94	0,00	0,00		
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	271,81	2,25	611,47	92,99	209,19	364,59	820,19	-92,78	-208,72		
011	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACILE PT. IZ. CURBE 858 buc	BUCATA	412,00	129,31	53 275,72	143,00	18 491,33	555,00	71 767,05	-143,00	-18 491,33		
012	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	151,85	19,50	2 961,77	112,37	2 191,73	151,85	2 961,77	0,00	0,00		
013	NIMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoris a VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	112,37	402,84	151,85	544,38	0,00	0,00		
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM	LEI	0,48	6 743,22	3 236,74	0,08	539,46	0,48	3 236,74	0,00	0,00		
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMIE TRU	122,28	2 369,15	289 686,35	0,93	2 203,31	118,37	280 436,80	3,91	9 251,55		
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMIE TRU	1,89	2 437,53	4 606,94	0,43	1 048,14	1,89	4 595,24	0,00	11,70		
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMIE TRU	1,57	2 437,53	3 826,93	0,29	706,88	1,57	3 829,61	0,00	-2,68		
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMIE TRU	22,30	2 369,15	52 841,62	22,30	52 832,14	22,30	52 832,14	0,00	9,48		

019	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	38,00	63,46	2 411,55	13,00	825,01	51,00	3 236,56	-13,00	-825,01
020	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	2 405,52	23,36	56 204,57	84,29	1 969,42	2 405,52	56 204,59	0,00	-0,02
021	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1 252,87	0,46	578,46	117,00	54,02	1 253,00	578,52	-0,13	-0,06
022	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	1 252,87	146,13	183 084,36	117,00	17 097,43	1 253,00	183 103,21	-0,13	-18,85
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	2 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,52	0,00
024	M1L76A1	Executat sud cap-cap la tabla pt.proba manor gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	28,98	1 567,47	45 425,33	28,98	45 425,33	28,98	45 425,33	0,00	0,00
025	M1L69B1	Inercarea de duritate brinell sau vickers(in conditii de santier pe material de baza	BUCATA	15,10	4,63	69,86	15,10	69,86	15,10	69,86	0,00	0,00
026	CP03A1	Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu imacarea pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	59,42	63,54	3 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	3 775,77
027	6 426 593,00	STILP IMPREJ.PLASA SAU SIRMA GHIM.S 6B-1 90 BA IPTC 1204	BUCATA	59,42	49,27	2 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	2 927,58
028	IFC01A1	Lemn brut folioase pt. constr. pt. confect: tarusi pari, bulumaci, longrine, moaze etc.	METRU CUB	54,40	200,63	10 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	10 914,43
029	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund folioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	3 399,96	0,27	917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,96	917,01
030	IFE04C1	Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.	METRU	3 399,96	5,02	17 076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,96	17 076,04
031	Z05215259589 40	NIUIELE SALTIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM	METRU STER	200,35	48,25	9 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	200,35	9 667,58
TOTAL						999 694,50		164 087,99		923 210,37		76 484,13
015-4.1.1/15 SUBTRAV TCG18						2 288,75				0,00		2 288,75
016-4.1.1/16 SUBTRAV CANAL TA45-HTS29												
01	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	2,33	46,66	108,73	2,33	108,73	2,33	108,73	0,00	0,00
02	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
03	TSA04B1	Sap.man.in spatii limitr.sub 1m cu sprilj si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71	1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
04	TSA05B1	Sap.man.in spatii limitr.pestre 1m cu taluz ind.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m t.mijlocu	METRU CUB	14,1	6,47	91,24	14,10	91,24	14,10	91,24	0,00	0,00
05	TSP03B1	Spriljn.mai.cu dulapi fag asez.oriz..lat.intre mai.>2,5m.la adinc.0,0-4m.0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	160	3,95	631,62	160,00	631,62	160,00	631,62	0,00	0,00
06	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-160 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	2,56	21,36	54,68	2,56	54,68	2,56	54,68	0,00	0,00

01	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	2,94	46,66	137,19	2,94	137,19	2,94	137,19	0,00	0,00
02	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,15	46,66	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,00	0,00
03	TS05B1	Sap.man.in spatiu limit.pestre 1m cu taluz ind.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m,t.mijlocu	METRU CUB	25,05	6,47	162,10	25,05	162,10	25,05	162,10	0,00	0,00
04	TS04B1	Sap.man.in spatiu limit.sub 1m cu sprij.si evac.man.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71	1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
05	TSF09B1	Sprijin.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mai>2,5m,la adinc.0,0-4m.0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	180	3,95	710,58	180,00	710,58	180,00	710,58	0,00	0,00
06	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	3,35	21,36	71,55	3,35	71,55	3,35	71,55	0,00	0,00
07	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	3,35	90,93	304,63	3,35	304,63	3,35	304,63	0,00	0,00
08	TSA24A1	Epurizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
09	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	6	63,46	380,77	6,00	380,77	6,00	380,77	0,00	0,00
10	M1G27A1	Polizarea cordonelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	26,88	23,36	628,05	26,88	628,05	26,88	628,05	0,00	0,00
11	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a finilor tehnologice	BUCATA	14	0,46	6,46	13,00	6,00	13,00	6,00	1,00	0,46
12	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	14	146,13	2 045,85	13,00	1 899,71	13,00	1 899,71	1,00	146,13
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00
14	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	40,21	15,65	629,20	39,44	617,15	39,44	617,15	0,77	12,05
15	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	10,75	2,25	24,18	9,98	22,45	9,98	22,45	0,77	1,73
16	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCOTRACTABILE - 14 BUC	LEI	1	868,71	868,71	0,93	807,90	0,93	807,90	0,07	60,81
17	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	29,46	2,25	66,27	29,46	66,27	29,46	66,27	0,00	0,00
18	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCOTRACTABILE - 44 BUC	LEI	1	2 730,24	2 730,24	1,00	2 730,24	1,00	2 730,24	0,00	0,00
31	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	5,25	2,17	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	0,00	0,00

32	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TUB DE PROTECTIE PEHD 255 - 1 BUC	LEI	10,5	9,14	96,00	10,50	96,00	10,50	96,00	0,00	0,00
33	X000023590612	TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.250x 9,1mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	5,69	59,73	10,50	59,73	10,50	59,73	0,00	0,00
39	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA TUB PROTECTIE PEHD 110 D.110 CONF. CALC. PRET NR. 1 - 1 BUC	LEI	10,5	5,23	54,93	10,50	54,93	10,50	54,93	0,00	0,00
40	2904987	TEAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	0,86	9,07	10,50	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00
TOTAL						10 798,56		8 821,27		10 417,11		379,28
929-4.1.1/29 SUBTRAV.CANAL TA49												
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,44	46,66	67,20	1,44	67,20	1,44	67,20	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
003	TSF03B1	Spriljn.mai.cu dulapi fag ascez.oriz.,lat.intre mai.>2,5m,la adinc.0,4-0,4m;0,21-0,6m intre dulapl	METRU PATRAT	54	3,95	213,17	54,00	213,17	54,00	213,17	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,52	21,36	32,46	1,52	32,46	1,52	32,46	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,52	90,93	138,22	1,52	138,22	1,52	138,22	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epulzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puterice cu motopompa de apa de 6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevl avand dn=12 toll	BUCATA	4	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	15,36	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J98A1	Marcare prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	8,00	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	8,00	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	15,36	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetai cu nisip de rlu	METRU PATRAT	33,9	15,65	530,46	33,90	530,46	33,90	530,46	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRABILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,8	2,25	46,79	20,80	46,79	20,80	46,79	0,00	0,00

016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 31 BUC	LEI	1	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	2 440,61	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	5,25	2,17	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	0,00	0,00
TOTAL						7 701,64		7 701,64		7 539,84		161,79
030-4.1.1/30 SUBTRAV.CANAL TA50												
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	4,66	46,66	217,46	4,66	217,46	4,66	217,46	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,15	46,66	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprjin.mai cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0-4m,0,21-0,6m intre dulepi	METRU PATRAT	252	3,95	994,81	252,00	994,81	252,00	994,81	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	4,81	21,36	102,73	4,81	102,73	4,81	102,73	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	4,81	90,93	437,39	4,81	437,39	4,81	437,39	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epulzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	17,28	23,36	403,74	17,28	403,74	17,28	403,74	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	9	0,46	4,16	9,00	4,16	9,00	4,16	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	9	146,13	1 315,19	9,00	1 315,19	9,00	1 315,19	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00
012	I2A01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	34,67	15,65	542,51	34,67	542,51	34,67	542,51	0,00	0,00
013	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,91	2,25	15,54	6,91	15,54	6,91	15,54	0,00	0,00
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 9 BUC	LEI	1	708,56	708,56	1,00	708,56	0,00	0,00	1,00	708,56
015	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,45	27,76	62,45	0,00	0,00	27,76	62,45
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 42BUC	LEI	1	3 306,63	3 306,63	1,00	3 306,63	0,00	0,00	1,00	3 306,63

029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	17,51	2,17	38,06	17,51	38,06	17,51	38,06	0,00	0,00
TOTAL											
031-4.1.1/31 SUBTRAV.CANAL TA51											
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.tar.cat.2	2,65	46,66	123,66	2,65	123,66	2,65	123,66	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.tar.cat.2	0,15	46,66	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,00	0,00
003	TSP03B1	Sprjin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.la1.intre mal.>2,5m,la adinc.0,4m,0,21-0,5m intre dulapi	183,4	3,95	724,00	183,40	724,00	183,40	724,00	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld,pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	2,8	21,36	59,80	2,80	59,80	2,80	59,80	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	2,8	90,93	254,61	2,80	254,61	2,80	254,61	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epulzarea meca.apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,5-12kw	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	4	69,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordonelor de sudura la recip.asambl,pe sant.in vederea prot.anticrozive	19,2	23,36	448,60	19,20	448,60	19,20	448,60	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	10	0,46	4,62	10,00	4,62	10,00	4,62	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	10	146,13	1 461,32	10,00	1 461,32	10,00	1 461,32	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	19,2	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	19,20	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticrozive suprafmetel cu nisip de rlu	26,84	15,65	419,99	26,84	419,99	26,84	419,99	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	7,68	2,25	17,28	7,68	17,28	7,68	17,28	0,00	0,00
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 10 BUC	1	787,29	787,29	1,00	787,29	1,00	787,29	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	19,06	2,25	42,88	19,06	42,88	19,06	42,88	0,00	0,00
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 29 BUC	1	2 283,15	2 283,15	1,00	2 283,15	1,00	2 283,15	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	27,7	60,44	1 674,07	0,00	0,00	27,70	1 674,07	0,00	0,00

029	TRE22D3E	Manipulat' mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	8,754		2,17	19,03	8,75	19,02	0,00	0,00	8,75	19,03
TOTAL							9 643,84		6 937,89	0,00	9 459,80		184,54
032-4.1.1/32 SUBTR.CD DISTR.G.N. TCG21+TDS34													
TOTAL							6 965,88				0,00		6 965,88
033-4.1.1/33 SUBTR.CD DISTR.G.N. TCG22+TDS35													
TOTAL							8 288,32				0,00		8 288,32
034-4.1.1/34 SUBTRAV.TA52+TCG23+TDS36+TDS32+TA53													
01	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	3,32		46,66	154,93	3,32	154,93	3,32	154,93	0,00	0,00
02	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,077		46,66	3,59	0,08	3,59	0,08	3,59	0,00	0,00
03	TS04B1	Sap.man.in spatiu limit.sub 1m cu sprijin si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,304		5,91	7,71	1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
04	TSF03B1	Spril.in.mal.cu dulapi fag asez.orfz.,lat.intrre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	163		3,95	643,47	163,00	643,47	163,00	643,47	0,00	0,00
05	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu build.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	3,41		21,36	72,83	3,41	72,83	3,41	72,83	0,00	0,00
06	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	3,41		90,93	310,08	3,41	310,08	3,41	310,08	0,00	0,00
07	TSA24A1	Epuiizarea meca.apel din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	8		7,71	61,64	8,00	61,64	8,00	61,64	0,00	0,00
10	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toll	BUCATA	4		63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
11	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	29,4		23,36	686,93	29,40	686,93	29,40	686,93	0,00	0,00
12	M1I38A1	Marcare prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	19		0,46	8,77	19,00	8,77	19,00	8,77	0,00	0,00
13	M1I05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	15		146,13	2 191,98	15,00	2 191,98	15,00	2 191,98	0,00	0,00
14	M1I29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	28,8		0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00
15	CL20C1	Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRA M	137		8,14	1 115,82	137,00	1 115,82	137,00	1 115,82	0,00	0,00
20	I2I07A1	Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15		2,26	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00	3,15	7,10
21	I2K08E1	Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,195		68,48	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00	0,20	13,35

22	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafata metal cu nisip de riu	METRU PATRAT	32,32	15,65	505,74	32,32	505,74	0,00	0,00	32,32	505,74
23	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	11,52	2,25	25,92	11,52	25,92	0,00	0,00	11,52	25,92
24	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 15 BUC	LEI	1	1 180,94	1 180,94	1,00	1 180,94	0,00	0,00	1,00	1 180,94
25	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,8	2,25	46,79	20,80	46,79	0,00	0,00	20,80	46,79
26	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31 BUC	LEI	1	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	0,00	0,00	1,00	2 440,61
60	GC05M1	Proba de rezist. si regim ptr control etans. Imbinari si armaturi exec. hidrolic la cond. cu dn=600 mm	HECTOMETRU	0,78	189,67	147,95	0,78	147,95	0,00	0,00	0,78	147,95
61	X000023590280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2	39,58	79,16	2,00	79,16	0,00	0,00	2,00	79,16
62	TRA05A50	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 50 km	TONE	21,17	3,58	75,87	21,17	75,87	0,00	0,00	21,17	75,87
63	TRA05A30	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 30 km	TONE	21,17	3,17	67,21	21,17	67,21	0,00	0,00	21,17	67,21
64	YB01RON	Diferenta pret pentru manopera tratare apa 21,17 mc	LEI	1	0,56	0,56	1,00	0,56	0,00	0,00	1,00	0,56
65	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIAL- RON TUB PROTECTIE D.110 CONF. CALC. PRET NR. - 1 BUC		10,5	5,23	54,93	10,50	54,93	0,00	0,00	10,50	54,93
66	X000023590454	TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	0,86	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00	10,50	9,07
TOTAL						13 658,96		10 166,79		8 052,02		5 606,94
035-4.1.1/35 SUBTRAV. PARAU TA54												
TOTAL						8 196,78				7 015,78		1 181,00
036-4.1.1/36 SUBTRAV. CANAL TA55												
TOTAL						8 241,13				7 060,13		1 181,00
037-4.1.1/37 SUBTRAV. CANAL TA56												
TOTAL						7 704,37				7 508,04		196,34
038-4.1.1/38 SUBTRAV. CANAL TA57												
TOTAL						8 322,25				8 769,46		-447,22
039-4.1.1/39 SUBTRAV. CANAL TA58												
TOTAL						8 213,97				7 999,94		214,03
040-4.1.1/40 SUBTRAV. CANAL TA59												
TOTAL						8 268,92				7 772,09		496,82
041-4.1.1/41 SUBTRAV. CANAL TA60												
TOTAL						9 240,68				9 067,58		173,10
042-4.1.1/42 SUBTRAV. CANAL TA61+TTS37												
TOTAL						10 290,74				10 094,97		195,77
043-4.1.1/43 SUBTRAV. CANAL TA62+63+TTS38												
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	6	63,46	380,77	-2,00	-126,92	4,00	253,85	2,00	126,92

010	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	28,8	23,36	672,91	-5,76	-134,58	23,04	538,33	5,76	134,58
011	M1J38A1	Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	15	0,46	6,93	-3,00	-1,39	12,00	5,54	3,00	1,39
012	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	15	146,13	2 191,98	-3,00	-438,40	12,00	1 753,58	3,00	438,40
013	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	28,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00
014	IZAO1B1	Curatirea prin sablare pt prot.anticorozive suprafetelor cu nisip de riu	METRU PATRAT	46,2	15,65	722,93	32,55	509,34	37,55	509,34	13,65	213,59
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	11,52	2,25	25,92	9,21	20,72	9,21	20,72	2,31	5,20
016	YQ01IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTABILE 15 BUC	LEI	1	1 180,94	1 180,94	0,80	944,75	0,80	944,75	0,20	236,19
017	IZ-MITT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	34,68	2,25	78,02	23,34	52,51	23,34	52,51	11,34	25,51
018	YQ01IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTABILE 52 BUC	LEI	1	4 093,93	4 093,93	0,67	2 742,93	0,67	2 742,93	0,33	1 351,00
TOTAL						19 954,15		3 568,96		14 437,65		5 516,49
044-4.1.1/44 SUBTRAV.TCG24										0,00		3 921,45
045-4.1.1/45 SUBTRAV.CANAL TA64												
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,23	46,66	57,40	1,23	57,40	1,23	57,40	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprjin.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intr mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	100,00	3,95	394,76	100,00	394,76	100,00	394,76	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,31	21,36	27,98	1,31	27,98	1,31	27,98	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplitura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,31	90,93	119,12	1,31	119,12	1,31	119,12	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epulzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	7,68	23,36	179,44	7,68	179,44	7,68	179,44	0,00	0,00
008	M1J38A1	Marcare prin poansonare a liliilor tehnologice	BUCATA	4,00	0,46	1,85	4,00	1,85	4,00	1,85	0,00	0,00
009	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	4,00	146,13	584,53	4,00	584,53	4,00	584,53	0,00	0,00

[illegible]

012	IZA01B1	Curăţirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de rlu	METRU PATRAT	26,94	15,65	421,55	26,94	421,55	26,94	421,55	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00
014	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOACTACTABILE 8 BUC	LEI	1,00	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,08	2,25	45,17	20,08	45,17	20,08	45,17	0,00	0,00
016	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOACTACTABILE 31 BUC	LEI	1,00	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	2 440,61	0,00	0,00
TOTAL												
0047-4.1.1/47 SUBTR.CABLU TELECOM TTIS99												
TOTAL												
048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TD33												
TOTAL												
049-4.1.1/49 SUBTRAV.DE TD34												
TOTAL												
050-4.1.1/50 SUBTR.TCG25+TTIS41+TA66+TD35												
TOTAL												
051-4.1.1/51 SUBTRAV.TA67+TD36+TCG26												
TOTAL												
052-4.1.1/52 SUBTR.DL TD37+TTIS42												
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,46	46,66	68,13	1,46	68,13	1,46	68,13	0,00	0,00
002	TSA04B1	Sap.man.in spatiu limit.sub 1m cu spriz,si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mfloc.	METRU CUB	1,30	5,91	7,71	1,30	7,69	1,30	7,69	0,00	0,02
003	TSF03B1	Spriz.in.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	138,00	3,95	544,77	138,00	544,77	138,00	544,77	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,47	21,36	31,40	1,47	31,40	1,47	31,40	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin fn strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,47	90,93	133,67	1,47	133,67	1,47	133,67	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epulzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	2,00	63,46	126,92	2,00	126,92	2,00	126,92	0,00	0,00
010	M1G27A1	Polizarea cordonelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	27,28	23,36	637,39	27,28	637,39	27,28	637,39	0,00	0,00
011	M1J38A1	Marcare prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	9,00	0,46	4,16	9,00	4,16	9,00	4,16	0,00	0,00

012	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	9,00	146,13	1 315,19	9,00	1 315,19	9,00	1 315,19	0,00	0,00
013	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00
014	CL20C1	Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	137,00	8,14	1 115,82	137,00	1 115,82	137,00	1 115,82	0,00	0,00
019	IZI07A1	Grundirea conductelor si aparatelor, cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10	3,15	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00
020	IZK08E1	Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,20	68,48	13,35	0,20	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00
021	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	19,05	10,57	201,34	19,05	201,34	19,05	201,34	0,00	0,00
022	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,19	2,25	13,93	6,19	13,93	6,19	13,93	0,00	0,00
023	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 9 BUC	LEI	1,00	708,56	708,56	1,00	708,56	1,00	708,56	0,00	0,00
024	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	12,14	2,25	27,31	12,14	27,31	12,14	27,31	0,00	0,00
025	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 18BUC	LEI	1,00	1 417,13	1 417,13	1,00	1 417,13	1,00	1 417,13	0,00	0,00
031	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	4,60	15,65	71,98	4,60	71,98	4,60	71,98	0,00	0,00
032	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18	4,08	9,18	4,08	9,18	0,00	0,00
033	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92	1,00	314,92	1,00	314,92	0,00	0,00
037	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RAZINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 4.6 mp	LEI	1,00	7,10	7,10	1,00	7,10	1,00	7,10	0,00	0,00
038	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	1,50	19,50	29,26	1,50	29,26	1,50	29,26	0,00	0,00
039	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	1,50	5,38	0,00	0,00
040	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	1,50	5,38	0,00	0,00
041	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	1,50	5,38	0,00	0,00
042	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	16,00	19,50	312,07	16,00	312,07	16,00	312,07	0,00	0,00
043	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	16,00	57,36	0,00	0,00
044	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	16,00	57,36	0,00	0,00
045	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	16,00	57,36	0,00	0,00
046	GC05M1	Proba de rezist.si regim ptr control etans.imbinari si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	HECTOMETRU	0,62	189,67	117,60	0,62	117,60	0,62	117,60	0,00	0,00
047	X000023590280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2,00	39,58	79,16	2,00	79,16	2,00	79,16	0,00	0,00

048	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 km	TONE	16,83	3,58	60,32	16,83	60,32	16,83	60,32	0,00	0,00
049	TRA05A30	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 km	TONE	16,83	3,17	53,43	16,83	53,43	16,83	53,43	0,00	0,00
050	YB0101	Diferenta pret pentru manopara tratare apa 16.83mc	LEI	1,00	0,56	0,56	1,00	0,56	1,00	0,56	0,00	0,00
TOTAL						7 648,49		7 648,47		7 648,47		0,02
053-4.1.1/53 SUBTRAV.TC627+TTS43						4 089,60						4 089,60
TOTAL												
057-4.1.1/57 SUBTR.M14-TD38+TTS44												
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,37	46,66	63,93	1,37	63,93	1,37	63,93	0,00	0,00
002	TSA04B1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprijin si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,30	5,91	7,71	1,30	7,69	1,30	7,69	0,00	0,02
003	TSF03B1	Sprijin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	143,20	3,95	565,30	143,20	565,30	143,20	565,30	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu build.pe senile de 8L-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,38	21,36	29,47	1,38	29,47	1,38	29,47	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,38	90,93	125,49	1,38	125,49	1,38	125,49	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epuizarea meca apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toll	BUCATA	2,00	63,46	126,92	2,00	126,92	2,00	126,92	0,00	0,00
010	M1G27A1	Polizarea cordonelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	29,40	23,36	686,93	29,40	686,93	29,40	686,93	0,00	0,00
011	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a finilor tehnologice	BUCATA	14,00	0,46	6,46	14,00	6,46	14,00	6,46	0,00	0,00
012	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamaografie a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	10,00	146,13	1 461,32	10,00	1 461,32	10,00	1 461,32	0,00	0,00
013	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00
014	CL20C1	Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	137,00	8,14	1 115,82	137,00	1 115,82	137,00	1 115,82	0,00	0,00
019	IZ07A1	Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10	3,15	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00
020	IZK08E1	Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,20	68,48	13,35	0,20	13,70	0,20	13,70	-0,01	-0,34

021	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de rlu	METRU PATRAT	28,33	15,65	443,30	28,33	443,30	28,33	443,30	0,00	0,00
022	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	7,68	2,25	17,28	7,68	17,28	7,68	17,28	0,00	0,00
023	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE10 BUC	LEI	1,00	787,29	787,29	1,00	787,29	1,00	787,29	0,00	0,00
024	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,65	2,25	46,45	20,35	45,78	20,35	45,78	0,30	0,67
025	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31BUC	LEI	1,00	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	2 440,61	0,00	0,00
030	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RATINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 125,09 mp	LEI	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
031	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de rlu	METRU PATRAT	4,60	15,65	71,98	4,60	71,98	4,60	71,98	0,00	0,00
032	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18	4,08	9,18	4,08	9,18	0,00	0,00
033	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92	1,00	314,92	1,00	314,92	0,00	0,00
034	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND SPECIAL PRIMER A - 1.035 kg	LEI	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
035	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE RASINI EPOXIDICE COMPONENTA A - 20.7 kg	LEI	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
036	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA ROWING - 48.3 mp	LEI	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
037	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RATINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 4.6 mp	LEI	1,00	7,10	7,10	1,00	7,10	1,00	7,10	0,00	0,00
038	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	1,50	19,50	29,26	1,50	29,26	1,50	29,26	0,00	0,00
039	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	1,50	5,38	0,00	0,00
040	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	1,50	5,38	0,00	0,00
041	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	1,50	5,38	0,00	0,00
042	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	16,00	19,50	312,07	16,00	312,07	16,00	312,07	0,00	0,00
043	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	16,00	57,36	0,00	0,00
044	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	16,00	57,36	0,00	0,00
045	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	16,00	57,36	0,00	0,00
046	GC05M1	Proba de rezist.si regim ptr control etans.imbinari si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	HECTOME TRU	0,54	189,67	102,42	0,54	102,42	0,54	102,42	0,00	0,00
047	X000023590280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2,00	39,58	79,16	2,00	79,16	2,00	79,16	0,00	0,00
048	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna beton,etc) pe dist de 50	TONE	14,16	3,58	50,75	14,16	50,75	14,16	50,75	0,00	0,00

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ7525871
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		19 Noiembrie 2020 / 19 Noiembrie 2020		8.Foaia de parcurs: Путевой лист								
				9.Transportator Перевозчик		с.ф./nr.TVA ф.к./код НДС						
1.Furnizor Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181, IBAN MD78MO2224ASY42810137100, c/b MOBBMD22, BC'MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.				с.ф./nr.TVA 1011600003819/ ф.к./код НДС 0506442						
2.Cumparator/beneficiar Покупатель/получатель		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM,mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60, IBAN MDSIV1022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau				с.ф./nr.TVA 200513/ 0508448 ф.к./код НДС						
3.Delegatie Доверенность												
4. Documente anexate Прилагаемые документы		SLnr.2 din 12.11.2020, SLnr.4-final										
5.Punct incarcare Пункт погрузки.		mun.Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str. Ivan Zaichin nr.60						
7.Redirijari Перепредоставление												
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitie tarifare al marfii/activului Наименование товаров/услуг, услуг и код товарной позиции товара/услуги		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/a ctivelor, volumul serviciilor Количество товаров/услуг в общем счете	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, услуг, лев	10.9 Alta informa- tie Другая информация	10.10 Tip ambala- j Тип упаковки	10.11 Nu- mar lo- curi Коли- чество мест	10.12 Masa bruta tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr.7/07.04.2020 Lucrari executie fibra optica (Monotub) SL2-18.11.2020 (12 595,52 EURO)		serv	1	213387.00	213 387.00	20	42677.40	256 064.40				
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Anexa nr.1-LOT3 SL4-final (128 010.53 EURO)		serv	1	2168690.39	2 168 690.39	20	433738.08	2 602 428.47				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				2 382 077.39	x	476415.48	2 858 492.87	x	x	x	-	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				2 382 077.39	x	476415.48	2 858 492.87	x	x	x	-	
13. Permis eliberarea Отпуск разрешен		Director M.Lazarev Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
14. Predat marfurile/activete (serviciile) Сдал товары/активы (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
15. Primit marfurile/activete intermediar (transportatorul) Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
16. Predat marfurile/activete intermediar (transportatorul) Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
17. Primit marfurile/activete (serviciile) cumparatorul/beneficiarul Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										

Conducia de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului
Straseni, unitatile administrative Vomcenii, Copriana, Panasesii, Straserii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Rosceni, Srei LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent	379 986,91	euro
Valoarea lucrarilor executate	106 675,44	euro

ANEXA NR 1 - LOT 3

				Deviz (EURO)		SL1-30.03.2020		SL4 -final		Total Decontat		Rest		
Denumire	UM	Cant	Pret unitar [EURO fara TVA]	Pret total [EURO fara TVA]	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA		
TOTAL				13 155,13		6 738,61		0,00		6 738,61		6 416,52		
OB 001				13 155,13		6 738,61				6 738,61		6 416,52		
0002-Amenajari pentru protectia mediului si echiparea terenului la starea initiala														
001-1.3.1/1 RECALCULARE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L=32180 M														
Imprast.pam.afinat cu buld pe senile de 81-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	206,65	32,32	6 678,88	0	0	206,65	6 678,93	206,65	6 678,93	0,00	-0,05		
Nivelarea supr.teren.si platf.de terasm.exec.cu buldoz.pe tract.81-180cp in teren categ.1 si 2	100 METRI PATRA	918,44	16,79	15 420,57	0	0	918,44	15 420,61	918,44	15 420,61	0,00	-0,04		
Arat teren pt.desfundare plug cu tractor,adincime pana la 40 cm	HECTAR	9,18	36,94	339,26	0	0	9,18	339,11	9,18	339,11	0,00	0,15		
Discutul sau cultivatia araturilor in teren orizontal sau in pante cu tractiune mecanica	HECTAR	9,18	18,47	169,63	0	0	9,18	169,55	9,18	169,55	0,00	0,08		
Grapatul pajistelor in terenuri orizontale sau pante cu tractiune mecanica	HECTAR	9,18	9,24	84,86	0	0	9,18	84,82	9,18	84,82	0,00	0,04		
Tavalugitul araturilor si insamintarilor in terenuri orizon.sau in pante cu tractiune mecanica	HECTAR	2,40	32,32	77,46	0	0	2,40	77,57	2,40	77,57	0,00	-0,11		
Insamint.ierburi perene la poteci,platf.drum,zone intoarcere panta <40% ter. usor si mijl.	100 METRI PATRA	239,67	32,32	7 746,26	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	239,67	7 746,26		
Plantare (si) col. joase cond. grele+mijlocii teren nepregatit anterior	1000 BUCAT	0,27	230,88	62,51	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	62,51		
DIFERENTA PRET MATERIALE PROCURARE PUIETI 1848 BUC	LEI	0,15	0,92	0,13	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,13		
Administrarea ingrasamintelor chimice,din azot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot	TONE	1,84	284,44	522,46	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	522,46		
Plantare puleti col. joase cond. grele+mijlocii teren nepregatit anterior.	1000 BUCAT	1,13	230,88	261,93	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	261,93		
DIFERENTA PRET MATERIALE PROCURARE BUTASI VITA DE VIE 7744 BUC	LEI	0,15	1,62	0,24	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,24		
TOTAL				31 364,20		0		22 770,59		22 770,59		8 593,61		
0002-Lucrari necesare pentru protectia mediului														
Lemn brut foioase pt. constr. pt. confect: tarusi parl.,bulumaci, longrine,moaze etc.	METRU CUB	0,10	115,44	10,99	0	0	0,10	11,54	0,10	11,54	0,00	-0,55		
Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	188,69	1,20	226,43	0	0	188,69	226,43	188,69	226,43	0,00	0,00		
Bateria tarusilor din lemn rotund in teren:mijlociu	METRU	37,74	0,55	20,76	0	0	37,74	20,76	37,74	20,76	0,00	0,00		
DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROLE	LEI	0,15	9,70	1,42	0	0	0,15	1,46	0,15	1,46	0,00	-0,03		
Montator conducte categoria a II-a	ORA	9,52	2,66	25,33	0	0	9,52	25,32	9,52	25,32	0,00	0,01		
Udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop.str.	METRU CUB	3 955,50	0,55	2 175,53	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,50	2 175,53		
Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist.de 50 km	TONE	3 955,50	3,58	14 160,69	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,50	14 160,69		
Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic sternut pe ampriza sau platforma drumului	METRU PATRA	3 955,50	1,71	6 763,91	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,50	6 763,91		
DIFERENTA PRET MATERIAL FOLIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG	LEI	0,15	1,85	0,27	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,27		
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	TONE	0,49	3,58	1,77	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	1,77		
TOTAL				23 387,06		0		285,51		285,51		23 101,58		
OB 002				54 751,30		0,00		23 056,10		23 056,10		31 695,20		
001-RAION STRASENI L=32180 M														
001-4.1.1/2 FIBRA CONDUCTE														
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.de t.2	100 METRI CUBI	106,86	46,66	4 986,09	0	0	8,35	389,61	106,86	4 986,09	0,00	0,00		
Sap.mec. de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	7,99	46,66	372,82	0	0	0,00	0,00	7,99	372,81	0,00	0,01		
Spriz.mai cu dulapi fag.asez.orient.lntre mal.1,51-2,5m la adinc.0,2-2m;0,21-0,6 m intre dulapi	METRU PATRA	1 189,11	2,61	3 103,58	0	0	0,00	0,00	1 189,11	3 103,58	0,00	0,00		
Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	18,75	0,61	11,44	0	0	18,75	11,44	18,75	11,44	0,00	0,00		
Imprast.pam.afinat cu buld pe senile de 81-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	114,85	21,36	2 453,20	0	0	114,85	2 453,20	114,85	2 453,20	0,00	0,00		
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoerin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	114,85	90,93	10 443,32	0	0	114,85	10 443,31	114,85	10 443,31	0,00	0,01		
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRA	383,10	15,65	5 995,57	0	0	102,49	1 603,97	383,10	5 995,52	0,00	0,05		
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRA	298,72	2,25	672,12	0	0	18,11	40,75	298,72	672,12	0,00	0,00		
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	LEI	398,00	129,27	51 449,46	0	0	105,00	13 573,35	398,00	51 449,46	0,00	0,00		
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRA	84,38	2,25	189,86	0	0	0,00	0,00	84,38	189,86	0,00	0,01		
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 658 buc	LEI	128,00	129,27	16 546,56	0	0	0,00	0,00	128,00	16 546,56	0,00	0,00		
Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	47,14	19,50	919,30	0	0	0,00	0,00	47,14	919,23	0,00	0,07		
Electrician linii electrice aeriene categoria a Vi-a	ORA	47,14	3,58	168,77	0	0	0,00	0,00	47,14	168,76	0,00	0,01		
DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32 18 KM				LEI	0,15	6 743,22	987,88	0	0	0,00	0,15	1 011,48	0,00	-23,60
Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	38,14	2 369,15	90 365,87	26,56	62 924,62	3,84	9 097,54	38,14	90 359,38	0,00	6,49		
Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,18	2 437,53	2 878,21	0,00	0,00	1,18	2 876,29	1,18	2 876,29	0,00	1,93		
Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	0,50	2 437,53	1 206,99	0,00	0,00	0,50	1 218,77	0,50	1 218,77	0,00	-11,77		
Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	6,09	2 369,15	14 435,08	0,00	0,00	6,09	14 428,12	6,09	14 428,12	0,00	6,95		
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	14,00	63,46	888,44	10,00	634,60	0,00	0,00	14,00	888,44	0,00	0,00		
Polizarea cordonelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	746,80	23,36	17 445,21	424,69	9 920,76	53,43	1 248,12	746,80	17 445,25	0,00	-0,04		
Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	388,96	0,46	178,92	221,00	101,66	26,96	12,40	388,96	178,92	0,00	0,00		

Analize defectoscopice prin gamagrafiere a sudur. cond. de oțel cu grosimea max.de 14 mm, 600 mm			BUCATA	388,96	146,13	56 838,36	221,00	32 294,73	26,96	3 939,66	388,96	56 838,72	0,00	-0,37
Probe cu puteri magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice			METRU	746,80	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	746,80	0,00
Executari sud cap-cap la teble pt.proba martor gros pana la 10mm din oțel carbon (gr1 cr7)			METRU	9,00	1 567,47	14 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	14 107,23	0,00	1,50
Incarcarea de duritate brihei sau vickers(in conditii de santier pe material de baza			BUCATA	4,69	4,63	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	21,71	0,00	-0,01
Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneu de 10-12 tf.			BUCATA	19,34	63,54	1 328,74	0,00	0,00	19,34	1 228,86	19,34	1 228,86	0,00	-0,13
STILP IMPRESI PLASA SAU SIRMA GHIM.S 6B-1 90 BA IPTC J204			BUCATA	19,34	49,27	952,78	19,34	952,88	0,00	0,00	19,34	952,88	0,00	-0,10
Lemn brut foliose pt. constr. pt. conect: tarusi pari,bulumaci,longrine,moaze etc.			METRU CUB	13,60	200,63	2 727,60	13,60	2 728,57	-13,60	-2 728,57	0,00	0,00	13,60	2 727,60
Confectionare tarusi lemn, brut rotund foliose, pentru constr. d=4-8 cm			BUCATA	849,70	0,27	229,42	849,70	229,42	-849,70	-229,42	0,00	0,00	849,70	229,42
Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.			METRU	849,70	5,02	4 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,70	4 265,49
NUIELE SLCIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2, 5-4,0CM			METRU STER	50,13	48,25	2 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	2 418,88
TOTAL						308 490,42		109 787,24		59 607,40		299 807,99		9 622,44
005-4.1.1/1 SUBTRAV.CANAL TA13														
TOTAL						9 614,32		0		0,00		0,00		9 614,32
005-4.1.1/2 SUBTRAV.CANAL TA14														
TOTAL						9 884,15		3 203,77				9 711,11		173,05
006-4.1.1/4 SUBTRAV.CANAL TA15														
TOTAL						18 514,48		6 916,85				18 084,25		430,23
005-4.1.1/5 SUBTRAV.CANAL TA16														
TOTAL						9 478,24		1 607,79				9 478,24		0
005-4.1.1/6 SUBTRAV.CANAL TA17														
TOTAL						9 708,53		1 608,32				9 546,79		161,74
007-4.1.1/7 SUBTRAV.CANAL TA18														
TOTAL						12 383,68		2 814,20				12 206,99		176,69
008-4.1.1/8 SUBTRAV.CANAL TA19														
TOTAL						12 361,42		2 623,82				12 184,73		176,69
009-4.1.1/9 SUBTRAV.CANAL TA20														
TOTAL						9 703,66		2 814,20				9 530,69		172,97
010-4.1.1/10 SUBTRAV.CANAL TA21														
TOTAL						9 685,42		2 560,36				9 523,68		161,74
011-4.1.1/11 SUBTRAV.CANAL TA22														
TOTAL						4 212,55		2 560,37				4 043,37		169,18
012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA23														
TOTAL						7 392,46		2 560,36				7 230,71	0	161,74
013-4.1.1/13 SUBTR.CANAL TA24,DK 1642 TD38											0	0,00	0	0
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu			METRU PATRAT	4,6	15,65	71,99		-0,60	-9,39	4,60	71,99	0,00	0,00	
izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile			METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18		-1,12	-2,52	4,08	9,18	0	0,00	
DIFERENTA PRET MATERIALE - MANSOANE TERMOCONTACTABILE - 4 BUC			LEI	4	129,27	517,08		-3,00	-387,81	4,00	517,08	0	0,00	
DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND - 1.035 kg			LEI	-1,035	0,00	0,00				0,00	0,00	-1,035	0,00	
DIFERENTA PRET MATERIALE RASINI EPOXIDICE - 20,7 kg			LEI	-20,7	0,00	0,00				0,00	0,00	-20,7	0,00	
DIFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA ROWING - 48,3			LEI	-48,3	0,00	0,00				0,00	0,00	-48,3	0,00	
DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RASINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50%- 4,6 mp			LEI	4,6	1,54	7,08		-5,20	-8,01	4,60	7,08	0,00	0,00	
Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t			ORA	1,5	19,50	29,25		-1,50	-29,25	1,50	29,25	0	0,00	
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a			ORA	1,5	3,58	5,37		-1,50	-5,37	1,50	5,37	0	0,00	
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a			ORA	1,5	3,58	5,37		-1,50	-5,37	1,50	5,37	0	0,00	
Electrician cabluri subterane categoria a II-a			ORA	1,5	3,58	5,37		-1,50	-5,37	1,50	5,37	0	0,00	
Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t			ORA	16	19,50	312,00		-16,00	-312,00	16,00	312,00	0	0,00	
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a			ORA	16	3,58	57,28		-16,00	-57,28	16,00	57,28	0	0,00	
TOTAL						15 243,49		-822,37		0	11 829,92		3 413,57	
014-4.1.1/14 SUBTRAV.RU TG21											0	0,00	0	0
TOTAL						9 042,01		0		0,00	0	8 375,11	0	666,90
Obiect 002						445 214,93		139 057,26		58 785,03	0	420 613,58	0	25 101,26
Obiect 003											0	0,00	0	0
001-4.1.2.1. PROBE PRESIUNE RASINA STRAZEN											0	0,00	0	0
Proba prelimin ptr controlul etanseit imbinarilor execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm			HECTOMETRU	47,14	106,84	5 036,83		47,14	5 036,44	47,14	5 036,44	0,00	0,40	
Proba prelimin ptr controlul etanseit imbinarilor execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm			HECTOMETRU	47,14	106,84	5 036,83		47,14	5 036,44	47,14	5 036,44	0,00	0,40	
Proba de rezist.si regim cu aer ptr.contr.etanseit.imbin.si armat la conducte cu dn=600 mm			BUCATA	317,24	19,37	6 144,94		317,24	6 144,94	317,24	6 144,94	0,00	0,00	
Montarea control si demontaj echip la proba de rezist: si regim la cond ce se prob cu aer cu dn 600 mm			BUCATA	0,88	205,14	180,32		0,88	180,52	0,88	180,52	0,00	-0,21	
CAPAC SEMIROTUND DN.600			BUCATA	1,76	39,58	69,58		1,76	69,66	1,76	69,66	0,00	-0,08	
Proba prelimin ptr controlul etanseit imbinarilor execut cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm			HECTOMETRU	47,14	102,11	4 813,84		47,14	4 813,47	47,14	4 813,47	0,00	0,38	
Motocompr.mobil inalta presiune 8,0-15,0 mc/min			ORA	91,12	37,59	3 425,31		91,12	3 425,20	91,12	3 425,20	0,00	0,11	
Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.			STONE	4,41	3,18	14,02		4,41	14,02	4,41	14,02	0,00	0,00	
Manipolat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa g =2,001-3t			STONE	37,80	1,30	49,14		37,80	49,14	37,80	49,14	0,00	0,00	
Tractor pe pneuri cu remorca de 3t 65cp			ORA	10,26	18,54	190,13		10,26	190,22	10,26	190,22	-0,01	-0,09	
TOTAL						24 960,95		0,00	24 960,05	0	24 960,05	0	0,90	
Obiect 002						24 960,05		0,00	24 960,05	0	24 960,05	0	0,90	
004-TRANSPORT MAT.TUBULAR,UTILAZE											0	0,00	0	0
001-4.1.5/1 TRA ISTHIDE LA SANTIER														
TOTAL						7 315,29		3 657,45				7 315,96		-0,17
002-4.1.5/2 TRA MAT TUBULAR DEPOZIT-AMPLASAMENT														
TOTAL						2 973,20		1 494,44				2 973,06		0,14
003-4.1.5/3 INSIRARE TRAVA PE TRASEU CU TRACTORUL														
TRANSPORT RUTIER MATERIAL.C.SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *			STONE	89,66	1,40	125,52	89,66	125,524	-12,16	-17,02	89,66	125,52	0,00	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIAL.C.SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *			STONE	89,66	1,73	155,11	89,66	155,1118	-12,16	-21,04	89,66	155,11	0,00	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIAL.C.SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *			STONE	89,66	2,07	185,59	89,66	185,5962	-12,16	-25,17	89,66	185,60	0,00	0,00

Antreprenor General

ACI CLU/S.A. Representanta Permanenta

Telprod-Com S.R.L. CF 1011600013819

Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019, ACT ADITIONAL NR.7/07.04.2020

UCRARI EXECUTIE FIBRA OPTICA (MONOTUBI)

[illegible]

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Manager Protect
Vasilc Filip

Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ7525872
Серия, №



Data eliberarii / data livrării Дата/выпуска / дата поставки		19 Noiembrie 2020 / 19 Noiembrie 2020		8. Foia de parcurs: Путевой лист								
1. Furnizor Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181, IBAN MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22, BC'MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.		9. Transportator Перевозчик								
2. Cumparator/beneficiar Покупатель/получатель		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60, IBAN MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		10.11 Curs BNM 20.3298 MDL								
3. Delegatie Доверенность												
4. Documente anexate Прилагаемые документы		SL- 18.11.2020										
5. Punct incarcare Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare Пункт разгрузки:								
		mun.Chisinau, str. Ivan Zaichin nr.60										
10.1 Descrierea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitie tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/активов		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, serviciilor Количество товаров/активов, услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta tone Масса брутто, тонны
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar-cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasen, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III SL-18.11.2020 (293 803.62 EURO)		serv	1	4977474.02	4 977 474.02	20	995494.81	5 972 968.83				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				4 977 474.02	x	995494.81	5 972 968.83	x	x	x	-	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				4 977 474.02	x	995494.81	5 972 968.83	x	x	x	-	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Director M.Lazarev		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparator/beneficiar: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										

Antreprenor General
Prestator Serviciu
Contract de prestari servicii Nr. 11.073/07.09.2019
Denumirea obiectului:

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
Telpro+ Con S.R.L. cf 1011640083819
Conducute de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe (teritoriul raionalu
Strasera, unitatile administrative Vornesti, Capriana, Pankasesti, Strasera, Gheloneza, Rodeni, Negresti, Roscari, Siet, LOT-3

1 297 396,50 euro
244 836,35 euro

Lucrari executie conducta transport contract lot 3

0001-AMENAJAREA TERENULUI			Deviz (EURO) LUCRARI ACI					SL-18.11.2020		Total Decontat		Rest	
01-1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUCRU													
nr. Crt	cod	Denumire	UM	Canitate	Pret unitar [euro] fara TVA	Pret total fara TVA	[euro]	Canitate	Valoare euro fara TVA	Canitate	Valoare euro fara TVA	Canitate	Valoare euro fara TVA
001	TSC19B1	Sapat cu bulldoz pe tract.81-180cp incl.inping pamintului la 10 m teren cat.2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49		13,91	409,46	740,16	21 787,83	-74,48	-2 192,35
002	TSG08D1	Doborire arbori cu fierastrau mecan.si transp.manual in depoz.arbori esent.foioase tari,dn.20-30cm. ASIMIAT LIVADA	BUCATA	872,11	0,34	293,25		-200,1100	-67,29	650,00	218,56	222,11	74,68
003	TSG10B1	Scosul ciostat.de foioase tari, cu defrisator pe tract.s-1500, pana la 200 bc/ha, diam.mediu > 40 cm PADURE LIVADA	HECTAR	2,46	519,65	1 279,18		-0,5424	-281,85	1,92	998,57	0,54	280,61
004	TSG11B1	Scarificare mec.teren la 50cm.adinc.cu 2 trec.perpendic.adun.mat.si incarc.remorc.pes.100 radac/ha. PADURE LIVADA	HECTAR	2,46	252,56	621,70		-0,5424	-136,98	1,92	485,32	0,54	136,38
005	TSG15A1	Depozitarea pana la d=150m cu sufa(trolu) pe tractor >1500 a arbor.(ciostat) in teren neacidentat. PADURE (CIOATE) + LIVADA (POMI+CIOATE)	BUCATA	1 857,49	9,15	16 990,15		0,00	0,00	1 857,49	16 990,14	0,00	0,01
006	TSG21A1	Transportul pana la 500m cu tract.rut.tip forestier cu remorca de 3t a rest.lemnoase din defrisare.	HECTAR	2,46	93,64	230,51		-0,7512	-70,35	1,71	160,39	0,75	70,12
007	TSG03B1asim	Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mater.cu scoat.radacin/ ASIMILAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE	100 METRI PATRA	79,76	42,05	3 354,29		0,00	0,00	79,76	3 354,24	0,00	0,05
TOTAL OB 001						42 364,57			-147,01		43 995,07		-1 630,49
0002-Lucrari necesare pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala						42 364,57			-147,01		43 995,07		-1 630,49
001-1.3.1/1 REFACERE AMPLASAMENT - RARON STRASENI L=32180 M													
001	TSD03C1	Imprest.pem.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strati cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	665,68	32,32	21 516,59		740,16	23 923,98	740,16	23 923,98	-74,48	-2 407,40
002	TSED4B1	Nivelarea sup.teren.si platf.de terasm.exec.cu bulldoz pe tract.81-180cp in teren categ.1 si 2	100 METRI CUBI	2 958,59	16,79	49 676,71		2 958,59	49 676,71	2 958,59	49 676,71	0,00	0,00
003	IFF09B1	Arat teren pt.defundare plug cu tractor,adincime pana la 40 cm	HECTAR	29,59	36,94	1 093,06		32,90	1 215,19	32,90	1 215,19	-3,31	-122,12
004	IFF10A1	Discutul sau cultivatia araturilor in teren orizontal sau in panta cu tractiune mecanica	HECTAR	29,59	18,47	546,52		32,00	581,04	32,00	581,04	-2,41	-44,51
005	IFF12A1	Grapetul pajistelor in terenuri onizontale sau pante cu tractiune mecanica	HECTAR	29,59	9,24	273,27		32,90	303,80	32,90	303,80	-3,31	-30,53
006	IFF13A1-1	Tavalugitul araturilor si insamintarilor in terenuri orizon.sau in panta cu tractiune mecanica	HECTAR	7,78	32,32	251,47		7,78	251,47	7,78	251,47	0,00	0,00
007	IFH14A1-1	Insamint.lerburi perene la poteci,platf.drums zone intoarcere panta <40% ter.usor si mijl.	100 METRI PATRA	772,07	32,32	24 955,40		0,00	0,00	0,00	0,00	772,07	24 955,40
008	IFH03B2	Plantare puieti col. joase cond. grele+mijloci teren nepregatit anterior.	1000 BUCATI	0,87	230,88	201,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	201,09
009	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE PROCURARE PUIETI 1848 BUC	LEI	1 848,00	0,92	1 706,48		0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,00	1 706,48
010	TSH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice,din ezot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot	TONNE	5,92	284,44	1 683,33		0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	1 683,33
011	IFH03B2	Plantare puieti col. joase cond. grele+mijloci teren nepregatit anterior.	1000 BUCATI	3,65	230,88	843,63		0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	843,63
012	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE PROCURARE BUTASI VITA DE VIE 7744 BUC	LEI	7 744,00	1,62	12 516,14		0,00	0,00	0,00	0,00	7 744,00	12 516,14
TOTAL						115 263,69			75 962,19		75 962,19		39 301,51
002-Lucrari necesare pentru protectia mediului													
001	IFCD1A1	Lemn brut foioase m. constr. pt. confect: tarusii pari,bulumaci,longrine,moaze etc.	METRU CUB	0,31	115,44	35,79		-1,09	-125,83	0,31	35,79	0,00	0,00
002	IFCD2A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	607,79	1,20	729,49		0,00	0,00	607,79	729,49	0,00	0,00
003	IFCD3A1	Bateria tarusilor din lemn rotund in teren:mijlociu	METRU	121,52	0,55	67,28		-0,01	0,00	121,52	67,28	0,00	0,00
004	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROL	LEI	130,00	9,70	1 260,53		0,00	0,00	130,00	1 260,50	0,00	0,03
005	NMB025021	Montator conducte categoria a II-a	ORA	30,67	2,66	81,57		0,00	0,00	30,67	81,57	0,00	0,00
006	TSD14A1	Udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de stop.ctr.	METRU	12 741,08	0,55	7 054,04		0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	7 054,04
007	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.spciale(cisterna,beton,etc) pe dist.de 50 km	TONNE	12 741,08	3,58	45 663,57		0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	45 663,57
008	DA19A1	Strat anticontaminator din material textil neabsut filtrant sintetic esternut pe ampriza sau platforma drumului	METRU PATRAT	12 741,08	1,71	21 763,97		0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	21 763,97
009	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL POLIETILENA 130-200UM 3375 KG	LEI	3 374,00	1,85	6 231,23		-3 374,00	-6 231,23	0,00	0,00	3 374,00	6 231,23
010	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist= 50 km.	TONNE	1,60	3,58	5,72		-1,60	-5,73	0,00	0,00	1,60	5,72
011	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE APA, APA UZATA PROBE PRESIUNE	LEI	0,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
012	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE	LEI	0,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
013	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE BIODIVERSIT 65,25 HA	LEI	0,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
TOTAL						82 893,18			-6 362,80		2 174,63		80 718,55
TOTAL OB 002						198 156,88			69 599,39		78 136,82		120 020,06
0003-Realizarea instalatiilor necesare colectarii - RARON STRASENI L=22160													
001-Realizarea drumuri de acces L=2500m													
TOTAL						0,00					0,00		0,00
OB 003						0,00					0,00		0,00
001-BAION STRASENI L=32180 M													
001-4.1.1/1 RUA CONDUCTE													
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	344,20	46,66	16 061,98		93,32	4 354,75	437,52	20 416,73	-93,32	-4 354,75
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	25,74	46,66	1 201,15		2,22	103,60	27,96	1 304,74	-2,22	-103,60
003	TSC02B1	Sprinj.mai cu dulapi fag.asez.oriz.lat.intre mal.1,53-2,5m la adinc.0,0-2m,0,21-0,6 m intre dulapi	METRU PATRAT	3 830,26	2,61	9 992,13		0,00	0,00	3 830,26	9 992,13	0,00	0,00

004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	60,40	0,61	36,72	0,00	0,00	60,40	36,72	0,00	0,00
005	TSD03C1	Imprast.pain.afinat cu buld. pe senile de 81-180 cp in strat cu gros de 21-30 cm ter.cac.1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,89	389,33	8 315,11	409,33	8 742,26	-39,39	-841,27
006	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	33 639,91	389,33	35 403,11	389,33	35 403,11	-19,39	-1 763,20
007	IZA01B1	Curatrea prin sablare pt prot. anticorozive suprafata cu nisip de riu	METRU PATRAT	1 234,01	15,65	19 309,59	226,72	3 547,68	1 417,81	22 185,67	-183,80	-2 876,07
008	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	962,21	2,25	2 164,61	7,84	17,64	1 105,94	2 487,96	-143,73	-323,35
009	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	7,0000	905,17	1 281,00	165 646,11	-7,00	-905,17
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	271,81	7,25	611,47	-50,4300	-113,45	314,16	706,74	-42,35	-95,27
011	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	BUCATA	412,00	129,31	53 275,72	-87,0000	-11 249,97	468,00	60 517,08	-56,00	-7 241,36
012	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	151,85	19,50	2 961,77	0,0000	0,00	151,85	2 961,77	0,00	0,00
013	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria A VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	0,0000	0,00	151,85	544,38	0,00	0,00
014	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM	LEI	0,48	6 743,22	3 236,74	0,0300	202,30	0,51	3 439,04	-0,03	-202,30
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	122,28	2 369,15	289 688,35	9,0800	21 511,92	127,45	301 948,72	-5,17	-12 260,37
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12 mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,89	2 437,53	4 606,94	5,9200	14 430,19	7,81	19 025,43	-5,92	-14 418,49
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12 mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,57	2 437,53	3 826,93	0,0000	0,00	1,57	3 829,61	0,00	-2,68
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	22,30	2 369,15	52 841,62	0,0000	0,00	22,30	52 832,14	0,00	9,48
019	GD05F1	Curba de sudare montata la teva avand dn=12 toli	BUCATA	38,00	63,46	2 411,55	-9,0000	-571,16	42,00	2 665,40	-4,00	-253,85
020	G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl. pe sant in vederea prot.anticorozive	METRU	2 405,52	23,36	56 204,57	13,4390	314,00	2 418,96	56 518,59	-13,44	-314,02
021	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1 252,87	0,46	578,46	7,0000	3,23	1 260,00	581,75	-7,13	-3,29
022	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	1 252,87	146,13	183 084,26	7,0000	1 022,92	1 260,00	184 126,13	-7,13	-1 041,77
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	2 405,52	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	2 405,52	0,00
024	M1L76A1	Executat sud cap-cap la tabla pt.proba martor gros pana la 10mm din otel carbon (gr.1 cr7)	METRU	28,98	1 567,47	45 425,33	0,0000	0,00	28,98	45 425,33	0,00	0,00
025	M1L69B1	Inercarea de duritate brinel sau vickers(In conditii de santier pe material de baza	BUCATA	15,10	4,63	69,46	0,0000	0,00	15,10	69,86	0,00	0,00
026	CPD3A1	Montare stalpi pref.dia b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 tl.	BUCATA	59,42	63,54	3 775,77	68,0000	4 320,97	68,00	4 320,97	-8,56	-545,21
027	6 426 593.00	STILP IMPREJ. PLASA SAU SIRMA GHIM S 6B-1 90 BA IPTC 1204	BUCATA	59,42	49,27	2 927,58	68,0000	3 350,32	68,00	3 350,32	-8,56	-422,73
028	IFCD1A1	Lemn brut foioase pt. constr. pt. confect: lantusi pari, bulumaci, longrine, moaze etc.	METRU CUB	54,40	200,63	10 914,43	0,00	0,00	54,40	10 914,43	0,00	0,00
029	IFCD2A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	3 399,96	0,27	917,01	0,00	0,00	3 399,96	917,01	0,00	0,00
030	IFED4C1	Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.	METRU	3 399,96	5,02	17 076,04	0,00	0,00	3 399,96	17 076,04	0,00	0,00
031	2052152958 940	NUJUE SAJICE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5 4,0CM	METRU STER	200,35	48,25	9 667,58	0,00	0,00	200,35	9 667,58	0,00	0,00
TOTAL						999 694,50		85 868,14		1 047 653,77		-47 959,27
015-4.1.1/15 SUBTRAV. YC616												
TOTAL						2 268,25				2 268,25		0,00
016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TAAS+TTS20												
31	TRB2203E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasat in pozitie fixa sarcina > 3,001-4,000t	TONE	8,754	2,17	19,03	-10,28	-22,34	8,75	19,02	0,00	0,01
TOTAL						9 994,99		-22,34		9 550,15		444,84
017-4.1.1/17 SUBTRAV.DIG TAAS+TTS20												
22	3RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON DISTANTIERE 18A/75- 30 buc	lei	0	0,00	0,00	10,00	965,40	10,00	965,40	-10,00	0,00
23	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUF STANGARE +COLIERE STN 24"X32"- 2 BUC	lei	0	0,00	0,00	1,00	440,64	1,00	440,64	-1,00	0,00
24	GA11A1	Instalatie de scurgere si aeris. ptr.traversari de drumuri	bucata	0	0,00	0,00	1,00	416,00	1,00	416,00	-1,00	0,00
25	ZD1834	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	bucata	0	0,00	0,00	1,00	35,20	1,00	35,20	-1,00	0,00
TOTAL						6 128,75		1 857,24		4 739,13		3 246,87
021-4.1.1/21 SUBTRAV.CF TC4+TTS21												
46	GC05M1	Proba de resp.si regim ptr control etans.imbinari si armaturi exec.hidroalic la cond.cu dn=600 mm	HECTOMETRU	1,08	189,67	204,85	-0,07	-13,28	1,08	204,85	0,00	0,00
47	X000023590 280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2	39,58	79,16	0,00	0,00	2,00	79,16	0,00	0,00
48	TRA05A50	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 km	TONE	29,31	3,58	105,05	-4,39	-15,73	29,31	105,05	0,00	0,00
49	TRA05A30	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 km	TONE	29,31	3,17	93,05	-4,39	-13,34	29,31	93,05	0,00	0,00
50	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON - TRATARE APA 29,31 MC	LEI	1	0,56	0,56	-0,15	-0,08	1,00	0,56	0,00	0,00
TOTAL						14 306,36		-43,03		12 498,67		1 807,68
022-4.1.1/22 SUBTRAV.TC619												
TOTAL						2 382,06				1 997,89		384,17
023-4.1.1/23 SUBTR.CABLU TELCOM+TTS22												
TOTAL						2 138,63				2 138,63		0,00
027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG TAAT												
19	IZA01B1	Curatrea prin sablare pt prot. anticorozive suprafata cu nisip de riu	METRU PATRAT	3,07	15,65	48,04	3,07	48,04	6,14	96,08	-3,07	-48,04
20	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	3,07	2,25	6,91	3,07	6,91	6,14	13,61	-3,07	-6,91
21	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE - 3 BUC	LEI	1	62,05	62,05	1,00	62,05	2,00	124,10	-1,00	-62,05
TOTAL						2 353,94		117,00		2 470,84		-117,00
028-4.1.1/28 SUBTRAV.TAB+TCQ20+TTS23												
09	GD05F1	Curba de sudare montata la teva avand dn=12 toli	BUCATA	6	63,46	380,77	2,00	126,92	6,00	380,77	0,00	0,00
TOTAL						10 796,36		126,92		19 417,11		379,26

029-4.1.1/29 SUBTRAV.CANAL TA49													
TOTAL							7 701,64				7 539,84	161,79	
030-4.1.1/30 SUBTRAV.CANAL TA50													
TOTAL							13 743,22				13 521,75	221,47	
031-4.1.1/31 SUBTRAV.CANAL TA51													
TOTAL							9 643,84			0,00	8 903,58	740,25	
033-4.1.1/33 SUBTRACD DISTRIBU. TC62+TT534													
TOTAL							6 965,88		0,00		1 354,66	5 611,21	
034-4.1.1/34 SUBTRAV.TA52+TC623+TT536+TD62+TA53													
TOTAL							8 288,32		0,00		2 682,53	5 605,79	
035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAU TA54													
TOTAL							13 658,96				10 305,84	3 353,12	
036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL TA55													
TOTAL							8 196,78				8 036,70	158,07	
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56													
TOTAL							8 241,13				8 083,05	158,07	
038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL TA57													
TOTAL							7 704,37				7 508,04	196,34	
039-4.1.1/39 SUBTRAV.CANAL TA58													
TOTAL							8 322,25				8 156,73	165,52	
040-4.1.1/40 SUBTRAV.CANAL TA59													
TOTAL							8 213,97				7 999,84	214,03	
041-4.1.1/41 SUBTRAV.CANAL TA60													
TOTAL							8 268,92				8 110,85	158,07	
042-4.1.1/42 SUBTRAV.CANAL TA61+TT537													
TOTAL							9 240,68				9 067,58	173,10	
043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62+H5+TT538													
TOTAL							10 290,74				10 113,98	176,76	
044-4.1.1/44 SUBTRAV.TC624													
TOTAL							19 954,15				17 004,62	2 949,52	
045-4.1.1/45 SUBTRAV.CANAL TA64													
TOTAL							3 921,45				3 921,46	-0,01	
046-4.1.1/46 SUBTRAV.CANAL TA65													
TOTAL							3 968,72				2 815,79	1 152,93	
047-4.1.1/47 SUBTRV.CABLU TELECOM TT539													
TOTAL							9 000,65				8 797,79	202,87	
048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TIGI													
TOTAL							1 987,49				1 123,69	863,80	
049-4.1.1/49 SUBTRAV.DE TIGI													
TOTAL							3 431,55				3 299,57	131,98	
050-4.1.1/50 SUBTRV.TC625+TT541+TA66+TD35													
TOTAL							6 127,86				5 650,69	477,18	
065	GC05M1	Proba de rezist si regim ptr control etans imbina si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	HECTOME TRU	1,02	189,67	193,47	-0,18	-34,14	1,02	193,47	0,00	0,00	
TOTAL							17 935,23		-34,14		15 214,76	1 720,46	
051-4.1.1/51 SUBTRAV.TA67+TT536+TC626													
023	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	58,90	15,65	921,66	58,90	921,66	58,90	921,66	0,00	0,00	
TOTAL							19 214,03		921,66		18 241,80	972,23	
052-4.1.1/52 SUBTRACD TD74+TT542													
014	CL20C1	Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	137,00	8,14	1 115,82	-137,00	-1 115,82	137,00	1 115,82	0,00	0,00	
TOTAL							7 648,49		-1 115,82		4 027,71	3 620,78	
053-4.1.1/53 SUBTRAV.TC627+TT543													
TOTAL							4 089,60				4 089,59	0,01	
057-4.1.1/57 SUBTRV.LA14+TT536+TT544													
021	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	28,33	15,65	443,30	13,21	206,71	28,33	443,30	0,00	0,00	
022	I2-MTT	Isolarea sudurilor executate pe traseu cu marsoane termocontractile	METRU PATRAT	7,68	2,25	17,28		0,00	4,80	10,80	2,88	6,48	
023	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE10 BUC	LEI	1,00	787,29	787,29		0,00	0,50	393,65	0,50	393,65	
024	I2-MTT	Isolarea sudurilor executate pe traseu cu marsoane termocontractile	METRU PATRAT	20,65	2,25	46,45	6,48	14,58	16,50	37,12	4,15	9,34	
025	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31BUC	LEI	1,00	2 440,61	2 440,61	0,30	732,18	0,80	1 952,49	0,20	488,12	
TOTAL							9 186,14		953,47		7 054,62	2 131,52	
TOTAL Obiect 001							1 285 809,80		98 629,29		1 247 363,61	-16 456,58	
Obiect 002-PROIE DE PRESIUNE													
001-PROIEZ PRESIUNE RACIJA STRASENE													
001	GC01M1	Proba preliminar ptr.controlul etanset imbinaior execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOME TRU	155,22	106,84	16 583,36	164,48	17 572,68	164,48	17 572,68	-9,26	-989,32	
002	GC01M1	Proba preliminar ptr.controlul etanset imbinaior execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOME TRU	155,22	106,84	16 583,36	164,48	17 572,68	164,48	17 572,68	-9,26	-989,32	
003	GC03M1	Proba de rezist si regim cu aer ptr contr.etanset,imbina si armat la conducte cu dn=600 mm	BUCATA	1 044,48	19,37	20 235,25	1 106,86	21 443,77	1 106,86	21 443,77	-62,38	-1 208,52	
004	GC04M1	Montarea control si demont echip la proba de rezist si regim la cond ce se prob cu aer cu dn 600 mm	BUCATA	2,89	205,14	592,85	2,89	592,85	2,89	592,85	0,00	0,00	
005	4 100 007,00	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	5,79	39,58	229,16	5,79	229,16	5,79	229,16	0,00	0,00	
006	GC01M1	Proba preliminar ptr.controlul etanset imbinaior execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOME TRU	155,22	102,11	15 849,43	164,48	16 794,96	164,48	16 794,96	-9,26	-845,53	
007	AUT2512	Motocompr.mobil inalta presiune 8,0-15,0 mc/min	ORA	300,01	37,59	11 276,45	312,01	11 727,49	312,01	11 727,49	-12,00	-451,04	
008	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatilor cu autocamionul pe dist.= 50 km	TONE	14,52	3,18	46,19	14,52	46,19	14,52	46,19	0,00	0,00	
009	TRB22F3D	Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 t pozitie fixa g =2,001-3	TONE	124,44	1,30	161,18	124,44	161,18	124,44	161,18	0,00	0,00	
010	AUT5605	Tractor pe pneuri cu remorca de 3t 65cp	ORA	33,77	18,54	626,08	33,77	626,08	33,77	626,08	0,00	0,00	
TOTAL							82 183,30		86 767,03		86 767,03	-4 583,73	
TOTAL Obiect 002							82 183,30		86 767,03		86 767,03	-4 583,73	
004-TRANSPORT MAT.TUBULAR,UTILEZE													
003-4.1.1/1 TRA UTI SI/ LA-SANTIER													
TOTAL							23 298,09				23 298,09	0,00	
002-4.1.1/2 TRA MAT.TUBULAR DISPOZIT-AMPLASAMENT													
TOTAL							9 467,25		-12,35		9 467,54	-0,29	
003-4.1.1/3 INCHIRE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL													
TOTAL							2 954,06				2 954,06	0,00	
004-4.1.1/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILEZE PE TRASEU													
TOTAL							250,08				250,08	0,00	
004-4.1.1/5 TRANSPORT ROBINETE													
TOTAL							155,60				0,00	155,60	

TOTAL OBIECT 4					36 125,08			35 969,77		155,31
				0,00						
				0,00						
005-INTREGIRE+INCERCARI DISTRUCTIVE										
001-4.1.2/1 INTREGIRE TRONSON PR.										
TOTAL										
002-4.1.2/2 INCERCARI DISTRUCTIVE SUDURI										
TOTAL										
TOTAL OBIECT 5										
TOTAL General C+M					1 643 839,83		244 836,35	1 542 232,30		103 464,57

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip


Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarescu



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, NAAH1428552
Серия, N



Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Moldova
Presedinte
Nr 118 din 28 august 2017

Data eliberarii / data livrării 21 Ianuarie 2020 / 21 Ianuarie 2020

Data выписки / дата поставки

8. Foia de parcurs:
Путевой лист

9. Transportator
Перевозчик

1. Furnizor: Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181

Продавец: c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBVM22 BCMOBIASBANCA - Groupe Societe Generale' S.A.

2. Comparator: Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d

Получатель: MD51VI02224030000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau

3. Delegatie

Доверенность

5. Punct incarcare: mun.Chisinau, str.Petricani 19/2

Пункт погрузки

6. Punct descarcare:
Пункт разгрузки

mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

01.2020

7. Rediriati Curs BNM 19.4579
Переадресовки

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС

c.f./nr.TVA 1011600003819 /

ф.к./код НДС 0506442

c.f./nr.TVA 200513 /

ф.к./код НДС 0508448

Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.1	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Vomisenii, Capriana, Panasesii, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III p-u luna ian 2020 (103204.36 EURO)		serv	1	1 673 450.03	1 673 450.03	20	334 690.01	2 008 140.04	-	-	-	-

13. Remis eliberarea:
Отпуск разрешен:

M.Lazarev

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):
Сдан материальные ценности (услуги)

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.L.

15. Primii bunurile intermediarii (transportatorului):
Принят материальные ценности посредника (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarii (transportatorului):
Сдан материальные ценности посредника (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primii bunurile (serviciile) comparatorului:
Принят материальные ценности (услуги) получателя

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Conducu de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - ca o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionalului Strasen, unitatile administrative Vormeru, Copriana, Puzoseti, Strasen, Gbelauza, Radeni, Neereti, Rosoni, Sirei, LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent	Valoarea lucrarilor executate
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

69 623,99	euro
86 003,63	euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

0001-AMENAJAREA TERENULUI																
01-1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUCRU																
nr. Crt	cod	Denumire	UM	Deviz (EURO) LUCRARI ACI			SL1-30.11.2019			SL2-31.12.2019			Total Decontat		Rest	
				Cantitate	Pret unitar (euro) fara TVA)	[Pret total (euro fara TVA)	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA		
001	TSG1981	Sepet cu buldor pe tract B1-180cp incl.limping.pamintului la 10 m teren cat.2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49	319,92	9 417,37	192,84	5 676,56	512,76	15 093,94	152,92	4 501,55		
002	TSG0801	Doborie arbori cu Reastrau mecan.si transp.manual in depoz.arbori esent.foioase tari,din 20-30cm., ASIMIAT LIVADA	BUCATA	872,11	0,34	293,25	419	140,89	253,00	85,07	672,00	225,96	200,11	67,29		
003	TSG1081	Scosul ciostat.de foioase tari, cu defrisator pe tracts.1500, pana la 200 bc./ha. diam.mediu > 40 cm PADURE=LIVADA	HECTAR	2,46	519,65	1 279,18	1,184	615,27	0,71	368,95	1,89	984,22	0,57	294,96		
004	TSG1181	Scarificare mec.teren la 50cm.adinc.cu 2 trec.perpendic.adun.mat.si incarca.remorc.pes.100 radzbc/ha. PADURE=LIVADA	HECTAR	2,46	252,56	621,70	1,184	299,03	0,71	179,32	1,89	478,35	0,57	143,35		
005	TSG15A1	Depozitarea pana la d=150m cu sufa(trolu) pe tractor s-1500 a arbor.(ciost) in teren neaccidentat. PADURE (CIOATE) + LIVADA (POM+CIOATE)	BUCATA	1 857,49	9,15	16 990,15	893	8 168,12	538,00	4 920,99	1 431,00	13 089,11	426,49	3 901,04		
006	TSG12A1	Transportul pana la 500m cu tract.rut.tip forestier cu remorca de 3t a rest.lemoase din defrisare.	HECTAR	2,46	93,64	230,51	1,184	110,87	0,71	66,49	1,89	177,36	0,57	53,15		
007	TSG03B1asim	Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mater.cu scoat.radacini ASIMILAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE	100 METRI PATRA	79,76	42,05	3 354,29	38,3	1 610,67	23,10	971,45	61,40	2 582,13	18,36	772,17		
TOTAL OB 001						42 364,57	20 362,23	12 268,84		32 631,07	9 733,51					
002-Lucrari necesare pentru protectia mediului																
001	IFC01A1	Lemn brut foioase pt. constr.pt. construct: tarusi parti,bulumaci,longline,moaze etc.	METRU CUB	0,31	115,44	35,79	1,40	161,61	0,00	0,00	1,40	161,61	-1,09	-125,83		
002	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr.d=4-8 cm	BUCATA	607,79	1,20	729,49	292,00	350,47	176,00	211,24	468,00	561,71	139,79	167,78		
003	IFC06B1	Batoare tarusilor din lemn rotund in teren,mijlocu diferenta pret material procurare banda 500 m/rola	METRU LEI	121,52	0,55	67,28	58,43	32,35	35,12	19,44	93,55	51,79	27,98	15,49		
004	YC01RON	LEI	130,00	9,70	1 260,53	0,23	2,20	0,14	1,36	0,37	129,63	3,56	1 256,97			
005	NH002S021	Monitor conducte categoria A II-a	ORA	30,67	2,66	81,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	81,57		
006	TS01AA1	Udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop.sitr.	METRU CUB	12 741,08	0,55	7 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	7 054,04		
007	TRA0SA50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist.de 50 km	TONE	12 741,08	3,58	45 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	45 663,57		
008	DA19A1	Strat antiboantomitor din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe amplitza sau platforma drumului	METRU PATRAT	12 741,08	1,71	21 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	21 763,97		
009	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIAL FOLIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG	LEI	3 374,00	1,85	6 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,00	6 231,23		
010	TRA0IA50	Transportul rutier al materialelor,semifabricator cu autobucalanta pe dist.+ 50 km.	TONE	1,60	3,58	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	5,72		
011	VB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE APA, APA UZATA PROBE PRESIUNE	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00		
012	VB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE ZSCOMOT	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00		
013	VB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE BIODIVERSIT 65,25 HA	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00		

[illegible]

020	M1G27A1	Polizarea corzinelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot-anticoroziv-	METRU	2.405,52	23,36	56.204,57	126,00	2.943,97	401,92	9.390,80	527,92	12.334,77	1.877,60	43.869,80
021	M1J38A1	Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1.252,87	0,46	578,46	126,00	58,18	149,00	68,79	275,00	126,87	977,87	451,49
022	M1I05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	1.252,87	146,13	183.084,36	126,00	18.412,61	149,00	21.773,65	275,00	40.186,26	977,87	142.898,10
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	2.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,52	0,00
024	M1L76A1	Executat sud cup-cap la table pt.proba marior gros pana la 10mm din otel carbont (gr1 cr7)	METRU	28,98	1.567,47	45.425,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	45.425,33
025	M1L69B1	Incarcarea de duritate brinell sau vickers(in conditii de santier pe material de baza	BUCATA	15,10	4,63	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	69,86
026	EP03A1	Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	59,42	63,54	3.775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	3.775,77
027	6.426.593.00	STILP IMPREI.PIASA SAU SIRMA GHIMAS 6B-1.90 BA IPCT 1204	BUCATA	59,42	49,27	2.927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	2.927,58
028	IFC01A1	lemin brut foioase pt. constr. pt. corfect. tarusi paribulmici,longrine,mozae etc.	METRU CUB	54,40	200,63	10.914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	10.914,43
029	IFC02A1	Confectionarea tarusi lemin brut rotund foioase, pentru constr.	BUCATA	3.399,96	0,27	917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,96	917,01
030	IFE04C1	Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.	METRU	3.399,96	5,02	17.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,96	17.076,04
031	2052152958940	NUIELE SALLCIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM	METRU STER	200,35	48,25	9.667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,35	9.667,58
TOTAL						999.658,47		47.285,92		71.698,39		118.984,32		880.674,15
002-4.1.5/2 TRA MAT TURBUIAR DEPOZIT-AMPLASAMENT														
001	TRA04B05	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 KM *	TONE	476,03	2,32	1.106,19	53,76	124,93	76,57	177,93	130,33	302,86	345,70	803,33
002	TRA04B10	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km *	TONE	238,07	3,31	788,18	26,88	88,99	38,29	126,77	65,17	215,76	172,90	572,42
003	TRA04B16	Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	TONE	238,07	4,17	992,30	26,88	112,04	38,29	159,60	65,17	271,63	172,90	720,66
004	TRB22F3H	Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9 t f pozitie fixa g&t	TONE	1.904,53	0,41	774,86	215,00	87,47	306,30	124,62	511,30	212,09	1.383,23	562,77
005	TRA04B10	remorci treiler peste 20t pedist	TONE	51,06	3,31	169,05	5,76	19,07	8,21	27,18	13,97	46,25	37,09	122,80
006	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	TONE	102,12	0,41	41,55	11,53	4,69	16,42	6,68	27,95	11,37	74,17	30,18
007	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM.	TONE	5,00	2,94	14,74	0,56	1,65	0,80	2,36	1,36	4,01	3,64	10,73
008	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	TONE	10,00	0,41	4,07	1,12	0,46	1,61	0,66	2,73	1,11	7,27	2,96
009	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	TONE	44,80	3,31	148,31	5,05	16,72	7,20	23,84	12,25	40,56	32,55	107,75
010	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	TONE	69,59	0,41	36,45	10,11	4,11	14,41	5,86	24,52	9,98	65,07	26,47
011	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	TONE	138,12	3,31	457,27	15,59	51,61	22,21	79,53	37,80	125,14	100,32	332,12
012	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	TONE	276,23	0,41	112,38	31,19	12,69	44,43	18,08	75,62	30,77	200,61	81,62
013	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM	TONE	6,16	3,31	20,39	0,69	2,28	0,99	3,28	1,68	5,56	4,48	14,83
014	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	TONE	12,32	0,49	6,01	1,39	0,68	1,98	0,97	3,37	1,64	8,95	4,37

015	AUT6751	AUTOMACARA 5TF, HMA=6,5M, DESCHIDERE MAX= 5,5M	ORA	125,19	32,00	4 006,04	14,13	452,16	20,13	644,15	34,26	1 096,31	90,93	2 909,73
016	AUT6751	AUTOMACARA 5TF, HMA=6,5M, DESCHIDERE MAX= 5,5M	ORA	21,52	32,00	688,47	2,43	77,76	3,46	110,72	5,89	188,48	15,63	499,99
017	AUT6751	AUTOMACARA 5TF, HMA=6,5M, DESCHIDERE MAX= 5,5M	ORA	3,16	32,00	100,99	0,35	11,20	0,51	16,32	0,86	27,52	2,30	73,47
TOTAL						9 467,25		1 068,51		1 522,53		2 591,04		6 876,21
003-4.1.5/2 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL														
01	TRA03A01	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM *	TONE	285,68	1,40	400,20	32,25	45,18	45,94	64,36	78,19	109,53	207,49	290,67
02	TRA03A02	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM *	TONE	285,68	1,73	495,54	32,25	55,94	45,94	79,69	78,19	135,63	207,49	359,91
03	TRA03A03	*INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *	TONE	285,68	2,07	590,87	32,25	66,70	45,94	95,02	78,19	161,72	207,49	429,15
04	TRA03A04	AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM	TONE	285,68	2,40	686,06	32,25	77,45	45,94	110,32	78,19	187,77	207,49	498,29
05	TRA03A05	*INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM *	TONE	285,68	2,74	781,39	32,25	88,21	45,94	125,66	78,19	213,87	207,49	567,53
TOTAL						2 954,06		333,48		475,04		808,52		2 145,54
004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU														
01	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM	TONE	29,05	2,74	79,46	3,16	8,64	4,51	12,34	7,67	20,98	21,38	58,48
02	TRA03A20	*MUTARI UTILAJE PE TRASEU *	TONE	20,68	6,12	126,47	2,25	13,76	3,21	19,63	5,46	33,39	15,22	93,08
03	TRB22F3H	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM	TONE	99,45	0,44	44,15	10,84	4,81	15,45	6,86	26,29	11,67	73,16	32,48
TOTAL						250,08		27,22		38,83		66,04		184,03
004-4.1.5/5 TRANSPORT ROBINETE														
01	TRA02A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 20 KM. *TRANSP. ROB. CU AUTOHIBINARI electrolizante *	TONE	20,00	6,12	122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	122,31
02	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G *INCARCARE, DESCARCARE ROBINETE+GARA LANSARE *	TONE	75,00	0,44	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	33,29
TOTAL						155,60		0,00		0,00		0,00		155,60
TOTAL OBIECT 4						36 125,08		1 429,20		2 036,40		0,00		32 659,49
TOTAL OBIECT 5														
TOTAL General C+M						1 788 327,37		69 623,99		86 003,63				1 602 467,71

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Protect
Vasile Filip

Prestator Servicii
Telprod S.R.L.
Administrator
Mihail I. Burev



Seria, N AAHI428571
Серия, N



TELPROD
C
M

Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 nr. 118 din 28 august 2017
 Incasat de
 Primăria nr. 1 a municipiului Chișinău
 Nr. 118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării

23 Aprile 2020 / 23 Aprile 2020

Дата выписки / дата поставки

8. Foia de parcurs:

Путевой лист

9. Transportator

Перевозчик

Interpretor:
Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.18

Итого: c/d MD78MO2224ASV42810137100. c/b MOBBMD22 BCMOBIASBANCA - Groupe Societe Generale' S.A.

2. Comparativ: Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA KM, mun. Chisnau, str. Ivan Zaihin, nr. 60 c/d

MD51 V1022240300000778MDL c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORLABANKS.A. fil.nr.3 Chisinau

3. Detegare

Доверенность	
--------------	--

mun.Chisinau, str. Pêtrîcani 19/2

пункт 1101 рузми.	пункт 1103
-------------------	------------

Cavities (c)

10.2	mafurilor,
------	------------

Denumirea marfurilor, serviciilor și codul denumitor al marfi	Unitate de masura	serviciilor volumul
---	----------------------	------------------------

Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Единица	Количество
1	2	3

измерения	товара, объем
-----------	---------------

Lucrări executate de sudura conducta DN800 pentru			
---	--	--	--

subtraversari si apa conform Contract de prestari servicii nr.

403/02.03.2020 pentru subtraversari la obiectivul "Conducta

transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de

serv

administrative Vorniceni, Căpriana, Pănăsesci, Străseni,

Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III (25 775,76

EURO)

[illegible]

11. Total (per pagina) / Всего (по странице)

12. Total (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

13. *Permis eliberarea:* 11

Открык разгелунт.
Director
M. Lazarev

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Достоинство, фамилия, имя и отчество

14. Predat bunurile

(serviciile): _____

funcția, numele, prenumele și semnătura

CONSTITUTION, PRACTICE, AND THEORY

Instituția Publică "Centrul de Tehnologii"

Antreprenor General : **Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA**

Prestator : **TELP-PROD-COM SRL**

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Voroniceeni, Capriana, Panasesii, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. LOT-3

SITUATIA DE PLATA NR.1

Lucrari auxiliare pentru executarea foraj orizontal		UM	Cantitate	Pret unitar [EURO] fara TVA]	Pret total [€ fara TVA]
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.2 din 06.03.2020					
001	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	10,00	52,00	520,00
520,00					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.3 din 07.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00 ✓	210,00	840,00
002	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	30,00	52,00	1 560,00
2 400,00					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr. 4 din 08.03.2020					
0,00					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.5 din 09.03.2020					
001	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
1 300,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.6 din 10.03.2020					
001	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	5,00	52,00	260,00
002	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	8,00	26,20	209,60

469,60					
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.7 din 11.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00 ✓	210,00	840,00
002	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
003	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	8,00	26,20	209,60
2 349,60					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.8 din 12.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00 ✓	210,00	840,00
006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
003	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	8,00	26,20	209,60
2 349,60					
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.9 din 13.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00 ✓	210,00	210,00
002	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
003	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	1,00	26,20	26,20
1 536,20					
Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.10 din 14.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00 ✓	210,00	840,00
006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
2 140,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.11 din 16.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00 ✓	210,00	210,00

006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
1 510,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 _Conform Act de prestari servicii Nr.12 din 17.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	3,00 ✓	210,00	630,00
006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
1 930,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 _Conform Act de prestari servicii Nr.13 din 18.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00 ✓	210,00	210,00
006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
1 510,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 _Conform Act de prestari servicii Nr.14 din 19.03.2020					
0,00					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD41 _Conform Act de prestari servicii Nr.15 din 20.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	2,00 ✓	210,00	420,00
420,00					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD41 _Conform Act de prestari servicii Nr.16 din 21.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00 ✓	210,00	210,00
005	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	4,00	26,20	104,80
314,80					
Conform Act de prestari servicii Nr.17 din 24.03.2020					
0,00					
Conform Act de prestari servicii Nr.18 din 26.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	2,00 ✓	210,00	420,00

						420,00
Conform Act de prestari servicii Nr.19 din 27.03.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	3,00	210,00		630,00
						630,00
Lucrari executate la subtraversare cu R1 TD31 Conform Act de prestari servicii Nr.20 din 30.03.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00	210,00		210,00
						210,00
Lucrari executate la subtraversare cu R1 TD31 Conform Act de prestari servicii Nr.21 din 31.03.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	3,00	210,00		630,00
						630,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD30 Conform Act de prestari servicii Nr.22 din 01.04.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00	210,00		840,00
						840,00
						21 479,80
						4 295,96
						25 775,76

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L

Manager Proiect
Vasile Filip



Administrator
Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ7525857
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		26 August 2020 / 26 August 2020		8. Foia de parcurs: Путевой лист				9. Transportator Перевозчик		c.f. Nr. TVA ф.к/код НДС		
1. Furnizor: Продавец		Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.		c.f. Nr. TVA ф.к/код НДС		1011600003819 /		0506442				
2. Cumparator: Покупатель		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK'S A. fil. nr. 3 Chisinau		c.f. Nr. TVA ф.к/код НДС		200513 /		0508448				
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		PV p-u executarea lucrari suplimentare Lot3						
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		mun. Chisinau, str. Petricani, 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60		7. Redirijari Переадресовки		Curs BNM 19.6567 MDL		
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar incuiri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Cap. a. Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", Lucrari suplimentare LOT III Montarea lestarilor tip SA pe conducta Dn600mm (7281.80 EURO)		serv	1	119280.13	119280.13	20	23856.03	143136.16				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				119 280.13	x	23 856.03	143 136.16	x	x	x	-	
12. Total (pe factura fisada) / Всего (по налоговой накладной)				119 280.13	x	23 856.03	143 136.16	x	x	x	-	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен		Director M. Lazarev		15. Primit bunurile intermediar (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediar (transportatorul): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) покупатель		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) покупатель		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						

Proces-Verbal pentru executarea lucrari suplimentare Lot 3,
Montarea lestrurilor tip "Sa" pe conducta Dn 600mm.

nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (euro)fara TVA]	Pret total (euro) fara TVA
1	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (incarcare-descarcare)	t	150,00	0,41	61,50
2	TsI50B10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 20 t	t	75,00	4,50	337,50
3	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100m3	0,60	46,66	28,00
4	TSA24A1	Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ora	17,00	7,71	131,07
5	IzI05D2	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din PVC plastifiata de 0,4 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm etansata cu adeband	m2	45,97	22,06	1 014,10
6	GA14D	Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn peste 600 mm	buc	20,00	210,85	4 217,00
	mat.Antrep General	Lest tip SA DN 600	buc	20,00	0,00	0,00
7	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pna la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	90,00	1,00	90,00
8	TSI50H	Transpunerea incarcaturilor cu autovehicul (pamint, gunoi)	t	90,00	2,10	189,00
		TOTAL				6 068,16
		TVA (20 %)				1 213,63
		TOTAL inclusiv TVA				7 281,80



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarev

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, № ААН1428558
Серия, №



Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor și Impozitelor din 28.08.2017
nr. 118 din 28 August 2017
Tipul de factură
Prințelmente № 1 și 2 pentru înregistrarea facturilor
№ 118 și 25 din 28 August 2017

Data eliberării / data livrării 28 Februarie 2020 / 28 Februarie 2020

Data vânțării / data postării

8. Foia de parcurs:	9. Transportator	c./Imp. TVA
Puteușul duc	Pervezonci	ф.к./код НДС

1. Furnizor: Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181

2. Cumparator: c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BCMOBIASBANCA - Groupe Societe Generale S.A.

3. Deleat: Reprezentanta reprezentata ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaitchin, nr. 60 c/d MD51V102224030000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK S.A. fil. nr. 3 Chisinau

4. Documente anexate Situatii de lucrati executate pe 24. 02. 2020

5. Punct incarcare: mun. Chisinau, str. Petricani 19/2

6. Punct descarcare: mun. Chisinau, str. Ivan Zaitchin nr. 60

7. Redistributie: -

10.1 Denumirea marfii, serviciilor și codul desemnat al marfii Наименование товара, услуг и комендируемый код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfii, serviciilor Количество товара, услуг	10.4 Preț unitar Cota TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totala Cota TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala Cota TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea marfii, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леи	10.9 Alte informatii Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны
--	--	--	---	--	--------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	--

Lucrati executate conform Contract de prestari servicii nr. 1/L.OT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducia transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasen, unitatile admin. Voroneni, Capriana, Panasesi, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III (385494.62 EURO)	serv	1	6 247 550.68	6247550.68	20	1 249 510.14	7 497 060.82	-	-	-	-
---	------	---	--------------	------------	----	--------------	--------------	---	---	---	---

11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)			6 247 550.68	X	1 249 510.14	7 497 060.82	X	X	X	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			6 247 550.68	X	1 249 510.14	7 497 060.82	X	X	X	-

13. Permit eliberarea:
Отпуск разрешен:

Director MLazarev

Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Preda bunurile (serviciile):

Сдал материальные ценности (услуги)
Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

LS

ML

15. Preț unitar intermediar (transportator):
Принят материальные ценности посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Preda bunurile intermediar (transportator):
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Preț unitar (serviciile) cumparator:
Принят материальные ценности (услуги) покупатель

Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

ML

Anteprenor General
Prestator Servicii
Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019
Denumirea obiectului:

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
TelProd-Com S.R.L. c/f 1011600003819

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionalului
Straseni, unitatile administrative Voronești, Capriana, Pannasesti, Roscani, Siret, LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent 322 261,29 euro
Valoarea lucrarilor executate 321 245,52 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

0001-AMENAJAREA TERENULUI				Deviz (EURO) LUCRARI ACI		SL3-24.02.2020		Total Decontat		Rest	
01-1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUCRU											
nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (euro fara TVA)	Pret total (euro fara TVA)	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
001	TSC1981	Sapat cu buldoz pe tract.81-180cp incl.imping.pamintului la 10 m teren cat.2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49	558,12	684,64	20 153,51	-18,96	-558,02
TOTAL						42 364,57	558,12		42 924,61		-560,04
08 001						42 864,57	558,12		42 924,61		-560,04
001-RAION STRASENI L=32180 M											
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI											
001	TSC0481	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep ter.cat.2	100 METRI CUBI	344,20	46,66	16 061,98	3 889,50	178,97	8 351,58	165,23	7 710,40
002	TSC0481	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep ter.cat.2	100 METRI CUBI	25,74	46,66	1 201,15	290,25	13,38	624,37	12,36	576,78
003	TSF0261	Sprji.mai.cu dulapi fig.asez.oriz.lat.intre mai.1,51-2,5m la adinc.0,0-2m;0,21-0,6 m intre dulapi	METRU PATRAT	3 830,26	2,61	9 992,13	2 417,80	1 991,63	5 195,64	1 838,63	4 796,50
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	60,40	0,61	36,72	8,62	31,41	19,10	28,99	17,63
005	TSD03C1	Imporast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,99	215,71	20,00	427,15	349,94	7 473,84
006	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	33 639,91	0,00	0,00	0,00	369,94	33 639,91
007	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticoroziv suprafmetai cu nisip de rlu	METRU PATRAT	1 234,01	15,65	19 309,59	5 288,19	596,29	9 330,65	637,72	9 978,94
008	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termococtractile	METRU PATRAT	962,21	2,25	2 164,61	760,26	596,29	1 341,43	365,92	823,18
009	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	42 542,99	628,00	81 206,68	646,00	83 534,26
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termococtractile	METRU PATRAT	271,81	2,25	611,47	228,56	101,60	228,56	170,21	382,91
011	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTILE PT. IZ. CURBE 835 buc	BUGATA	412,00	129,31	53 275,72	13 836,17	107,00	13 836,17	305,00	39 439,55
012	AUT14803	Autoclaj.mobili pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	151,85	19,50	2 961,77	770,04	39,48	770,04	112,37	2 191,73
013	NMB020161	Electrician finii electrice aerlene categoria a VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	141,53	39,48	141,53	112,37	402,84
014	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32,18 KM	LEI	0,48	6 743,22	3 236,74	2 697,29	0,40	2 697,29	0,08	539,46
015	GA00411	Teava de otel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	122,28	2 369,15	289 688,35	123 859,39	107,44	254 541,94	14,84	35 146,40

016	GA05J1	Teava de oțel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,89	2 437,53	4 606,94	3 547,10	1,46	3 547,10	0,43	1 059,84
017	GA05J1	Teava de oțel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,57	2 437,53	3 826,93	3 122,72	1,28	3 122,72	0,29	704,20
018	GA04J1	Teava de oțel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	22,30	2 369,15	52 841,62	0,00	0,00	0,00	22,30	52 841,62
019	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATI	38,00	63,46	2 411,55	951,93	15,00	951,93	23,00	1 459,63
020	M1G27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip. asambl. pe sant. in vederea prot. anticorozive	METRU	2 405,52	23,36	56 204,57	18 020,13	1 665,50	38 914,14	740,02	17 290,43
021	M1J38A1	Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATI	1 252,87	0,46	578,46	185,61	868,00	400,76	384,87	177,70
022	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATI	1 252,87	146,13	183 084,36	54 361,05	838,00	122 458,49	414,87	60 625,87
TOTAL						999 694,50	277 134,84		548 107,28		451 587,22
016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TA4S4TIS29											
21	CC01A1	Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,46	34,46	128,26	34,46	0,00	0,00
22	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 de 10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	109,84	109,84	128,26	109,84	0,00	0,00
23	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	273,98	3,10	273,98	0,00	0,00
24	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00
25	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOABATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	30,97	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
26	X000023590578	CONECTII METALICE IN RAMPE SIMPLE DIN OTEL U < 50 Kg/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,61	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
TOTAL						9 994,99	769,21		769,21		9 226,35
035-4.1.1/35 SUBTRAV. PARAU TA54											
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATI	4	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip. asambl. pe sant. in vederea prot. anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATI	8	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATI	8	146,13	1 169,05	146,13	8,00	1 169,05	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anaxelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04 BUC	LEI	1	INCLUS		0,00	0,00	0,00	1,00	
019	CC01A1	Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 de 10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00

023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOABATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,64	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
TOTAL						8 196,78	2 227,14		3 250,07		4 946,71
036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL TA55											
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dh=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L051	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.conc.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	146,13	8,00	1 169,05	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1	INCLUS		0,00	0,00		1,00	
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect.armat:fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radier in stel.cent.ob 37 de 10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	66,76	77,96	66,76	-1,00	-0,86
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de radre,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agre.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piiese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOABATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,64	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
TOTAL						8 241,13	2 228,00		3 250,92		4 990,20
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56											
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dh=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L051	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.conc.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1	INCLUS		0,00	0,00		1,00	
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect.armat:fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radier in stel.cent.ob 37 de 10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de radre,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agre.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piiese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00

023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBAE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,64	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
TOTAL						7 704,37	8 250,07		3 250,07		4 454,31
038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL.TAS7											
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarua prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04 BUC	LEI	1	INCLUS		0,00	0,00		1,00	
019	CC01A1	Montare armaturf din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBAE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,64	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
TOTAL						8 322,25	8 250,07		3 250,07		5 072,18
039-4.1.1/39 SUBTRAV.CANAL.TAS8											
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04 BUC	LEI	1,00	INCLUS		0,00	0,00		1,00	
019	CC01A1	Montare armaturf din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBAE IN BETON	KILOGRAM	22,20	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
TOTAL						8 213,97	1 428,22		1 428,22		6 785,75
040-4.1.1/40 SUBTRAV.CANAL.TAS9											
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04 BUC	LEI	1,00	INCLUS		0,00	0,00		1,00	

019	CC01A1	Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radieri in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOABATE IN BETON	KILOGRAM	22,20	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,20	1,64	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
TOTAL						8 268,92	1 484,59		1 464,59	6 804,33	
041-4.1.1/41 SUBTRAV CANAL TA60											
007	GDO5F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4,00	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot. anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarua prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L051	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1 169,05	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si ananelor	METRU PATRAT	27,70	60,44	1 674,07	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00
018	YC01B	DIFFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0.04BUC	LEI	1,00	INCLUS			0,00		1,00	0,00
019	CC01A1	Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,46	34,46	128,26	34,46	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radieri in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	109,84	109,84	128,26	109,84	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,10	88,38	273,98	273,98	3,10	273,98	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTARE Conectii metalice diverse inglobate in beton	KILOGRAM	37,00	0,84	30,97	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
024	X000000013486	CONECTIE METALICA	KILOGRAM	37,00	1,64	60,61	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
TOTAL						9 240,68	4 228,20		4 228,20	5 012,48	
042-4.1.1/42 SUBTRAV CANAL TA61-IT537											
009	GDO5F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
010	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot. anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
011	M1J38A1	Marcarua prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
012	M1L051	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00
019	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si ananelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,07	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00
020	YC01B	DIFFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0.04BUC	LEI	1	INCLUS		0,00	0,00	0,00	0,00	

021	CC01A1	Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,46	34,46	128,26	34,46	0,00	0,00
022	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continuu si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	109,84	109,84	128,26	109,84	0,00	0,00
023	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	273,98	3,10	273,98	0,00	0,00
024	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreș grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, în inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00
025	CL21A1	MONTARE Confectii metalice diverse înglobate în beton	KILOGRAM	37	0,84	30,97	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
026	X00000013486	CONECTIE METALICA	KILOGRAM	37	1,64	60,61	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
TOTAL						10 290,74	4 228,20		4 228,20		6 062,54
043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62-63-1T538											
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	6	63,46	380,77	380,77	6,00	380,77	0,00	0,00
010	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	28,8	23,36	672,91	672,91	28,80	672,91	0,00	0,00
011	M1J38A1	Marcarua prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	15	0,46	6,93	6,93	15,00	6,93	0,00	0,00
012	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond.de oțel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	15	146,13	2 191,98	2 191,98	15,00	2 191,98	0,00	0,00
019	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, în constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT	83,1	60,44	5 022,21	5 022,21	83,10	5 022,21	0,00	0,00
020	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0,04BUC	LEI	1	INCLUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	CC01A1	Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	384,78	0,27	103,39	103,39	384,78	103,39	0,00	0,00
022	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt.fundatii izol. continuu si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	384,78	0,86	329,51	329,51	384,78	329,51	0,00	0,00
023	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	9,24	88,38	816,63	816,63	9,24	816,63	0,00	0,00
024	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreș grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, în inst. centraliz.	METRU CUB	9,36	82,95	776,37	776,37	9,36	776,37	0,00	0,00
025	CL21A1	MONTARE Confectii metalice diverse înglobate în beton	KILOGRAM	111,00	0,84	92,91	92,91	111,00	92,91	0,00	0,00
026	X00000013486	CONECTIE METALICA	KILOGRAM	111,00	1,64	181,83	181,83	111,00	181,83	0,00	0,00
TOTAL						19 954,15	10 575,43		10 575,43		9 378,71
050-4.1.1/50 SUBTR.TG625-1T541+TA66+TD35											
041	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	5,00	63,46	317,31	126,92	2,00	126,92	3,00	190,39
042	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	36,48	23,36	852,35	179,44	7,68	179,44	28,80	672,91
043	M1J38A1	Marcarua prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	19,00	0,46	8,77	1,85	4,00	1,85	15,00	6,93
044	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond.de oțel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	19,00	146,13	2 776,51	584,53	4,00	584,53	15,00	2 191,98
048	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, în constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT	44,32	60,44	2 678,51	2 678,51	44,32	2 678,51	0,00	0,00
049	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0,064BUC	LEI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
050	CC01A1	Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	205,22	0,27	55,14	55,14	205,22	55,14	0,00	0,00

051	CZ0301B1	Confect-armat,fasonare bare pt.fundatii izoi,continui si radiere in atel,cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	205,22	0,86	175,74	175,74	205,22	175,74	0,00	0,00
052	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,tururi de racire,castele de apa	METRU CUB	4,96	88,38	438,37	438,37	4,96	438,37	0,00	0,00
053	CZ0108A1	Preparare beton b300 agre,grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	5,00	82,95	414,73	414,73	5,00	414,73	0,00	0,00
054	CL21A1	MONTARE Confectii metalice diverse inglobate in beton	KILOGRAM	59,20	0,84	49,55	49,55	59,20	49,55	0,00	0,00
055	X000000013486	CONECTIE METALICA	KILOGRAM	59,20	1,64	96,97	96,97	59,20	96,97	0,00	0,00
TOTAL						27 113,88	4 801,76		4 801,76		22 312,12
051-4.1.1/51	SUBTRAV/TAG7+TD36+TCG26										
011	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand d=12 tofi	BUCATI	6,00	63,46	380,77	253,85	4,00	253,85	2,00	126,92
012	M1G27A1	Polizarea corzanelor de sudura la recip.asambl,pe sant,in vederea prot.anticorozive	METRU	39,66	23,36	926,65	617,77	26,44	617,77	13,22	308,88
013	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATI	18,00	0,46	8,31	3,69	8,00	3,69	10,00	4,62
014	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATI	18,00	146,13	2 630,37	1 169,05	8,00	1 169,05	10,00	1 461,32
048	C824A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT	27,70	60,44	1 674,07	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00
049	YCC1B	DIFFERENTA PRET MATERIAL CORRAL MET 0,04BUC	LEI	1,00	INCLUS		0,00	0,00		1,00	0,00
050	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,46	34,46	128,26	34,46	0,00	0,00
051	CZ0301B1	Confect-armat,fasonare bare pt.fundatii izoi,continui si radiere in atel,cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	109,84	109,84	128,26	109,84	0,00	0,00
052	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,tururi de racire,castele de apa	METRU CUB	3,08	88,38	272,21	272,21	3,08	272,21	0,00	0,00
053	CZ0108A1	Preparare beton b300 agre,grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00
054	CL21A1	MONTARE Confectii metalice diverse inglobate in beton	KILOGRAM	37,00	0,84	30,97	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
055	X000000013486	CONECTIE METALICA	KILOGRAM	37,00	1,64	60,61	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
TOTAL						22 693,14	4 485,31		4 485,31		18 207,82
002-4.1.5/2	TRA MAT TUBULAR DEPOZIT-AMPLASAMENT										
001	TRA04B05	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 KM *	TONNE	476,03	2,32	1 106,19	119,54	476,03	1 106,19	0,00	0,00
002	TRA04B10	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km *	TONNE	238,07	3,31	788,18	62,67	238,07	788,18	0,00	0,00
003	TRA04B16	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedest	TONNE	238,07	4,17	992,30	78,90	238,07	992,30	0,00	0,00
004	TRB22F3H	Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9 t pe pozitie fixa g6t	TONNE	1 904,53	0,41	774,86	89,45	1 904,53	774,86	0,00	0,00
005	TRA04B10	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedest	TONNE	51,06	3,31	169,05	0,00	54,79	181,39	-3,73	-12,34
006	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T PE POZITIE FIXA G	TONNE	102,12	0,41	41,55	2,54	102,12	41,55	0,00	0,00
TOTAL						9 467,25	359,10		5 440,31		4 026,94

003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL									
01	TRA03A01	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM *	TONNE	285,68	1,40	400,20	35,67	285,68	400,20
		INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 1KM *							0,00
02	TRA03A02	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM *	TONNE	285,68	1,73	495,54	44,16	285,68	495,54
		INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *							0,00
03	TRA03A03	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM *	TONNE	285,68	2,07	590,87	52,66	285,68	590,87
		INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *							0,00
04	TRA03A04	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM *	TONNE	285,68	2,40	686,06	61,14	285,68	686,06
		INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM *							0,00
05	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *	TONNE	285,68	2,74	781,39	69,64	285,68	781,39
		INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 5KM *							0,00
TOTAL						2 954,06	263,27	2 954,06	0,00
TOTAL General C+M						1 768 363,40	321 246,62	644 406,29	1 112 985,16

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.
Administrator
Mihail Lazarev



A standard 1D barcode with vertical black bars of varying widths on a white background.

Tirunelveli, 03/04/2024

Antrepreno ACI CLUS S.A. Reprezentanta Permanenta

Prestator S.Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819

Contract de prestari servicii Nr. RP 871/06.05.2020

Denumirea Conducata de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 15,860 km, amplasat pe teritoriul municipiului Chisinau, unitatile administrative Ghidighici, Gratiesti, Stauceni, Chisinau, Tohatin. LOT IV - km 94+440 pana la km 110+000

SITUATIA DE LUCRARI NR. 2
LUNA Iunie an 2020

Tronson : 1250/1 LOT-4 de la Km 100+400 pana la 94+410			Deviz (€) LUCRARI		
nr.	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar [€] fara TVA]	Pret total [€ fara TVA]
1	Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 3 pistoane de curatire	m	5 990,00	2,00	11 980,00
2	Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 3 pistoane de curatire	m	5 990,00	2,00	11 980,00
3	Proba de presiune cu aer L=5990 m, 66 bar, conducta transport Dn 610 mm	m	5 990,00	9,50	56 905,00
TOTAL					80 865,00
TOTAL					80 865,00
TVA				20%	16 173,00
TOTAL					97 038,00

Antreprenor General
ACI CLUS S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarev



Antreprenor General **ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta**
 Prestator Servicii **Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819**
 Contract de prestari servicii Nr. **RP 871/06.05.2020**

Denumirea **Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 15,860 km, amplasata pe teritoriul municipiului Chisinau, unitatile administrative Chitighici, Gratesti, Stanceni, Chisinau, Tohatin. LOT IV - km 94+440 pana la km 110+000**

SITUATIA DE LUCRARI NR. 1 LUNA Iunie an 2020

		Deviz (€) LUCRARI			
Tironson : 1250/I/2017-49s-56s. Km 110 pana la km 102+913					
nr.	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar [€] fara TVA]	Pret total [€ fara TVA]
Tironson : 1250/I/2017-49s-56s. Km 105+385 si km 102+900					
1	Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 2 pistoane de curatire	m	2 485,00	2,00	4 970,00
2	Proba de presiune cu aer la rezistenta si etansietatea L=2485 m, 66 bar, conducta transport Dn 610 mm	m	2 485,00	9,50	23 607,50
TOTAL					28 577,50
Tironson : 1250/I/2017-49s-56s. Km 105+385 si km 110+000					
1	Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 2 pistoane de curatire	m	4 615,00	2,00	9 230,00
2	Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 2 pistoane de curatire	m	4 615,00	2,00	9 230,00
3	Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 1 piston de curatire	m	4 615,00	0,00	0,00
4	Proba de presiune cu aer L=4615 m, 77 bar, conducta transport Dn 610 mm	m	4 615,00	11,40	52 611,00
TOTAL					71 071,00
TOTAL					99 648,50
S				20%	19 929,70
TOTAL					119 578,20

Antreprenor General
 ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
 Vasile Filip

Vasile Filip

Prestator Servicii
 Telprod-Com S.R.L.

Administrator
 Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757570
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30 Iunie 2020 / 30 Iunie 2020		8. Foaie de parcurs: Путевой лист								
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC MOBIASBANCA - OTP Group S.A.		9. Transportator Перевозчик:		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС						
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK S.A. fil. nr. 3 Chisinau				c.f./nr. TVA ф.к./код НДС						
3. Delegatie Доверенность:				4. Documente anexate Прилагаемые документы:		SLI Act adit. nr. 1/28.11.2019, SLI Act adit. nr. 3/10.02.2020						
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun. Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60						
7. Redirijari Переадресовки:						Curs BNM 19.444 MLD						
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr. 3/10.02.2020 (13 765 EURO)		serv	1	223042.93	223042.93	20	44608.59	267651.52	-	-	-	-
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr. 1/28.11.2019 (24 543.13 EURO)		serv	1	397680.52	397680.52	20	79536.10	477216.62	-	-	-	-
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				620 723.45	x	124 144.69	744 868.14	x	x	x	-	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				620 723.45	x	124 144.69	744 868.14	x	x	x	-	
13. Punct eliberare: Отпуск/разрешен:		Director M. Lazarev Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		15. Primit bunurile Интермедияр (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediarului (transportatorului): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						
L.S. М.П.				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				L.S. М.П.		

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

		SL1-15.06.2020		Total Decontat		Rest	
		Cantitate	Valoare	Cantitate	Valoare	Cantitate	Valoare
			euro fara TVA		euro fara TVA		euro fara TVA
EURO							
021-4.1.1/21 SUBTRAV.CE.TC4+TTS31							
TOTAL			5 972,46		0,00		5 972,46
027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG.TA7							
TOTAL			1 953,78		0,00		1 953,78
034-4.1.1/34 SUBTRAV.TA52+TCG23+TTS36+TD33+TA33							
16	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON *DISTANTIER MA/75* - 28 BUC	2 703,12	1	2 703,12	0	0
17	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RONBURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24X32* -2 BUC	440,64	1	440,64	0	0
18	GA11A1	Instalatie de scurgere si aeris pt traversari de drumuri	416,00	0	0	1	416,00
19	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	35,20	0	0	1	35,20
TOTAL			3 594,96		3143,76		451,20
048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TD33							
TOTAL			1 471,08		0,00		1 471,08
9 SUBTRAV.DE TD34							
TOTAL			1 567,62		0,00		1 567,62
050-4.1.1/50 SUBTR.TCG25+TTS41+TA66+TD35							
TOTAL			3 594,96		0,00		3 594,96
051-4.1.1/51 SUBTRAV.TA67+TD36+TCG26							
TOTAL			2 436,48		0,00		2 436,48
052-4.1.1/52 SUBTR.DL.TD37+TTS42							
015	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 28buc	2 703,12	1	2 703,12	0	0
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24X32* -2 BUC	440,64	1	440,64	0	0
017	GA11A1	Instalatie de scurgere si aeris pt traversari de drumuri	416,00	0	0	1	416,00
018	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	35,20	0	0	1	35,20
TOTAL			3 594,96		3143,76		451,20
057-4.1.1/57 SUBTR.MI4.TD38+TTS44							
015	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 28 buc	2 703,12	1	2 703,12	0	0
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24X32* -2 BUC	440,64	1	440,64	0	0
017	GA11A1	Instalatie de scurgere si aeris pt traversari de drumuri	416,00	0	0	1	416,00
018	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	35,20	0	0	1	35,20
TOTAL			3 594,96		3143,76		451,20
058-4.1.1/58 SUBTRAV.DE TD39							
TOTAL			579,24		579,24		0
YC01RON		DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 6 buc	579,24	1	579,24	0	0

Antreprenor General ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
Prestator Servicii Telprod-Com S.R.L. c/1011600003819

Contract de prestari servicii Nr. 14.073/07.09.2019. ACTE ADITIONALE NR.1/28.11.2019

LUCRARI EXECUTATE FIBRA OPTICA (MONOTUB)

001-4.1.3/1 FO RAION STRASENI 1-32180m		TELPD-Com		SL1-15.06.2020		Total Decontat		Rest	
		PUI Euro	PT/ Euro	Canitate	Valoare euro fara TVA	Canitate	Valoare euro fara TVA	Canitate	Valoare euro fara TVA
001	TCA0381 Instalare tevi sau tub in sant sau prin forare de material plastic din.. montate in sant existent	31.159,98	1,40	43.623,97	9.250,00	12.950,00	9.250,00	12.950,00	21.909,98
	YCO1RON			31.160,00	9.250,00	0,00	9.250,00	21.910,00	0,00
	DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M			156,00	0,00	46,00	0,00	110,00	0,00
004	NMB02751 Sudor electric categoria A-V-a	47,94	6,69	320,72	13,88	92,86	13,88	92,86	34,06
009	TCA14V1 Instalare cablu de telecom.in sapatura banda semnalizare cablu (c. ingrop. in raza localit.	161,95	2,00	323,90	120,00	240,00	120,00	240,00	41,95
016	TS424A1 Epulzarea meca a apelor din sapin teren cu infiltr. puterice cu motopompa de apa de 6-12kw	4,08	7,71	31,46	4,08	31,46	4,08	31,46	0,00
018	TCA14B1 Instalare cablu de telecom in conducte avand greutate 2,61-6,8 kg/m(manual, mecanizat)	0,67	1.400,00	943,88	0,00	0,00	0,00	0,67	943,88
019	YCO1RON DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
020	GAD03C1 Teava de otel cu gros. pina la 6mm mont. cu executie mecanizata a lamsarii din=200 mm teren normal	1,72	447,28	769,32	1,72	769,32	1,72	769,32	0,00
021	YCO1RON DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TV IZOLATA CU POLIET. HDPE SUBCASA B2, G=2,1MM, D.219.144,5 - 338 M	0,51	9.852,70	5.024,88	0,51	5.024,88	0,51	5.024,88	0,00
022	YCO1RON DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONTAJ+PROC. COLIERI FIXARE TUB PROTECTIE-CONF. CALC. PRET NR.9 - 112 BUC	0,51	908,32	463,24	0,51	463,24	0,51	463,24	0,00
023	TCA14B1 Instalare cablu de telecom in conducte avand greutate 2,61-6,8 kg/m(manual, mecanizat) Monotub 180*10,3	0,49	717,13	351,39	0,60	430,28	0,60	430,28	-0,11
024	YCO1RON DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.180X10,3mm - 970 M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	TCA14A1 Instalare cablu de telecom in conducte avand greutate pina la 2,6 kg/m(manual)	0,99	1.400,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1.386,00
026	YCO1RON DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.40X2,3mm - 1940 M	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
027	YCO1RON DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUF ETANSARE +COLIERE STRANGERE TIP KG - 62 BUC	0,51	1.239,38	632,08	0,25	309,845	0,25	309,85	322,24
028	EIO2C1 Etans. t'recerii cab. prin pereti si plasee pt. separ. de medii umede, cablu la exter. cu d= 39-50 mm	14,79	7,12	105,30	7,6	54,112	7,60	54,11	7,19
029	YCO1RON DIFERENTA PRET MATERIALE - RON SPUMA POLIURETANICA ETANSARE TEAVA HDPE D.180 - 7,5 BUC	0,51	150,00	76,50	0,25	37,5	0,25	37,50	0,26
030	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 50 km.	9,92	3,63	36,01	4,3	15,609	4,30	15,61	39,00
031	AUT6728 Machetare pe pneuri pana la 9,9t	3,06	23,45	71,76	1	23,45	1,00	23,45	20,40
032	TR1A401C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren- auto categ.1	9,92	2,34	23,21	4,3	10,062	4,30	10,06	48,31
TOTAL General C+M			54.163,63	20.462,61		20.462,61		5,62	33.731,02

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ7525862
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		06 August 2020 / 06 August 2020		8. Foaie de parcurs: Путевой лист						c.f./nr.TVA ф.к./нод.НДС	
1. Furnizor: Продавец		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.		9. Transportator Перевозчик						c.f./nr.TVA ф.к./нод.НДС	
2. Cumparator: Покупатель		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51V1022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C 'VICTORIABANK'S A. fil nr 3 Chisinau								c.f./nr.TVA ф.к./нод.НДС	
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		SLnr.1 din 25.07.2020 Act additional nr.7/07.04.2020					
5. Punct incarcare: Пункт загрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60		7. Redirijari Переадресовки		Curs BNM 19.6895 MDL	
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act additional nr.7/07.04.2020 Lucrari utie fibra optica (Monotubi) SL 1-25.07.2020 (13916,06	serv	1	228 333.55	228 333.55	20	45 666.71	274 000.26				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				228 333.55	x	45 666.71	274 000.26	x	x	x	-
12. Total (pe factura/fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				228 333.55	x	45 666.71	274 000.26	x	x	x	-
13. Permis eliberare Отпуск разрешен:		Director M.Lazarev		15. Primit bunurile intermediar (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись					
14. Predat bunurile (serviciile) Сдан материальные ценности (услуги):		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediar (transportatorul): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись					
				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись					

Prestator Servicii Telprod-Com S.R.L. cîif 1011600003819

Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019. ACT ADITIOINAL NR.7/07.04.2020

LUCRARI EXECUTE FIBRA OPTICA (MONOTUB)

001-4.1.3/1 FO RACON STRASANI L=321.80m		TEPROD-COM		SLJ-25.07.2020		Total Decontat		Rest	
		PV/Euro	PT/Euro	Canitate	Valoare euro fara TVA	Canitate	Valoare euro fara TVA	Canitate	Valoare euro fara TVA
001	TCA03B1		1,40	12.829,60	4.270,00	5.978,00	4.270,00	4.894,00	6.851,60
	Instalare tevi sau tub, in sant sau prin forare, de material plastic, din, montate in sant existent					0,00	0,00	0,00	0,00
	DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M					0,00	0,00	0,00	0,00
	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE MUFE RACORD DAO HDPE					0,00	0,00	0,00	0,00
004	NMB022751		6,69	104,70	7,65	51,18	7,65	51,18	53,52
	Sudur electrice categoriei A-Va					0,00	0,00	8,00	53,52
009	TCA14V1		2,00	117,62	0,00	0,00	0,00	58,81	117,62
	Instalare cablu de telecom in sapatura banda semnalizare cablu, in gropi, in raza localita.					0,00	0,00	0,00	0,00
016	TS424A1		7,71	9,02	1,17	9,02	1,17	9,02	0,00
	Eputarea mec. a apelor din sap in teren cu infiltr. puterice cu motorizatie de apa de 6,6-12kw					0,00	0,00	0,19	271,18
018	TCA14B1		1.400,00	271,18	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
	Instalare cablu de telecom in conducte avand greutate 2,61-6,8 kg/m(manual, mecanizat)					0,00	0,00	0,00	0,00
019	YCO1RON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M					0,00	0,00	0,00	0,00
020	GA03C1		447,28	313,10	0,49	219,17	0,49	219,17	93,93
	Teava de orel cu gros, pipo la 6mm mont cu executie mecanizata a lansarii din=200 mm teren normal					0,00	0,00	0,00	0,00
021	YCO1RON		9.852,70	4.827,82	0,49	4.827,82	0,49	4.827,82	0,00
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TV IZOLATA CU POULET, HDPE SUBCASA B2, G=2,1MM, D.219,1x4,5 - 338 M					0,00	0,00	0,00	0,00
022	YCO1RON		908,32	133,07	0,15	136,25	0,15	136,25	-3,18
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONTAL+PROC. COLIER FIXARE TUB PROTECTIE-COMF. CALC. PRET NR.9 - 112 BUC					0,00	0,00	0,00	0,00
023	TCA14B1		717,13	101,90	0,14	98,96	0,14	98,96	2,94
	Instalare cablu de telecom in conducte avand greutate 2,61-6,8 kg/m(manual, mecanizat) Monotub 180x10,3					0,00	0,00	0,00	0,00
024	YCO1RON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.180x10 3mm - 970 M					0,00	0,00	0,00	0,00
025	TCA14A1		1.400,00	397,88	0,00	0,00	0,00	0,28	397,88
	Instalare cablu de telecom in conducte avand greutate pina la 2,6 kg/m(manual)					0,00	0,00	0,00	0,00
026	YCO1RON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.40x2,3mm - 1940 M					0,00	0,00	0,00	0,00
027	YCO1RON		0,15	1.239,38	0,15	185,91	0,15	185,91	-4,34
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUF ETANSARE +COLIERE STRANGERE TIP KG - 62 BUC					0,00	0,00	0,00	0,00
028	E02C1		4,25	30,26	4,25	30,26	4,25	30,26	0,00
	Etans, traserii cab, prin pereti si planse pe pt, sepa, de medii umede, cablu la exterior cu df=39-50 mm					0,00	0,00	0,00	0,00
029	YCO1RON		0,15	150,00	0,15	22,5	0,15	22,50	-0,53
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON SPUMA POLIURETANICA ETANSARE TEAVA HDPE D.180 - 7,5 BUC					0,00	0,00	0,00	0,00
030	TCA02A50		3,63	10,35	2,85	10,345	2,85	10,35	0,00
	Transportul rutier al materialelor, semnificativatelor cu autocamionul pe dist= 50 km.					0,00	0,00	0,00	0,00
031	AUT6728		23,45	20,64	0,88	20,64	0,88	20,64	0,00
	Mecara pe pneuri pana la 9,9t					0,00	0,00	0,00	0,00
032	TRIJA01C1		2,85	6,67	2,85	6,669	2,85	6,67	0,00
	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin arcunare rampa sau teren- auto cat=1					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL General CAM			19.977,35	11.596,72		11.596,72		7.700,63	

Antreprenor General
ACI CIUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ7525863
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		06 August 2020 / 06 August 2020		8. Foaie de parcurs: Путевой лист									
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.		9. Transportator Перевозчик:		c.f./nr.TVA ф.к./нод НДС							
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C 'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		4. Documente anexate Прилагаемые документы		c.f./nr.TVA ф.к./нод НДС							
3. Delegatie Доверенность				SL2-25.07.2020 Act additional nr.1/28.11.2019		200513 / 0508448							
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60							
7. Redirijari Переадресовки				Curs BNM 19.6895 MDL									
10.1 Denominarea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и нomenclatorный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны	
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. I/LOT3-07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasen, unitatile admin. Vomiceeni, Capriana, Panasesii, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negrestii, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr. I/28.11.2019 Lucrari executie fibra optica (Monotub) SL2-25.07.2020 (43579.08 lei)		serv	1	715 041.92	715 041.92	20	143 008.38	858 050.30					
11. Total (pe pagina / всего (по странице))				715 041.92	x	143 008.38	858 050.30	x	x	x	-		
12. Total (pe pagina fiscala / всего (по налоговой накладной))				715 041.92	x	143 008.38	858 050.30	x	x	x	-		
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Director M. Lazarev Функция, название, имя и подпись		15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)		Функция, название, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		Функция, название, имя и подпись		17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) получатель	
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	

LUCRARI EXECUTATE FIARA OPTICA (MONOTUB)

001-4.1.671 TO RACON STRANSENI - 123180m		TEPRID-COM		S1.1-15.06.2020		S1.2-25.07.2020		Total Decontat		Rest	
		PV/ Euro	PT/ Euro	Capitate	Valoare euro fara TVA	Capitate	Valoare euro fara TVA	Capitate	Valoare euro fara TVA	Capitate	Valoare euro fara TVA
001	TCMA03B1 Instalare tevi sau tub in sant sau prin forare de material plastic din , montate in sant existent.	31.159,98	1,40	43.623,97	9.250,00	12.950,00	22.910,00	30.674,00	31.160,00	43.624,00	-0,02
					9.250,00	0,00	21.910,00	0,00	31.160,00	0,00	0,00
					46,00	0,00	110,00	0,00	156,00	0,00	0,00
					13,88	92,86	34,06	227,86	47,94	320,72	0,00
004	TCMA03C1 Sudor electric categoria A-V4	47,94	6,69	320,72	13,88	92,86	34,06	227,86	47,94	320,72	0,00
009	TCMA14V1 Instalare cablu de telecom in sapatura banda semnalizare cabl k/m/imp in casa locala	161,95	2,00	322,90	120,00	240,00	35,00	70,00	155,00	310,00	6,95
016	TS42AA1 Echiparea meca apei din sap in teren cu infiltr puterice cu montaj camp de apa de 6-5-12w	4,08	7,71	31,46	4,08	31,46	0,00	0,00	4,08	31,46	0,00
018	TCMA14B1 Instalare cablu de telecom in conducte avand grait 2,51-6,8 kg/mtrunul mecanizat	0,67	1.400,00	948,88	0,00	0,00	0,67	938,00	0,67	938,00	0,00
019	TCMA14B1 DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10 3MM 1322 M	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00
020	GA03C1 Teava de otel cu gros pna la 6mm mont cu executie mecanizata a lansați din=200 mm teren normal	1,72	447,28	769,32	1,72	769,32	0,67	799,68	2,39	1.069,00	-0,67
021	TCMA14B1 DIFERENTA PRET MATERIAL - RON TV IZOLATA CU POUET HDPE SUBCASA 82, G=2,11MM D 219 194 S - 398 M	0,51	9.852,70	5.024,88	0,51	5.024,88	0,20	1.970,54	0,71	6.995,42	-0,20
022	TCMA14B1 DIFERENTA PRET MATERIAL - RON MONTAJ-PROC. COUER FIXARE TUB PROTECTIE-CONC. CALC. PRET NR.9 - 112 BUC	0,51	908,32	463,24	0,51	463,24	0,20	181,66	0,71	644,91	-0,20
023	TCMA14B1 Instalare cablu de telecom in conducte avand grait 2,51-6,8 kg/mtrunul mecanizat Monotub 180*10,3	0,49	717,13	351,39	0,60	430,26	0,10	79,86	0,70	504,14	-0,21
024	TCMA14B1 DIFERENTA PRET MATERIAL - RON MONOTUB HDPE D 180x10 3mm - 970 M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	TCMA14A1 Instalare cablu de telecom in conducte avand grait pna la 2,5 kg/mtrunul	0,99	1.400,00	1.386,00	0,00	0,00	0,99	1.386,00	0,99	1.386,00	0,00
026	TCMA14B1 DIFERENTA PRET MATERIAL - RON MONOTUB HDPE D 40x2 3mm - 1940 M	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00
027	TCMA14B1 DIFERENTA PRET MATERIAL - RON BUNDF ETANSARE KCOURE STRANGERE TIP 65 - 63 BUC	0,51	1.299,38	632,08	0,25	309,645	0,26	322,24	0,51	632,08	0,00
028	TCMA14B1 Echip. linceti cabl prin pereti si plasee pt. separ. de medii umede cablu la exterior cu de 36,50 mm	14,79	7,12	105,30	7,6	54,112	7,19	51,19	14,79	105,30	0,00
029	TCMA14B1 DIFERENTA PRET MATERIAL - RON SPUMA POLIURETANICA ETANSARE TEAVA HDPE D 180 - 7,5 BUC	0,51	150,00	76,50	0,25	37,5	0,26	39,00	0,51	76,50	0,00
030	TCMA14B1 Transportul ruter al materialelor semnalizator cu autocamionul pe dist. > 50 km.	9,92	3,63	36,01	4,3	15,609	5,62	20,40	9,92	36,01	0,00
031	TCMA14B1 Macara pe pneuri pana la 9 gnt	3,06	23,45	71,76	1	23,45	2,06	48,31	3,06	71,76	0,00
032	TCMA14B1 Incarcarea materialelor grupa a-grele si manutn pe autocamionul pe dist. > 50 km. auto categ. 1	9,92	2,34	23,21	4,3	10,062	5,62	13,15	9,92	23,21	0,00
TOTAL General Com			54.183,63		20.452,61		36.315,90		56.768,53		-2.584,88

Antreprenor General
ACT CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

(Signature)

Preparator Servicii
Teprid-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarek



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ7525864
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		06 August 2020 / 06 August 2020		8. Foia de parcurs: Путевой лист								
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC*MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.		9. Transportator Перевозчик				g.f.nr.TVA г.ф.нр.ТВА				
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51VI022240300000778MD1, c/b VICBMD2X416 B C *VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		4. Documente anexate Прилагаемые документы		SL2-25.07.2020 Act additional nr.3/10.02.2020		c.f.nr.TVA ф.к/нр.ТВА		1011600003819 / 0506442		
3. Delegatie Доверенность								c.f.nr.TVA ф.к/нр.ТВА		200513 / 0508448		
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60		7. Redirijari Переадресовки		Curs BNM 19.6895 MDL		
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Колес- ность мощь	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3-07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-aul Strasenii, unitatile adinin. Vomiceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act additional nr.3/10.02.2020 nr.2-25.07.2020 (23102.86 Euro)		serv	I	379 069.80	379 069.80	20	75 813.96	454 883.76				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)					379 069.80	x	75 813.96	454 883.76	x	x	x	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)					379 069.80	x	75 813.96	454 883.76	x	x	x	-
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Director M.Lazarev		15. Primit bunurile intermediarului (transportatorului): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)		16. Predat bunurile intermediarului (transportatorului): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)		17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принял материальные ценности (услуги) покупатель		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		
14. Predat bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги):		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		L.S. М.П.		

ACI CLU S.A. Representanta Permanenta
Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3													
EURO													
021-4.1.1/21 SUBTRAV.CF.TC64+TT831		LEI		1		5 116,62							
15	YC01RON	buc											
16	YC01RON												
17	GAI1AI												
18	201934												
TOTAL						5 972,46							
027-4.1.1/27 SUBTRAV.DIG.TA47		LEI		1		1 061,94							
13	YC01RON												
14	YC01RON												
15	GAI1AI												
16	201934												
TOTAL						1 953,78							
034-4.1.1/34 SUBTRAV.TA52+TC623+TT836+TD32+TA53		LEI		1		2 703,12							
16	YC01RON												
17	YC01RON												
18	GAI1AI												
19	201934												
TOTAL						3 594,96							
048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TD33		LEI		1,00		579,24							
016	YC01RON												
017	YC01RON												
018	GAI1AI												
019	201934												
TOTAL						1 471,08							
050-4.1.1/50 SUBTRAV.DIG.TA67+TD36+TC626		LEI		1,00		675,78							
016	YC01RON												
017	YC01RON												
018	GAI1AI												
019	201934												
TOTAL						1 567,62							
050-4.1.1/50 SUBTR.TC625+TT841+TA66+TD35		LEI		1,00		2 703,12							
017	YC01RON												
018	YC01RON												
019	GAI1AI												
020	201934												
TOTAL						3 594,96							

017	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 16 buc	LEI	1,00	1 544,64				1	1544,64	1	1544,64	0,00	0,00
018	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				1	440,64	1	440,64	0,00	0,00
019	GALLAI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416,00				1	416	1	416	0,00	0,00
020	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,20				1	35,2	1	35,2	0,00	0,00
TOTAL					2 436,48			0,00		2 436,48		2 436,48	0,00	0,00
052-4.1.1/52 SUBTRAV. TD37+TTS42														
015	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 28buc	LEI	1,00	2 703,12				0	0	1	2703,12	0	0
016	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				0	0	1	440,64	0	0
017	GALLAI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416,00				1	416	1	416	0	0,00
018	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,20				1	35,2	1	35,2	0	0,00
TOTAL					3 594,96			3143,76		451,2		3594,96	0,00	0,00
057-4.1.1/57 SUBTRAV. TD38+TTS44														
015	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 28 buc	LEI	1,00	2 703,12				0	0	1	2703,12	0	0
016	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				0	0	1	440,64	0	0
017	GALLAI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416,00				1	416	1	416,00	0	0,00
018	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,20				1	35,2	1	35,2	0	0,00
TOTAL					3 594,96			3143,76		451,2		3594,96	0	0
058-4.1.1/58 SUBTRAV. DE TD39														
	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 6 buc	LEI	1,00	579,24				0	0	1	579,24	0	0
	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				0	0	1	440,64	0	0
	GALLAI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416				1	416	1	416	0,00	0
	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,2				1	35,2	1	35,2	0,00	0
TOTAL					1 471,08			1019,88		451,2		1471,08	0	0
059-4.1.1/59 SUBTRAV. TD40+TTS45														
	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 6buc	LEI	1,00	579,24						1	579,24	0	0
	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64						1	440,64	0	0
	GALLAI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416					416	1	416	0,00	0
	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,2					35,2	1	35,2	0,00	0
TOTAL					1 471,08			1019,88		451,2		1471,08	0	0
												19 252,38		
												30 723,42		0,00

Antreprenor General
ACI CLUI S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail I. Lazarev



VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.

IDNO 1014600024244

MD-2088, Republica Moldova mun. Chișinău

Adresa poștală: șos. Balcani 7/E

IBAN: MD42AG0000000022512333387


IBAN: MD07RN000000000225140151

tel +373 22 66 72 91, fax +373 22 29 10 40

TVA: 0508288 din 01.11.2018

e-mail: office@vmtg.md

web: www.vmtg.md



SCRISOARE DE RECOMANDARE

În legătură de colaborarea avută cu **TELPRODCOM S.R.L.**, ca urmare a încheierii și derulării cu aceasta a contractelor de lucrări, facem cunoscut următoarele:

Denumirea contractului/contractelor	Contract nr./data	Data începerii	Data finalizării	Valoarea contractului	Observații
Execuția conducte de distribuție gaze naturale SRM Tohatin – CET Chișinău și SRM Tohatin – distribuție Chișinău; Conducta de racord SRM Ghidighici- SRM Petricani și conducta de racord SRM Petricani - Sistem distribuție Chișinău, constând în: - Conductă de racord (P=0,6÷1,2 MPa) SRM Ghidighici- SRM Petricani și conducta de racord SRM Petricani - Sistem distribuție Chișinău; - Conducte distribuție gaze naturale SRM Tohatin – distribuție Chișinău (P=0,3 MPa)	Contractul de achiziție de lucrări nr. 29 din 15.11.2019	22.11.2019	07.08.2020	3311527,80 EURO	Asocierea HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. – TELPRODCOM S.R.L.
„Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Căpriana, Pânășești, Strășeni, Ghelăuza, Rădeni, Negrești, Roșcani, Sireți (Lot 3)”	Contractul de achiziție de lucrări nr. 18 din 19.04.2019	19.04.2019	28.07.2020	11885439,56 EURO	Prestator de servicii ACI CLUJ S.A. (lider de asociere): TELPRODCOM S.R.L. Asocierea ACI CLUJ S.A. -ROMINSTA S.R.L. -INDPRODCOM S.R.L. – SERIGO DECOR S.R.L.

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor de înregistrare din cadrul Societății.

Prezentul document conține informații confidențiale sau privilegiate, și este destinat doar pentru uzul destinatarilor săi. Prin prezenta, sunteți explicit notificat că orice diseminare, copiere, retransmitere sau comunicare în orice altă formă, totală sau parțială, a acestui mesaj, fără a avea în prealabil acordul scris al emitentului, este interzisă. În cazul în care din greșeală primiți acest mesaj, sunteți rugați să notificați emitentul și să distrugeți mesajul. A se utiliza doar ca și recomandare în procesul achizițiilor.

Calificativul serviciilor prestate din punct de vedere al calității, ca fiind:

☐ FOARTE BUN	☒ BUN	☐ SATISFĂCĂTOR	☐ NESATISFĂCĂTOR
-------------------------------------	---	---------------------------------------	---

În cursul desfășurării contractului/contractelor au fost înregistrate:

Neconformități care au împiedicat derularea contactului/contractelor:	Total, din care rezolvate:	Observații și precizări:	Probleme apărute în derularea/contractelor:
Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul

Toate obligațiile contractuale au fost îndeplinite cu succes și în termenii prevăzuți. Implicare profesională, specialiști calificați, responsabilitate, sunt principalele criterii, care au caracterizat **TELPRODCOM S.R.L.**, la îndeplinirea lucrărilor de execuție în cadrul proiectului „Conductă de interconectare a sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova, pe direcția Iași-Ungheni-Chișinău”.

Cu respect,

Administrator,
Liviu Valentin DUMINICĂ

