

Antreprenor

**Master-Construct S.R.L.**  
(denumirea)

Investitor

**Direcția Învățământ Coniliul  
raional Strășeni**  
(denumirea)

Obiect

**Schimbarea tâmplărilor la școala din s.  
Dolna**

Valoarea lucrarilor executate 49 981,89 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Timplarie Scoala</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	17,500	24,22 24,22	423,80 423,80
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1,75 x 2,0 m - 5 buc)	m2	17,500	1 405,96 32,29	24 604,38 565,07
3	CK26B	Glafuri montate la exterior cu lat de 200mm la ferestre din tabla protejata anticoroziv	m	9,000	206,26 23,06	1 856,38 207,58
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>26 884,56 1 196,45</b>
		<b>2. Glafuri interioare</b>				
4	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	23,000	54,77 48,43	1 259,75 1 113,99



5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,000	5,48 1,73	38,36 12,11
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, preparare manuala a mortarului. glafurile interioare	m2	7,000	89,83 70,35	628,79 492,42
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, glafurile interioare	m2	7,000	37,55 31,71	262,87 221,99
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,000	5,48 1,73	38,36 12,11
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,000	54,83 31,71	383,83 221,99
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 611,96 2 074,61</b>
		<b>3. Glafuri exterioare</b>				
10	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	23,000	54,77 48,43	1 259,75 1 113,99
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor	m2	4,000	5,48 1,73	21,92 6,92
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, preparare manuala a mortarului. glafurile exterioare	m2	4,000	89,83 70,34	359,30 281,38
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor exterioare	m2	4,000	5,48 1,73	21,92 6,92
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	4,000	54,83 31,71	219,33 126,85



1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 882,22 1 536,06</b>

	Total	lei	31 378,74
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 081,60
	Cheltuieli de transport	7,00 %	1 857,50
	Total	100,00 +	34 317,84
	Cheltuieli de regie	14,50 %	4 976,09
	Total	100,00 +	39 293,93
	Beneficiul de deviz	6,00 %	2 357,64
	Total	100,00 +	41 651,57
	TVA	20,00 %	8 330,32
			<b>49 981,89</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>4 807,12</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)


Investitor

**Master-Construct S.R.L.**

**Directia Învățământ Coniliul raional Strășeni**

(denumirea)

(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.

