

Antreprenor "VICADI-PROIECT" SRL
(denumirea)

Subantreprenor SRL „Hidroizolare pentru
fiecare”
(denumirea)

Obiect Lotul nr. 3 - Lucrări de construcție a
terenului de sport multifuncțional în
curtea blocului de locuințe din bd. Mircea
cel Bătrân, 31/2,,

Proces - verbal
de recepție a lucrarilor executate
pe _octombrie_ an 2025

Valoarea de deviz 405 102,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de sport				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	56,0000	21,84 21,84	1 223,04 1 223,04
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15*30*1000 cm, pe fundatie de beton	m	56,0000	203,82 33,04	11 413,70 1 850,24
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	30,0000	758,24 44,80	22 747,20 1 344,00
5	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica	m2	160,0000	243,16 8,12	38 905,47 1 299,20
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	45,0000	22,80 0,00	1 026,00 0,00


1	2	3	4	5	6	7
7	RpCP12A aplicativ	Confectionarea, montarea Porti simple, tip serviciu	kg	250,0000	59,63 19,60	14 907,43 4 900,00
8	RpCP12A	Confectionarea, montarea Stilpi pu Bascket, cu panou din HDPE si inele cu structura metal dubla	kg	500,0000	66,91 19,60	33 456,27 9 800,00
9	RpCH29A aplicabil	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor	m2	35,6500	177,45 8,96	6 326,06 319,43
10	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	30,0000	117,37 26,32	3 521,10 789,60
		<i>Total</i>	lei			133 526,27
		Total Teren de sport Inclusiv salariu				133 526,27 21 525,51
		2. Gard stadionul LT				
11	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	7,0000	43,68 43,68	305,76 305,76
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 80,0- 80,0 mm	t	0,9000	53 400,86 2 240,00	48 060,77 2 016,00
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	6,0000	1 602,68 246,40	9 616,09 1 478,40
14	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,0000	1 140,80 599,20	1 140,80 599,20
15	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de	m	56,0000	513,32 61,60	28 745,83 3 449,60

1	2	3	4	5	6	7
		otelrotund fixata pe stilpi din FARA STILPI DIN BETON ARMAT, cu inaltimea la coama de 4,45 m profil din metal 40,0-40,0 mm				
16	DF50A	Intinderea tros de parapet	100 m	15,0000	302,40	4 536,00
					302,40	4 536,00
17		Tros	m	1 500,0000	20,00	30 000,00
					0,00	0,00
18	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,0000	70,00	140,00
					70,00	140,00
19	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	2,0000	30,80	61,60
					30,80	61,60
		Total	lei			122 606,85
		Total Gard stadionul LT Inclusiv salariu				122 606,85 12 586,56

	Total	lei	256 133,12
	CNAM	24 %	8 186,90
	Cheltuieli de transport	7 %	13 825,62
	Cheltuieli de regie	14,5 %	40 331,11
	Beneficiu de deviz	6 %	19 108,61
	Total		337 585,36
	TVA	20 %	67 517,06
	Total deviz: Inclusiv salariu		405 102,42 34 112,07

INTOCMIT:

Antreprenor general



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

APROBAT:

Subantreprenor



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

Lotul nr. 3 - Lucrări de construcție a
terenului de sport multifuncțional în
curtea blocului de locuințe din bd. Mircea
cel Bătrân, 31/2
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 405 102,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010610200	Betonist	h-om	24,0000	56,00	1 344,00
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	51,5200	56,00	2 885,12
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5000	56,00	28,00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	48,6400	56,00	2 723,84
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	16,1600	56,00	904,96
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,4000	56,00	750,40
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0000	56,00	0,00
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,2780	56,00	239,57
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	31,5000	56,00	1 764,00
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	187,5000	56,00	10 500,00
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	107,3600	56,00	6 012,16
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,2860	56,00	2 648,02
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	77,0000	56,00	4 312,00
		Total manopera				34 112,07

Materiale:

1.	001	Tros	m	1 500,0000	20,00	30 000,00
2.	1111000200011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	19,5536	1 200,00	23 464,32
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,0600	370,00	1 132,20
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	38,1000	370,00	14 097,00
5.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	4,0258	370,00	1 489,55
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4480	350,00	156,80

7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,7100	350,00	2 698,50
8.	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,3232	7,00	2,26
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	20,00	66,00
10.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,7486	8 000,00	5 988,80
11.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,1131	1 200,00	135,72
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	130,00	11,70
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0585	100,00	5,85
14.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	7,6500	35,00	267,75
15.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	35,00	161,00
16.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	21,9000	15,00	328,50
17.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	22,00	116,60
18.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	10,5000	30,00	315,00
19.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	30,00	198,00
20.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	3,4200	400,00	1 368,00
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	178,8200	2,40	429,17
22.	2663102100000	Beton	m3	6,2422	1 200,00	7 490,64
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,5200	0,00	0,00
24.	26661228002850	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 15*30*1000	m	56,2800	160,00	9 004,80
25.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	2,5856	30,00	77,57
26.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	260,1000	33,00	8 583,30
27.	27107035196240	Profil normal I 18 mm (Stilpi pu Basket, cu panou din HDPE si inele cu structura metal dubla)	kg	520,2000	40,00	20 808,00
28.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	27,6058	20,00	552,12
29.	27321036462500	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (profil din metal 40,0-40,0 mm)	m2	109,2728	200,00	21 854,56
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,8000	22,00	39,60
31.	28111063012000	Elemente metalice (stilpi 80,0-80,0 mm)	kg	918,0000	50,00	45 900,00
32.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	3,8250	35,00	133,87
33.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4050	35,00	14,18
34.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,8500	1,00	5,85
35.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,8500	1,00	5,85
36.	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,8500	1,00	5,85
37.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	6,1200	55,00	336,60
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7600	4,66	26,85
39.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,5000	28,00	210,00
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9450	28,00	26,46
Total materiale de constructii						197 508,82

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	2,8000	500,00	1 400,00
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0000	500,00	0,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1065	50,00	55,33
4.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,4400	500,00	720,00
5.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	37,5000	40,00	1 500,00
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	67,5000	12,00	810,00

7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0960	400,00	38,40
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	600,00	756,00
9.	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	5,9200	400,00	2 368,00
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	7,7400	300,00	2 322,00
11.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	5,9200	300,00	1 776,00
12.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	3,2160	3 000,00	9 648,00
13.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,1920	500,00	96,00
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,6000	50,00	180,00
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	37,5000	30,00	1 125,00
16.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1350	400,00	54,00
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,5000	300,00	450,00
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,4200	300,00	1 026,00
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7500	250,00	187,50
Total utilaje de constructii						24 512,23

Total	lei	256 133,12
CNAM	24 %	8 186,90
Cheltuieli de transport	7 %	13 825,62
Cheltuieli de regie	14,5 %	40 331,11
Beneficiu de deviz	6 %	19 108,61
Total		337 585,36
TVA	20 %	67 517,06

Total deviz:

405 102,42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

