

Antreprenor

**SRL "MONTEX-GAZ"**

(denumirea)

Investitor

**SA "DARNIC-GAZ"**

(denumirea)

Obiect

**Reabilitarea si extinderea sistemului de  
aprovizionare cu apa in localitatea Edinet**Valoarea lucrarilor executate **5 358 229,91 Lei****Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe \_\_\_\_\_ an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 4.1. Retele de alimentare cu apa</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	20,590	631,39 0,00	13 000,37 0,00
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	112,960	68,62 68,62	7 750,77 7 750,77
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,250	127,20 35,04	31,80 8,76
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,830	692,82 0,00	575,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)				
6	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	119,600	21,14 0,00	2 528,51 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,730	98,77 20,77	72,10 15,16
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m)	m3	767,660	17,87 17,87	13 721,64 13 721,64
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3	767,660	43,45 43,25	33 350,99 33 197,46
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,870	194,01 0,00	1 138,84 0,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	5,870	848,04 508,56	4 977,97 2 985,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			77 148,03
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>77 148,03 57 679,02</b>
		<b>1.2. Conducte si armaturi</b>				
		<b>1.2.1. Armaturi</b>				
12	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm. (Robinet din fonta cu sertar cauciucat cu flanse, D=300 mm)	buc	1,000	<u>22 746,14</u> 95,14	<u>22 746,14</u> 95,14
13	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Robinet din fonta cu sertar cauciucat cu flanse, D=200 mm)	buc	1,000	<u>7 740,48</u> 57,66	<u>7 740,48</u> 57,66
14	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm. (Robinet din fonta cu sertar cauciucat cu flanse, D=150 mm)	buc	6,000	<u>4 790,36</u> 40,36	<u>28 742,17</u> 242,17
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet din fonta cu sertar cauciucat cu flanse, D=100 mm)	buc	10,000	<u>2 731,71</u> 31,71	<u>27 317,13</u> 317,13
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau	buc	1,000	<u>5 106,71</u> 31,71	<u>5 106,71</u> 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Kit bransament pentru tevi din PEID, D=110 mm x 2")				
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor din fonta cu flansa pentru conducte din PEID, D=110 mm - 100 mm)	buc	17,000	1 833,44 33,44	31 168,53 568,53
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor din fonta cu flansa pentru conducte din PEID, D=90 mm - 80 mm)	buc	1,000	1 663,44 33,44	1 663,44 33,44
36	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=150 mm)	buc	2,000	6 805,27 106,67	13 610,54 213,34
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc	1,000	4 374,72 51,32	4 374,72 51,32
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc	2,000	1 925,12 51,31	3 850,23 102,63

1	2	3	4	5	6	7
44	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=300 mm - 200 mm)	buc	1,000	<u>10 898,23</u> 147,03	<u>10 898,23</u> 147,03
46	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=150 mm - 100 mm)	buc	4,000	<u>2 984,47</u> 106,67	<u>11 937,88</u> 426,68
56	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Compensator de montaj din fonta, D=150 mm)	buc	4,000	<u>9 236,67</u> 106,67	<u>36 946,68</u> 426,68
57	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Compensator de montaj din fonta, D=100 mm)	buc	1,000	<u>8 714,52</u> 51,32	<u>8 714,52</u> 51,32
64	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flansa, D=100 mm - 80 mm)	buc	1,000	<u>1 045,92</u> 51,32	<u>1 045,92</u> 51,32
77	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm. (Flansa libera din otel zincat,	buc	2,000	<u>1 040,59</u> 303,87	<u>2 081,18</u> 607,74

1	2	3	4	5	6	7
		D=300 mm)				
79	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa libera din otel zincat, D=100 mm)	buc	2,000	<u>276,67</u> 60,55	<u>553,33</u> 121,09
80	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa libera din otel zincat, D=50 mm)	buc	2,000	<u>182,66</u> 60,55	<u>365,33</u> 121,09
96	GD53C1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PEID100, 45 grade, D=110 mm)	buc	5,000	<u>424,28</u> 87,64	<u>2 121,42</u> 438,22
99	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PEID100, 30 grade, D=160 mm)	buc	5,000	<u>523,68</u> 104,94	<u>2 618,41</u> 524,71
103	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm. (Mufa electrosudabila PEID100, SDR11, D=160 mm)	buc	2,000	<u>459,76</u> 74,96	<u>919,52</u> 149,92
104	AcA53C	Montarea fittingurilor prin	buc	12,000	420,35	5 044,22

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Mufa electrosudabila PEID100, SDR11, D=110 mm)			69,19	830,30
105	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Mufa electrosudabila PEID100, SDR11, D=90 mm)	buc	2,000	329,26 57,66	658,52 115,32
110	Pret de piata	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=400 mm	buc	2,000	805,00 0,00	1 610,00 0,00
112	Pret de piata	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm	buc	78,000	425,00 0,00	33 150,00 0,00
113	Pret de piata	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm	buc	47,000	210,00 0,00	9 870,00 0,00
114	Pret de piata	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm	buc	5,000	125,00 0,00	625,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			275 480,25
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>275 480,25 5 724,49</b>
		<b>1.2.2. Conducte</b>				
116	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. (Conducta de PEID 100 RC cu strat de protectie exfoliabil din PP, PE100, PN10, SDR 17, D=200 mm)	m	18,000	520,79 11,38	9 374,28 204,75

1	2	3	4	5	6	7
117	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm. (Conducta de PEID 100 RC cu strat de protectie exfoliabil din PP, PE100, PN10, SDR 17, D=160 mm)	m	725,000	335,29 9,57	243 086,94 6 939,38
118	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Conducta de PEID 100 RC cu strat de protectie exfoliabil din PP, PE100, PN10, SDR 17, D=110 mm)	m	1 036,000	188,31 16,03	195 088,62 16 606,54
124	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	1 489,000	0,60 0,00	893,40 0,00
127	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	-342,000	10,96 4,61	-3 749,28 -1 577,58
128	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 529,000	8,59 4,04	13 128,30 6 171,35
129	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	468,000	5,06 2,31	2 366,40 1 079,40
131	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	5 708,000	1,17 0,43	6 661,25 2 448,70



1	2	3	4	5	6	7
132	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	406,000	0,97 0,36	394,82 145,13
133	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	-1 854,000	0,65 0,24	-1 198,41 -438,27
136	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 315 mm. (Tub de protectie din teava PE corugata dublu strat, D=315 mm)	m	53,000	328,00 16,03	17 384,23 849,56
137	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 250 mm. (Tub de protectie din teava PE corugata dublu strat, D=250 mm)	m	132,000	232,53 16,03	30 693,89 2 115,89
141	Pret de piata	Inel distantier, D=200 mm	buc	12,000	25,00 0,00	300,00 0,00
142	Pret de piata	Inel distantier, D=160 mm	buc	52,000	25,00 0,00	1 300,00 0,00
143	Pret de piata	Inel distantier, D=110 mm	buc	120,000	25,00 0,00	3 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			518 724,44
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>518 724,44 34 544,85</b>
		<i>Total</i>	Lei			794 204,69
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>794 204,69 40 269,34</b>
		<b>1.3. Demolarea si reconditionarea drumului</b>				
		<b>1.3.1. Drum din asfalt, L=18 292 m</b>				
149	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si	m	2 236,000	33,50 16,72	74 897,95 37 389,05

1	2	3	4	5	6	7
		dilatatie in betonul de uzura la drumuri				
150	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	64,870	123,84 92,26	8 033,27 5 984,65
151	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	12,820	723,80 0,00	9 279,12 0,00
152	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	762,450	187,85 51,89	143 229,28 39 566,58
153	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	635,210	329,79 57,08	209 487,94 36 259,95
154	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	635,210	94,04 57,08	59 737,29 36 259,95
155	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	5 081,350	117,31 6,92	596 092,23 35 158,88
156	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	5 081,350	117,33 6,92	596 189,76 35 158,88
		<i>Total</i>	Lei			1 696 946,84
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 696 946,84 225 777,94</b>
		<b>1.3.2. Drum din pietris, L=11 358 m</b>				
157	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	9,400	723,80 0,00	6 803,72 0,00
158	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	169,000	187,85	31 747,33

1	2	3	4	5	6	7
					51,89	8 770,09
159	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	756,000	329,79	249 323,81
					57,08	43 155,05
160	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	26,000	94,04	2 445,13
					57,08	1 484,17
		<i>Total</i>	Lei			290 319,99
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>290 319,99 53 409,31</b>
		<b>1.3.3. Transportarea gunoiului</b>				
161	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	9,930	693,02	6 881,64
					0,00	0,00
162	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	2 888,320	21,14	61 064,88
					0,00	0,00
163	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,930	98,76	980,67
					20,76	206,13
		<i>Total</i>	Lei			68 927,19
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>68 927,19 206,13</b>
		<i>Total</i>	Lei			2 056 194,02
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 056 194,02 279 393,38</b>
		<b>1.4. Altele</b>				
164		Masuri si incercari ale instalatiilor executate, testate, reglare, conectare, pornire(pentru toate lucrarile	set	0,500	321 097,00	160 548,50
					321 097,00	160 548,50
		<i>Total</i>	Lei			160 548,50

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>160 548,50 160 548,50</b>	
		<i>Total</i>	Lei			3 088 095,24	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			129 093,66	
		<i>Transport materiale</i>	4 %			89 683,20	
		<i>Total</i>				3 306 872,10	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			330 687,21	
		<i>Total</i>				3 637 559,31	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			181 877,96	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>3 819 437,27 537 890,24</b>	
		<b>2. 4.2. Constructia caminelor de vizare</b>					
		<b>2.1. Terasamente camine</b>					
168	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	149,000	<u>16,43</u> 0,00	<u>2 448,07</u> 0,00	
170	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)	m3	61,000	<u>17,87</u> 17,87	<u>1 090,35</u> 1 090,35	
171	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3	61,000	<u>43,45</u> 43,25	<u>2 650,15</u> 2 637,95	
		<i>Total</i>	Lei			6 188,57	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>6 188,57 3 728,30</b>	
		<b>2.2. Executarea caminelor</b>					

1	2	3	4	5	6	7
205	Pret de piata	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg	-204,500	11,00 0,00	-2 249,50 0,00
208	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel)	t	0,870	946,03 371,34	823,05 323,07
		<i>Total</i>	Lei			-1 426,45
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>-1 426,45 323,07</b>
		<i>Total</i>	Lei			4 762,12
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			972,33
		<i>Transport materiale</i>	4 %			-69,49
		<i>Total</i>				5 664,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			566,49
		<i>Total</i>				6 231,45
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			311,58
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>6 543,03 4 051,37</b>
		<b>3. 4.3. Montarea hidrantilor</b>				
		<b>3.3. Lucrari de instalatii</b>				
215	Pret de piata	Indicator de hidrant	buc	51,000	300,00 0,00	15 300,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 300,00
		<i>Transport materiale</i>	4 %			612,00
		<i>Total</i>				15 912,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 591,20
		<i>Total</i>				17 503,20

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Beneficiu de de viz</i>	5 %			875,16	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>18 378,36</b>	
		<i>Total</i>	Lei			18 378,36	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>18 378,36</b>	
		<b>4. 4.4. Conectari individuale la cladiri multietajate</b>					
		<b>4.3. Demolarea si reconditionarea drumului</b>					
		<b>4.3.1. Drum din asfalt, L=523 m</b>					
242	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	720,150	33,50 16,72	24 122,47 12 041,89	
243	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	14,110	123,85 92,26	1 747,50 1 301,73	
244	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,710	723,58 0,00	513,74 0,00	
245	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	26,470	187,85 51,89	4 972,46 1 373,63	
246	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	22,030	329,79 57,08	7 265,29 1 257,56	
247	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	22,030	94,05 57,08	2 071,82 1 257,56	
248	DB19A K=0.744	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	176,460	87,28 5,15	15 401,34 908,38	
249	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	176,460	89,65 5,19	15 819,45 915,70	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			71 914,07
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>71 914,07 19 056,45</b>
		<b>4.3.2. Drum din pietris, L=288 m</b>				
250	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,270	724,37 0,00	195,58 0,00
251	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,750	187,85 51,89	516,60 142,71
252	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,180	329,80 57,08	3 027,52 524,01
253	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	9,180	94,05 57,08	863,34 524,01
		<i>Total</i>	Lei			4 603,04
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>4 603,04 1 190,73</b>
		<b>4.3.3. Transportarea gunoiului</b>				
254	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	0,850	692,82 0,00	588,90 0,00
255	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	160,420	11,78 0,00	1 889,76 0,00
256	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,850	98,75 20,75	83,94 17,64

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>	Lei			2 562,60	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 562,60 17,64</b>	
		<i>Total</i>	Lei			79 079,71	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>79 079,71 20 264,82</b>	
		<i>Total</i>	Lei			79 079,71	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			4 863,56	
		<i>Transport materiale</i>	4 %			1 580,13	
		<i>Total</i>				85 523,40	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			8 552,34	
		<i>Total</i>				94 075,74	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			4 703,80	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>98 779,54 20 264,82</b>	
		<b>6. 4.6. Conectari individuale (bransamente) direct din conducta</b>					
		<b>6.2. Conectari individuale (bransamente) direct din conducta</b>					
		<b>6.2.1. Conducte si armaturi</b>					
274	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PEID 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm)	m	707,000	12,14 3,11	8 583,43 2 201,34	
277	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Teu bransament cu colier PEID, D=160 mm x 25 mm)	buc	97,000	583,44 33,44	56 593,95 3 243,95	
278	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,	buc	40,000	443,44 33,44	17 737,71 1 337,71	



1	2	3	4	5	6	7
		cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. (Teu bransament cu colier PEID, D=110 mm x 25 mm)				
284	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE, D=25 mm x 1/2")	buc	127,000	32,18 20,18	4 086,99 2 562,99
285	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FI, D=25 mm x 1/2")	buc	127,000	33,18 20,18	4 213,99 2 562,99
		<i>Total</i>	Lei			91 216,07
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>91 216,07 11 908,98</b>
		<i>Total</i>	Lei			91 216,07
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>91 216,07 11 908,98</b>
		<b>6.3. Executarea caminelor</b>				
		<b>6.3.1. Terasamente</b>				
286	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,550	631,30 0,00	978,52 0,00
287	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,730	118,78 118,78	918,18 918,18

1	2	3	4	5	6	7
288	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea)	m3	117,100	17,87 17,87	2 093,12 2 093,12
289	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	117,100	50,36 50,16	5 897,65 5 874,23
290	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	36,800	17,87 17,87	657,79 657,79
		<i>Total</i>	Lei			10 545,26
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>10 545,26 9 543,32</b>
		<b>6.3.2. Montarea caminelor</b>				
291	Pret de piata	Camin bransament termoizolat complet echipat (camin din polietilena termoizolat, apometru dotat cu modul pentru posibilitatea instalarii sistemului centralizat de evidenta, filtru, supapa de sens, capac, etc.)	buc	127,000	2 500,00 0,00	317 500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			317 500,00
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>317 500,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			328 045,26

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>328 045,26 9 543,32</b>
		<b>6.4. Demolarea si reconditionarea drumului</b>				
		<b>6.4.1. Drum din asfalt, L=4202 m</b>				
292	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	-729,000	33,50 16,72	-24 418,80 -12 189,90
293	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	-14,890	123,83 92,26	-1 843,79 -1 373,69
294	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	-0,800	723,80 0,00	-579,04 0,00
295	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	65,800	187,85 51,89	12 360,80 3 414,63
296	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	54,820	329,79 57,08	18 079,25 3 129,32
297	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	54,820	94,04 57,08	5 155,43 3 129,32
298	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	438,560	117,31 6,92	51 447,83 3 034,47
299	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	438,560	117,33 6,92	51 456,28 3 034,47
		<i>Total</i>	Lei			111 657,96
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>111 657,96 2 178,62</b>
		<b>6.4.2. Drum din pietris, L=5960 m</b>				
300	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70	100 m3	5,430	711,75	3 864,78

1	2	3	4	5	6	7
		mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. III			0,00	0,00
301	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	70,400	187,85 51,89	13 224,92 3 653,34
302	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	169,000	329,79 57,08	55 735,08 9 647,09
303	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (50% de utilizat din desfaceri)	m3	169,000	94,04 57,08	15 893,33 9 647,09
		<i>Total</i>	Lei			88 718,11
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>88 718,11 22 947,52</b>
		<b>6.4.3. Transportarea gunoierului</b>				
304	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea și încărcarea asfaltului decapat, nisipului și pietrisului săpat)	100 m3	2,210	693,07 0,00	1 531,68 0,00
305	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t	421,000	9,92 0,00	4 176,32 0,00
306	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	2,210	98,77 20,77	218,28 45,90
		<i>Total</i>	Lei			5 926,28
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>5 926,28 45,90</b>
		<i>Total</i>	Lei			206 302,35
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>206 302,35 25 172,04</b>
		<b>6.5. Altele</b>				

1	2	3	4	5	6	7
307		Masuri si incercari ale instalatiilor executate, testate, reglare, conectare, pornire(pentru toate lucrarile)	set	0,570	97 783,00 97 783,00	55 736,31 55 736,31
		<i>Total</i>	Lei			55 736,31
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>55 736,31 55 736,31</b>
		<i>Total</i>	Lei			681 299,99
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			24 566,56
		<i>Transport materiale</i>	4 %			22 302,50
		<i>Total</i>				728 169,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			72 816,91
		<i>Total</i>				800 985,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			40 049,30
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>841 035,26 102 360,65</b>
		<b>7. 4.7. Conectari individuale (bransamente) de capat</b>				
		<b>7.1. Lucrari de terasament</b>				
308	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,030	1 328,67 0,00	39,86 0,00
		<i>Total</i>	Lei			39,86
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>39,86</b>
		<b>7.4. Demolarea si reconditionarea drumului</b>				
		<b>7.4.1. Drum din asfalt, L=20 m</b>				
325	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren	100 m3	0,030	718,67 0,00	21,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. III				
326	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,270	187,83 51,90	238,54 65,91
327	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,060	329,76 57,07	349,55 60,49
328	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	1,060	94,01 57,07	99,65 60,49
329	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	8,500	117,31 6,92	997,11 58,81
330	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	8,500	117,33 6,92	997,30 58,81
		<i>Total</i>	Lei			2 703,71
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 703,71 304,51</b>
		<b>7.4.2. Drum din pietris, L=20 m</b>				
331	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,030	718,67 0,00	21,56 0,00
332	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,270	187,70 51,89	50,68 14,01
333	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,900	390,74 57,09	351,67 51,38
334	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	0,900	94,04 57,09	84,64 51,38
		<i>Total</i>	Lei			508,55
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>508,55 116,77</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 212,26
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>3 212,26 421,28</b>
		<i>Total</i>	Lei			3 252,12
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			101,11
		<i>Transport materiale</i>	4 %			100,37
		<i>Total</i>				3 453,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			345,36
		<i>Total</i>				3 798,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			189,96
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>3 988,92 421,28</b>
		<b>8. 4.8. Conectari individuale (bransamente) direct din conducta neincluse in desene (str. Al. cel Bun, Dr. Voda, I. Soltis, cartier Dacia)</b>				
		<b>8.1. Lucrari de terasament</b>				
339	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,100	1 325,78 0,00	2 784,14 0,00
340	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,520	118,78 118,78	1 249,55 1 249,55
341	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip)	m3	22,910	127,42 35,17	2 919,27 805,80
342	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,230	693,65 0,00	159,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)				
343	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	37,110	11,78 0,00	437,10 0,00
344	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	98,83 20,83	22,73 4,79
345	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.(Astuparea manuala)	m3	197,850	17,87 17,87	3 536,52 3 536,52
346	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	197,850	43,44 43,24	8 595,56 8 555,99
		<i>Total</i>	Lei			19 704,41
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>19 704,41 14 152,65</b>
		<b>8.2. Conectari individuale (bransamente) direct din conducta</b>				
		<b>8.2.1. Conducte si armaturi</b>				
347	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PEID 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm)	m	705,000	12,14 3,11	8 559,15 2 195,12
348	AcA54A	Montarea fittingurilor	buc	58,000	32,18	1 866,42



1	2	3	4	5	6	7
		mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE, D=25 mm x 1/2")			20,18	1 170,44
349	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FI, D=25 mm x 1/2")	buc	58,000	33,18 20,18	1 924,41 1 170,44
		<i>Total</i>	Lei			12 349,98
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>12 349,98 4 536,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			12 349,98
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>12 349,98 4 536,00</b>
		<b>8.3. Executarea caminelor</b>				
		<b>8.3.1. Terasamente</b>				
350	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,030	631,25 0,00	650,19 0,00
351	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,150	118,78 118,78	611,71 611,71
352	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	0,240	691,71 0,00	166,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)				
353	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 3 km	t	39,060	11,78 0,00	460,19 0,00
354	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240	98,67 20,67	23,68 4,96
355	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea)	m3	83,740	17,87 17,87	1 496,80 1 496,80
356	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	83,740	50,36 50,16	4 217,51 4 200,76
		<i>Total</i>	Lei			7 626,09
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>7 626,09 6 314,23</b>
		<b>8.3.2. Montarea caminelor</b>				
357	Pret de piata	Camin bransament termoizolat complet echipat (camin din polietilena termoizolat, apometru dotat cu modul pentru posibilitatea instalarii sistemului centralizat de evidenta, filtru, supapa de sens, capac, etc.)	buc	58,000	2 500,00 0,00	145 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			145 000,00
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>145 000,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			152 626,09
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>152 626,09 6 314,23</b>
		<b>8.4. Demolarea si reconditionarea drumului</b>				
		<b>8.4.1. Drum din asfalt, L=230 m</b>				
358	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	854,000	33,50 16,72	28 605,93 14 280,08
359	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	14,510	123,83 92,26	1 796,81 1 338,63
360	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,720	723,81 0,00	521,14 0,00
361	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	27,220	187,85 51,89	5 113,35 1 412,55
362	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	22,680	329,79 57,08	7 479,74 1 294,64
363	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	22,680	94,04 57,08	2 132,93 1 294,64
364	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	181,410	117,31 6,92	21 281,71 1 255,20
365	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	181,410	117,33 6,92	21 285,17 1 255,20
		<i>Total</i>	Lei			88 216,78
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>88 216,78 22 130,94</b>
		<b>8.4.2. Drum din pietris, L=850 m</b>				

1	2	3	4	5	6	7
366	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,380	723,79 0,00	275,04 0,00
367	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,490	187,86 51,89	655,63 181,11
368	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,570	329,78 57,08	3 815,56 660,44
369	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	11,570	94,04 57,08	1 088,03 660,44
		<i>Total</i>	Lei			5 834,26
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>5 834,26 1 501,99</b>
<b>8.4.3. Transportarea gunoiului</b>						
370	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	0,920	693,00 0,00	637,56 0,00
371	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	174,870	9,92 0,00	1 734,76 0,00
372	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,920	98,75 20,75	90,85 19,09
		<i>Total</i>	Lei			2 463,17
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 463,17 19,09</b>
		<i>Total</i>	Lei			96 514,21

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>96 514,21 23 652,02</b>	
		<b>8.5. Altele</b>					
		<i>Total</i>	Lei				
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>	
		<i>Total</i>	Lei			281 194,69	
		<i>Asigurarea sociala si medicinala</i>	24 %			11 677,18	
		<i>Transport materiale</i>	4 %			8 235,24	
		<i>Total</i>				301 107,11	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			30 110,71	
		<i>Total</i>				331 217,82	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			16 560,89	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>347 778,71 48 654,90</b>	
		<b>9. 4.9. Umplerea caminelor scoase din functiune</b>					
		<b>9.1. Lucrari de terasamente</b>					
374	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	663,300	33,50 16,72	22 218,21 11 091,30	
375	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	33,160	123,83 92,26	4 106,30 3 059,21	
376	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,660	723,80 0,00	1 201,51 0,00	
377	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	1,990	693,08 0,00	1 379,22 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decatat, nisipului si pietrisului sapat)				
378	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	377,980	21,14 0,00	7 991,18 0,00
379	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,990	98,74 20,74	196,50 41,28
		<i>Total</i>	Lei			37 092,92
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>37 092,92 14 191,79</b>
		<b>9.2. Restabilirea drumului din asfalt</b>				
387	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	62,350	187,85 51,89	11 712,70 3 235,59
388	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	103,960	329,79 57,08	34 285,28 5 934,37
389	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	415,690	117,31 6,92	48 764,62 2 876,25
390	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	415,690	117,33 6,92	48 772,69 2 876,25
		<i>Total</i>	Lei			143 535,29
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>143 535,29 14 922,46</b>
		<i>Total</i>	Lei			180 628,21
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			6 987,42
		<i>Transport materiale</i>	4 %			4 842,23
		<i>Total</i>				192 457,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			19 245,78
		<i>Total</i>				211 703,64

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	5 %			10 585,18
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>222 288,82 29 114,25</b>

		Total	Lei	5 358 229,91
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>5 358 229,91</b>
				<b>742 757,51</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SRL "MONTEX-GAZ"**  
(denumirea)

Investitor  
**SA "DARNIC-GAZ"**  
(denumirea)

*Director Mereacre Dan*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*Director Mereacre Filaret*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



